



COMUNE DI SÈN JAN DI FASSA COMUN DE SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 103 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio lungo il guado esistente sul rio Vael in p.f. 1977 in loc. “Sot Malga Vael” nel C.C. di Vigo di Fassa”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

ARGOMENT: “Lurieres de gran prescia per smendrèr l risech enlongia jù l ruf de Vael su la p.f. 1977 “Sot Malga Vael” tel C.C. de Vich.” Aproazion del cont finèl e del zertificat che l’è stat fat delvers i lurieres.

L’anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **21.45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L’an doimiledejdòt ai catordesc del meis de novembre da les 21.45 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regoler descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

		Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt	X	
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco Vizeombolt	X	
DORICH Giorgio	- Assessore Assessor	X	
ZANET Claudia	- Assessore Assessor	X	
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor	X	

Assiste il Vice Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Vize Secretèr de Comun signor

dott. LUIGI CHIOCCETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’è legal, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr
fora l’argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno / *Gé sotscriet Secretèr de Comun, aldò de la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn pubblichèda ai*

22.11.2018

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it *olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.*

Addì/Ai, **22.11.2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UFQCHA

CUP: //

CIG: Z3821F363B (SEVIS Srl)

CIG: Z8E201EA46 (ing. Pederiva)

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio lungo il guado esistente sul rio Vael in p.f. 1977 in loc. “Sot Malga Vael” nel C.C. di Vigo di Fassa”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich;

RICORDATO che:

- a causa di violenti temporali ed in particolare quello abbattutosi in data 9.5.2017, si è verificato un importante smottamento da Pale Rabiouse, che ha causato l’intasamento delle condotte del rio Vael, il conseguente deposito di materiale sulla strada e, l’impraticabilità dei due guadi di accesso alla malga Vael;
- lo smottamento predetto ha ostruito pertanto la viabilità comunale che permette il collegamento con le opere di presa, la Malga Vael, il Rifugio Vael e la Baita Pederiva;
- il rischio è particolarmente grave in quanto le opere di presa a monte del guado garantiscono i tre quarti dell’approvvigionamento idrico dell’abitato;
- a seguito di sopralluogo congiunto, è stato redatto il verbale di somma urgenza (art. 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm.) e trasmesso al Servizio Prevenzioni Rischi della PAT;
- tale intervento è stato ammesso a contributo, giusta comunicazione del Servizio Prevenzioni Rischi della PAT di data 11.9.2017, prot. n. S033/2017/488090/21.6;
- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 254 del 14 settembre 2017, è stato affidato all’ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) l’incarico di predisporre la perizia dei lavori di somma urgenza in parola nonché la direzione lavori e contabilità;
- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 291 dell’11 ottobre 2017, è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto, acclarante la spesa complessiva di € 50.000,00- di cui € 37.006,82- per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza per € 544,17- ed € 12.993,18- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

ARGOMENT: “*Lurieres de gran prescia per smendrèr l risech enlongia jù l ruf de Vael su la p.f. 1977 “Sot Malga Vael” tel C.C. de Vich.*” Aprozion del cont finèl e del zertificat che l’è stat fat delvers i lurieres.

LA JONTA DE COMUN

DIT DANTFORA che:

- *co la Lege Regionèla dai 31 de otober del 2017, n. 8, dò la fujion anter l Comun de Poza e chel de Vich, l’è stat metù en esser l nef Comun de Sèn Jan di Fassa / Sèn Jan, a tachèr dal 1^m de jené del 2018;*
- *aldò de l’art. 3, coma 1 de la L.R. n. 8/2017 dita dant, l nef ent l’è doventà titolèr de duc i bens moboi e no moboi e de duta la situaziuns giuridiches atives e passives di Comuns de scomenz de Poza e Vich;*

RECORDÀ che:

- *per via de la gran tampestèdes, e soraldut chela dai 9 de mé del 2017, l’è vegnù jù na meta belebon grana da le Pale Rabiouse che l’à embocià i condoc sul Ruf de Vael e lascià jù sacotant materièl te strèda, a na moda che no se podea più passèr sui doi passajes de azess a la mèlga de Vael;*
- *la meta en costion l’à stropà donca la strèdes da bosch de Comun per ruèr sa la prejes del bosserlait, sa la mèlga de Vael, sa la Utia de Vael e sa la Baita Pederiva;*
- *l risech l’è zis aut, ajache la prejes del bosserlait che les é sora i passajes te ruf les arsegurea trei chèr de l’èga che serf per l paìsc de Vich;*
- *dò aer fat n soralech adum, l’è stat enjignà l verbal di lurieres de gran prescia (art. 53 de la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.) che l g’è stat manà al Servije Prevenzion Risesc de la PAT;*
- *chest intervent l’è stat ametù a contribut, descheche l’à fat a saer l Servije Prevenzion Risesc de la PAT co la letra dai 11.09.2017, prot. n. S033/2017/488090/21.6;*
- *co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 254 dai 14 de setember del 2017, g’è stat dat sù a l’enj. Alessandro Pederiva, con Studie fora Ciavaleis (TN), la encèria de enjignèr la perizia di lurieres de gran prescia desche dit sunsora, de la direzion di lurieres e de la contabilità;*
- *co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 291 dai 11 de otober del 2017 l’è stat aproà la perizia di lurieres en costion, per na soma en dut de € 50.000,00, spartida sù te € 37.006,82 per lurieres, tout ite i cosé per la segurezza de € 544,17, e € 12.993,18 per somes a la leta de l’Aministrazion;*

- con il medesimo provvedimento i lavori sono stati affidati in via d'urgenza all'Impresa SEVIS Srl con sede a Moena (TN) che ha offerto il ribasso del 10% sull'importo a base di gara di € 40.514,06- e quindi verso il prezzo netto di € 37.006,82-, come risultante dall'importo di perizia;
- i lavori sono stati consegnati dalla DL, ing. Pederiva, in data 4 ottobre 2017, giusta verbale di consegna dei lavori agli atti, il quale fissava in 60 giorni il tempo massimo per l'esecuzione delle opere, stabilendo pertanto nel 3 dicembre 2017, il termine dei lavori contrattuali;
- con verbale di sospensione dei lavori, gli stessi venivano sospesi in data 24 novembre 2017;
- con verbale di ripresa dei lavori il DL ordinava la ripresa dei lavori il 6 giugno 2018 e veniva fissato al 15 giugno 2018 il nuovo termine contrattuale per la fine lavori;
- con verbale di ultimazione dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 4.7.2018 al n. 6641, il DL ha accertato l'ultimazione dei lavori in data 15 giugno 2018, pertanto entro il termine utile contrattuale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 79 del 23 luglio 2018 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 19 giugno 2018 con cui sono stati approvati n. 3 nuovi prezzi come meglio specificato nell'Elenco Nuovi Prezzi n. 1 (da NP1 a NP3) sempre di pari data;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori per la realizzazione di "Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio lungo il guado esistente sul rio Vael in p.f. 1977 in loc. "Sot Malga Vael" nel C.C. di Vigo di Fassa" trasmessa dal professionista incaricato ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico a Cavalese (TN) e acquisita al protocollo comunale il 4 luglio 2018 al n. 6641 composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Stato finale Lavori;
- Lista delle economie;
- Quadro economico stato finale

VISTA altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva in data 19 giugno 2018 ed acquisiti al protocollo comunale sempre in data 4.7.2018 al n. 6641, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 37.005,41-, con una minore spesa di € 1,41- rispetto

- *col medemo provediment i lurieres i g'è stac dac sù con prozediment de prescia a la Firma SEVIS Srl con senta ja Moena (TN), che l'ha perferì n rebas del 10% su la soma de basa de l'apalt de € 40.514,06 e, donca, al priesc net de € 37.006,82, descheche moscia la soma de perizia;*
- *i lurieres i é stac consegné da la DL, enj. Pederiva ai 4 de otober del 2017, descheche vegn specificà tel verbal de consegna di lurieres depojità, che l stabilia te 60 dis l termen per fenir sù i lurieres e, donca, i 3 de dezember del 2017 desche termen di lurieres da contrat;*
- *col verbal de sospenjion di lurieres, chisc i vegnìa lascé sù ai 24 de november del 2017;*
- *col verbal de rescomez di lurieres l DL l stabilia che vegne tacà endò i lurieres ai 6 de jugn del 2018 e vegnìa stabili l nef termen da contrat per i fenir sù ai 15 de jugn del 2018;*
- *col verbal de fin di lurieres, registrà te protocol de Comun ai 4.7.2018 al n. 6641, l DL l'ha zertà che i lurieres i é stac fenii sù ai 15 de jugn del 2018, donca tel termen stabili da contrat;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 79 dai 23 de messèl del 2018 l'é stat aproà l verbal de cordanza di priesc neves n. 1 dai 19 de jugn del 2018, conchel che l'é stat aproà 3 priesc neves desche specificà te la Lista di Priesc Neves n. 1 (da NP1 a NP3), da la medema di;*

Dit dut chest dantfora

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades l Cont finèl che vèrda i "Lurieres de gran prescia per smendrè l risech enlongia jù l ruf de Vael su la p.f. 1977 "Sot Malga Vael" tel C.C. de Vich.", manà ite dal profescionist enciarià enj. Alessandro Pederiva, con Studie Tecnich fora Ciavaleis (TN), registrà te protocol de Comun ai 4 de messèl del 2018 al n. 6641, metù adum da chesta documentazion:

- *Codejel de la mesures;*
- *Register di conc;*
- *Sumèda del Register di conc;*
- *Situazion finèla di Lurieres;*
- *Lista de la economies;*
- *Chèder economich de la situazion finèla*

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont Finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres en costion, metui dant dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva ai 19 de jugn del 2018 e registré te protocol de Comun scialdi ai 4.7.2018 al n. 6641, olache vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea al priesc net en dut de € 37.005,41, con n sparagn de € 1,41 respet a la soma neta del contrat de € 37.006,82;

all'importo netto contrattuale di € 37.006,82-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato in quanto per la realizzazione dei lavori in parola non sono stati interessati terreni privati;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto non sono state pagate fino ad oggi nessuna somma;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa SEVIS S.r.l. con sede legale a Moena (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 37.005,41- più IVA al 22% per € 8.141,19-, per un totale di € 45.146,60- così come risultanti dallo stato finale;
- all'ing. Alessandro Pederiva a saldo delle competenze spettanti per l'incarico progettazione e DL € 3.538,80- più CNPAIA al 4% per € 141,55- ed IVA al 22% per € 809,68- per un totale di € 4.490,03-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto dell'IVA: € 37.005,41-, con una minore spesa di 1,41- rispetto all'importo contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 12.631,22-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 49.636,63-;

PRESO ATTO che l'Impresa SEVIS S.r.l. con sede legale a Moena (TN) ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 23.7.2018 e acquisito al protocollo comunale in data 2.8.2018 al n. 7807 relativo all'Impresa SEVIS S.r.l. di Moena (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO altresì il certificato di regolarità contributiva acquisito al protocollo comunale in data 21.9.2018 al n. 9438 relativo alla posizione previdenziale dell'ing. Alessandro Pederiva;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa alla stessa Impresa in merito ai predetti lavori presentata il 30 luglio 2018, ad oggi non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si considera così attestata anche la regolarità retributiva;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "somma urgenza per la mitigazione del rischio lungo

RECORDÀ che l'avis ai creditores no l'é stat publicà ajache, per fêr i lurieres en costion, no l'é stat tout ite terens privac;

DAT AT che, per i lurieres en costion, enschin ades no l'é stat amò paà nia;

METÙ AL LUSTER che, aldò de la documentazion contabola depojitèda, la somes che l Comun ge resta ai desvalives creditores per i lurieres en costion l'é chestes:

- *a la Firma SEVIS S.r.l. con senta legala ja Moena (TN), desche paament per i lurieres en costion, € 37.005,41 + SVE al 22% per € 8.141,19- e, donca, la soma en dut de € 45.146,60 descheche vegn specificà te la situazion finèla;*
- *a l'enj. Alessandro Pederiva, desche paament per la encèria de projetazion e DL, € 3.538,80- + Cassa previdenzièla al 4% de € 141,55- e SVE al 22% per € 809,68 e, donca, la soma en dut de € 4.490,03;*

ZERTÀ duta la somes di cosc per meter en esser i lurieres en costion, specificchèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che, tel prospet soradit, vegn moscià che i cosc abui en dut l'é chisc:

- *per lurieres, senza la SVE: € 37.005,41, con n sparagn de € 1,41 respet a la soma en dut da contrat;*
- *per cosc paé jù co la somes a la leta de l'Aministrasion: € 12.631,22- tout ite la SVE sui lurieres,*

per la soma en dut finèla de € 49.636,63-;

TOUT AT che la Firma SEVIS S.r.l., con senta legala ja Moena (TN), l'à sotscrit senza osservacions la situazion finèla di lurieres;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc on-line domanà ai 23.7.2018 e registrà te protocol de Comun ai 2.8.2018 al n. 7807 che vèrda la firma SEVIS S.r.l. da Moena (TN), olache vegn moscià che la medema firma l'à paà duc i contribuc previdenzièi INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ ence l zertificat de regolarità di contribuc registrà te protocol de Comun ai 21.9.2018 al n. 9438 che vèrda l paament di contribuc da pèrt de l'enj. Alessandro Pederiva;

METÙ AL LUSTER ence che l Servije Lurier de la P.A.T., aldò de la domana de declarazion che l'é stat paà i dependenc metuda dant da la medema Firma per i lurieres en costion ai 30 de messèl del 2018, enschin ades no l'à dat fora negun document e, donca, ajache l'é passà 30 dis, vegn metù en esser l'istitut del "acort-aproazion" e conscidrà che sie a post ence i paamenc ai dependenc;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i "Lurieres de gran prescia per smendrèr l risech enlongia jù l ruf de Vael su la p.f.

il guado esistente sul rio Vael in p.f. 1977 in loc. "Sot Malga Vael" nel C.C. di Vigo di Fassa" redatti dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico a Cavalese (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'impresa SEVIS S.r.l., a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 37.005,41- più IVA al 22% per € 8.141,19-, per un totale di € 45.146,60- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO altresì di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva con Studio tecnico a Cavalese (TN) l'importo di € 3.538,80- più CNPAIA al 4% per € 141,55- ed IVA al 22% per € 809,68- per un totale di € 4.490,03- a saldo del compenso per l'incarico di progettazione e DL;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 2 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione regolamento di organizzazione del Comune di Sèn Jan";

VISTI altresì i seguenti decreti commissarili:

- n. 78 dd. 12 aprile 2018 avente ad oggetto: "Art. 36, comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.. Individuazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi";
- n. 79 dd. 12 aprile 2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- n. 80 dd. 12 aprile 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori per la realizzazione di "Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio lungo il guado esistente sul rio Vael in p.f. 1977 in loc. "Sot Malga Vael" nel C.C. di Vigo di Fassa" redatti dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva con Studio

1977 "Sot Malga Vael" tel C.C. de Vich" enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich fora Ciavaleis;

CONSCIDRÀ de cogner ge paër a la firma SEVIS S.r.l. chel che ge pervegn per aer fat i lurieres en costion, per la soma de € 37.005,41 + SVE al 22% per € 8.141,19 e, donca, per la soma en dut de € 45.146,60 a paament de duc i lurieres desche spezificà sunsora;

CONSCIDRÀ ence de cogner ge paër a l'enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich fora Ciavaleis (TN) la soma de € 3.538,80- + Cassa previdenzièla al 4% per € 141,55- e SVE al 22% per € 809,68- e, donca, la soma en dut de € 4.490,03 per la encèria de projetazion e DL;

VEDÙ l decret del Comissèr Straordenèr n. 2 dai 4 de jené del 2018 che à per argoment: "Aproazion del regolament de endrez del Comun de Sèn Jan";

VEDÙ ence chisc decrec del Comissèr:

- n. 78 dai 12 de oril del 2018 che à per argoment: "Art. 36, coma 2, del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 2/L e m.f.d.. Troèr fora i ac de competenza del Secretèr de comun e di Responsaboi de vigni servije";
- n. 79 dai 12 de oril del 2018 che à per argoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2018-2020 e de la Nota Integrativa (bilanz amonisà scrit te la enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Uniche de Programazion 2018-2020";
- n. 80 dai 12 de oril del 2018 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion 2018-2020";

VEDÙ l "Codesc di Enc locali de la Region autonoma Trentin -Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

CON DUTA LA STIMES A UNA, dates jù aldò de la lege (5 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl di "Lurieres de gran prescia per smendrèr l risech enlongia jù l ruf de Vael su la p.f. 1977 "Sot Malga Vael" tel C.C. de Vich", enjignà dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich fora Ciavaleis (TN), registrà te protocol de Comun ai 4 de messèl del

Tecnico a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale il 4 luglio 2018 al n. 6641 e indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 37.005,41-, con una minore spesa di € 1,41- rispetto all'importo contrattuale; 2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva in data 19 giugno 2018 ed acquisiti al protocollo comunale in data 4.7.2018 al n. 6641, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 37.005,41-; 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 49.636,63-, di cui € 37.005,41- per lavori ed € 12.631,22- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori); 4. di liquidare all'impresa SEVIS S.r.l., a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 37.005,41- più IVA al 22% per € 8.141,19-, per un totale di € 45.146,60-; 5. di liquidare altresì all'ing. Alessandro Pederiva con Studio tecnico a Cavalese (TN) l'importo di € 3.538,80- più CNPAIA al 4% per € 141,55- ed IVA al 22% per € 809,68- per un totale di € 4.490,03- a saldo del compenso per l'incarico di progettazione e DL; 6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 49.636,63- (€ 45.146,60- + € 4.490,03-) trova imputazione al Cap. 28103 Art. 502 del Bilancio EF 2018, per € 39.710,68- alla gestione residui passivi 2017 e per € 9.925,95 alla competenza; 7. di inviare copia del presente provvedimento all'impresa SEVIS S.r.l., alla Direzione Lavori ing. Alessandro Pederiva per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza; 8. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione: ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104; ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai	2018 al n. 6641, te chel che vegn moscià che i lurieres en costion, tout demez l rebas da contrat e la SVE e tout ite i cosc per la segurezza, i à costà € 37.005,41, con n sparagn de € 1,41 respet a la soma del contrat; 2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres en costion, enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva ai 19 de jugn del 2018 e registré te protocol de Comun ai 4.7.2018 al n. 6641, con chi che vegn arsegurà che i lurieres soradic i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 37.005,41-; 3. de aproèr l prospet de sumèda di cosc en dut abui per meter en esser i lurieres, che l vegn enjontà te chesta deliberazion desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn spezificà che l cost finèl di lurieres l'é de € 49.636,63- en dut, spartì sù te € 37.005,41- per lurieres e € 12.631,22- per cosc paé jù co la somes a la leta de l'Aministrasion (tout ite la SVE AL 22% sui lurieres); 4. de ge paèr a la firma SEVIS S.r.l. chel che ge pervegn per aer fat i lurieres en costion e, donca, la soma de € 37.005,41 + SVE al 22% per € 8.141,19-, per la soma en dut de € 45.146,60-; 5. de ge paèr ence a l'enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich fora Ciavaleis (TN) la soma de € 3.538,80- + Cassa Previdenzièla al 4% per € 141,55- e SVE al 22% per € 809,68- e, donca, la soma en dut de € 4.490,03- desche paament per la encèria de projetazion e DL; 6. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 49.636,63- (€ 45.146,60 + € 4.490,03-) l vegn ciarià sul Cap. 28103 Art. 502 del Bilanz AF 2018, per € 39.710,68- a la gestion Arvanc Passives 2017 e per € 9.925,98- a la competenza;; 7. de ge manèr na copia de chest provediment a la Firma SEVIS S.r.l., a la Direzion Lurieres enj. Alessandro Pederiva tras pec, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije Finanzièl tras posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn; 8. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de consei; 9. de prezisèr che de contra a chest provediment se pel portèr dant: ◆ oposizion da pèrt de vigni sentadin endèna sia publicazion, descheche perveit l'art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mè del 2018, n. 2; ◆ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; ◆ recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del
--	---

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Resp.LL.PP e Patr./FC/ew	<i>D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i> <i>La oposizions contra i provedimenc de la prozedures de encèries che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.</i>
---	---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Vice Segretario comunale/L Vize Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 22 novembre 2018

Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **03/12/2018**.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de Comun zenza che sie ruà denunzies perché no legítima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dai **03/12/2018**.*

Addi/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^ coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.