



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN
 PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 160
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardeccia a monte dell'abitato di Moncion. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

ARGOMENT: *Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2019: INTERVENT n. 1 – Concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecia, sora l paìsc de Muncion. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

L'anno *duemiladiciannove* addi *sette* del mese di *novembre* alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimiledesnef ai set del meis de novembre da les 18.00 te sala de la radunanzas, dò aer manà fora avis regolèr aldò de lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

		Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt	X	
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco Vizeombolt	X	
DORICH Giorgio	- Assessore Assessor	X	
ZANET Claudia	- Assessore Assessor	X	
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor	X	

Assiste il Segretario generale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor

dott./dr LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./l tol
su la funzion de president e l declara che la sentèda la è orida per fèr fora l'argoment dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr generèl, aldò de la declarazion del Sutè, zertifichèe che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai

12.11.2019

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addi/Ai, **12.11.2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
 L SECRETÈR GENERÈL
 dott./dr Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich de l'Ofize:
UFQCHA

CUP: F67H18003230007

CIG: Z0428AA803 (lotto 1 – PEK DISGAGGI SRL)

CIG: ZF228F14DF (lotto 2 – ALTA QUOTA SRL)

CIG: Z0726C2959 (perizia geologica geol. Dallapozza)

CIG: Z7527C8239

(progettazione, DL e CSE ing. Alessandro Lastei)

CIG: Z6226A5E81 (PEK DISGAGGI SRL)

Oggetto: Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardecchia a monte dell'abitato di Moncion. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO che:

- con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. – 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 6/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione del Comune è: Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

PREMESSO altresì che:

- il giorno 29 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato sia con abbondanti precipitazioni che con forti raffiche di vento. Tale combinazione di fenomeni ha causato molteplici danni al territorio del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan consistenti soprattutto: nell'abbattimento di grandi estensioni di boschi insistenti sul comune, nel verificarsi di alcune colate detritiche in varie parti del territorio comunale e infine, nell'aumento della portata di tutti i corsi d'acqua che ha procurato problemi arginali, nonché problemi alla viabilità di alcune strade forestali;
- a seguito di verifiche effettuate sul territorio comunale, nei giorni successivi all'evento, sono state rilevate alcune situazioni per le quali è stato necessario attivare una procedura di somma urgenza. In accordo con il Servizio Prevenzione Rischi della PAT è stato redatto un unico verbale di somma urgenza che include tutti gli interventi necessari alla mitigazione del rischio all'interno del territorio comunale;
- con verbale di somma urgenza di data 28 dicembre 2018, prot. n. 13787, inviato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per la mitigazione del rischio del territorio comunale, riservandosi di verificare ulteriormente la stabilità dei versanti a seguito della rimozione delle piante crollate, indicando le sole somme previste per i soli lavori ad esclusione delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Argoment: Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2019: INTERVENT n. 1 – concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecia, sora l paìsc de Muncion. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.

DIT DANTFORA che:

- co la Lege Regionèla dai 31 de otober del 2017 n. 8, tras la fujion anter l Comun de Poza e chel de Vich, l'é stat metù sù, a tachèr dal 1^m de jené del 2018, l nef Comun de Sèn Jan di Fassa / Sèn Jan;
- aldò de l'art. 3, coma 1 de la L.R. n. 8/2017 dita dant, l nef ent l'é doventà titolèr de duc i bens moboi e no moboi e de duta la situaziuns giuridiches atives e passives di Comuns de scomenz de Poza e Vich;
- aldò de la sentenza de la Cort Costituzionèla n. 210 dai 25/09/2018, publichèda te la G.O. – 1^a serie spezièla – Cort Costituzionèla n. 47 dai 28/11/2018 e tel B.O.R. n. 49 dai 6/12/2018, che l'à declarà la ilegitimità costituzionèla de la L.R. n. 8/2017 te la pèrts olache vegn durà l'inom "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan" empede chel de "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", a tachèr dai 7/12/2018 (tout ite), l'inom nef del Comun l'é: Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

DIT DANTFORA amò che:

- ai 29 de otober del 2018 l'é entravegnù n event meteorich deldut ecezionèl, olache l'é stat de gran stravarides e n vent zis fort. Chesta combinazion de fenomens l'à fat sacotenc dans sul tegnir del Comun de Sèn Jan, olache soraldut: l'é crodà sacotenc èlbres sul tegnir del Comun, l'é vegnù jù metes te desvalives lesc, duc i ruves i se à empienì e i à magnà fora la spones e l'é stat ence problemes per passèr sun vèlch strèda da bosch;
- dò i controì sul teritorie de Comun metui en esser i dis dò l'event, l'é vegnù al luster vèlch situazion per chela che ge à volù envièr via na prozedura de gran prescia. A una col Servije de Prevenzion di Risc de la PAT l'é stat enjignà n soul verbal di lurieres de gran prescia che l tol ite duc i intervenc da meter en esser per smendrèr l risech sul tegnir del Comun;
- col verbal di lurieres de gran prescia dai 28 de dezember del 2018, prot. n. 13787, manà al Servije de Prevenzion di Risc de la PAT, l'é stat metù dant i intervenc che serf per smendrèr l risech sul tegnir del Comun, lascian a valer l besegn de meter en esser de etres controì per zertèr che no vegne jù de outra metes dò che sarà stat tout demez i èlbres crodé, metan fora donca demò la somes pervedudes per i lurieres, lascià

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 196 del 31 dicembre 2019 è stato affidato al dott. geol. Simone Dallapozza l'incarico professionale per le attività di indagine geologica nelle zone del territorio comunale colpite dall'evento in oggetto;
 - con nota di data 21 gennaio 2019, agli atti prot. n. 693, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, effettuato dal responsabile di zona geom. Italo Battisti, vengono ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 28 dicembre 2018, e sintetizzati in 7 interventi distinti;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 25 del 28 marzo 2019 è stato conferito all'ing. Lastei Alessandro con Studio Tecnico a Canazei (TN), l'incarico della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento n. 1;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 11 aprile 2019 sono state approvate le perizie di somma urgenza relative a n. 7 Interventi di messa in sicurezza tra le quali la n. 1 che prevede il "ripristino e la messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardeccia a monte dell'abitato di Moncion, perizia redatta dall'ing. Alessandro Lastei acquisita al protocollo comunale in data 10.4.2019 al n. 3732 e acclarante una spesa complessiva di € 104.453,52- di cui € 62.969,27- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 746,25- ed € 41.484,25- per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - i suddetti lavori sono stati suddivisi in n. 2 lotti, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016 e ss.mm., e segnatamente: LOTTO 1: realizzazione della rete di protezione a monte della strada e consolidamento dei gabbioni; LOTTO 2: realizzazione dei guard rail in legno acciaio, opere di completamento per la sistemazione del tratto di strada oggetto di consolidamento e realizzazione di drenaggi stradali;
 - tra le somme a disposizione dell'amministrazione sono state inserite le opere di consolidamento della strada mediante posa di gabbioni oggetto di regolarizzazione ai sensi dell'art. 200, comma 1 della L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 192 di data 31 dicembre 2018 per un importo pari ad € 14.735,74 (IVA esclusa), opere eseguite dall'impresa PEK DISGAGGI SRL;
 - secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta Provinciale, l'immediata esecuzione in
- fora la somes a la leta de l'Aministrazion;*
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 196 dai 31 de dezember del 2019 g'è stat dat sù al dr geol. Simone Dallapozza la encèria profescionèla per la ativitedes de enrescida geologica ti raions de Comun olache l'à dat jù la tampestèda;*
 - co la comunicazion dai 21 de jené del 2019, registrèda te protocol col n. 693, l Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT l met en consaputa che, dò l verbal de soralech e zertament fat dal responsabol de raion geom. Italo Battisti, vegn conscidrà che sibie la condizions pervedudes da l'art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e, donca, de ameter a finanziament i lurieres de gran prescia pervedui dal verbal en costion dai 28 de dezember del 2018, descriu en curt te 7 intervenc desferents;*
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 25 dai 28 de mèrz del 2019 g'è stat dat sù a l'enj. Alessandro Lastei con Studie Tecnich ta Cianacei (TN) la encèria de enjignèr l projet e de fèr la direzion di lurieres e l coodenament de la segurezza endèna i projec e i lurieres de l'intervent n. 1;*
 - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 48 dai 11 de oril del 2019 l'è stata aproà la perizies di lurieres de gran prescia di n. 7 Intervents per la segurezza e, anter chestes, la n. 1 che la perveit de "concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecia, sora l paìsc de Muncion", enjignèda da l'enj. Alessandro Lastei e registrèda te protocol de Comun ai 10.4.2019 col n. 3732, olache vegn metù dant la soma en dut de € 104.453,52 spartida sù te 62.969,27 per lurieres da dèr fora con garejèda, tout ite i cosc per la segurezza de € 746,25 e € 41.484,25 per somes a la leta de l'Aministrazion;*
 - i lurieres en costion i é stac spartii sù te 2 pèrts, aldò de l'art. 7 de la L.P. n. 2/2016 e s.m. e, più de prezis: PÈRT 1: enjignèr la rei de protezion sora la strèda e renforzèr i gabions; PÈRT 2: enjignèr na sparangola de legn e acèl, lurieres per fenir sù i comedamenc del tòch de strèda olache vegn fat i lurieres de renforzament e enjignèr l fon de strèda che lascia passèr l'èga;*
 - anter la somes a la leta de l'Aministrazion l'è stat metù ite i lurieres de renforzament de la strèda con gabions, regolarisé aldò de l'art. 200, coma 1 de la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018, aldò de la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 192 dai 31 de dezember del 2018, per la soma de € 14.735,74 (zenza la SVE), lurieres metui en esser da la firma PEK DISGAGGI SRL;*
 - aldò de l'art. 53 de la L.P. 26/1993 e s.m., te condizions de besegn olache spetèr doventa periculous e donca olache vegn domanà de fèr sobito i lurieres, l Comun l pel desponer, aldò del verbal desche dit tel coma 1 de l'art. 53, dò aer metù en consaputa la Jonta Provinzièla, de fèr sobito en economia i lurieres che l'è de besegn,*

- economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00- Euro;
- il costo dell'intervento n. 1 – LOTTO 1 è stimato in € 27.546,21- di cui € 27.219,52- per lavori a base d'asta ed € 326,45- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre il costo del LOTTO 2 è stimato in € 35.423,06 - di cui € 35.003,26- per lavori a base d'asta ed € 419,80- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 88 del 22 maggio 2019 è stato affidato all'Impresa PEK DISGAGGI SRL con sede legale a Predazzo (TN), i lavori di somma urgenza "Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardecchia a monte dell'abitato di Moncion – LOTTO 1" verso l'importo complessivo di € 23.463,04- (€ 23.136,59- per lavori + € 326,45- per oneri della sicurezza) più IVA al 22%, giusta offerta lotto n. 3000253922, gara telematica n. 81473, documento di sintesi generato il 22.5.2019;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 114 del 25 giugno 2019 è stato affidato all'Impresa ALTA QUOTA S.r.l. con sede legale a Cavalese (TN) in località Podera n. 23, l'incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza "Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardecchia a monte dell'abitato di Moncion – LOTTO 2" verso l'importo di € 33.672,90- (€ 33.253,10- per lavori + € 419,80- per oneri della sicurezza) più IVA al 22% per un totale di € 41.080,94, giusta offerta di data 19.06.2019 prot. n. 6660;
 - i lavori relativi al LOTTO 1 sono stati consegnati dalla DL ing. Lastei in data 11 giugno 2019, giusta verbale di consegna dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 12.6.2019 al n. 6271 e che, nel rispetto del Foglio Patti e condizioni, il tempo utile per compiere gli stessi veniva fissato in giorni consecutivi n. 26 e, per gli effetti dello stesso dovevano terminare il 6 luglio 2019;
 - i lavori relativi al LOTTO 2 sono stati consegnati dalla DL ing. Lastei in data 5 luglio 2019, giusta verbale di consegna dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 10.7.2019 al n. 7633 e che, nel rispetto del Foglio Patti e condizioni, il tempo utile per compiere gli stessi veniva fissato in giorni consecutivi n. 26 e, per gli effetti dello stesso dovevano terminare il 30 luglio 2019;
 - con certificato di ultimazione dei lavori delle opere relative al LOTTO 1 acquisito al protocollo comunale in data 28.6.2019 al n. 7149, la DL ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 28 giugno 2019, e che gli stessi sono stati eseguiti ampiamente nei termini contrattuali;
 - con certificato di ultimazione dei lavori delle opere
- per la soma massimala de 1 milion de Euro, e ence demò con ordegn scric enscin a la soma massimala de 400.000,00 Euro;
- l cost de l'intervent n. 1 – PÈRT 1 l'è stimà te € 27.546,21, spartii sù te € 27.219,52 per lurieres da dèr fora con garejèda e € 326,45 de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas; l cost de la PÈRT 2 l'è stimà te € 35.423,06 spartii sù te € 35.003,26 per lurieres da dèr fora con garejèda e € 419,80 de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 88 dai 22 de mé del 2019 g'é stat dat sù a la firma PEK DISGAGGI SRL con senta legala ja Pardac i lurieres de prescia "Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2018: INTERVENT n. 1 -Concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecia, sora l paisc de Muncion – PÈRT 1" per la soma en dut de € 23.463,04 (€ 23.156,59 per lurieres + € 326,45 de cosc per la segurezza) +SVE 22%, aldò de la perferida n. 3000253922, garejèda telematica n. 81473, document de sintesa metù fora ai 22.5.2019;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 114 dai 25 de jugn del 2019 g'é stat dat sù a la firma ALTA QUOTA Srl con senta fora Ciavaleis, loc. Podera n. 23, la encèria de fèr i lurieres de prescia "Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2018: INTERVENT n. 1 -Concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecia, sora l paisc de Muncion – PÈRT 2" per la soma de € 33.672,90 (€ 33.253,10 per lurieres + € 419,80 de cosc per la segurezza) + SVE 22% e, donca, per la soma en dut de € 41.080,94, aldò de la perferida dai 19. 06.2019 prot. n. 6660;
 - i lurieres che vèrda la PÈRT 1 i é stac consegné da la DL enj. Lastei ai 11 de jugn del 2019, descheche moscia l verbal de consegna di lurieres registrà te protocol de Comun ai 12.6.2019 col n. 6271 e che, tel respet del Sfoi Cordanzes e Condizioni, l termen per fenir sù i lurieres l vegnia stabili te 26 dis a dò a dò donca, aldò del medemo Sfoi, i cognea vegnir fenii sù ai 6 de messèl del 2019;
 - i lurieres che vèrda la PÈRT 2 i é stac consegné da la DL enj. Lastei ai 5 de messèl del 2019, descheche moscia l verbal de consegna di lurieres registrà te protocol de Comun ai 10.7.2019 col n. 7633 e che, tel respet del Sfoi Cordanzes e Condizioni, l termen per fenir sù i lurieres l vegnia stabili te 26 dis a dò a dò donca, aldò del medemo Sfoi, i cognea vegnir fenii sù ai 30 de messèl del 2019;
 - col zertificat de fin di lurieres de la PÈRT 1 registrà te protocol de Comun ai 28.6.2019 col n. 7149, la DL l'à zertificà che i lurieres i é stac fenii sù ai 28 de jugn del 2019 e che i é stac metui en esser dant che vae fora l termen del contrat;
 - col zertificat de fin di lurieres de la PÈRT 2 registrà te protocol de Comun ai 29.7.2019 col n.

relative al *LOTTO 2* acquisito al protocollo comunale in data 29.7.2019 al n. 8451, la DL ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 29 luglio 2019, e che gli stessi sono stati eseguiti nei termini contrattuali;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di “Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardecchia a monte dell’abitato di Moncion” trasmessa dal professionista incaricato ing. Alessandro Lastei con Studio Tecnico a Canazei (TN) e concernente:

LOTTO 1 acquisita al protocollo comunale il 1.10.2019 al n. 11160 e composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 1
- Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

LOTTO 2 acquisita al protocollo comunale il 21.10.2019 al n. 11952 composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 1
- Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione *LOTTO 1* relativi all’opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Lastei ed acquisiti al protocollo comunale in data 1.10.2019 al n. 11160, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 21.051,46- e, quindi, con una minore spesa di € 2.411,58- rispetto all’importo netto contrattuale di € 23.463,04-;

VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale il Certificato di regolare esecuzione *LOTTO 2* relativi all’opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Lastei ed acquisiti al protocollo comunale in data 21.10.2019 al n. 11952, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 26.910,36- e, quindi, con una minore spesa di € 6.762,54- rispetto all’importo netto contrattuale di € 33.672,90-;

RICORDATO che l’avviso ai creditori relativo alle opere del *LOTTO 1* è stato pubblicato all’albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 7 agosto 2019 sub prot. n. 8907/6.5, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

8451, la DL l’ha zertificà che i lurieres i é stac fenii sù ai 29 de messèl del 2019 e che i é stac metui en esser dant che vae fora l termen del contrat;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ l Cont finèl di lurieres del “Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2019: INTERVENT n. 1 – concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecchia, sora l paìsc de Muncion” manà dal profescionist enciarià enj. Alessandro Lastei con Studie Tecnich a Cianacei e che l vèrda:

PÈRT 1 registrà te protocol de Comun ai 1.1.2019 col n. 11160 metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Situazion finèla di lurieres;
- Zertificat de paament n. 1
- Relazion sul Cont finèl e Zertificat che l’è stat fat delvers i lurieres;

PÈRT 2 registrà te protocol de Comun ai 21.1.2019 col n. 11952 metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Situazion finèla di lurieres;
- Zertificat de paament n. 1
- Relazion sul Cont finèl e Zertificat che l’è stat fat delvers i lurieres;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che l’è stat fat delvers i lurieres de la PÈRT 1 desche dit sunsora, enjigné dal medemo Diretor di Lurieres enj. Alessandro Lastei e registré te protocol de Comun ai 1.10.2019 col n. 11160, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 21.051,46- e, donca, con n sparagn de € 2.411,58- respet a la soma del contrat de € 23.463,04-;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che l’è stat fat delvers i lurieres de la PÈRT 2 desche dit sunsora, enjigné dal medemo Diretor di Lurieres enj. Alesandro Lastei e registré te protocol de Comun ai 21.10.2019 col n. 11952, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 26.910,36- e, donca, con n sparagn de € 6.762,54- respet a la soma del contrat de € 33.672,54-;

RECORDÀ che l’avvis ai creditores per i lurieres de la PÈRT 1 l’è stat publicà su l’albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 7 de aost del 2019 sub prot. n. 8907/6.5 e che, tel termen da no poder sperlongèr de 20 (vint) dis da la dì che l’è stat fat la publicazion del medemo avis no l’è ruà te Comun neguna domana con jontà ite i titoi de referiment;

RICORDATO che l'avviso ai creditori relativo alle opere del LOTTO 2 è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 7 agosto 2019 sub prot. n. 8908/6.5, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'impresa PEK DISGAGGI SRL l'importo di € 14.735,74- più IVA al 22% per € 3.241,86- per un totale di € 17.977,60- a saldo delle opere eseguite nei giorni successivi all'evento in oggetto;
- al dott. geol. Simone Dallapozza l'importo di € 2.170,00- più contributo integrativo al 2% pari ad € 43,40- esente IVA per un totale di € 2.213,40- quale saldo per la redazione di perizia geologica dei lavori in parola;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa PEK DISGAGGI SRL con sede legale a Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 1, € 21.051,46- più IVA al 22% per € 4.631,32-, per un totale di € 25.682,78-;
- all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 2, € 26.910,36- più IVA al 22% per € 5.920,28-, per un totale di € 32.830,64-;
- all'ing. Alessandro Lastei con Studio Tecnico a Canazei (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, DL e Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva € 3.460,47- più contributo integrativo al 4% per € 138,42- esente IVA per un totale di € 3.598,89-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori (lotto 1 + lotto 2), al netto dell'IVA: € 47.961,82-, con una minore spesa di € 9.174,12- (€ 2.411,58- lotto 1 + € 6.762,54- lotto 2) rispetto ai relativi importi contrattuali;
 - per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 34.341,49-, compresa l'IVA sui lavori;
- per un totale generale finale di € 82.303,31-;

PRESO ATTO che le Imprese PEK DISGAGGI SRL e ALTA QUOTA SRL con sede legale la prima a Predazzo (TN) e la seconda a Cavalese (TN) hanno firmato gli stati finali dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 30.9.2019 e acquisito al protocollo comunale in data 15.10.2019 al n.

RECORDÀ che l'avis ai creditores per i lurieres de la PÈRT 2l'è stat publicà su l'albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 7 de aost del 2019 sub prot. n. 8908/6.5 e che, tel termen da no poder sperlongèr de 20 (vint) dis da la dì che l'è stat fat la publicazion del medemo avis no l'è ruà te Comun neguna domana con jontà ite i titoi de referiment;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin anché l'è stat paà chesta zifres:

- *A la firma PEK DISGAGGI SRL la soma de € 14.735,74 + SVE 22% per € 3.241,86 e, donca, la soma en dut de € 17.977,60 per i lurieres fac ti dis subito dò l'event en costion;*
- *Al dr geol. Simone Dallapozza la soma de € 2.170,00 + cassa previdenzièla 2% de € 43,40 e senza la SVE e, donca, la soma en dut de € 2.213,40 per la perizia geologica di lurieres en costion;*

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi deposité, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l'è chestes:

- *a la firma PEK DISGAGGI SRL con senta ja Pardac, per i lurieres touc ite te la PÈRT 1, la soma de € 21.051,46 + SVE 22% per € 4.631,32 e, donca, la soma en dut de € 25.682,78;*
- *a la firma ALTA QUOTA SRL con senta fora Ciavaleis, per i lurieres touc ite te la PÈRT 2, la soma de € 26.910,36 + SVE 22% per € 5.920,28 e, donca, la soma en dut de € 32.830,64;*
- *a l'enj. Alessandro Lastei con Studie Tecnich ta Cianacei, per la encèria de fèr l projet, la DL e i conc e l coordenament de la segurezza endèna l projet e i lurieres, la soma de € 3.460,47- + cassa previdenzièla 4% de € 138,42- e senza SVE e, donca, la soma en dut de € 3.598,89;*

ZERTÀ la somes en dut di cosc per fèr i lurieres soradic, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda di cosc enjontà;

METÙ AL LUSTER che da chest prospet vegn moscià che i cosc abui l'è chisc:

- *per lurieres (pèrt 1 + pèrt 2), al net de la SVE: € 47.961,82-, con n sparagn de € 9.174,12- (€ 2.411,58- pèrt 1 + € 6.762,54 – pèrt 2) respet a la somes del contrat de referiment;*
 - *per cosc da paèr jù duran la Somes a la leta de l'Aministrazion: € 34.341,49- tout ite la SVE sui lurieres;*
- per la soma en dut finèla de € 82.303,31-;*

TOUT AT che la firmes PEK DISGAGGI SRL e ALTA QUOTA SRL, la pruma con senta ja Pardac e la seconda fora Ciavaleis, les à sotscriu la situacions finèles di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc on-line domana ai 30.9.2019 e registrà te protocol de Comun ai 15.10.2019 col n. 11728 che

11728 relativo all'Impresa PEK DISGAGGI SRL di Predazzo (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 29.10.2019 e acquisito al protocollo comunale in data 5.11.2019 al n. 12590 relativo all'Impresa ALTA QUOTA SRL di Cavalese (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 30.10.2019 ed acquisito al protocollo comunale in data 31.10.2019 al n. 12404, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Lastei;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardecchia a monte dell'abitato di Moncion” redatta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Lastei con Studio tecnico a Canazei (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa PEK DISGAGGI SRL con sede legale a Predazzo (TN), la somma netta di € 21.051,46- più IVA al 22% per € 4.631,32-, per un totale di € 25.682,78-, a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 1;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), la somma netta di € 26.910,36- più IVA al 22% per € 5.920,28-, per un totale di € 32.830,64-, a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 2;

RITENUTO altresì di liquidare all'ing. Alessandro Lastei con Studio tecnico a Canazei (TN) la somma di € 3.460,47- più contributo integrativo al 4% per € 138,42- esente IVA per un totale di € 3.598,89-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, DL e Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan n. 78 dd. 12.4.2018 avente ad oggetto: “Art. 36, comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.. Individuazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi”;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

vèrda la firma PEK DISGAGGI SRL da Pardac (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc on-line domanà ai 29.10.2019 e registrà te protocol de Comun ai 5.11.2019 col n. 12590 che vèrda la firma ALTA QUOTA SRL da Ciavales (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l zertificat che zertea che l'é stat paà duc i contribuc de la Cassa nazione la de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e i Architec Profescionisè che laora enstesc – inarCassa – dat fora ai 30.10.2019 e registrà te protocol de Comun ai 31.10.2019 col n. 12404, olache vegn moscià che l'enj. Alessandro Lastei l'à fat duc i paamenc di contribuc;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres del “Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2019: INTERVENT n. 1 – concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecchia, sora l paìsc de Muncion” enjigné dal Diretor di lurieres enj. Alessandro Lastei con Studie ta Cianacei (TN);

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma PEK DISGAGGI SRL con senta legala ja Pardac (TN) la soma de € 21.051,46- + SVE al 22% per € 4.631,32- e, donca, la soma en dut de € 25.682,78- per aer fat i lurieres pervedui te la PÈRT 1;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala fora Ciavaleis (TN) la soma de € 26.910,36- + SVE al 22% per € 5.920,28- e, donca, la soma en dut de € 32.830,64- per aer fat i lurieres pervedui te la PÈRT 2;

CONSCIDRÀ ence de ge paèr a l'enj. Alessandro Lastei con Studie Tecnich ta Cianacei la soma de € 3.460,47 + contribut previdenzièl del 4% per € 138,42 e zenza SVE e, donca, la soma en dut de € 3.598,89 per la encèria del projet, de la DL e di Conc, del coordinament de la segurezza endèna l projet e i lurieres;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezesember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezesember del 2017;

VEDÙ la L.P. n. 26/1993 e s.m. e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ l D.Lgs. 50/2016, l Comedament e sia desposizions de endrez;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ l Decret del Comissèr straordenèr del Comun de Sèn Jan n. 78 dai 12.04.2018 dintornvia “Art. 36, coma 2, del D.P.Reg. dal 1^m de firé del 2005 n. 2/L e s.m.. Troèr fora i documenc che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di desvalives Servijes”;

VEDÙ l Regolament de Endrez en doura del Comun de Sèn Jan;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.3.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 28.3.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori per "Evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018: INTERVENTO n. 1 – Ripristino e messa in sicurezza di un tratto della strada de Gardecchia a monte dell'abitato di Moncion" trasmessa dal professionista incaricato ing. Alessandro Lastei con Studio Tecnico a Canazei (TN), LOTTO 1 acquisita al protocollo comunale il 1.10.2019 al n. 11160 e indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 21.051,46-, con una minore spesa di € 2.411,58- rispetto all'importo contrattuale, LOTTO 2 acquisita al protocollo comunale il 21.10.2019 al n. 11952 al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 26.910,36-, con una minore spesa di € 6.762,54- rispetto all'importo contrattuale;
2. di approvare altresì le Relazioni del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e i Certificati di regolare esecuzione relativi alle opere in questione (LOTTO 1 + LOTTO 2), redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Lastei ed acquisiti al protocollo comunale in data 1.10.2019 e 21.10.2019 ai nn. 11160 e 11952, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 47.961,82- (lotto 1 € 21.051,46- + lotto 2 per € 26.910,36-);
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 12 dai 28 de mèrz del 2019 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2019-2021 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2019-2021";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 37 dai 28 de mèrz del 2019 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2019-2021";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technich-amministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, 4^a coma, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'é prescia de fèr i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. *de aproèr, per la rejons spezfichèdes sunsora, l cont finèl di lurieres per "Dejaster naturèl dai 29 e 30 de otober del 2019: INTERVENT n. 1 – concèr e meter en segurezza n tòch de strèda de Gardecchia, sora l paìsc de Muncion" manà dal profescionist enciarià enj. Alessandro Lastei, con Studie Tecnich ta Cianacei, PÈRT N. 1, registrà te protocol de Comuna l'1.10.2019 col n. 11160 olache vegn metù fora, desche soma di lurieres senza l rebas da contrat e la SVE e tout ite i cosé per la segurezza, la soma de € 21.051,46 con n sparagn de € 2.411,58 respet a la soma del contrat e PÈRT n. 2, registrà te protocol de Comun ai 21.10.2019 col n. 11952 co la soma senza l rebas da contrat e la SVE e tout ite i cosé per la segurezza, de € 26.910,36 con n sparagn de € 6.762,54 respet a la soma perveduda tel contrat;*
2. *de aproèr ence la Relazioni del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e i Zertificac che i lurieres i é stac fac coche carenea (PÈRT 1+ PÈRT 2) enjignèdes dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Lastei e registrèdes te protocol de Comun l'1.10.2019 col n. 11160 e ai 21.10.2019 col n. 11952, con cheles che vegn declarà che i lurieres en costion i é stac fac, per la soma neta de € 47.961,82 (pèrt 1 € 21.051,46 + pèrt 2 € 26.910,36);*
3. *de aproèr l prospet de sumèda di cosé abui en*

complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 82.303,31-, di cui € 47.961,82- per lavori ed € 34.341,49- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);

4. di liquidare all'impresa PEK DISGAGGI SRL con sede legale a Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 1, € 21.051,46- più IVA al 22% per € 4.631,32-, per un totale di € 25.682,78-;
5. di liquidare all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 2, € 26.910,36- più IVA al 22% per € 5.920,28-, per un totale di € 32.830,64-
6. di liquidare altresì all'ing. Alessandro Lastei con Studio Tecnico a Canazei (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, DL e Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva € 3.460,47- più contributo integrativo al 4% per € 138,42- esente IVA per un totale di € 3.598,89-;
7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 62.112,31- (€ 25.682,78- + € 32.830,64- + € 3.598,89-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio di Previsione 2019;
8. di inviare copia del presente provvedimento alle imprese PEK DISGAGGI SRL e ALTA QUOTA SRL, alla Direzione Lavori ing. Alessandro Lastei per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
9. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;
10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
11. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di

dut per fèr i lurieres, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn metù fora la soma finèla de € 82.303,31 spartida sù te € 47.961,82 per lurieres e € 34.341,49 per cosc paé jù co la somes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);


4. *de ge paèr a la firma PEK DISGAGGI SRL con senta ja Pardac, per i lurieres touc ite te la PÈRT 1, la soma de € 21.051,46 + SVE al 22% per € 4.631,32 e, donca, la soma en dut de € 25.682,78;*
5. *de ge paèr a la firma ALTA QUOTA SRL con senta fora Ciavaleis, per i lurieres touc ite te la P RT 2, la soma de € 26.910,36 + SVE al 22% per € 5.920,28 e, donca, la soma en dut de € 32.830,64;*
6. *de ge paèr a l'enj. Alessandro Lastei con Studie Tecnich ta Cianacei, per la encèria del projet, de la Direzion di Lurieres e di Conc, per l coodenament de la segurezza del projet e di lurieres, la soma de € 3.460,47 + contribut previdenzièl 4% de € 138,42 e senza SVE e, donca, la soma en dut de € 3.598,89;*
7. *de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 62.112,31- (€ 25.682,78- + € 32.830,64- + € 3.598,89-) l troa post sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz de Previjion 2019;*
8. *de ge manèr na copia de chest provediment a la firmes PEK DISGAGGI SRL e ALTA QUOTA SRL, a la Direzion di Lurieres enj. Alesandro Lastei per PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije di Conc per posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn;*
9. *de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò de l'art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'è prescia de fèr i paamen en chestion;*
10. *de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
11. *de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:*
 - ◆ *oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò de l'art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;*
 - ◆ *recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;*
 - ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

Per chel che vèrda i documenc per prozedures de afidament de lurieres publics, servijes o compres,

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

tout ite la prozedures de afidament de encèries per projec e ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, se pel demò meter dant l recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
Giulio Florian

Il Segretario generale/L Secretèr generèl
dott./dr. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier senza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 12 novembre 2019 / 12 de november del 2019

Visto/Vedù: Il Segretario generale/L Secretèr generèl

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DE CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop de Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario generale/L Secretèr generèl
dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **23/11/2019**.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de Comun senza che sie ruà denunzies perché no legítima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal 23/11/2019.

Addi/Ai

Il Segretario generale/L Secretèr generèl

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^ coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 12 novembre 2019 / 12 de november del 2019

Il Segretario generale/L Secretèr generèl
dott./dr Luigi Chiocchetti