



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
 PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 107
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per evento franoso in loc. "Soraghe" sul versante ovest del monte "Sas da le Doudesc" a Sèn Jan di Fassa. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

ARGOMENT: *Lurieres de gran prescia per la meta vegnuda jù vin chele Soraghe, sot Sas da le Doudesc da la man a ovest, tel Comun de Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

L'anno *duemilaventi* addì *ventiquattro* del mese di *luglio* alle ore *7.00* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilevint ai vintecater del meis de messèl da les 7.00 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun..

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco Vizeombolt
DORICH Giorgio	- Assessore Assessor
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor
ZANET Claudia	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
	X
X	
X	

Assiste il Segretario generale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr Generèl, aldò de la declarazion del Sutè, zertifichèe che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai

29.7.2020

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **29.7.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
 L SECRETÈR GENERÈL
 F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich de l'Ofize:
UFQCHA

CUP: F65B18004230007
CIG: 7630038A89 (lavori)

CIG: Z2724B9257 (prog. e DL ing. Pederiva)

CIG: Z2D2BF1AD1
 (redazione II variante ing. Pederiva)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza . Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. PREMESSO che: - con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa; - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich; - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. – 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 6/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione del Comune è: Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; PREMESSO altresì che: - nel pomeriggio del giorno 3 luglio 2018 a seguito di intensi ed abbondanti fenomeni temporaleschi si è verificato un evento franoso sul versante “Soraghe” in C.C. Vigo di Fassa, che ha riversato circa 5000 metri cubi di terreno detritico, sulla pista ciclopeditonale che costeggia il torrente Avisio, dove si è riversato infine il fango; - da una prima ricognizione effettuata sul versante è emerso che la colata è partita ai piedi della cima “Sas da le Doudesc” ad un'altezza di 1950 m s.l.m. circa, ha proseguito lungo il piccolo canale che si era già creato nel 2015 e per il quale la Provincia era intervenuta in somma urgenza, realizzando in località “Gregn Pians” un tomo che deviava il flusso e costituiva un piccolo bacino di contenimento evitando l'erosione del pianoro dove, sotto la strada, vi sono dei sottoservizi fondamentali per la Valle di Fassa. A lato del tomo passa la pista ciclopeditonale che collega Soraga con l'Alta Valle di Fassa; - la predetta colata detritica è stata di dimensioni rilevanti, tali che il tomo suddetto è stato scavalcato ampiamente ed il bacino di contenimento e deviazione si è riempito completamente di materiale; - il giorno 6 luglio 2018 è stato effettuato un sopralluogo presso l'area di deposito alla presenza del p.ind. Aldo Rasom e p.ind. Ivano Florian del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, della geol. Francesca De Francesch del Servizio geologico della PAT, dell'arch. Pierluigi Beuzer funzionario del Servizio prevenzione rischi della PAT, del dott. Andrea Darra del Servizio Bacini Montani della PAT	ARGOMENT: <i>Lurieres de gran prescia per la meta vegnuda jù vin chele Soraghe, sot Sas da le Doudesc da la man a ovest, tel Comun de Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'è stat fat delvers i lurieres.</i> DIT DANTFORA che: - co la Lege Regionèla dai 31 de otober del 2017 n. 8 l'è stat metù en esser, a tachèr dal 1^m de jené del 2018, l nef Comun de Sèn Jan dò la fujion anter i Comuns de Poza e Vich; - aldò de l'art. 3, coma 1, de la medema L.R. n. 8/2017, l nef Ent l'è doventà l titolèr de duc i bens mòboi e no mòboi e de duta la situaziuns giuridiches atives e passives di Comuns che l'era dant; - aldò de la sentenza de la Cort Costituzionèla n. 210 dai 25/09/2018, publichèda te la G.O. – 1^a serie spezièla – Cort Costituzionèla n. 47 dai 28/11/2018 e tel B.O.R. n. 49 dai 6/12/2018, che l'à declarà la ilegitimità costituzionèla de la L.R. n. 8/2017 te la pèrts olache vegn durà l'inom “Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan” empede chel de “San Giovanni di Fassa-Sèn Jan”, a tachèr dai 7/12/2018 (tout ite), l'inom nef del Comun l'è: Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; DIT DANTFORA amò che: - via per l domesdi dai 3 de messèl del 2018, dò da na gran stravarida e boraschèda, l'è vegnù jù na meta vin chele Soraghe, tel C.C. de Vich, che l'à portà jù apresciapèch 5000 metres cubics de tera e giara sul vièl per jir a pé e co la roda enlongia la Veisc, olache tinultima l'è ruà ite ence la pauta; - dò n prum soralech su la costa enteressèda l'è vegnù al luster che la meta la é pontèda demez japede Sas da le Doudesc, a na auteza de apresciapèch 1950 m.s.m. e la é jita jù per l toèl che se aea jà formà del 2015, per chel che la Provinzia la era jà entervegnuda con lurieres de prescia co l'enjignèr, ja i Gregn Pians, na murèda per desvièr la metes e n picol ciadin per tegnir ite la èghes a na moda che no smolinee jù l pian, vedù che, sot strèda, passa sotservijes fondamentèi per la Val de Fascia. Japede la murèda passa ence l vièl per jir a pé e co la roda che colea Sorèga co la val de sora; - la meta vegnuda jù la é stata belebon grana, ajache la é passèda sorafora la murèda e l ciadin per tegnir ite la èghes l se à empienti deldut de materièl; - ai 6 de messèl del 2018 l'è stat fat n soralech olache l'è ruà jù la meta a chel che à tout pèrt l p.inf. Aldo Rasom e l p.ind. Ivano Florian del Comun de Sèn Jan, la geol. Francesca De Francesch del Servije geologich de la PAT, l'arch. Pierluigi Beuzer,
--	---

e del geom. Fabio Trentini I.S. per la gestione Percorsi Ciclopeditoni della PAT, per capire e valutare l'intervento da compiersi al fine di salvaguardare le sopradette infrastrutture dove si è fermata la colata detritica ed il fango;

- dal sopralluogo predetto è emersa la necessità di intervenire con urgenza allo svuotamento del bacino di contenimento e alla rimozione del materiale depositatosi sulla piana dove passa la ciclopeditone;

- è emerso altresì che è necessario aumentare le dimensioni del bacino di contenimento spostando il tomo verso il torrente Avisio e di conseguenza risulta necessario deviare anche la pista ciclopeditone in modo tale che, con due banchini laterali, la stessa possa costituire strada d'argine della larghezza di 4,5 m, fondamentale per intervenire in situazioni di emergenza lungo gli argini del torrente Avisio (prescrizione dei Bacini Montani);

- il p.ind. Aldo Rasom del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ha redatto un verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. ad oggetto: "lavori di somma urgenza per evento franoso in loc. "Soraghe" sul versante ovest del monte "Sas da le Doudesc" a Sèn Jan di Fassa";

- lo stesso verbale, datato 25 luglio 2018, è stato trasmesso a mezzo interoperabilità P.I.Tre. al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in pari data giusta prot. n. 7480 dal quale si evince che la spesa presunta per i soli lavori di messa in sicurezza in parola è stimata in circa € 60.000,00- a cui andranno aggiunte le somme a disposizione;

- in data 30 luglio 2018 è stata acquisita al protocollo comunale al n. 7623 la nota del Servizio Prevenzioni Rischi della PAT di pari data prot. n. S033/2018/21.6 con allegato il verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco e che ai sensi dei criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1 della L.P. 1° luglio 2011 n. 9, lo stesso verbale costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio del Comune dell'importo presunto del contributo provinciale;

- l'importo dei lavori risulta differente rispetto a quello indicato nel verbale di somma urgenza citato in quanto sono stati concordati nuovi lavori con il Servizio Prevenzione Rischi a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data successiva;

- secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta Provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00- Euro;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del

funzioner del Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT, l dr Andrea Darra del Servije per la Èghes da Mont de la PAT e l geom. Fabio Trentini, I.S. per la gestion di Percorsc per jir a pé e co la roda de la PAT, per veder coluns lurieres che l'era da fèr per stravardèr la strutures olache se aea fermà la meta;

- aldò del soralech en costion l'é vegnù al luster l besegn de sbetèr en prescia l ciadin per tegnir ite la èghes e de portèr demez l materièl deposità sul pian olache passa l vièl per jir a pé e co la roda;

- l'é vegnù al luster enche che l'é benfat smaorèr la misura del ciadin per tegnir ite la èghes col spostèr la murèda envers la Veisc, donca ge vel enche mudèr l percors del vièl per jir a pé e co la roda a na vida che, con doi spones da les pèrts, l medemo percors posse doventèr la strèda de spona de ruf, 4,5 metres lèria, de gran emportanza per entervegnir te situasions de emergenza enlongia la Veisc (aldò de la prescripsions del Servije per la Èghes da Mont);

- l p.ind. Aldo Rasom, del Servije Lurieres Publics e Patrimonio, l'à enjignà n verbal di lurieres de prescia aldò e per i efec de la L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m., "Lurieres de gran prescia per la meta vin chele Soraghe, su la costa a ovest de Sas da le Doudesc tel Comun de Sèn Jan";

- l medemo verbal, co la data dai 25 de messèl del 2018, manà tras interoperabilità PITre al Servije per la Prevenzion di Risesc de la Provinzia Autonoma de Trent la medema di, prot. n. 7480, l moscia fora che l cost pervedù, demò per i lurieres de metuda en segurezza desche dit sunsora, l'é calcolà te presciapèch € 60.000,00, a chi che ge vegnarà jontà ite la somes a la leta;

- ai 30 de messèl del 2018 l'é stat registrà te protocol de Comun col n. 7623 la comunicazion del Servije Prevenzion Risesc de la PAT de la medema di, prot. n. S033/2018/21.6, con jontà ite l verbal de soralech e zertament de la situazion osservèda sul teritorie, e che, aldò di criteries e de la modalitèdes per la conzescion de contribuc ai Comuns desche dit te l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal 1° de messèl del 2011 n. 9, l medemo verbal l'é l titol che serf per scriver ite tel bilanz del Comun la soma stimèda del contribut provinzièl;

- l cost di lurieres l'é desferent respet a chel scrit tel verbal di lurieres de prescia dit sunsora, ajache l'é stat cordà de neves lurieres col Servije Prevenzion Risesc dò che l'é stat fat n auter soralech più inant;

- aldò de chel che stabilesc l'art. 53 c. 3 de la L.P. 26/1993 e s.m., te situasions de gran prescia olache spetèr podessa doventèr pericolous e olache, donca, ge vel tachèr sobitament a fèr i lurieres, l Comun l pel disponer, aldò del verbal desche dit tel coma 1 de l'art. 53, dò aer metù en consaputa la Jonta Provinzièla, de fèr subito i lurieres che serf en economia, per na soma no maora che l milion de Euro, metan fora enche ordegn scric enschin a somes no

23 agosto 2018, si è preso atto del verbale di somma urgenza ed affidato all'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) gli incarichi di progettazione, coordinamento, direzione lavori e contabilizzazione dei presenti lavori di somma urgenza; - con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 2 agosto 2018 nonché con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 agosto 2018 sono state approvate apposite variazioni di Bilancio, per cui si è proceduto anche ad impegnare la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto; - ai sensi dell'art. 53 c. 3 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm., l'approvazione della perizia dei lavori deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data del processo verbale di somma urgenza; - con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 19 settembre 2018 è stata approvata la perizia dei "lavori di somma urgenza per evento franoso in loc. "Soraghe" sul versante ovest del monte "Sas da le Doudesc" a Sèn Jan di Fassa" nella frazione di Vigo di Fassa, redatta dall'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) e acclarante il costo complessivo di € 98.000,00- di cui € 67.876,48- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.469,38- ed € 30.123,52- per somme a disposizione dell'amministrazione; - con lo stesso provvedimento, i lavori di somma urgenza sono stati affidati all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Moena (TN) che ha offerto il ribasso dell'11,000% sul computo metrico redatto dall'ing. Pederiva, giusta offerta di data 18 settembre 2018, acquisita al protocollo comunale in data 19 settembre 2018 al n. 9346, verso il corrispettivo di € 67.876,48- più IVA al 22%; - lo scorso autunno, a seguito di un incontro chiarificatore con i Servizi provinciali competenti, è emerso che anche il Servizio Opere Stradali – Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della PAT, ha affidato i lavori in questione ad un'altra Impresa, sulla base di un progetto di ampliamento del tomo e spostamento del corrispondente tratto della ciclabile redatto dal medesimo servizio; - ci si è ritrovati in una situazione tale che i medesimi lavori sono stati affidati a due diverse imprese e due progetti distinti entrambi atti a risolvere la stessa problematica; - il progetto approvato con la deliberazione n. 68/2018 suddetta prevede la realizzazione di un intervento minore a monte, finalizzato al parziale contenimento delle colate detritiche che si abbattano sulla sottostante pista ciclopedonale e la parziale messa in sicurezza di quel tratto di strada necessario per raggiungere l'area di distacco della stessa e uno sul fondovalle; - in seguito all'evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018, che ha messo in evidenza la pericolosità dell'intero canalone delle Pociacie, è stato deciso di realizzare interamente il progetto delle opere stradali a fondovalle e di modificare il progetto approvato con il provvedimento giuntale n. 68/2018, stralciando la	maores che € 400.000,00; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 47 dai 23 de aost del 2018, vegnia tout at del verbal de gran prescia e ge vegnia dat sù a l'enj. Alessandro Pederiva con Studie fora Ciavaleis (TN) la encèries de projetazion, coordenament, direzion lurieres e contabilità de chisc lurieres de gran prescia; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 36 dai 2 de aost del 2018 e co la deliberazion del Consei de Comun n. 23 dai 27 de aost del 2018, vegnia aproà la mudazions de Bilanz che l'era de besegn, donca se pel ence meter a la leta la somes per fèr i lureires en chestion; - aldò de l'art. 53 c. 3 de la L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m., l'aproazion de la perizia di lurieres la cogn vegnir fata dant che sie fora 45 dis da la di del verbal di lurieres de gran prescia; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 68 dai 19 de setember del 2018 l'é stat aproà la perizia di "Lurieres de gran prescia per la meta vin chele Soraghe, su la costa a ovest de Sas da le Doudesc tel Comun de Sèn Jan", te la frazion de Vich, enjignèda da l'enj. Alessandro Pederiva con Studie fora Ciavaleis (TN) e che la met dant l cost en dut de € 98.000,00- sparti sù te € 67.876,48- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosé per la segurezza de € 3.469,38-, e € 30.123,52- per somes a la leta de l'aministrazion; - col medemo provediment, i lurieres de gran prescia i g'é stac dac sù a la firma SEVIS SRL con senta legala ja Moena (TN), che l'à perferì l rebas de l'11,000% sul calcol di cosé enjignà da l'enj. Pederiva, co la perferida dai 18 de setember del 2018 registrèda te protocol de Comun ai 19 de setember del 2018 col n. 9346, al priesc en dut de € 67.876,48 + S.V.E. al 22%; - chest uton passà, dò na scontrèda de deschiariment coi Servijes competenc de la Provinzia, l'é vegnù al luster che ence l Servije Lurieres dò la Strèdes – Ofize Infrastrutres per jir a pé e co la roda de la PAT, l ge aea dat sù i lurieres a n'autra firma, aldò de en projet de smaorament de la murèda e spostament del trat de la pista per jir co la rodes metù jù dal medemo serevije; - se se à troà coscita te na situazion olache i medemi lurieres i g'é stac dac sù a doi firmes desvalives e l'é stat enjignà doi projec desferenc, duc doi fac per fèr fora la medema costion; - l projet aproà co la deliberazion n. 68/2018 dita de sora l perveit che vegne fat n intervent mender sunsom che à desche fin chel de tegnir ite la roes di sasc che vegn jù su la pista de la rodes e meter en segurezza en pèrt l trat de strèda che serf per arjonjer l raion olache se à destaca la medema, e un japede; - dò da la gran tampestèda dai 29 e 30 de otober del 2018, che l'à metù al luster l pericol de dut l canalon de Le Pociacie, l'é stat dezedù de meter en esser dut
---	---

parte di valle e potenziando, leggermente, l'intervento a monte per avere un effetto di maggiore completezza delle opere rispetto alle infrastrutture presenti sul fondovalle stante l'incertezza della quantificazione del materiale che può defluire lungo detto canale; - con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 28 giugno 2019 è stata approvata la I variante al progetto dei lavori oggettivati acclarante una spesa complessiva di € 85.000,00- di cui € 57.673,73- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 685,13- ed € 27.326,27- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - a seguito di detta variante i lavori a base d'asta diminuiscono di € 10.202,75- in quanto tale importo passa da € 67.876,48- ad € 57.673,73-; - il dispositivo del provvedimento predetto e segnatamente il punto 8. demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio l'adozione dell'atto con cui regolarizzare il rapporto contrattuale con l'Impresa SEVIS SRL interpellata in via d'urgenza per l'esecuzione dei presenti lavori; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 155 del 1° agosto 2019 è stato regolarizzato il rapporto contrattuale con l'impresa SEVIS SRL verso l'importo contrattuale di € 57.673,73- più IVA al 22% ed approvato altresì il relativo schema di contratto da stipularsi; - con processo verbale di consegna d'urgenza dei lavori la DL ing. Alessandro Pederiva ha consegnato i lavori in data 5.8.2019, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 2.12.2019 al n. 13755; - per l'esecuzione dei lavori su indicati, erano previsti 60 giorni decorrenti dalla data del verbale stesso, pertanto da ultimarsi entro il 4 ottobre 2019; - con certificato di inizio lavori del 5 agosto 2019 la DL ing. Pederiva ha certificato che in tale data sono stati iniziati i lavori di cui all'oggetto, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 2.12.2019 al n. 13755; - in data 8 agosto 2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, giusta n. 148/AP di pari data; - con processo verbale di sospensione dei lavori n. 1, la DL ing. Pederiva ha ordinato la sospensione dei lavori in data 20 settembre 2019, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 9.12.2019 al n. 14051; - nello stesso verbale la Direzione Lavori ha comunicato la necessità e la convenienza di redigere una ulteriore perizia di variante che non va a modificare la natura del lavoro principale ma che comporterebbe un vantaggio per l'amministrazione stessa; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 255 del 17 dicembre 2019 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori – SAL n. 1 a tutto il 2.12.2019; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 262 del 27 dicembre	entriech l projet di lurieres dò la strèda del fon de val e de mudèr l projet aproà col provediment de Jonta n. 68/2018, tolan fora la pèrt di lurieres japede e smaoran mingol l'intervent sunsom, a na moda che chesta operes les sibie aldò de cheles fates su la infrastructures sul fon de val, ajache l'é senester cantifichèr l materièl che pel vegnir jù da chest canalon; - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 83 dai 28 de jugn del 2019 l'é stata aproà l prum mudament del projet di lurieres en argument che l perveit na speisa de € 85.000,00- en dut, de chisc € 57.673,73- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies de la segurezza per € 685,13- e € 27.326,27- per sumes a la leta de l'Aministrazion; - aldò de chest mudament i lurieris a basa de apalt i vegn smendré de € 10.202,75- ajache chest emport l passa da € 67.876,48- a € 57.673,73-; - l dispositif del provediment tanche dit e tel spezifich l pont 8. l sburla al Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie la competnza a tor sù l document per meter a post l raport contratuèl co la Firma SEVIS SRL consultèda en via de prescia per meter a jir chisc lurieres; - co la determinazion del Responsàbol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 155 dal 1m de aost del 2019 vegnia regularisà l raport contratuèl co la firma SEVIS SRL envers l'emport de contrat de € 57.673,73- più SVE al 22% e aproà ence l sboz de contrat da sotscriber; - col verbal de consegna de prescia di lurieres la DL enj. Alessandro Pederiva l'à consegnà i lurieres ai 5.8.2019, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 2.12.2019 col n. 13755; - per meter a jir i lurieres dic de sora, l'era pervedù 60 dis dal scomenz da la data del verbal medemo, donca da fenir sù dant dai 4 de otober del 2019; - col zertificat de scomenz lurieres dai 5 de aost del 2019 la DL enj. Pederiva l'à zertificà te chesta data l'é pontà via i lurieres en chestion, aldò del zertificat registrà te protocol de comun ai 2.12.2019 col n. 13755; - ai 8 de aost del 2019 l'é stat sotscrit l contrat de apalt di luriers en chestion, n. 148/AP de valiva data; - col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL enj. Pederiva l'à ordenà la sospenjion di lurieres ai 20 de setember del 2019, desche da verbal regsitrà te protocol de comun ai 9.12.2019 col n. 14051; - tel medemo verbal la Direzion di Lurieres à fat a saer l besegn e l torna cont de meter jù n'autra varianta che no la muda la natura del lurier prinzipèl ma aboncont la porta en vantage per la medema aministrazion; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 255 dai 17 de dezember del 2019 vegnia aproé i documents de contabilità per l Stata de Avanzamant Lurieres – SAL
--	--

2019 è stato adeguato il compenso spettante all'ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico a Cavalese (TN) in relazione agli incarichi di progettazione, coordinamento, Direzione Lavori e Contabilità, al nuovo importo e categorie di lavori, ai sensi del D.M. 17/2016, delle opere in esame ed è stata affidato, altresì, al medesimo professionista l'incarico di redigere la seconda variante progettuale per i lavori oggettivati;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 16 aprile 2020 è stata approvata la II variante progettuale ai lavori di *"somma urgenza per evento franoso in loc. "Soraghe" sul versante ovest del monte "Sas da le Doudesc" a Sèn Jan di Fassa"*, redatta dal professionista incaricato ing. Alessandro Pederiva, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 57.496,30- con una diminuzione di € 177,43- rispetto all'importo contrattuale originario di € 57.673,73-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 87.175,51-, e risulta essere così suddiviso: € 57.496,30- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta dell'11,000% di cui € 970,13- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.679,21- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato l'Elenco Nuovi Prezzi (da N.P. 003 a N.P. 008) ed è stato autorizzato di conseguenza la stipula dell'Atto di sottomissione n. 2 e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2;

- in data 21 maggio 2020 è stato sottoscritto digitalmente l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, giusta n. 208/AP di pari data;

- con verbale di ripresa dei lavori la DL ing. Pederiva ha ordinato la ripresa in data 10 giugno 2020 fissando nel 24 giugno 2020 il termine utile per terminare i lavori;

- con verbale di ultimazione dei lavori la DL ing. Pederiva ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 19 giugno 2020 e quindi entro il termine utile contrattuale, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 7 luglio 2020 al n. 7044;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità Finale relativa ai lavori di *"somma urgenza per evento franoso in loc. "Soraghe" sul versante ovest del monte "Sas da le Doudesc" a Sèn Jan di Fassa"*, redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 7 luglio 2020 al n. 7044, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;

n. 1 a la data dai 2.12.2019;

- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publiches e Patrimonie n. 262 dai 27 de december del 2019 l'é stat adatà l compens che ge pervegn a l'enj. Alessandro Pederiva con Studie Tecnich a Ciavaleis (TN) en relazion a la encèries de projetazion, coordenament, Direzion Lurieres e Conyabilità, al nef emport e categories de lurieres, aldò del D.M. 17/2016, de la òperes en chestion e ge é stata dat sù, ence, al profescionist medemo la encèria de meter jù l secondo mudament al projet di lurieres en chestion;

- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 55 dai 16 de oril del 2020 l'é stata aproà la II varinata al projet dei lurieres de *"gran prescia per la meta vegnuda jù vin chele Soraghe, sot Sas da le Doudesc da la man a ovest, tel Comun de Sèn Jan"*, metuda jù dal profescinsit enciarià enj. Alessandro Pederiva, con chel che vegn metù fora la neva soma del contrat de € 57.496,30, con n smendrament de € 177,43 respet a la soma del prum contrat de € 57.673,73, e l cost en dut di lurieres de € 87.175,51, spartì sù coscita: € 57.496,30 per lurieres, al net del rebas de garejèda de l'11,000%, tout ite € 970,13 de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas e € 29.679,21 per somes a la leta de l'Aministrazion;

- col medemo provediment l'é stat aproà la Lista Priesc Neves (da N.P. 003 a N.P. 008) e l'é stat autorisà dapò la sotscrizion del document de sotmiscion n. 2 e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 2;

- ai 2 de mé del 2020 l'é stat sotscrit digitalmenter l Document de sotmiscion e verbal de cordanza priesc neves n. 2, n. 208/AP de valiva data;

- col verbal de riscomenz di lurieres la DL enj. Pederiva l'à ordenà de tachèr via danef i lurieres ai 10 de jugn del 2020 fissan tel 24 de jugn del 2020 l termin ùtol per fenir sù i lurieres;

- col verbal de ultimazion di lurieres la DL enj. Pederiva l'à zertificà i lurieres en chestion i é stac fenì sù ai 19 de jugn del 2020 e donca tel termin ùtol de contrat, desche da zertificat registrà de protocol ai 7 de messèl del 2020 col n. 7044;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la Contabilità finèla di lurieres de *"gran prescia per la meta vin chele Soraghe, su la costa a ovest de Sas da le Doudesc tel Comun de Sèn Jan"*, enjignà da l'enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta fora Ciavaleis (TN), registrà te protocol de Comun ai 7 de messèl del 2020 col n. 7044 e metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Libret de la mesures;

- Tavola grafica di contabilità;
- Lista delle economie;
- Verbale di fine lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;

VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva in data 22.6.2020 ed acquisiti al protocollo comunale in data 7.7.2020 al n. 7044, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 57.494,95- e, quindi, con una minore spesa di € 1,35- rispetto all'importo di contratto risultante a seguito dell'approvazione della seconda modifica contrattuale;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato in quanto i lavori eseguiti hanno interessato solo alcune particelle di proprietà dell'ASUC di Vigo di Fassa-Vich, la quale, a suo tempo, ha rilasciato apposito nullaosta alla realizzazione delle opere di cui trattasi;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'impresa SEVIS SRL con sede legale in Soraga di Fassa (TN) in acconto per la realizzazione delle opere di somma urgenza in parola, € 41.800,00- più IVA al 22% per € 9.196,00- per un totale di € 50.996,00-, al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5%;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'impresa SEVIS SRL con sede legale in Soraga di Fassa (TN) saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, l'importo di € 15.694,95- più IVA al 22% per € 3.452,89- per un totale di € 19.147,84-;
- all'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN):
 - per l'incarico di progettazione e DL delle opere di somma urgenza in parola, € 8.508,20- più CNPAIA al 4% per € 340,32- più IVA al 22% per € 1.946,67- per un totale di € 10.795,19-;
 - per la redazione della II variante, € 1.500,00- più CNPAIA al 4% per € 60,00- più IVA al 22% per € 343,20- per un totale di € 1.903,20-;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 57.494,95- con una minore spesa pari ad € 1,35- rispetto all'importo contrattuale come da ultimo risultante a seguito della II modifica contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 25.347,28-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 82.842,23-;

- Situazione finìla di lurieres;
- Register de Contabilità;
- Sumèda register de Contabilità;
- Dessgn grafich de contabilità;
- Lista de la economies;
- Verbal de fin lurieres;
- Zertificat de esecuzione regolèra;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont Finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres en costion, enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva ai 22.06.2020 e registré te protocol de Comun ai 07.07.2020 col n. 7044, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per la soma en dut de € 57.494,95 e, donca, con n sparagn de € 1,35 respet a la soma del contrat che vegnia fora dò da d'aproazion del secont mudament del contrat;

RECORDÀ che l'avis ai creditores no l'é stat publicà, ajache i lurieres fac i à enteressà demò dotrei partizeles de la Frazion de Vich che, canche g'é stat domanà, l'à dat fora sia permiscion per fèr i lurieres en costion;

DAT AT che, per i lurieres pervedui, enscin ades l'é stat paà chesta somes:

- a la firma SEVIS SRL, con senta ja Soraga (TN), desche accont per i lurieres de prescia en costion, la soma de € 41.800,00 + SVE al 22% per € 9.196,00 e, donca, la soma en dut de € 50.996,00, tout demez la retrates per azidenc del 0,5%;

ZERTÀ che, aldò di documenc contaboi deposité te Comun, la somes che l Comun ge resta ai desvalives creditores, per i lurieres metui en esser, l'é chestes:

- a la firma SEVIS SRL, con senta legala ja Soraga (TN), per la pèrt che vanza per aer fat i lurieres en costion, la soma de € 15.694,95 + SVE al 22% per € 3.452,89 e, donca, la soma en dut de € 19.147,84;
- a l'enj. Alessandro Pederiva, con Studie fora Ciavaleis (TN):
 - per la encèria de projetazion e DL di lurieres de prescia en costion, la soma de € 8.508,20 + CNPAIA al 4% per € 340,33 + SVE al 22% per € 1.946,68 e, donca, la soma en dut de € 10.795,20;
 - per aer enjignà l II^ mudament, la soma de € 1.500,00 + CNPAIA al 4% per € 60,00, + SVE al 22% per € 343,20 e, donca, la soma en dut de € 1.903,20;

METÙ AL LUSTER che, da chest prospet, vegn fora che i cosc abui en dut l'é chisc:

- per lurieres, senza la SVE: € 57.494,95, con n sparagn de € 1,35 respet a la soma del contrat descheche vegn fora dal II^ mudament al contrat;

- per cosc paé jù co la somes a la leta de

PRESO ATTO che l'impresa SEVIS SRL ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve; VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 16.7.2020 e acquisito al protocollo comunale in data 21.7.2020 al n. 7611 (scad. validità 13.11.2020) relativo all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS e INAIL e CNCE; VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – <i>inarCASSA</i> – rilasciato il 21.7.2020 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 7605, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Pederiva; RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN) per i lavori di cui trattasi presentata l'8 luglio 2020, sub prot. n. 7071/6.5, ha comunicato che la predetta impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis della L.P. 2/2020, non rientra nel campione da sottoporre a controllo, giusta comunicazione di data 17.7.2020, S021/24.1/2020 /ZA, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7499; RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di <i>“somma urgenza per evento franoso in loc. “Soraghe” sul versante ovest del monte “Sas da le Doudesc” a Sèn Jan di Fassa”</i> redatta dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Pederiva e acquisita al protocollo comunale il 7 luglio 2020 al n. 7044; RITENUTO doversi liquidare all'Impresa SEVIS SRL l'importo di € 15.694,95- più IVA al 22% per € 3.452,89- per un totale di € 19.147,84- a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione delle opere di somma urgenza in oggetto; RITENUTO infine di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) le seguenti somme: - € 8.508,20- più contributo integrativo al 4% per € 340,32- ed IVA al 22% per € 1.946,67- per un totale di € 10.795,19- a saldo delle competenze spettanti per la progettazione ed il Servizio di Direzione Lavori delle opere di cui trattasi; - € 1.500,00- più contributo integrativo al 4% per € 60,00- ed IVA al 22% per € 343,20- per un totale di € 1.903,20- per la redazione della seconda modifica contrattuale; VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1° luglio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9	l'Aministrazion: € 25.347,29, tout ite la SVE sui lurieres, e, donca, n cost en dut de € 82.842,24; TOUT AT che la firma SEVIS SRL l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza osservacions; VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc on-line domanà ai 16.07.2020 e registrà te protocol de Comun ai 21.07.2020 col n. 7611 (valevol enscin ai 13.11.2020), che vèrda la firma SEVIS SRL con senta legala ja Soraga (TN), olache se pel veder che la medema Firma la é a post col paament di contribuc INPS, INAIL e CNCE; VEDÙ l zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa Nazionèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec che laora per sie cont – inarCASSA, dat fora ai 21.07.2020 e registrà te protocol de Comun la medema di col n. 7605, olache se pel veder che l'enj. Alessandro Pederiva l'é a post col paament di contribuc; SOTRISSÀ ence che l Servije per l Lurier de la Provinzia Autonoma de Trent, en cont de la domana de declarazion liberatoria retributiva che vèrda la firma SEVIS SRL, con senta legala ja Soraga (TN) per i lurieres en costion, metuda dant ai 8 de messèl del 2020, sub prot. n. 7071/6.5, l'à metù en consaputa che la firma en costion, aldò de l'art. 7 bis de la L.P. 2/2020, no la fèsc pèrt de la firmes da controlèr, desche scrit te la comunicazion dai 17.07.2020, S021/24.1/2020/ZA, registrèda te protocol de Comun la medema di col n. 7499; CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delver i <i>“lurieres de gran prescia per la meta vegnuda jù vin chele Soraghe, sot Sas da le Doudesc da la man a ovest, tel Comun de Sèn Jan”</i>, enjignà dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva e registrà te protocol de Comun ai 7 de messèl del 2020 col n. 7044; CONSCIDRÀ de ge paèr a la firma SEVIS SRL la soma de € 15.694,95 + SVE al 22% per € 3.452,89 e, donca, la soma en dut de € 19.147,84 per chel che se ge resta amò per aer fat i lurieres de prescia desche specificà sunsora; CONSCIDRÀ tinultima de ge paèr a l'enj. Alessandro Pederiva, con Studie fora Ciavaleis (TN), chesta somes: - € 8.508,20 + contribut de integrazion al 4% per € 340,33 e SVE al 22% per € 1.946,68 e, donca la soma en dut de € 10.795,20 per chel che se ge resta amò per aer enjignà l projet e per l servije de Direzion di Lurieres desche specificà sunsora; - € 1.500,00 + contribut de integrazion al 4% per € 60,00 e SVE al 22% per € 343,20 e, donca, la soma en dut de € 1.903,20 per aer enjignà l II^a mudament del contrat; VEDÙ la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1305 dal 1^m de messèl del 2013, dintornvia “Aproazion di criteries e de la modalitèdes per la
---	---

“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento””;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.; coprire

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.3.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 18.3.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti di cui trattasi;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la

concescion ai comuns de contribuc per i lurieres de gran prescia, aldò de l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal 1^m de messèl del 2011, n. 9 “Disciplina de la ativitèdes de protezion zivila en provinzia de Trent”;

VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e avisa i art. 52 e 53 e ence sie regolament de metuda en doura aproà col DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018”;

VEDÙ l'Regolament de Endrez en doura del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l'nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 10 dai 18 de mèrz del 2020 che à per agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2020-2022 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2020-2022”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 41 dai 18 de mèrz del 2020 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2020-2022”;

VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache che l'é prescia de fèr i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

Contabilità finale dei lavori di “<i>somma urgenza per evento franoso in loc. “Soraghe” sul versante ovest del monte “Sas da le Doudesc” a Sèn Jan di Fassa</i>”, redatta dall’ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 7 luglio 2020 al n. 7044 e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 57.494,95- e, quindi, con una minore di € 1,35- rispetto all’importo netto contrattuale risultante a seguito della II modifica contrattuale; 2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 7.7.2020 al n. 7044, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 57.494,95-; 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l’importo finale della spesa in € 82.842,23-, di cui € 57.494,95- per lavori ed € 25.347,28- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 22% sui lavori); 4. di liquidare all’impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 15.694,95- più IVA al 22% per € 3.452,89-, per un totale di € 19.147,84-; 5. di liquidare altresì all’ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN), le seguenti somme: - € 8.508,20- più contributo integrativo al 4% per € 340,32- ed IVA al 22% per € 1.946,67- per un totale di € 10.795,19- per l’incarico di progettazione e Direzione Lavori; - € 1.500,00- più contributo integrativo al 4% per € 60,00- ed IVA al 22% per € 343,20- per un totale di € 1.903,20- per la redazione della seconda modifica contrattuale; 6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 31.846,23- (€ 19.147,84- + € 10.795,19- + € 1.903,20-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 per € 6.102,99- alla gestione residui passivi 2018 e per € 25.743,24- alla competenza (cap. finanziato da FPV) del B.P. 2020; 7. di inviare copia del presente provvedimento all’Impresa SEVIS SRL, alla Direzione Lavori per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;	DELIBERA 1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, Cont finèl di lurieres de “<i>gran prescia per la meta vin chele Soraghe, su la costa a ovest de Sas da le Doudesc tel Comun de Sèn Jan</i>”, enjignà da l’enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta fora Ciavaleis (TN), registrà te protocol de Comun ai 7 de messèl del 2020 col n. 7044 e metù adum dai documenc scric de miec tel dantfora, con chel che vegn metù fora la neva soma del contrat de € 57.494,95- e, donca, co na mendra speisa de € 1,35- respet a la zifra biota de contrat che vegn fora en seghit a l’aproazion del II mudament de contrat; 2. de aproèr ence la Relzion del Diretor di Lurieres sul Cont Finèl e l Zertificat che i lurieres i é stac fac coche carenea, enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva e registrè te protocol de Comun ai 7.7.2020 col n. 7044, con chi che vegn declarà che i lurieres en costion i é stac fac, per la soma neta de € 57.494,95-; 3. de aproèr l prospet de sumèda di cosc abui en dut per fèr i lurieres, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn metù fora la soma finèla de € 82.842,24- spartida sù te € 57.494,95- per lurieres e € 25.347,29- per cosc paé jù co la somes a la leta de l’aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres); 4. de ge paèr a la firma SEVIS SRL con senta legala ja Soraga (TN), per chel che se ge resta amò per i lurieres spezifiché sunsora, la soma de € 15.694,95 + SVE al 22% per € 3.452,89 e, donca, la soma en dut de € 19.147,84; 5. de ge paèr ence a l’enj. Alessandro Pederiva, con Studie fora Ciavaleis (TN) chesta somes: - € 8.508,20 + contribut de integrazion al 4% per € 340,33 e SVE al 22% per € 1.946,68 e, donca, la soma en dut de € 10.795,20 per la encèria de projetazion e Direzion di Lurieres; - € 1.500,00 + contribut de integrazion al 4% per € 60,00 e SVE al 22% per € 343,20 e, donca, la soma en dut de € 1.903,20 per aer enjignà l II^ mudament al contrat; 6. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 31.846,24- (€ 19.147,84- + € 10.795,20- + € 1.903,20-) l vegn ciarià sul Cap. 29105 Art. 504 per € 6.102,99- a la gestion arvan passives del 2018 e per € 25.743,25- sul Bilanz (cap. finanzia da FPV) del 2020; 7. de ge manèr chest provediment a la firma SEVIS SRL, a la D.L. enj. Alessandro Pederivae tras PEC, e al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e
---	---

8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione; 9. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew	ence al Servije Finanzièl per posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn; 8. de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en दौरa sobito aldò de l'art. 183, coma 4, del C.E.L. aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de fèr i paamenc n costion; 9. de ge manèr na copia de chesta deliberazion ai Capigrop de Consei; 10. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù: • oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la desposizions coordinèdes de l'art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018; • recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; • recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199. I documenc che vèrda la prozedures per dèr sù lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion e de ativitèdes tecnich-aministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò con n recors al T.A.R. de Trent, dant de 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.
---	---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario generale/L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 29 luglio 2020 / 29 de messèl del 2020

Visto/Vedù: Il Segretario generale/L Secretèr generèl

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario Generale/L Secretèr Generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **9/8/2020**.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legítima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal 9/8/2020.

Addi/Ai

Il Segretario generale/L Secretèr generèl

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4' coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 29 luglio 2020 / 29 de messèl del 2020

Il Segretario generale/L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti