



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
 PROVINCIA DI TRENTO / PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione / Verbal de deliberazion n. 37
della Giunta comunale / de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan. Approvazione della contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione.

ARGOMENTO: *Lurieres de gran prescia - Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich - Comun de Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e di zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

L'anno *duemilaventuno* addì *tre* del mese di *marzo* alle ore *17.30*, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilevintun ai trei del meis de mèrz da les 17.30, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori / Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco Vizeombolt
CINCELLI Lisanna	- Assessore Assessor
DELLAGIACOMA Lucia	- Assessore Assessor
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
	X

Assiste il Segretario generale signor
Tol pèrt e verbalisea l' Secretèr generèl signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di / desche
 SINDACO / OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. / *l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 183 - C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 183 - C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr Generèl, aldò de la declarazion del Sutè, zertifichèe che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai*

5.3.2021

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it *olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.*

Addì / Ai, **5.3.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
L SECRETÈR GENERÈL
 F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich de l'Ofize: UFQCHA

CUP: F64H20000810007
Codice CIG: Z1A2E773D6 Amplatz
Codice CIG Intervento 1A: Z842E774F4 Mazzel
Codice CIG Intervento 02: 845193121B Alta Quota
Codice CIG Intervento 05: Z652E796C2 Lorenz A.
Codice CIG Intervento 06: ZDD2E77569 Alta Quota
Codice CIG Intervento 03: ZAD2F13192 Alta Quota
Codice CIG Intervento 07: Z3B2F1313D Alta Quota
Codice CIG Intervento 04: 8503026707 Mich Scavi
Codice CIG Intervento 08: Z4C2F1729C Mich Scavi

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Approvazione della contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione.

PREMESSO che:

- con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. – 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 06/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione del Comune è: Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

PREMESSO altresì che:

- la sera del 10 agosto 2020 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato particolarmente la frazione di Vigo di Fassa all'interno del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Tale fenomeno temporalesco ha causato molteplici danni, soprattutto nella zona del Rio Vael e Ruf de Pantl, numerosi smottamenti di terreni a ridosso di edifici privati e alla viabilità locale, principalmente in strada de Vael, Strada de Piz de Val, strada de Somcosta e strada de Pontac;
- a seguito di verifiche effettuate ancora la notte dell'evento, alla presenza del Sindaco, di personale comunale e del dirigente del Dipartimento di Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento, sono state rilevate alcune situazioni per le quali è stato necessario attivare una procedura di somma urgenza;
- con verbale di somma urgenza di data 13 agosto 2020, prot. n. 8753/P, inviato al Servizio Prevenzione Rischio della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per i lavori di somma urgenza in parola, al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- con nota di data 8 settembre 2020, acquisita agli atti giusta prot. n. 9619, il Servizio Prevenzione Rischio della PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, vengono ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 13 agosto 2020 e segnatamente:

ARGOMENT: *Lurieres de gran prescia – Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich – Comun de Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e di zertificac che l'é stat fat delvers i lurieres.*

DIT DANTFORA che:

- co la Lege Regionèla dai 31 de otober del 2017 n. 8, dò da la fujion anter l Comun de Poza e chel de Vich, l'é stat metù en esser, a tachèr dal 1m de jené del 2018, l nef Comun de Sèn Jan di Fassa / Sèn Jan;
- aldò de l'art. 3, coma 1 de la L.R. n. 8/2017 dita dant, l nef ent l'é doventà titolèr de duc i bens moboi e no moboi e de duta la situazions giuridiches atives e passives di Comuns de scomenz de Poza e Vich;
- aldò de la sentenza de la Cort Costituzionèla n. 210 dai 25/09/2018, publichèda te la G.O. – 1a serie spezièla – Cort Costituzionèla n. 47 dai 28/11/2018 e tel B.O.R. n. 49 dai 6/12/2018, che l'à declarà la ilegitimità costituzionèla de la L.R. n. 8/2017 te la pèrts olache vegn durà l'onom "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan" empede chel de "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", a tachèr dai 7/12/2018 (tout ite), l'onom nef del Comun l'é: Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

DIT DANTFORA enche che:

- ai 10 de aost del 2020 da sera l'é vegnù na gran boraschèda che l'à dat jù soraldut su la frazion de Vich tel Comun de Sèn Jan. Chest gran temporèl l'à portà sacontenc dans, en particulèr alò dal Ruf de Vael e alò dal Ruf de Pantl e l'é vegnù jù metes apede la cèses e su la strèdes, soraldut Strada de Vael, Strada de Piz de Val, Strada de Somcosta e Strada de Pontac;
- dò che, chela medema net, l'é stat metù en esser controì del teritorie da pèrt de l'Ombolt, de personal del Comun e del Sorastant del Departiment de Protezion Zivila de la Provinzia Autonoma de Trent, l'é stat troà fora dotrei situazions per cheles che ge à volù meter a jir prozedures de prescia;
- col verbal di lurieres de prescia dai 13 de aost del 2020, prot. n. 8753/P, manà al Servije per la Prevenzion di Risesc de la PAT, l'é stat metù dant i intervenc da meter en esser, spezfiché apontin tel medemo verbal da poder vardèr fora per maor informazions;
- co la comunicazion dai 8 de setember del 2020, registrèda te protocol col n. 9619, l Servije per la Prevenzion di Risesc de la PAT l met en consaputa che, dò l verbal de soralech e zertament, vegn conscidrà che sibie la condizions pervedudes da l'art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e, donca, vegn ametù a finanziament i lurieres de prescia pervedui dal verbal dai 13 de aost del 2020, più avisa:

- messa in sicurezza dei due smottamenti a monte delle case di civile abitazione, mediante la realizzazione di due adeguate opere di sostegno e di canalizzazione/drenaggio delle acque superficiali immediatamente insistenti sopra le due case; - realizzazione della sponda di sostegno della strada comunale lungo il Ruf de Pantl, mediante una scogliera in massi ciclopici; - sistemazione della strada di Somcosta con realizzazione di pavimentazione in asfalto in sostituzione della pavimentazione in cubetti della canaletta alla francese; - sempre dal verbale di sopralluogo ed accertamento testé richiamato, si evince che per l'oneroso intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica del Ruf de le Arce (zona del Rio de Vael, strada de Vael e strada de Piz de Val), il cui importo presunto va oltre le competenze amministrative e gestionali comunali, la parte tecnico-amministrativa verrà gestita interamente dal Servizio Prevenzione Rischio in stretta collaborazione con il Servizio Bacini Montani e che tale onere finanziario verrà eseguito sempre in somma urgenza e rimarrà a totale carico della PAT; - con nota di data 8 settembre 2020 l'ing. Thomas Amplatz ha consegnato la perizia dei lavori in parola, acquisita al protocollo comunale in data 9 settembre 2020 al n. 9688; - con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 10 settembre 2020, avente ad oggetto: "esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022. Provvedimento assunto dalla Giunta salvo ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000", viene stanziato l'importo di € 313.000,00, al fine di approvare la perizia e regolarizzare gli impegni di spesa; - con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 10 settembre 2020, è stata approvata la perizia dei "lavori di somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", così come redatta dall'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acclarante una spesa complessiva di € 312.978,06- di cui € 212.620,85- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.192,84- ed € 100.357,21- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - la perizia ha individuato n. 8 zone oggetto di dissesto (interventi) e nel particolare: - Intervento n. 01A (AREA 01): STRADA DE PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – primi ripristini: comprende i primi interventi effettuati per ripristinare un accesso provvisorio alle abitazioni site lungo strada de Piz de Val e strada de Vael per incanalare il deflusso dell'acqua del rio de le Arce e per spurgare le reti delle acque bianche e nere intasate dall'evento; - Intervento n. 01B (ZONA 01): ESONDAZIONE RIO DE LE ARCE E DISSESTI SU STRADA DE PIZ	- meter en segurezza la doi metes sora la cèses co l'enjgnèr doi operes aldò per tegnir sù l teren e per fèr degorer la èghes de la pievia, subito sora la doi cèses; - enjgnèr na spona de perons per tegnir sù la strèda de Comun enlongia l Ruf de Pantl; - comedèr la strèda de Somcosta e fèr da nef l fon de l'egacèl "a la franzousa" col meter jù asfalt empede i bolognins che l'era dant; - tel medemo verbal de soralech e zertament recordà sunsora, vegn metù al luster che l'intervent per meter endò en esser la condizions de segurezza del Ruf de le Arce (apede l Ruf de Vael, Strada de Vael e Strada de Piz de Val), ajache vegn pervedù cosc che va sorafora la competenzes aministratives e de gestion del Comun, per chel che vèrda la pèrt tecnica e aministrativa, l vegnarà portà inant diretamente dal Servije per la Prevenzion di Risesc a una col Servije per la Èghes da Mont e che l cost l restarà deldut a cèria de la PAT; - co la comunicazion dai 8 de setember del 2020 l'enj. Thomas Amplatz l'à consegnà la perizia di lurieres en costion, registrèda te protocol de Comun ai 9 de setember del 2020 col n. 9688; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 133 dai 10 de setember del 2020, che l'à desche argument "Vardèr fora e aproèr i mudamenc al Bilanz de Previjion 2020-2022. Provediment metù en doura da la Jonta lascian a valer la ratifica del Consei de Comun, aldò de l'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000", vegn metù a la leta la soma de € 313.000,00 per aproèr la perizia e comedèr i empegnes de cost; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 135 dai 10 desetember del 2020 l'è stat aproà la perizia di "Lurieres de prescia – Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich – Comun de Sèn Jan", descheche la é stata enjgnèda da l'enj. Thomas Amplatz del studie LARSECH ENGINEERING SRL, che l'à sia senta a Sèn Jan (TN), con chela che vegn metù fora n cost de € 312.978,06, spartì sù te € 212.620,85 per lurieres da dèr fora con na garejèda de apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 6.192,84, e € 100.357,21 per somes a la leta de l'Aministrazion; - la perizia l'à troà fora 8 lesch olache se à moèt l teren (intervenc) e più avisa: - Intervent n. 01A (RAION 01): STRADA DE PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – prumes comedamenc: l tol ite i prumes lurieres metui en esser per orir n azess provisorie a la cèses te Strada de Piz de Val e Strada de Vael col tor ite l'èga del Ruf de le Arce e neteèr la rees de la èghes biences e neigres che se à embocià dò da la tampestèda; - Intervent n. 01B (RAION 01): EGAJON SUL RUF DE LE ARCE E SUN STRADA DE PIZ DE VAL: intervent
---	--

DE VAL: intervento di competenza della PAT (Servizio di Prevenzione Rischi e Servizio Bacini Montani). - Intervento n. 02 - 2A, 2B e 2C (ZONA 02): SMOttAMENTI DI VERSANTE IN ZONA SANTA GIULIANA: l'intervento si sviluppa in tre punti distinti sullo stesso versante. Per ognuno dei tre interventi è prevista la rimozione del materiale franato, il consolidamento del pendio e la realizzazione di un sistema localizzato del drenaggio al piede o a monte delle opere delle acque superficiali e sub-superficiali. Le opere in corso di realizzazione sono di diversa tipologia e sono state scelte a seconda della tipologia del dissesto: - Intervento 2A – realizzazione di un'arcia alla base di una grata a camera, ancorata al terreno mediante barre autopercoranti. Il drenaggio dell'opera verrà realizzato sia a valle che a monte. - Intervento 2B – realizzazione di una terra armata alla base del pendio, a ridosso della p.ed. 626 in C.C. Vigo di Fassa-Vich. Il drenaggio dell'opera verrà realizzato a valle. - Intervento 2C – realizzazione di una grata a camera, di dimensioni modeste, posata a partire dal muro di contenimento del versante, della p.ed. 775 in C.C. Vigo di Fassa-Vich. Il drenaggio dell'opera verrà realizzato a monte. - Intervento n. 03 (ZONA 03): DISSESTI DI VERSANTI NELLA ZONA DI TESTATA DEL BACINO DEL RUF DE LE ARCE: prevede la pulizia dell'alveo del rio nella parte del bacino (quota 1800 m slm). Consiste nella rimozione degli alberi ad alto fusto e del fango accumulati lungo il rio, ai piedi dei 3 corpi di frana evidenziati nella Tav. 01. Vedasi CME Intervento 03. - Intervento n. 04 (ZONA 04): DISSESTI SU STRADA DE PONTAC E VALONGIA: prevede il rifacimento completo del sottofondo stradale, la sostituzione delle canalette danneggiate e il successivo ripristino del manto in asfalto e legante su Strada de Pontac. L'intervento su strada de Valongia consiste nella pulizia della sede stradale, nella sistemazione di alcuni chiusini e nel ripristino del canale drenante sito sul lato di monte della carreggiata. - Intervento n. 05 (ZONA 05): DISSESTI SU STRADA DE SOMCOSTA: prevede il ripristino della parte centrale della sede stradale. La francesina in cubetti di porfido non viene più ricostruita con una finitura superficiale in asfalto, come la restante parte della strada. L'intervento prevede la fresatura dello strato superficiale esistente, la preparazione del sottofondo stradale e la posa dello strato superficiale in asfalto. - Intervento n. 06 (ZONA 06): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL: prevede la realizzazione di un argine in massi ciclopici e di una soglia nei pressi del ponte della vecchia strada statale del Passo Carezza, sul Ruf de Pantl, e il conseguente ripristino della strada comunale con idoneo sicurvia. - Intervento n. 07 (ZONA 07): EROSIONE	de competenza de la PAT (Servije per la Prevenzion di Risesc e Servije per la Èghes da Mont); - <i>Intervent n. 02 – 2A, 2B e 2C (RAION 02): METES SU LA COSTES DINTORNVIA SÈNT'UGÈNA: l'intervent l vegn fat te trei lesc desvalives su la medema costa. Per ogneun di trei intervenc vegn pervedù de tor demez l materièl smolinà jù, renforzerà la riva e enjignèr n sistem localisà per tor ite la èghes che cor sora tera o tant che sotite japede o sunsom la operes. I lurieres i é dò a vegnir fac ei é desvalives aldò de coche se à roinà l teren per via de la metes;</i> - <i>Intervent 2A – enjignèr n èrcia japede na gradela de legn per tegnir sù l teren, tachèda jù con pèi de acèl che se enguida jù tel teren. L sistem per fèr degorer la èghes l vegnarà enjignà tant sunsom che japede.</i> - <i>Intervent 2B – enjignèr na “tera armèda” japede la riva, enlongia la p. de f. 626 tel C.C. de Vich. L sistem per fèr degorer la èghes l vegnarà enjignà japede.</i> - <i>Intervent 2C – enjignèr na gradela de legn per tegnir sù l teren, de na misura piccola, da loghèr enlongia l mur che tegn sù la costa apede la p. de f. 775 tel C.C. de Vich. L sistem per fèr degorer la èghes l vegnarà enjignà sunsom.</i> - <i>Intervent n. 03 (RAION 03): METES SU LA RIVES SORA LA FONTÈNES DEL RUF DE LE ARCE: l perveit de neteèr l'alveis del ruf olache l'é la fontènes, a 1800 m.s.m.) col tor demez i èlbres crodé e i muies de pauta che se à enmuia apede l ruf, japede la trei metes descheche vegn moscià te la Tabela 01. Vèrda CME Intervent 03.</i> - <i>Intervent n. 04 (RAION 04): METES SU LA STRÈDES DE PONTAC E VALONGIA: l perveit de comedèr l sotefon de la strèdes, mudèr fora i egacèi roiné e meter jù asfalt e giarel che tegn ensema sun Strada de Pontac. L'intervent sun Strada de Valongia l perveit de neteèr la strèda, comedèr dotrei tombins e fèr da nef l'egacèl da la man de sora de la strèda.</i> - <i>Intervent n. 05 (RAION 05): DANS SUN STRADA DE SOMCOSTA: l perveit de comedèr l tòch te mez de la strèda. L'egacèl “a la franzousa” de bolognins de porfir no l vegn più fat e a sie post vegn metù jù asfalt desche sul rest de la strèda. L'intervent l perveit de grazèr sù l fon de la strèda, enjignèr l sotefon e meter jù asfalt nef.</i> - <i>Intervent n. 06 (RAION 06): EROJION LOCALISÈDA RUF DE PANTL: l perveit de enjignèr na spona de perons e na sèva apede l pont de la veia strèda per l Jouf de Ciareja, sul Ruf de Pantl, col meter a post descheche l'era dant la strèda de Comun e ge fèr sù na sparangola enlongia.</i> - <i>Intervent n. 07 (RAION 07): EROJION LOCALISÈDA</i>
--	---

LOCALIZZATA RUF DE VAEL: prevede il consolidamento dell'argine esistente in massi ciclopici cementati e lo sbancamento e la demolizione del naso roccioso sito sul lato opposto dell'alveo.

- Intervento n. 08 (ZONA 08): PARCO GIOCHI E ASFALTI CROCE ROSSA: prevede la sistemazione di alcune problematiche puntuali emerse durante l'evento nel centro abitato di Vigo, in particolare il ripristino delle acque bianche nei pressi del Parco giochi e il rifacimento dell'asfalto danneggiato dall'evento e dal successivo transito dei mezzi pesanti nei pressi della sede della Croce Rossa. L'intervento presso il Parco Giochi prevede la realizzazione di una cordonata per l'indirizzo delle acque di deflusso superficiale e il rifacimento di un pozzetto delle acque bianche.
- il punto n. 5 dispositivo della suddetta deliberazione giuntale demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento, in primis le regolarizzazioni degli incarichi conferiti per le lavorazioni ed i servizi già eseguiti;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio n. 166 del 10 settembre 2020 è stato regolarizzato ai sensi dell'art. 200, comma 1 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., l'incarico conferito all'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) inerente la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e rilievi topografici, metrici e Scansioni laser dei lavori di somma urgenza per interventi vari verificatisi in conseguenza dell'evento meteorico di data 10 agosto 2020, verso il corrispettivo di € 14.755,69- più CNPAIA al 4% e IVA al 22%, ovvero per l'importo complessivo di € 18.722,03-;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 167 del 10 settembre 2020 sono stati regolarizzati, ai sensi dell'art. 200, comma 1 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. i seguenti incarichi per le lavorazioni già eseguite nell'ambito dei lavori di somma urgenza – evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan:
- incarico conferito all'impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) e afferente la realizzazione dell'Intervento n. 01A (ZONA 01): STRADA DEL PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – PRIMI RIPRISTINI, verso l'importo contrattuale di € 13.674,33- così ottenuto a seguito del ribasso offerto del 3% sull'importo di computo metrico pari ad € 13.674,33- al quale va sommato il costo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 410,23- oltre all'IVA al 22% per € 3.008,35- per un totale di € 16.682,68-, giusta

RUF DE VAEL: l perveit de renforzèr la spona che l'é jà con na murèda de perons tegnui ensema da peton e de bater en tòc e menèr demez l sponton de crep da l'autra man de ruf.

- Intervent n. 08 (RAION 08): VIDOR DI JEGHES E ASFALT SENTA CROUSC CHÉCENA: l perveit de comedèr dans che l'à fat la tampestèda tel paìsc de Vich: concèr la rei de la èghes biances apede l Vidor di jeghes de Comun e fèr da nef l fon de asphalt apede la senta de la Crousc Chécena, che l'é stat danejà da l'event e dai camion che l'é passà dò per fèr i lurieres. L'intervent alò dal Vidor di Jeghes l perveit de enjignèr na cordonèda per vidèr demez la èghes da la pievia e fèr sù da nef n pozet de la èghes biances.
- l pont n. 5 del despositif de la deliberazion de Jonta recordèda sunsora l ge dèsc sù al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie la encèria de meter en esser i adempimenc aldò del provediment en costion, desche Responsabol del prozediment, soraldut regularisèr la encèries dates sù per i lurieres e i servijes jà metui en esser;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres publics e Patrimonie n. 166 dai 10 de setember del 2020 l'é stat regularisà, aldò de l'art. 200 c. 1 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e s.m., la encèria data sù a l'enj. Thomas Amplatz de la firma LARSECH ENGINEERING SRL che l'à sia senta a Sèn Jan (TN), che la vèrda la projetazion esecutiva, la Direzion di lurieres e i relieves topografics, metrics e la scanjions laser di lurieres de prescia per desvalives intervenc da meter en esser dò da la tampestèda dai 10 de aost del 2020, al priesc de € 14.755,69 + CNPAIA al 4% e SVE al 22% e, donca, al priesc en dut de € 18.722,03;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 167 dai 10 de setember del 2020 l'é stat regularisà, aldò de l'art. 200 c. 1 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e s.m., la encèries spezifichèdes sotite per i lurieres de prescia jà metui en esser aldò de l'event dai 10 de aost del 2020 te paìsc de Vich – Comun de Sèn Jan:
- encèria data sù a la firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL che l'à sia senta a Sèn Jan (TN) che la vèrda la realizazion de l'Intervent n. 01A (RAION 01): STRADA DE PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – PRUMES COMEDAMENC, per la soma da contrat de € 13.674,33, che la vegn ca dal rebas del 3% perferì su la soma del prospet di cosé de € 13.674,33, a chela che se cogn ge meter apede i cosé per la segurezza no sotmetui a rebas, de € 410,23 e la SVE al 22% per € 3.008,35 e, donca, la soma en dut de € 16.682,68 aldò de la perferida dai 09.09.2020 registrèda te protocol de Comun ai

offerta di data 9.9.2020 acquisita al protocollo comunale in data 10.9.2020 al n. 9747; - incarico conferito all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN) e afferente la realizzazione dell'Intervento n. 02 - 2A, 2B e 2C (ZONA 02): SMOTTAMENTI DI VERSANTE IN ZONA SANTA GIULIANA verso l'importo contrattuale di € 81.722,11- così ottenuto a seguito del ribasso offerto del 5% sull'importo di computo metrico pari ad € 83.389,90- al quale va sommato il costo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.501,70- oltre all'IVA al 22% per € 17.978,86- per un totale di € 99.700,97- e dell' Intervento n. 06 (ZONA 06): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL, verso l'importo contrattuale di € 14.744,70- così ottenuto a seguito del ribasso offerto sempre del 5% sull'importo di computo metrico pari ad € 15.045,61- al quale va sommato il costo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 451,37- oltre all'IVA al 22% per € 3.243,83- per un totale di € 17.988,53-, giusta offerta di data 9.9.2020 acquisita al protocollo comunale in data 10.9.2020 al n. 9745; - incarico conferito all'impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) e afferente la realizzazione dell'Intervento n. 05 (ZONA 05): DISSESTI SU STRADA DE SOMCOSTA, verso l'importo contrattuale di € 10.515,77- così ottenuto a seguito del ribasso offerto del 5% sull'importo di computo metrico pari ad € 10.730,38- al quale va sommato il costo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 321,91- oltre all'IVA al 22% per € 2.313,47- per un totale di € 12.829,24-, giusta offerta di data 9.9.2020 acquisita al protocollo comunale in data 10.9.2020 al n. 9746; - per l'intervento n. 02 il rapporto contrattuale si è formalizzato con la sottoscrizione del relativo contratto di appalto, giusta n. 243/AP del 7 ottobre 2020 firmato digitalmente; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 207 del 26 ottobre 2020 è stato affidato all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN) l'incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza "evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan: Intervento 03 Bacino S. Giuliana (Ruf de le Arce)" verso l'importo di € 18.631,85- (€ 18.061,49- + € 570,36-) più IVA al 22% per € 4.099,01- per un totale di € 22.730,86-, giusta offerta di data 16.10.2020 acquisita al protocollo comunale in data 20.10.2020 al n. 11435; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 209 del 26 ottobre 2020 è stato affidato all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN) l'incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza "evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa -	10.09.2020 col n. 9747; - <i>encèria data sù a la firma ALTA QUOTA SRL che l'à sia senta fora Ciavaleis (TN) che la vèrda la realizazion de l' Intervent n. 02 – 2A, 2B e 2C (RAION 02): METES SU LA COSTES DINTORNVIA SÈNT'UGÈNA, per la soma da contrat de € 81.722,11, che la vegn ca dal rebas del 5% perferì su la soma del prospet di cosc de € 83.389,90, a chela che se cogn ge meter apede i cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, de € 2.501,70 e la SVE al 22% per € 17.978,86 e, donca, la soma en dut de € 99.700,97 e de l' Intervent n. 06 (RAION 06): EROJION LOCALISÈDA RUF DE PANTL per la soma da contrat de € 14.744,70, che la vegn ca dal rebas semper del 5% perferì su la soma del prospet di cosc de € 15.045,61, a chela che se cogn ge meter apede i cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, de € 451,37 e la SVE al 22% per € 3.243,83 e, donca, la soma en dut de € 17.988,53 aldò de la perferida dai 09.09.2020 registrèda te protocol de Comun ai 10.09.2020 col n. 9745;</i> - <i>encèria data sù a la firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC che l'à sia senta a Sèn Jan (TN) che la vèrda la realizazion de l'Intervent n. 05 (RAION 05): DANS SUN STRADA DE SOMCOSTA, per la soma da contrat de € 10.515,77, che la vegn ca dal rebas del 5% perferì su la soma del prospet di cosc de € 10.730,38, a chela che se cogn ge meter apede i cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, de € 321,91- e la SVE al 22% per € 2.313,47- e, donca, la soma en dut de € 12.829,24- aldò de la perferida dai 9.9.2020 registrèda te protocol de Comun ai 10.9.2020 col n. 9746;</i> - <i>per l'intervent n. 02 l raport de contrat l'é stat ofizialisà co la sotscrizion del contrat de apalt de referiment, n. 243/AP dai 7 de otober del 2020, sotscrit a na vida digitèla;</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 207 dai 26 de otober del 2020 g'é stat dat sù a la firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN) la encèria de meter en esser i lurieres de prescia "Dejaster dai 10 de aost del 2020 te paisc de Vich – Comun de Sèn Jan: Intervent 03 Ciadin de Sènt'Ugèna (Ruf de le Arce)", al priesc de € 18.631,85 (€ 18.061,49 + € 570,36) + SVE al 22% per € 4.099,01 e, donca, al priesc en dut de € 22.730,86, aldò de la perferida dai 16.10.2020 registrèda te protocol de Comun ai 20.10.2020 col n. 11435;</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 209 dai 26 de otober del 2020 g'é stat dat sù a la firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), la encèria de fèr i lurieres de prescia "Dejaster dai 10 de aost del 2020 te paisc de Vich – Comun de Sèn Jan:</i>
---	--

Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan: intervento n. 07 Ruf de Vael” verso l’importo di € 11.683,46- (€ 11.325,80- + € 357,66-) più IVA al 22% per € 2.570,36- per un totale di € 14.253,82-, giusta offerta di data 16.10.2020 acquisita al protocollo comunale in data 20.10.2020 al n. 11436; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 210 del 26 ottobre 2020 è stato affidato all’impresa MICH SCAVI SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa–Sèn Jan - fraz. Pera di Fassa (TN), l’incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza “evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan: intervento n. 04 strada de Pontac e Valongia” verso l’importo di € 40.521,88- (€ 39.306,22- + € 1.215,66-) più IVA al 22% per € 8.914,81- per un totale di € 49.436,69-, giusta offerta di data 19.10.2020 acquisita al protocollo comunale in data 20.10.2020 al n. 11433; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 213 del 28 ottobre 2020 è stato affidato all’impresa MICH SCAVI SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa–Sèn Jan - fraz. Pera di Fassa (TN), l’incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza “evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan: intervento n. 08 Parco Giochi e asfalti Croce Rossa” verso l’importo di € 12.131,91- (€ 11.767,95- + € 363,96-) più IVA al 22% per € 2.669,02- per un totale di € 14.800,93-, giusta offerta di data 19.10.2020 acquisita al protocollo comunale in data 20.10.2020 al n. 11434; - con determinazione del dirigente del Servizio Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT n. 398 del 29 ottobre 2020 è stato concesso il contributo di € 312.978,06- pari al 100% della spesa ammessa, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1562 di data 9 ottobre 2020; - durante l’esecuzione dei lavori è emersa l’esigenza di redigere una perizia di variante suppletiva per due degli interventi dei lavori di somma urgenza oggettivati ed in particolare: Intervento n. 01A (ZONA 01): STRADA DE PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – PRIMI RIPRISTINI (Impresa Costruzioni Mazzel Srl) e Intervento n. 06 (ZONA 06): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL (Impresa Alta Quota Srl); - con deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 17.12.2020 è stata approvata la prima modifica al contratto originario (I variante in corso d’opera) al progetto dei lavori di “somma urgenza – Evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan”, relativa agli interventi n. 01A e n. 06 così come redatta dalla DL ing. Thomas Amplatz, acquisita al protocollo comunale il 10 dicembre 2020 al n. 13817, acclarante i seguenti nuovi importi contrattuali: - <i>Intervento n. 01A (ZONA 01): STRADA DEL PIZ</i>	<i>Intervent n. 07 Ruf de Vael” al priesc de € 11.683,46 (€ 11.325,80 + € 357,66) + SVE al 22% per € 2.570,36 e, donca, al priesc en dut de € 14.253,82, aldò de la perferida dai 16.10.2020 registrèda te protocol de Comun ai 20.10.2020 col n. 11436;</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 210 dai 26 de otober del 2020 g’è stat dat sù a la firma MICH SCAVI SRL, che l’à sia senta legala a Sèn Jan (TN), la encèria de fèr i lurieres de prescia “Dejaster dai 10 de aost del 2020 te paisc de Vich – Comun de Sèn Jan: Intervent n. 04 Strada de Pontac e Valongia” al priesc de € 40.521,88 (€ 39.306,22 + € 1.215,66) + SVE al 22% per € 8.914,81 e, donca, al priesc en dut de € 49.436,69, aldò de la perferida dai 19.10.2020 registrèda te protocol de Comun ai 20.10.2020 col n. 11433;</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 213 dai 28 de otober del 2020 g’è stat dat sù a la firma MICH SCAVI SRL, che l’à sia senta legala a Sèn Jan (TN), la encèria de fèr i lurieres de prescia “Dejaster dai 10 de aost del 2020 te paisc de Vich – Comun de Sèn Jan: Intervent n. 08 Vidor di Jeghes e asfalt senta Crousc Chécena” al priesc de € 12.131,91 (€ 11.767,95 + € 363,96) + SVE al 22% per € 2.669,02 e, donca, al priesc en dut de € 14.800,93, aldò de la perferida dai 19.10.2020 registrèda te protocol de Comun ai 20.10.2020 col n. 11434;</i> - <i>co la determianzion del sorastant del Servije Riscas e Zentrala Unica de Emergenza de la PAT n. 398 dai 29 de otober del 2020 l’è stat conzedù l contribut de € 312.978,06- valif al 100% de la speisa ametuda, per meter a jir i lurieres en chestion, aldò de la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1562 dai 9 de otober del 2020;</i> - <i>endèna che vegnìa fat i lurieres l’è stat uzà fora l besegn de enjignèr na perizia de mudament e de integrazion per doi di intervenc di lurieres de prescia en costion e, più avisa: Intervent n. 01A (RAION 01): STRADA DE PIZ DE VAL E STRADA DE VAEL – PRUMES COMEDAMENC (Firma Costruzioni Mazzel Srl) e Intervent n. 06 (RAION 06): EROJION LOCALISÈDA RUF DE PANTL (Firma Alta Quota Srl);</i> - <i>co la deliberazion de la Jonta de comun n. 196 dai 17.12.2020 l’è stat aproà l prum mudament al contrat del scomenz (I mudament endèna che vegn fat i lurieres) tel projet di lurieres de “gran prescia – Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paisc de Vich – Comun de Sèn Jan”, che vèrda i intervenc n. 01A e n. 06, enjignà da la DL enj. Thomas Amplatz, registrà te protocol de comun ai 10 de dezember del 2020 col n. 13817, olache vegn metù fora la neva somes de contrat desche spezificà chiò sotìte:</i> - <i>Intervent n. 01A (RAION 01): STRADA DE PIZ</i>
---	--

DE VAL e STRADA DE VAEL – primi ripristini in € 16.187,37- con un aumento di € 2.513,04- rispetto all'importo contrattuale originario di € 13.674,33-;

- *Intervento n. 06 (ZONA 06): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL* in € 16.134,91- con un aumento di € 1.390,21- rispetto all'importo contrattuale originario di € 14.744,70-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 312.978,06-, e risulta essere così suddiviso:

- € 207.529,26- per lavorazioni al netto dei ribassi d'asta del 3,000% e del 5,000% di cui € 7.020,54- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 105.448,80- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;

- con il medesimo provvedimento i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica sono stati affidati rispettivamente: all'Impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - fraz. Vigo di Fassa (TN), appaltatrice dell'opera di cui all'*Intervento n. 01A (ZONA 01): STRADA DEL PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – primi ripristini* e all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell'opera di cui all'*Intervento n. 06 (ZONA 06): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL* mediante sottoscrizione dei relativi schemi di Atto di sottomissione e verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- sempre con lo stesso atto si autorizzava il Responsabile del Procedimento ad integrare i rispettivi incarichi con le predette Imprese nella medesima forma dei contratti principali (determinazioni), contenenti le clausole dei rispettivi Atti di sottomissione e Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 268 del 18 dicembre 2020 le lavorazioni di cui alla I modifica contrattuale relative all'intervento n. 01A sono state affidate all'impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - fraz. Vigo di Fassa (TN), appaltatrice delle opere iniziali, nell'importo di € 2.513,04- più IVA al 22%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 269 del 18 dicembre 2020 le lavorazioni di cui alla I modifica contrattuale relative all'intervento n. 06 sono state affidate all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice delle opere iniziali, nell'importo di € 1.390,21- più IVA;
- i primi ripristini relativi ai lavori di somma urgenza sono iniziati la sera stessa dell'evento meteorico ovvero il 10 agosto 2020;
- con verbali di ultimazione dei lavori la DL ing. Thomas Amplatz ha certificato che gli stessi sono terminati, e segnatamente:
 - l'INTERVENTO 01A è stato ultimato in data 21

DE VAL e STRADA DE VAEL – prumes comedamenc de € 16.187,37- con en smaorament de € 2.513,04- respet a la zifra de contrat del scomenz de € 13.674,33-;

- *Intervent n. 06 (RAION 06): EROJION LOCALISÈDA RUF DE PANTL* de € 16.134,91- con en smaorament de € 1.390,21- respet a la zifra de contrat de scomenz de € 14.744,70-, e l cost en dut di lurieres te la soma de € 312.978,06- spartida fora coscita:

- € 207.529,26- per lurieres, tout demez i rebasc de garejèda del 3,000% e del 5,000% (de chisc € 7.020,54- de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas);
- € 105.448,80- per sumes a la leta de l'Aministrazion;

che corespon apontin a chel chel l'era stat finanzia a sie temp;

- col medemo provediment i lurieres de enjonta pervedui dal mudament en costion i g'è stac dac sù apontin: a la firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL, che l'à sia senta a Sèn Jan – fraz. de Vich (TN), che l'à ciapà i lurieres de l'Intervent n. 01A (RAION 01): STRADA DEL PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – prumes comedaments e a la firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala a Ciavaleis (TN), che l'à ciapà i lurieres de l'Intervent n. 06 (RAION 06): EROJION LOCALISÈDA RUF DE PANTL, tras la sotscrizion di schemes de Document de sotmetuda e verbai de cordanza di priesc neves n. 1;

- semper col medemo document vegnìa autorisà l Responsabol del Prozediment a integrèr la encèries co la firmes dites de sora te la medema vida di contrac prinzipèi (determinazioni), con ite la clausoles di Documents de sotmetuda e Verbai de Cordanza di Priesc Neves n. 1;

- donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 268 dai 18 de dezember del 2020 i lurieres pervedui tel I mudament de contrat che vèrda l'intervent n. 01A i ge è stac dac sù a la firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan – fraz. Vich (TN), e che l'aea jà ciapà i lurieres timpruma, per la soma de € 2.513,04- + SVE al 22%;

- co la determinazion del responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 269 dai 18 de dezember del 2020 i lurieres pervedui tel I mudament del contrat che vèrda te l'intervent n. 06 i g'è stac dac sù a la firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), e che l'aea jà ciapà i lurieres timpruma, per la soma de € 1.390,21- + SVE;

- i prumes intervenc che vèrda i lurieres de gran prescia i é scomenzé la medema sera che l'é vegnù la boraschèda e donca ai 10 de aost del 2020;

- coi verbai de fin di lurieres la DL enj. Thomas Amplatz l'à zertificà che i medemi i é stac fenii sù e avisa:

- l'INTERVENT 01A l'è stat fenii ai 21 de dezember

dicembre 2020; - l'INTERVENTO 02 è stato ultimato in data 2 novembre 2020; - l'INTERVENTO 03 è stato ultimato in data 27 novembre 2020; - l'INTERVENTO 04 è stato ultimato in data 27 novembre 2020; - l'INTERVENTO 05 è stato ultimato in data 2 novembre 2020; - l'INTERVENTO 06 è stato ultimato in data 21 dicembre 2020; - l'INTERVENTO 07 è stato ultimato in data 27 novembre 2020; - l'INTERVENTO 08 è stato ultimato in data 27 novembre 2020; giusta verbali acquisiti al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576; <i>tutto ciò premesso,</i> LA GIUNTA COMUNALE VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di <i>“somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan”</i> trasmessa dalla DL ing. Thomas Amplatz, acquisita al protocollo comunale il 19 gennaio 2021 al n. 576 e composta dai seguenti elaborati: <i>INTERVENTO 01A</i> - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; <i>INTERVENTO 02</i> - Verbale concordamento nuovi prezzi; - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; <i>INTERVENTO 03</i> - Verbale concordamento nuovi prezzi; - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; <i>INTERVENTO 04</i> - Verbale concordamento nuovi prezzi; - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; <i>INTERVENTO 05</i>	<i>del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 02 l'é stat fenì ai 2 de november del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 03 l'é stat fenì ai 27 de november del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 04 l'é stat fenì ai 27 de november del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 05 l'é stat fenì ai 2 de november del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 06 l'é stat fenì ai 21 de dezember del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 07 l'é stat fenì ai 27 de november del 2020;</i> - <i>l'INTERVENT 08 l'é stat fenì ai 27 de november del 2020;</i> <i>aldò di verbai registré te protocol de comun ai 19.1.2021 col n. 576;</i> <i>dit dut chest dantfora,</i> LA JONTA DE COMUN <i>VEDÙ l Cont finèl di lurieres che vèrda la òperes de “Lurieres de gran prescia – Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich – Comun de Sèn Jan ” enjignà da la DL enj. Thomas Amplatz, registrà te protocol de Comun ai 19 de jené del 2021 col n. 576 e metù adum da chesta documentazion tecnica:</i> <i>INTERVENT 01A</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> <i>INTERVENT 02</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves;</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> <i>INTERVENT 03</i> - <i>Verbal de cordanza priesc neves;</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> <i>INTERVENT 04</i> - <i>Verbal de cordanza priesc neves;</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> <i>INTERVENT 05</i>
--	---

- Verbale concordamento nuovi prezzi; - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; INTERVENTO 06 - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; INTERVENTO 07 - Verbale concordamento nuovi prezzi; - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; INTERVENTO 08 - Verbale concordamento nuovi prezzi; - Certificato di ultimazione dei lavori; - Libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato finale dei lavori; - Sommario Registro di Contabilità; VISTI anche i seguenti: - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 20 ottobre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 02, con cui sono stati concordati n. 12 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa ALTA QUOTA SRL, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 03, con cui sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa ALTA QUOTA SRL, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 04, con cui sono stati concordati n. 11 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa MICH SCAVI SRL, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 20 ottobre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 05, con cui sono stati concordati n. 10 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 07,	- <i>Verbal de cordanza priesc neves;</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> INTERVENT 06 - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> INTERVENT 07 - <i>Verbal de cordanza priesc neves;</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> INTERVENT 08 - <i>Verbal de cordanza priesc neves;</i> - <i>Zertificat de ultimazion di lurieres;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Register de Contabilità;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Sumèda Register de Contabilità;</i> <i>VEDÙ enche chisc:</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves dai 20 de otober del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576 che vèrda l'Intervent n. 02, conchel che l'è stat cordà 12 priesc nves, sotscriet dal DL enj. Amplatz e da la firma ALTA QUOTA SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 03, conchel che l'è stat cordà 13 priesc nves, sotscriet dal DL enj. Amplatz e da la firma ALTA QUOTA SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 04, conchel che l'è stat cordà 11 priesc nves, sotscriet dal DL enj. Amplatz e da la firma MICH SCAVI SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves dai 20 de otober del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 05, conchel che l'è stat cordà 10 priesc nves, sotscriet dal DL enj. Amplatz e da la firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 07, con</i>
--	---

con cui sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa ALTA QUOTA SRL, appaltatrice di tale intervento;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 08, con cui sono stati concordati n. 15 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa MICH SCAVI SRL, appaltatrice di tale intervento;

VISTE altresì le Relazioni del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e i Certificati di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz ed acquisiti al protocollo comunale in data 17.2.2021 al n. 1701 e attestanti che i lavori:

- di cui all'INTERVENTO N. 01A – STRADA DEL PIZ DE VAL E STRADA DE VAEL – PRIMI RIPRISTINI sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 16.187,37- e, quindi, esattamente per l'importo netto contrattuale risultante a seguito dell'approvazione della prima modifica contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 02 – SMOTTAMENTI DI VERSANTE IN ZONA SANTA GIULIANA sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 79.889,55- e, quindi, con una minore spesa di € 1.832,56- rispetto all'importo netto contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 03 - DISSESTI DI VERSANTI NELLA ZONA DI TESTATA DEL BACINO RUF DE LE ARCE sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 12.978,32- e, quindi, con una minore spesa di € 5.653,53- rispetto all'importo netto contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 04 - STRADA DE PONTAC E VALONGIA sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 30.003,07- e, quindi, con una minore spesa di € 10.518,81- rispetto all'importo netto contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 05 - DISSESTI SU STRADA DE SOMCOSTA sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 8.726,63- e, quindi, con una minore spesa di € 1.789,14- rispetto all'importo netto contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 06 – EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 16.134,91- e, quindi, esattamente per l'importo netto contrattuale risultante a seguito dell'approvazione della prima modifica contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 07 – EROSINE LOCALIZZATA RUF DE VAEL sono stati eseguiti regolarmente per un importo netto di € 10.951,62- e, quindi, con una minore spesa di € 731,84- rispetto all'importo netto contrattuale;
- di cui all'INTERVENTO N. 08 – PARCO GIOCHI E ASFALTI CROCE ROSSA sono stati eseguiti regolarmente per un importo netto di € 10.699,02- e, quindi, con una minore spesa di € 1.432,89- rispetto all'importo netto contrattuale;

RICORDATO che l'Avviso ai creditori è stato

chel che l'è stat cordà 13 priesc nves, sotscrit dal DL enj. Amplatz e da la firma ALTA QUOTA SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;

- *Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 08, con chel che l'è stat cordà 15 priesc nves, sotscrit dal DL enj. Amplatz e da la firma MICH SCAVI SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;*

VEDÙ ence la Relazioni del Diretor di Lurieres sul Cont finèl e i Zertificac che l'è stat fat delvers i lurieres en costion, enjgné dal Diretor di lurieres enj. Thomas Amplatz e registré te protocol de Comun ai 17.2.2021 col n. 1701, olache vegn zertà che i lurieres:

- *de l'INTERVENT N. 01A – STRADA DEL PIZ DE VAL E STRADA DE VAEL – PRUMES COMEDAMENC i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 16.187,37- e, donca, per la medema zifra biota de contrat che vegn fora dò da l'aproazion del prum mudament de contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 02 - METES SU LA COSTES DINTORNVIA SÈNT'UGÈNA i é stac fac coche carenea per la zifra en dut de € 79.889,55- e, donca, con n sparagn de € 1.832,56- respet a la soma neta del contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 03 - METES SU LA RIVES SORA LA FONTÈNES DEL RUF DE LE ARCE i é stac fac coche carenea per la zifra en dut de € 12.978,32- e, donca, con n sparagn de € 5.653,53- respet a la soma neta del contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 04 – STRADA DE PONTAC E VALONGIA i é stac fac coche carenea per la zifra en dut de € 30.003,07- e, donca con n sparagn de € 10.518,81- respet a la soma neta del contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 05 - DANS SUN STRADA DE SOMCOSTA i é stac fac coche carenea per la zifra en dut de € 8.726,63-e, donca, con n sparagn de € 1.789,14- respet a la zifra neta del contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 06 - EROJION LOCALISÈDA RUF DE PANTL i é stac fac coche carenea per na zifra de € 16.134,91- e, donca, per la medema zifra biota de contrat che vegn fora dò da l'aproazion del prum mudament de contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 07 – EROJION LOCALISÈDA RUF DE VAEL i é stac fac coche carenea per na zifra de € 10.951,62- e, donca, con n sparagn de € 731,84- respet a la zifra biota de contrat;*
- *de l'INTERVENT N. 08 – VIDOR DI JEGHES E ASFALT SENTA CROUSC CHÉCENA i é stac fac coche carenea per na zifra de € 10.699,02- e, donca, con n sparagn de € 1.432,89- respet a la zifra biota de contrat;*

RECORDÀ che l'Avis ai creditores l'è stat

pubblicato in data 19 gennaio 2021, sub prot. n. 594/6.5, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto sono state pagate le seguenti somme:

- all'ing. Thomas Amplatz in acconto per le competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Servizio Direzione lavori e rilievi topografici, l'importo di € 5.902,28- più contributo integrativo al 4% per € 236,09- ed IVA al 22% per € 1.350,44- per un totale di € 7.488,81-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, fraz. Vigo di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 01A, € 16.187,37- più IVA al 22% per € 3.561,22-, per un totale di € 19.748,59-;
- all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 02, € 79.889,55- più IVA al 22% per € 17.575,70-, per un totale di € 97.465,25-;
- all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 03, € 12.978,32- più IVA al 22% per € 2.855,23-, per un totale di € 15.833,55-;
- all'Impresa MICH SCAVI SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 04, € 30.003,07- più IVA al 22% per € 6.600,68-, per un totale di € 36.603,75-;
- all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 05, € 8.726,63- più IVA al 22% per € 1.919,86-, per un totale di € 10.646,49-;
- all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 06, € 16.134,91- più IVA al 22% per € 3.549,68-, per un totale di € 19.684,59-;
- all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 07, € 10.951,62- più IVA al 22% per € 2.409,36-, per un totale di € 13.360,98-;
- all'Impresa MICH SCAVI SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'INTERVENTO N. 08, € 10.699,02- più IVA al 22% per € 2.353,78-, per un totale di € 13.052,80-;
- all'ing. Thomas Amplatz a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Servizio

publicà ai 19 de jené del 2021, sub. prot. n. 594/6.5, e che, tel termen stabìli de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l'è ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

DAT AT che, per i lurieres en costion, l'è stat paà chesta somes:

- a l'enj. Thomas Amplatz desche prum acont per chel che ge pervegn per la encèria de projetazion, Servije Direzion lurieres e rilieves topografiches, la soma de € 5.902,28- + contribut integratif al 4% per € 236,09- e SVE al 22% per € 1.350,44- per € 7.488,81- en dut;

SOTRISSÀ che, aldò di documenc contaboi registré, la somes che l Comun ge resta ai desvalives creditoires per i lurieres en costion l'è chestes:

- a la Firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan – fraz. de Vich (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 01A, € 16.187,37 + SVE al 22% per € 3.561,22 e, donca, la soma en dut de € 19.748,59;
- a la Firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 02, € 79.889,55 + SVE al 22% per € 17.575,70 e, donca, la soma en dut de € 97.465,25;
- a la Firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 03, € 12.978,32 + SVE al 22% per € 2.855,23 e, donca, la soma en dut de € 15.833,55;
- a la Firma MICH SCAVI SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 04, € 30.003,07 + SVE al 22% per € 6.600,68 e, donca, la soma en dut de € 36.603,75;
- a la Firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC, che l'à sia senta legala a Sèn Jan (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 05, € 8.726,63 + SVE al 22% per € 1.919,86 e, donca, la soma en dut de € 10.646,49;
- a la Firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 06, € 16.134,91 + SVE al 22% per € 3.549,68 e, donca, la soma en dut de € 19.684,59;
- a la Firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 07, € 10.951,62 + SVE al 22% per € 2.409,36 e, donca, la soma en dut de € 13.360,98;
- a la Firma MICH SCAVI SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), per chel che ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'INTERVENT N. 08, € 10.699,02 + SVE al 22% per € 2.353,78 e, donca, la soma en dut de € 13.052,80;
- a l'enj. Thomas Amplatz desche saldo per chel che ge pervegn per la encèria de projetazion, Servije

Direzione lavori e rilievi topografici, l'importo di € 8.853,00- più contributo integrativo al 4% per € 354,12- ed IVA al 22% per € 2.025,57- per un totale di € 11.232,69-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 185.570,49- (dall'intervento n. 1 all'8) con una minore spesa di € 21.958,77- rispetto ai relativi importi contrattuali risultanti a seguito della I modifica contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 59.547,01-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 245.117,50-;

PRESO ATTO che le Imprese COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, fraz. Vigo di Fassa (TN), ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), MICH SCAVI SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, fraz. Pera di Fassa (TN) e LORENZ ALESSANDRO & C. SNC con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, fraz. Vigo di Fassa (TN), hanno firmato gli stati finali dei lavori, ciascuno per gli interventi eseguiti, senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 17.2.2021 e acquisito al protocollo comunale in data 25.2.2021 al n. 2009 (scad. 17.6.2021) relativo all'Impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 23.2.2021 e acquisito al protocollo comunale in data 24.2.2021 al n. 1956 (scad. 23.6.2021) relativo all'Impresa ALTA QUOTA SRL di Cavalese (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 22.12.2020 e acquisito al protocollo comunale in data 24.12.2020 al n. 14463 (scad. 21.4.2021) relativo all'Impresa MICH SCAVI SRL di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 30.11.2020 e acquisito al protocollo comunale in data 2.12.2020 al n. 13469 (scad. 30.3.2021) relativo all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 4.11.2020 e acquisito al protocollo comunale in data 4.11.2020 al n. 12122 (scad. 4.3.2021) relativo all'Impresa LARSECH ENGINEERING SRL – SOCIETÀ' DI INGEGNERIA di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS e INAIL;

Direzion lurieres e rilieves topografiches, la soma de € 8.853,00- + contribut integratif al 4% per € 354,12- e SVE al 22% per € 2.025,57 e, donca, la soma en dut de € 11.232,69;

ZERTÀ che la somes en dut di cosc per fèr i lurieres en costion, descheche l'è scrit tel prospet de sumèda enjontà, les sibie giustes;

CONSCIDRÀ che, dal prospet en costion, se pel veder che i cosc abui en dut l'è chisc:

- *per lurieres, lascià fora la SVE: € 185.570,49 (da l'intervent n. 1 a l'8) con n sparagn de € 21.958,77 respet a la somes del contrat che vegn ca dò dal prum mudament del contrat medemo;*
- *per cosc paè jù co la Somes a la leta: € 59.547,01, tout ite la SVE sui lurieres;*

per la soma en dut finèla de € 245.117,50;

TOUT AT che la Firms COSTRUZIONI MAZZEL SRL, che l'à sia senta a Sèn Jan, frazion de Vich (TN), ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), MICH SCAVI SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan – Frazion Pera (TN) e LORENZ ALESSANDRO & C. SNC, che l'à sia senta legala a Sèn Jan, frazion de Vich (TN) les à sotscriu la situaziuns finèles di lurieres, ogneuna per la pèrt che la revèrda, senza neguna osservaziun;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 17.2.2021 e registrà te protocol de Comun ai 25.2.2021 col n. 2009 (valevol enscin ai 17.6.2021) che vèrda la Firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL da Sèn Jan (TN), da olache se veit che la medema la é a post col paament di contribuc ti confronc de l'INPS, de l'INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 23.2.2021 e registrà te protocol de Comun ai 24.2.2021 col n. 1956 (valevol enscin ai 23.6.2021) che vèrda la Firma ALTA QUOTA SRL da Ciavaleis (TN), da olache se veit che la medema la é a post col paament di contribuc ti confronc de l'INPS, de l'INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 22.12.2020 e registrà te protocol de Comun ai 24.12.2020 col n. 14463 (valevol enscin ai 21.4.2021) che vèrda la Firma MICH SCAVI SRL da Sèn Jan (TN), da olache se veit che la medema la é a post col paament di contribuc ti confronc de l'INPS, de l'INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 30.11.2020 e registrà te protocol de Comun ai 2.12.2020 col n. 13469 (valevol enscin ai 30.3.2021) che vèrda la Firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC da Sèn Jan (TN), da olache se veit che la medema la é a post col paament di contribuc ti confronc de l'INPS, de l'INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 4.11.2020 e registrà te protocol de Comun ai 4.11.2020 col n. 12122 (valevol enscin ai 4.3.2021) che vèrda la Firma LARSECH ENGINEERING SRL – SOZIETÀ' DE ENJEGNERIA da Sèn Jan (TN), da olache se veit che la medema la é a post col paament di contribuc ti confronc de l'INPS e de

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale Cavalese (TN) per i lavori di cui trattasi (*intervento n. 02*) presentata il 20 gennaio 2021, sub prot. n. 630/6.5, ha comunicato che la predetta impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis della L.P. 2/2020, non rientra nel campione da sottoporre a controllo, giusta comunicazione di data 1.2.2021, S021/24.1/2021/AZ, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1029;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e i Certificati di regolare esecuzione dei lavori di "somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" così come redatti dal Direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la somma netta di € 16.187,37- più IVA al 22% per € 3.561,22-, per un totale di € 19.748,59-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 01A dei lavori di somma urgenza oggettivati;

RITENUTO doversi liquidare anche all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), le seguenti somme:

- € 79.889,55- più IVA al 22% per € 17.575,70-, per un totale di € 97.465,25-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 02 dei lavori di somma urgenza oggettivati;
- € 12.978,32- più IVA al 22% per € 2.855,23-, per un totale di € 15.833,55-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 03 dei lavori di somma urgenza oggettivati;
- € 16.134,91- più IVA al 22% per € 3.549,68-, per un totale di € 19.684,59-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 06 dei lavori di somma urgenza oggettivati;
- € 10.951,62- più IVA al 22% per € 2.409,36-, per un totale di € 13.360,98-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 07 dei lavori di somma urgenza oggettivati;

RITENUTO doversi liquidare pure all'Impresa MICH SCAVI SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), le seguenti somme:

- € 30.003,07- più IVA al 22% per € 6.600,68-, per un totale di € 36.603,75-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 04 dei lavori di somma urgenza oggettivati;
- € 10.699,02- più IVA al 22% per € 2.353,78-, per un totale di € 13.052,80-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 08 dei lavori di somma urgenza

l'INAIL;

METÙ AL LUSTER enche che l Servije del Lurier de la Provinzia Autonoma de Trent, en referiment a la domana de declarazion liberatoria retributiva che vèrda la Firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) per i lureires en chestion (intervent n. 02) portèda dant ai 20 de jené del 2021, sub prot. 630/6.5, l'à fat a saer che la firma dita de sora, aldò de chel che perveit l'art. 7bis de la L.P. 2/2020, no la fèsc pèrt del campion da sotmeter a vèrda, aldò de la comunicazion da l'1.2.2021, S021/24.1/2020/AZ registrèda te protocol de comun la medema di col n. 1029;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont Finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres de "gran prescia - Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich - Comun de Sèn Jan", descheche i é stac enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Thomas Amplatz del studie LARSECH ENGINEERING SRL, che l'à sia senta a Sèn Jan (TN);

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la Firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan (TN), la soma neta de € 16.187,37 + SVE al 22% per € 3.561,22 e, donca, la soma en dut de € 19.748,59, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 01A di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr enche a la Firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), chesta somes:

- *€ 79.889,55 + SVE al 22% per € 17.575,70 e, donca, la soma en dut de € 97.465,25, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 02 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;*
- *€ 12.978,32 + SVE al 22% per € 2.855,23 e, donca, la soma en dut de € 15.833,55, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 03 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;*
- *€ 16.134,91 + SVE al 22% per € 3.549,68 e, donca, la soma en dut de € 19.684,59, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 06 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;*
- *€ 10.951,62 + SVE al 22% per € 2.409,36 e, donca, la soma en dut de € 13.360,98, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 07 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;*

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr enche a la Firma MICH SCAVI SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan (TN), chesta somes:

- *€ 30.003,07 + SVE al 22% per € 6.600,68 e, donca, la soma en dut de € 36.603,75, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 04 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;*
- *€ 10.699,02 + SVE al 22% per € 2.353,78 e, donca, la soma en dut de € 13.052,80, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 08 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;*

oggettivati;

RITENUTO doversi liquidare altresì all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la somma netta di € 8.726,63- più IVA al 22% per € 1.919,86-, per un totale di € 10.646,49-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 05 dei lavori di somma urgenza oggettivati;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l'importo di € 8.853,00- più contributo integrativo al 4% per € 354,12- ed IVA al 22% per € 2.025,57- per un totale di € 11.232,69- a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, del Servizio di Direzione Lavori e rilievi topografici;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1562 di data 9 ottobre 2020;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr ence a la Firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC, che l'ha sia senta legala a Sèn Jan (TN), la soma neta de € 8.726,63 + SVE al 22% per € 1.919,86 e, donca, la soma en dut de € 10.646,49, che la ge pervegn per aer fat i lurieres pervedui te l'Intervent 05 di lurieres de gran prescia desche scrit sunsora;

CONSCIDRÀ tinultima de cogner ge paèr ence a l'enj. Thomas Amplatz del studie LARSECH ENGINEERING SRL, che l'ha sia senta a Sèn Jan (TN), la soma de € 8.853,00 + contribut integratif al 4% per € 354,12 e SVE al 22% per € 2.025,57 e, donca, la soma en dut de € 11.232,69, che la ge pervegn per la encèria de projetazion, per l Servije de Direzion di Lurieres e per i rilieves topografics;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1562 dai 9 de otober del 2020;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e s.m. e sie regolament de metuda en doura, aproà col D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ l D.Lgs. 50/2016, l Decret de Comedament e sia desposizions de endrez;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolament de Endrez en doura del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 10 dai 18 de mèrz del 2020 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjon 2020-2022 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2020-2022";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 41 dai 18 de mèrz del 2020 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2020-2022";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technic-aministrativa dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 201,8 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in parola;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di "somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell'abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" trasmessa dalla DL ing. Thomas Amplatz, acquisita al protocollo comunale il 19.1.2021 al n. 576, indicante l'importo dei lavori, al netto dei ribassi contrattuali e dell'IVA in € 185.570,49- (INTERVENTO N. 01A € 16.187,37- + INTERVENTO N. 02 € 79.889,55- + INTERVENTO N. 03 € 12.978,32- + INTERVENTO N. 04 € 30.003,07- + INTERVENTO N. 05 € 8.726,63- + INTERVENTO N. 06 € 16.134,91- + INTERVENTO N. 07 € 10.951,62- + INTERVENTO N. 08 € 10.699,02-) con una minore spesa di € 21.958,77- (INTERVENTO N. 02 € 1.832,56- + INTERVENTO N. 03 € 5.653,53- + INTERVENTO N. 04 € 10.518,81- + INTERVENTO N. 05 € 1.789,14- + INTERVENTO N. 07 € 731,84- + INTERVENTO N. 08 € 1.432,89-) rispetto ai relativi importi contrattuali risultanti a seguito della I modifica contrattuale;
2. di approvare altresì le Relazioni del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e i Certificati di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz ed acquisiti al protocollo comunale in data 15 febbraio 2021 al n. 1701, con i quali si attesta che i lavori di somma urgenza in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 185.570,49- (INTERVENTO N. 01A € 16.187,37- + INTERVENTO N. 02 € 79.889,55- + INTERVENTO N. 03 € 12.978,32- + INTERVENTO N. 04 € 30.003,07- + INTERVENTO N. 05 € 8.726,63- + INTERVENTO N. 06 € 16.134,91- + INTERVENTO N. 07 € 10.951,62- + INTERVENTO N. 08 € 10.699,02-);
3. di approvare anche:
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 20 ottobre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 02, con cui sono stati concordati n. 12 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa ALTA QUOTA SRL, appaltatrice di tale intervento;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 03, con cui sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, 4^a coma, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache che l'è prescia de fèr i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 3, de contra 0, 0 no dates jù, sun 3 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l Cont finèl di lurieres che vèrda i lurieres de "gran prescia – Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich – Comun de Sèn Jan" manà ite da la DL enj. Thomas Amplatz e registrà te protocol de Comun ai 19.01.2021 col n. 576, olache vegn portà dant la soma en dut di lurieres, tout demez i rebasc sul contrat e la SVE, de € 185.570,49 (INTERVENT N. 01A € 16.187,37- + INTERVENT N. 02 € 79.889,55- + INTERVENT N. 03 € 12.978,32- + INTERVENT N. 04 € 30.003,07- + INTERVENT N. 05 € 8.726,63- + INTERVENT N. 06 € 16.134,91- + INTERVENT N. 07 € 10.951,62- + INTERVENT N. 08 € 10.699,02-) con n sparagn di € 21.958,77- (INTERVENT N. 02 € 1.832,56- + INTERVENT N. 03 € 5.653,53- + INTERVENT N. 04 € 10.518,81- + INTERVENT N. 05 € 1.789,14- + INTERVENT N. 07 € 731,84- + INTERVENT N. 08 € 1.432,89-) respet a la somes di contrac de referiment, dò dal prum mudament del contrat;
2. de aproèr ence la Relazioni del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e i Zertificac che i lurieres i é stac fac coche carenea enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Thomas Amplatz e registré te protocol de Comun ai 15 de firé del 2021 col n. 1701, con chi che vegn declarà che i lurieres en costion i é stac fac delvers, per la soma neta de € 185.570,49- (INTERVENT N. 01A € 16.187,37- + INTERVENT N. 02 € 79.889,55- + INTERVENT N. 03 € 12.978,32- + INTERVENT N. 04 € 30.003,07- + INTERVENT N. 05 € 8.726,63- + INTERVENT N. 06 € 16.134,91- + INTERVENT N. 07 € 10.951,62- + INTERVENT N. 08 € 10.699,02-);
3. de aproèr ence:
 - l Verbal de cordanza di priesc neves dai 20 de otober del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576 che vèrda l'Intervent n. 02, con chel che l'è stat cordà 12 priesc nves, sotscrit dal DL enj. Amplatz e da la firma ALTA QUOTA SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;
 - l Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 03, con chel che l'è stat cordà 13 priesc nves, sotscrit dal DL enj. Amplatz e da la

dall'Impresa ALTA QUOTA SRL, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 04, con cui sono stati concordati n. 11 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa MICH SCAVI SRL, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 20 ottobre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 05, con cui sono stati concordati n. 10 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 07, con cui sono stati concordati n. 13 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa ALTA QUOTA SRL, appaltatrice di tale intervento; - Verbale di concordamento nuovi prezzi del 10 novembre 2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.1.2021 al n. 576, relativo all'Intervento n. 08, con cui sono stati concordati n. 15 nuovi prezzi unitari, sottoscritto dal DL ing. Amplatz e dall'Impresa MICH SCAVI SRL, appaltatrice di tale intervento; 4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 245.117,50-, di cui € 185.570,49- per lavori ed € 59.547,01- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% su lavori); 5. di liquidare all'impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan fraz. Vigo di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione delle opere di cui all'intervento n. 01A, la somma netta di € 16.187,37- più IVA al 22% per € 3.561,22-, per un totale di € 19.748,59-; 6. di liquidare anche all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), le seguenti somme: - a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 02 dei lavori di somma urgenza oggettivati, € 79.889,55- più IVA al 22% per € 17.575,70-, per un totale di € 97.465,25-; - a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 03 dei lavori di somma urgenza oggettivati, € 12.978,32- più IVA al 22% per € 2.855,23-, per un totale di € 15.833,55-; - a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 06 dei	<i>firma ALTA QUOTA SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>l Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 04, con chel che l'é stat cordà 11 priesc nves, sotscriit dal DL enj. Amplatz e da la firma MICH SCAVI SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>l Verbal de cordanza di priesc neves dai 20 de otober del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 05, con chel che l'é stat cordà 10 priesc nves, sotscriit dal DL enj. Amplatz e da la firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>l Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 07, con chel che l'é stat cordà 13 priesc nves, sotscriit dal DL enj. Amplatz e da la firma ALTA QUOTA SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> - <i>Verbal de cordanza di priesc neves dai 10 de november del 2020, registrà te protocol de Comun ai 19.1.2021 col n. 576, che vèrda l'Intervent n. 08, con chel che l'é stat cordà 15 priesc nves, sotscriit dal DL enj. Amplatz e da la firma MICH SCAVI SRL che à ciapà i lurieres de chest intervent;</i> 4. <i>de aproèr l prospet de sumèda di cosé abui en dut per meter en esser i lurieres, che l vegn jontà ite te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn metù fora la soma finèla del cost de € 245.117.50- spartida sù te € 185.570.49- per lurieres e € 59.547,01- de cosé paé jù co la somes a la leta de l' Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);</i> 5. <i>de ge paèr a la firma COSTRUZIONI MAZZEL SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan, fraz. de Vich (TN), per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 01A, la soma neta de € 16.187,37 + SVE al 22% per € 3.561,22 e, donca, la soma en dut de € 19.748,59;</i> 6. <i>de ge paèr ence, a la Firma ALTA QUOTA SRL, che l'à sia senta legala fora Ciavaleis (TN), chesta somes:</i> - <i>per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 02 di lurieres de gran prescia en costion, € 79.889,55 + SVE al 22% per € 17.575,70 e, donca, la soma en dut de € 97.465,25;</i> - <i>per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 03 di lurieres de gran prescia en costion, € 12.978,32 + SVE al 22% per € 2.855,23 e, donca, la soma en dut de € 15.833,55;</i> - <i>per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 06 di lurieres de gran prescia en</i>
---	--

lavori di somma urgenza oggettivati, € 16.134,91- più IVA al 22% per € 3.549,68-, per un totale di € 19.684,59-; - a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 07 dei lavori di somma urgenza oggettivati, € 10.951,62- più IVA al 22% per € 2.409,36-, per un totale di € 13.360,98-; 7. di liquidare pure all'Impresa MICH SCAVI SRL con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), le seguenti somme: - a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 04 dei lavori di somma urgenza oggettivati, € 30.003,07- più IVA al 22% per € 6.600,68-, per un totale di € 36.603,75-; - a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 08 dei lavori di somma urgenza oggettivati, € 10.699,02- più IVA al 22% per € 2.353,78-, per un totale di € 13.052,80-; 8. di liquidare altresì all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C. SNC con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento 05 dei lavori di somma urgenza oggettivati, la somma netta di € 8.726,63- più IVA al 22% per € 1.919,86-, per un totale di € 10.646,49-; 9. di liquidare infine all'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, del Servizio di Direzione Lavori e rilievi topografici, l'importo di € 8.853,00- più contributo integrativo al 4% per € 354,12- ed IVA al 22% per € 2.025,57- per un totale di € 11.232,69-; 10. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 237.628,69- trova imputazione al Cap. 29105 Art. 505 del Bilancio di Previsione 2021 in esercizio provvisorio, gestione residui passivi anno 2020; 11. di inviare copia del presente provvedimento alle suddette Imprese (COSTRUZIONI MAZZEL SRL, ALTA QUOTA SRL, MICH SCAVI SRL e LORENZ ALESSANDRO & C. SNC e alla Direzione Lavori per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza; 12. di trasmettere altresì copia della presente al Servizio Prevenzioni e Rischi e Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale dei lavori di somma urgenza; 13. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in parola; 14. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P.	<i>costion, € 16.134,91 + SVE al 22% per € 3.549,68 e, donca, la soma en dut de € 19.684,59;</i> <i>- per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 07 di lurieres de gran prescia en costion, € 10.951,62 + SVE al 22% per € 2.409,36 e, donca, la soma en dut de € 13.360,98;</i> <i>7. de ge paèr ence, a la Firma MICH SCAVI SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jans (TN), chesta somes:</i> <i>- per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 04 di lurieres de gran prescia en costion, € 30.003,07 + SVE al 22% per € 6.600,68 e, donca, la soma en dut de € 36.603,75;</i> <i>- per chel che se ge resta per i lurieres pervedui te l'Intervent n. 08 di lurieres de gran prescia en costion, € 10.699,02 + SVE al 22% per € 2.353,78 e, donca, la soma en dut de € 13.052,80;</i> <i>8. de ge paèr ence, a la Firma LORENZ ALESSANDRO & C. SNC, che l'à sia senta legala a Sèn Jan (TN), per chel che se ge resta per i lurieres perveduite l'Intervent n. 05 di lurieres de gran prescia en costion, € 8.726,63 + SVE al 22% per € 1.919,86 e, donca, la soma en dut de € 10.646,49;</i> <i>9. de ge paèr tinultima, a l'enj. Thomas Amplatz del studie LARSECH ENGINEERING SRL, che l'à sia senta legala a Sèn Jan (TN), per chel che se ge resta per la encèria de projetazion, per l Servije de Direzion di Lurieres e per i rilieves topografics, la soma de € 8.853,00 + contribut integratif al 4% per € 354,12 e SVE al 22% per € 2.025,57 e, donca, la soma en dut de € 11.232,69;</i> <i>10. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 237.628,69- l vegn ciarià sul Cap. 29105 Art. 505 del Bilanz de Previjion del 2021 en gestion provisoria, gestion arvanc passives an 2020;</i> <i>11. de ge manèr na copia de chest provediment a la Firms nominèdes sunsora (COSTRUZIONI MAZZEL SRL, ALTA QUOTA SRL, MICH SCAVI SRL e LORENZ ALESSANDRO & C. SNC e a la Direzion di Lurieres per PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije Finanzièl per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;</i> <i>12. de ge manèr ence na copia de chesta deliberazion al Servije Prevenzion e Riscas e Zentrèla unica de emergenza de la PAT per interoperabilità Pi.Tre, dessema a la copia del Cont finèl di lurieres de gran prescia;</i> <i>13. de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes una, che chesta deliberazion la vae en doura sobito, aldò de l'art. 183, 4^ coma, del C.E.L., aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de fèr i paamenc en costion;</i> <i>14. de ge manèr na copia de chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</i> <i>15. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992</i>
--	--

30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew	<i>n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:</i> • <i>oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la desposizioni coordinèdes de l'art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2;</i> • <i>recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;</i> • <i>recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i> <i>I documenc che vèrda la prozedures per dèr sù lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion e de ativitèdes technich-amministratives coleèdes, i pel vègnir contesté demò con n recors al T.A.R. de Trent, dant de 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.</i>
---	---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario generale /L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 5 marzo 2021 / 5 de mèrz del 2021

Visto/Vedù: Il Segretario generale /L Secretèr generèl

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario generale /L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **16/3/2021**.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunziez perché no legitima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal **16/3/2021**.*

Addì/Ai

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^a coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 5 marzo 2021 / 5 de mèrz del 2021

Il Segretario generale /L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti