



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO / PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione / Verbal de deliberazion n. 8
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della Val San Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Argoment: *Lurieres de gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda per jir ta la Mont de Poza tel C.C. de Poza. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

L'anno *duemilaventidue* addì *tre* del mese di *febbraio* alle ore *7.00* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilevintedoi ai trei del meis de firé da les 7.00 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori / Tol pèrt i Segnores:		Presente <i>Tol Pèrt</i>	Assente <i>No tol pèrt</i>	Codice Univoco Ufficio Codesc Unich de l'Ofize: UFQCHA CUP: F67H21006310003 CIG: Z653315B91 (ing. Amplatz prog.+DL) CIG: 8934515305 (lavori Alta Quota)
FLORIAN Giulio	Sindaco <i>Ombolt</i>	X		
PEDROTTI Germano	Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>	X		
CINCELLI Lisanna	Assessore <i>Assessor</i>	X		
DELLAGIACOMA Lucia	Assessore <i>Assessor</i>	X		
ZULIAN Simone	Assessore <i>Assessor</i>	X		

Assiste il Segretario generale signor / *Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor*
dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore / *Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l signor*
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di / *desche*
SINDACO / *OMBOLT*

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
I tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della Val San Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO e RILEVATO che:

- a seguito di segnalazione, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio si è recata in sopralluogo, accompagnata dall'assistente tecnico p.ind. Ivano Florian, lungo la strada della Val S. Nicolò, nel tratto adiacente all'omonimo torrente, constatando che le piogge della notte tra il 13 e il 14 luglio 2021 hanno fatto crollare la banchina stradale, trascinando con sé la transenna messa in sommità all'argine del rio S. Nicolò e mettendo in pericolo la stabilità della strada;
- l'amministrazione comunale ha provveduto immediatamente a posizionare apposita segnaletica e a delimitare la strada, creando un restringimento di carreggiata;
- inoltre, poco a valle, le piogge abbondanti hanno messo in movimento anche alcune ceppaie che gravitano sulla strada da rimuovere prima che possano scendere sulla carreggiata, creando un effettivo pericolo per gli utenti della stessa;
- un chilometro più a valle, sulla stessa strada comunale, un'altra piccola frana è crollata sulla sede stradale;
- alla luce di quanto sopra è necessario intervenire con urgenza per mitigare il pericolo di nuovi crolli interessanti sia la strada della Val S. Nicolò che la strada Ruf de Ruacia, quest'ultima, particolarmente frequentata da numerosi mezzi;
- la strada infatti è transitata dai numerosi bus navetta che portano alla Val S. Nicolò, dai turisti che la percorrono e piedi oltre che dai numerosi proprietari di baite e rifugi. Inoltre, sotto questa parte di sede stradale si trova la condotta principale che fornisce l'acqua potabile all'intero abitato di Meida, la condotta forzata della centralina elettrica "San Nicolò" e la linea di media tensione che alimenta la cabina di trasformazione "Soldanella";
- con verbale di somma urgenza di data 22 luglio 2021, prot. n. 7772, inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per i lavori di somma urgenza in parola, al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- con nota acquisita al protocollo comunale in data 28.7.2021 al n. 7966, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza – Ufficio Pianificazione Lavori di Protezione Civile della PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, effettuato dal responsabile di zona geom. Italo Battisti, vengono ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 22 luglio 2021;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 153 del 14 settembre

ARGOMENT: *Lurieres de gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda per jir ta la Mont de Poza tel C.C. de Poza. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

DIT DANTFORA e OSSERVÀ che:

- *aldò de na segnalazion, l Responsàbol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie l'à fat n soralech, ensema co l'assistent tecnich p.ind. Ivano Florian su la strèda che mena ta la mont de Poza, tel toch enlongiajù l ruf de Sèn Nicolò, tolan at che la gran pievia vegnuda jù la net anter i 13 e i 14 de messèl del 2021 l'à fat vegnir jù l'or de strèda e l'à tirà jù la scancelèdes loghèdes sunsom l ruf de Sèn Nicolò, fajan doventèr la strèda pech segura e pericolusa;*
- *l'aministrazion de comun l'à logà subito i segnèi pervedui e l'à delimità la strèda, smendran sia lèrga;*
- *amò apede, mingol più en jù, la sdrèvia à fat spostèr ence dotrei ciuches, che no i é più staboi tel teren e che fossa ben fat i portèr demez dant che i crode su la strèda, soscedan pericoi per chi che passa;*
- *un chilometer più en jù, su la medema strèda de comun, l'é vegnù jù n'autra piccola meta;*
- *aldò de chel che vegn scrit de sora besegna entervegnir per smendrèr l pericol che vegne jù altra pèrts tant de la strèda che mena ta la mont de Poza che ence de strada Ruf de Ruacia, sun chela che passa n muie de mesi;*
- *chesta strèda de fat la mena aló dai piazzai dai auti da olache punta via la piccola corieres che mena ta la Mont de Poza. Amò apede, sotite chesta pèrt de strèda l'é logà jù la tubazions de la rei de la èga da beiver de Meida, la tubazions de prescion de la zentralina eletrica "Sèn Nicolò" e la linia de la tenjion mesèna che fèsc jir la cabina de trasformazion "Soldanella";*
- *col verbal de gran prescia dai 22 de messèl del 2021, prot. n. 7772, manà ite al Servije Prevenzion e Risesc e Zentràla Unica de Emergenza de la PAT, l'é stat scrit i intervents che serf per i lurieres de gran prescia en costion, a chel che vegn fat referiment per maora informazions;*
- *co la comunicazion registrèda te protocol de Comun ai 28.7.2021 col n. 7966, l Servije Prevenzion e Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza – Ofize Painificazion Lurieres de Protezion Zivila de la PAT l met en consaputa che, aldò del verbal de soralech e zertament enjignà dal responsabol de raion geom. Italo Battisti, vegn zertà che l'é la condizions pervedudes da l'art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e, donca, vegn ametù a finanziament i lurieres de prescia specifiché tel verbal en costion dai 22 de messèl del 2021;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 153 dai 14 de*

- 2021 è stato affidato all'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL l'incarico professionale di progettazione esecutiva, di direzione lavori nonché di rilievi strumentali per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della Val S. Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 17 settembre 2021 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di “somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della Val San Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza”, redatta dall'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 14 settembre 2021 al n. 9806 e acclarante una spesa complessiva di € 136.268,86- di cui € 97.063,94- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.150,92- ed € 39.204,92- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - il punto n. 6 del dispositivo della deliberazione sopra ricordata domanda, altresì, al sottoscritto Responsabile gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
 - pertanto, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio n. 163 del 5 ottobre 2021 è stato avviato il procedimento per l'affido dei lavori di cui trattasi tramite RDO sul ME-PAT e, di procedere all'affido diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) mediante determina unica semplificata ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., dei lavori di somma urgenza all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN) verso l'importo contrattuale di € 89.281,07- più IVA al 22% per € 19.641,84- per un totale di € 108.922,91- giusta documento di sintesi generato a sistema;
 - con il medesimo provvedimento è stato approvato, altresì, lo schema di contratto da sottoscrivere con la predetta impresa da redigersi mediante scrittura privata;
 - in data 21 ottobre 2021 è stato sottoscritto il contratto di cui sopra, giusta n. 366/AP di pari data firmato digitalmente;
 - con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzioni e Rischi e Centrale Unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento - 2021-S033-00465 - n. 5208 del 22.10.2021 è stato concesso, al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, il contributo di € 136.268,86- pari al 100% della spesa ammessa;
 - con certificato di inizio dei lavori la DL ing. Thomas Amplatz ha consegnato gli stessi in data 11 ottobre 2021, i quali dovranno essere terminati entro 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il 25.11.2021, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 10884;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 181 del 27 ottobre 2021 si è preso atto della comunicazione del nolo a caldo all'impresa GRUMMER SIEGFRIED con sede ad Aldino (BZ);
 - con verbale di ultimazione dei lavori la DL ing.
- setember del 2021 ge é stat dat sù a l'enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL la encèria profescionèla de enjignèr l projet esecutif, de fèr la direzion di lurieres e i relieves strumentèi per i lurieres de gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda de la Mont de Poza tel C.C. de Poza;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 172 dai 17 de setember del 2021 l'é stata aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres de “gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda che mena ta la mont de Poza tel C.C. de Poza”, enjignèda da l'enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN), registrèda te protocol de comun ai 14 de setember del 2021 col n. 9806 e che moscia en cost de € 136.268,86- en dut, spartì sù te € 97.063,94- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i coscé per la segurezza de € 2.150,92, e € 39.204,92- per somes a la leta de l'Aministrazion;*
 - *l pont n. 6 del despositif de la deliberazion dita de sora la sburla, ence, al Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie i documents che vegn cà da l'adozion del provediment recordà de sora en calità de Responsabol del prozediment;*
 - *donca, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres publiches e Patrimonie n. 163 dai 5 de otober del 2021 l'é stat envià via l prozediment per dèr sù i lurieres en chestion tras na DDP sul MEPAT e, de jir inant tras afidament dret desche scrit te l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e m.f.d., di lurieres de gran prescia a la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN) en vers la zifra de contrat de € 89.281,07- più SVE al 22% per € 19.641,84- per € 108.922,91- aldò del document de sintesi dat fora dal sistem;*
 - *col medemo provediment l'é stat aproà, ence, l sboz de contrat da sotscriver co la firma dita de sora e da stipulèr tras scrittura privata;*
 - *ai 21 de otober del 2021 l'é stat sotscrit l contrat tanche dit, desche da n. 366/AP de valiva data sotscrit a na vida digitèla;*
 - *co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzioms e Riscas e Zentrala Unica de emergenza de la Provincia Autonoma de Trent -2021-S033-00465 - n. 5208 dai 22.10.2021 ge é stat conzedù, al Comun de Sèn Jan, l contribut de € 136.268,86- valif al 100% de la speisa ametuda;*
 - *col zertificat de scomenz di lurieres la DL enj. Amplatz l'à consegnà i medemi ai 11 de otober del 2021, chi che cognarà esser fenì sù te 45 dis un endò l'auter a partir da la data de chest verbal e donca da i fenir sù ai 25.11.2021, desche da verbal registrà te protocol de comun la medema di col n. 10884;*
 - *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 181 dai 27 de otober del 2021 l'é stat tout at de la comunicazion del nolo a ciaut a la firma GRUMMER SIEGFRIED con senta a Aldian (BZ);*
 - *col verbal de fin di lurieres la DL enj. Amplatz l'à*

Amplatz ha certificato che le opere sono state ultimate in data 19.11.2021 e pertanto entro il termine contrattuale, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 23.12.2021 al n. 13948;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la contabilità finale relativa ai lavori di “*somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della val S. Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza*”, redatta dall’ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 28 dicembre 2021 al n. 14152 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione di Contabilità della DL - Stato Finale;
- Quadro di raffronto;
- Tav. n. 1: descrizione interventi realizzati – ortofoto, fotografie, rilievo, sezioni tipo;

VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei lavori relativo alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz ed acquisiti al protocollo comunale in data 20.1.2022 al n. 708, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 79.983,80-, con una minore spesa pari a € 9.297,27- rispetto all’importo di contratto;

RICORDATO che l’avviso ai creditori è stato pubblicato all’albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 30 dicembre 2021 sub prot. n. 14261, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna non è stata pagata nessuna somma;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all’Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi, € 79.983,80- più IVA al 22% per € 17.596,44-, per un totale di € 97.580,24-;
- all’ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) a saldo delle competenze spettanti per l’incarico professionale della progettazione, direzione lavori nonché di rilievi strumentali dei lavori in oggetto l’importo di € 7.535,93- più contributo integrativo al 4% per € 301,44- più IVA al 22% per € 1.724,22- per un totale complessivo di € 9.561,59-;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione € 30,00- quale contributo in relazione all’importo posto a base di gara;

zertificà che la operes les é fenides sù ai 19.11.2021 e donca tel termin de contrat, desche da verbal registrà te protocol de comun ai 23.12.2021 col n. 13948;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades l Cont finèl di lurieres de “gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda per jir ta la Mont de Poza tel C.C. de Poza”, enjignà da l’enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 28 de dezember del 2021 col n. 14152 e metù adum da chisc dessegnes techniques:

- *Sumèda Register di conts;*
- *Register di conts;*
- *Libret de la mesures;*
- *Situazion finèla di lurieres;*
- *Relazion de Contabilità de la DL – Situazion finèla;*
- *Chèder de confort*
- *Dess. n. 1: descrizion intervents metui en esser – ortofoto, fotografies, relieves, seziions tipo;*

VEDÙ ence l Zertificat che l’é stat fat delvers i lurieres e la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl, metui jù dal Diretor di lurieres enj. Thomas Amplatz e registré te protocol de Comun ai 20.1.2022 del col n. 708, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 79.983,80- con na mendra speisa de € 9.297,27- respet a la zifra de contrat;

RECORDÀ che l’avis ai creditores per i lurieres en costion l’é stat metù fora te l’albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 30 de dezember del 2021 sub prot. n. 14261 e che, tel termen stabili de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l’é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enschin ades no l’é stat paà neguna zifra;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l’é chestes:

- *a la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la soma de € 79.983,80- + SVE al 22% per € 17.596,44- e, donca, la soma en dut de € 97.580,24-;*
- *a l’enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN) desche ùltima pèrt del paament per la encèria profescionèla de la projetazion, direzion lurieres estra i relieves strumentèi di lurieres en chestion la soma en dut de € 7.535,93- più contribut integratif al 4% per € 301,44- più SVE al 22% per € 1.724,22- per na speisa de € 9.561,59- en dut;*
- *a l’Autorità Nazionèla Anticoruzion € 30,00- desche contribut en relazon a la soma metuda a la nibasa de garejèda;*

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 79.983,80-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 27.188,03-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 107.171,83-;

PRESO ATTO che l'impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 21.10.2021 e acquisito al protocollo comunale in data 4.11.2021 al n. 11894 (scad. 18.2.2022) relativo all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 10.11.2021 e acquisito al protocollo comunale in data 17.11.2021 al n. 12484 (scad. 10.3.2022) relativo all'Impresa LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS e INAIL;

RILEVATO altresì che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC –, in merito alla richiesta di verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.D. 28.1.2021, n. 2-36/Leg., relativa al pagamento a titolo di saldo riguardante l'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), per i lavori di cui trattasi presentata il 30 dicembre 2021, sub prot. n. 14300/6.5, ha comunicato l'esito regolare della verifica effettuata, giusta comunicazione S506/2021/3.5-2021-F.2954 acquisita al protocollo comunale in data 10.1.2022 al n. 246;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della Val S. Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza*” redatti dall'ing. Thomas Amplatz e acquisiti al protocollo comunale in data 28 dicembre 2021 al n. 14152 nonché in data 20 gennaio 2022 al n. 708;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), la somma netta di € 79.983,80- più IVA al 22% per € 17.596,44-, per un totale di € 97.580,24-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la somma di € 7.535,93- più contributo integrativo al 4% per € 301,44- più IVA al 22% per € 1.724,22- per un totale di € 9.561,59-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione, servizio di direzione lavori e rilievi strumentali;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1° luglio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori

ZERTÀ la somes per i lurieres en costion, spezfichèdes inout tel prospect de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospect vegn moscià che i cosc abui l'é chisc:

- *per lurieres al net de la SVE: € 79.983,80-;*
- *per cosc da paèr jù duran la Somes a la leta de l'Aministrazion: € 27.188,03- tout ite la SVE sui lurieres;*

per la soma en dut finèla de € 107.171,83-;

TOUT AT che la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), l'à sotscriu la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 21.10.2021 e registrà te protocol de Comun ai 4.11.2021 col n. 11894 (l va fora ai 18.2.2022) che vèrda la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 10.11.2021 e registrà te protocol de Comun ai 17.11.2021 col n. 12484 (l va fora ai 10.3.2022) che vèrda la firma LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS e INAIL;

VEDÙ ence l'Agenzia Provinzièla per i Apalc e Contrac – APAC –, en referiment a la domana de control sui paaments metui a jir en cont de chisc lurieres, aldò de l'art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021, n. 2-36/Leg., per l'ultim paament che vèrda la Firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) portèda dant ai 30 de dezember del 2021, sub prot. 14300/6.5, l'à fat a saer che l'ejit metù en esser l'é regolèr, aldò de la comunicazion S506/2021/3.5-2021-F.2954 registrèda te protocol de comun ai 10.1.2022 col n. 246;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres de “gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda per jir ta la Mont de Poza tel C.C. de Poza”, enjigné da l'enj. Thomas Amplatz e registrà te protocol de comun ai 28 de dezember del 2021 col n. 14152 e ai 20 de jené del 2022 col n. 708;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma ALTA QUOTA SRL, con senta legala a Ciavaleis (TN), la soma neta de € 79.983,80- più SVE al 22% per € 17.596,44- per na soma de € 97.580,24- desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres de gran prescia en chestion;

CONSCIDRÀ tinùltima de ge paèr fora a l'enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN) la zifra de € 7.535,93- più contribut integratif al 4% per € 301,44- più SVE al 22% per € 1.724,22- per na speisa de € 9.561,59- en duta, desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria de la projetazion, servije de direzion lurieres e relieves strumentèi;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1305 dal 1^m de messèl del 2013 che à per argoment: “Aproazion di criteries e de la vides per la conzescion ai Comuns de contribuc per i lurieres de gran prescia, aldò

di somma urgenza, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 2/2020 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30.3.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 31.3.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti di cui trattasi;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di "somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della val S. Nicolò nel C.C. di Pozza di Fassa-Poza", redatta dall'ing. Thomas Amplatz della LARSECH

de l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal prum de messèl del 2011, n. 9 "Disciplina de la ativitèdes de protezion zivila te la provinzia de Trent";

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e s.m. e avisa i art. 52 e 53 e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 2/2020 e m.f.d.;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ l D.Lgs. 50/2016, l Decret de Comedament e sia despozitions de endrez;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvìa: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 7 dai 30.3.2021 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2021-2023 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2021-2023";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 46 dai 31.3.2021 che à per argument: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2021-2023";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technich-amministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, 4^a coma, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de fèr i paaments en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l cont finèl di lurieres de "gran prescia per meter en segurezza n toch de strèda per jir ta la Mont de Poza tel C.C. de Poza", enjignà da l'enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN),

- ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 28 dicembre 2021 al n. 14152, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 79.983,80-, e, quindi, con una minore spesa di € 9.297,27- rispetto all'importo netto contrattuale;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz ed acquisiti al protocollo comunale rispettivamente in data 28.12.2021 al n. 14152 e in data 20.1.2022 al n. 708, con i quali si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 79.983,80-;
 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 107.171,83-, di cui € 79.983,80- per lavori ed € 27.188,03- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);
 4. di liquidare all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 79.983,80- più IVA al 22% per € 17.596,44-, per un totale di € 97.580,24-;
 5. di liquidare anche all'ing. Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione, servizio di direzione lavori e rilievi strumentali, la somma di € 7.535,93- più contributo integrativo al 4% per € 301,44- più IVA al 22% per € 1.724,22- per un totale di € 9.561,59-;
 6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 107.171,83- (€ 97.580,24- + € 9.561,59- + € 30,00-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio EF 2022 (gestione residui passivi 2021);
 7. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa ALTA QUOTA SRL e all'ing. Thomas Amplatz per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
 8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;
 9. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 10. di trasmettere infine copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischio Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale e dei rilievi strumentali;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P.

registrà te protocol de comun ai 28 de dezember del 2021 col n. 14152, che met dant na soma di lurieres, al net de la SVE de € 79.983,80- e donca, con na mendra speisa de € 9.297,27- respet a l'emport net de contrat;

2. *de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl che revèrda chisc lurieres, metui jù da l'enj. Thomas Amplatz dit dant e registré te protocol de comun ai 28.12.2021 col n. 14152 e ai 20.1.2022 col n. 708, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na soma neta de € 79.983,80-;*
3. *de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na soma finèla de la speisa de € 107.171,83-, spartida sù te € 79.983,80- per lurieres e € 27.188,03- per speises paèdes jù se emprevalan de la somes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);*
4. *de ge liquidèr a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) desche paament che ge pervegn per la realizazion di lurieres en chestion, la soma neta de € 79.983,80- più SVE al 22% per € 17.596,44- per na soma en dut de € 97.580,24-;*
5. *de ge liquidèr ence a l'enj. Thomas Amplatz de la LARSECH ENGINEERING SRL con senta a Sèn Jan (TN) desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria de la projetazion, servije de direzion lurieres e relieves strumentèi, la soma de € 7.535,93- più contribut integratif al 4% per € 301,44- più SVE al 22% per € 1.724,22- per na speisa de € 9.561,59- en dut;*
6. *de dèr at che l cost en dut che vegn cà da chest provediment, de € 107.171,83- (€ 97.580,24- + € 9.561,59- + € 30,00-) l troa post sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz de Previjon en esercizie provisorie del EF 2022 (gestion arvang passives del 2021);*
7. *de ge manèr na copia de chest provediment a la firma ALTA QUOTA SRL e a l'enj. Thomas Amplatz tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;*
8. *de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura subito aldò de l'art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'é prescia de fèr i paamenc en chestion;*
9. *de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
10. *de ge manèr tinùltima na copia de chesta deliberazion al Servije Prevenzion e Riscas e Zentrèla unica de emergenza de la PAT per interoperabilità Pi.Tre, dessema a la copia del Cont finèl e del relief strumentèl;*
11. *de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992,*

30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:

- oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò de l'art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;
- recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
- recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitèdes technich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt

Giulio Florian

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

dott. Luigi Chiocchetti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda subito da meter en doura, aldò del 4^a coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

Il verbale di deliberazione è pubblicato all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it il giorno **8/2/2022** ove rimarrà per 10 giorni consecutivi

RELAZION DE PUBBLICAZION

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

L verbal de deliberazion vegn publicà te l'Albo telematich del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it ai 8/2/2022 olache l restarà per 10 dis alalongia.

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005. Sostituisce in documento cartaceo e la firma autografa.