



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 115
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “rifacimento impianto illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattordici** del mese di **agosto** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE

Assenti:

LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Lavori di “rifacimento impianto illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO che:

- già da alcuni anni l'Amministrazione comunale sta adeguando il proprio impianto di illuminazione pubblica al P.R.I.C. - Piano Regolatore Illuminazione Comunale che è finalizzato principalmente a:
 - fornire all'Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e programmazione ambientale ed energetica in cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il territorio nonché gli strumenti per stabilire le priorità degli interventi;
 - conseguire il risparmio energetico migliorando l'efficienza globale degli impianti, contenere l'inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;
 - ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
 - rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo dal punto di vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico;
 - migliorare la qualità della vita sociale, la fruibilità degli spazi urbani adeguando l'illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali;
- al fine di adattare l'illuminazione pubblica esistente su tutto il territorio comunale al predetto P.R.I.C., si rende necessario provvedere alla sostituzione di alcuni tratti della stessa, tra i quali rientrano anche le seguenti strade e piazze: strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina tutte in C.C. Pozza di Fassa-Poza;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 31 del 12 luglio 2022 è stato conferito al p.ind. Valentino Dellantonio con Studio Tecnico a Soraga (TN) l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, del servizio del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nonché del Servizio di Direzione Lavori;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 5 agosto 2022, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di “rifacimento impianto illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina”, redatto dal predetto p. ind. Valentino Dellantonio con Studio Tecnico a Soraga (TN), acquisito al protocollo comunale in data 23 giugno 2022 al n. 6537 ed integrato in data 3 agosto 2022 giusta prot. n. 8228, e acclarante una spesa complessiva di €

Argoment: Lurieres per “fèr da nef l impiant de la lumes publiches de strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.

DIT DANTFORA che:

- jà da dotrei egn l'Aministrazion de comun la é do a adatèr si impianc de la lumes publiches al P.R.I.C. – Pian Regulator de la Lum de comun che à desche obietif de:
 - dèr a l'Aministrazion de comun n strument de pianificazion e programazion ambientèla e de l'energia olà meter en luster i intervenc publics e privac per miorèr l teritorie estra che i strumenc per stabilir la prioritèdes di intervenc;
 - arjonjer l sparagn energetich mioran la funzionalitèdes de duc i impianc, contegnir l entessament de la lumes e i evenc che enorbesc;
 - miorèr i cosc de servije e de manutenzion en cont de la sort di impianc;
 - respetèr la normes per arjonjer la segurezza del trafich e di sentadins, no demò dal pont de veduda de la lumes a nivel tecnich ma ence eletrich e mecanich;
 - miorèr la calità de la vita sozièla e l poder se emprevaler di lesc urbans col adatèr la lum publiches ai besegnes architettoniches e ambientèi;
- per adatèr la lumes publiches che les é su dut l tegnir de comun al soradit P.R.I.C., l é besegn de se cruzièr de mudèr fora dotrei toc de chestes, anter chisc l é ence chesta strèdes e piazes: strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina dutes tel C.C. de Poza;
- donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 31 dai 12 de messèl del 2022 ge é stat dat su al p.ind. Valentino Dellantonio con Studie Tecnich a Soraga (TN) la encèria profesionèla per enjignèr l projet esecutif, del servije del Coordinament de la segurezza endèna la projetazion (CSP) estra che del Servije de Direzion Lurieres;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 118 dai 5 de aost del 2022, l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif per la realizazion de la operes per “fèr da nef l impiant de la lumes publiches de strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina”, enjignà dal p.ind. Valentino Dellantonio con Studie Tecnich a Soraga (TN), registrà te protocol de comun ai 23 de jugn del 2022 col n. 6537 e integrà ai 3 de aost del 2022 prot.n. 8228, olache vegn metu dant l cost en dut de € 362.083,77- de chi che €

- 362.083,77- di cui € 153.134,49- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 9.956,15- ed € 208.949,28- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il punto 6. del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale demandava al responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 109 di data 18 agosto 2022 è stata avviata la procedura di scelta del contraente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 della L.P. 26/1993 con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm. e con le modalità procedurali di cui all'art. 58 e del Titolo IV Capo V del Regolamento di attuazione della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm.;
 - con lettera di invito di data 19 agosto 2022, prot. n. 8809/P il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad inviare l'invito a formulare offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto selezionando cinque imprese;
 - a seguito delle operazioni descritte nei verbali di gara telematica – procedura n. 110910 di data 5.9.2022 e 6.9.2022, l'impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede legale a Panchià (TN) è risultata affidataria dei lavori in oggetto;
 - sempre in data 6.9.2022 è stato pubblicato all'albo telematico e sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, l'Avviso di aggiudicazione, giusta prot. n. 9579/6.5/P;
 - in data 15 settembre 2022, la DL p.ind. Valentino Dellantonio, ha provveduto a consegnare in via d'urgenza i lavori oggettivati, giusta processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9966;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 135 del 12 ottobre 2022, si è preso atto dell'esito del confronto concorrenziale esperito in data 5 e 6.9.2022, giusta verbali di cui agli alinea precedenti, dai quali si evince appunto che l'impresa affidataria dei lavori di che trattasi è la FIEMME PORFIDI SRL verso un importo contrattuale di € 140.964,33-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso dell'8,500% sull'importo a base d'asta di € 143.178,34- cui vanno aggiunti € 9.956,15- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - con il medesimo provvedimento è stato approvato il relativo schema di contratto d'appalto da stipularsi;
 - in data 7 novembre 2022 giusta contratto di appalto n. 457/AP di pari data, è stato sottoscritto in modalità elettronica il contratto per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 - con verbale di sospensione dei lavori di data 16.11.2022, acquisito al protocollo comunale in data 23.11.2022, al n. 12523, il direttore dei lavori, p.ind. Valentino Dellantonio, ha provveduto a sospendere i lavori;
 - tra le somme a disposizione dell'opera e segnatamente alla voce "acquisti in diretta amministrazione" è stata stanziata la somma di € 144.880,40- per l'acquisto di "lampioni a led su palo" necessari per il completamento delle opere di rifacimento dell'illuminazione pubblica
- 153.134,49- per lurieres a basa del apalt, tout ite i cosé per la segurezza de € 9.956,15- e € 208.949,28- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
- I pont n. 6 de la desposizions de la deliberazion de la Jonta soradita l enciarièa l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie de endrezèr i documenc che vegnia ca dal tor su l provedimet recordà de sora desche Responsabol del prozediment;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 109 dai 18 de aost del 2022 l é stat metù a jir la prozedura per cerner l contraent aldò del art. 52 de la L.P. 26/1993 col dèr su l'encèria col criterie del priesc più bonmarcià, determinà tras l rebas maor, lascià fora i cosé per la segurezza aldò del art. 16, coma 3 de la L.P. 2/2016 e m.f.d. e co la modalitèdes de prozedura pervedudes dal art. 58 e del Titol IV Capo V del Regolament de atuazion de la L.P. dai 10.9.1993, n. 26 e m.f.d.;
 - co la letra de envit dai 19 de aost del 2022, prot. n. 8809/P l Responsabol del Prozediment l à manà l envit a portèr dant la perferida per fèr i lurieres en costion troan fora cinch firmes;
 - aldò de la operazions metudes dant ti verbai de garejèda telematica – prozedura n. 110910 dai 5.9.2022 e 6.9.2022, ge é stat dat su l'encèria di lurieres a la firma FIEMME PORFIDI SRL con senta legala a Panchià (TN);
 - semper ai 6.9.2022 l é stat publicà sul albo telematic e sul sit istituzionèl del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, l Avis de encèria, prot. n. 9579/6.5/P;
 - i lurieres soradic i é stac consegné de prescia da la DL p.ind. Valentino Dellantonio ai 15 de setember del 2022, descheche vegn fora dal verbal de consegna di lurieres de prescia registrà te protocol de comun ai l medemo di col n. 9966;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 135 dai 12 de otober del 2022, l é stat tout at del ejit del confront concorenzièl metù a jir ai 5 e ai 6.9.2022, desche da verbai de garaejèda metui ai ac, olache vegn fora che la firma che à vent l apalt en costion l é la FIEMME PORFIDI SRL, per n emport de contrat de € 140.964,33-, determinà coscita aldò de la perferida te chela che l é stat metù dant n rebas del 8,500% sul emport a basa del apalt de € 143.178,34- a chi che se cogn jontèr € 9.956, 15- per i cosé de la segurezza, no sotmetui a rebas;
 - col medemo provediment l é stat aproà l schem de contrat de apalt de referiment da sotscriber;
 - ai 7 de november del 2022 aldò del contrat de apalt n. 457/AP del medemo di, l é stat sotscrit a na vida eletronica l contrat per l'encèria di lurieres en costion;
 - con verbal de sospenjion di lurieres dai 16.11.2022, registrà te protocol de comun ai 23.11.2022, col n. 12523, l diretor di lurieres, p.ind. Valentino Dellantonio, l à fat lascèr su i lurieres;
 - anter la sumes a la leta per i lurieres e avisa sot la ousc "acquisti in diretta amministrazione" l é stat metù a la leta la suma de € 144.880,40- per comprèr "pèi da la lum a led" debeseegn per fenir i lurieres per fèr da nef l impiant de la lumes publiches en argoment, acioche i

- oggettivata, affinché gli stessi possano essere posati al momento della ripresa dei lavori;
- di conseguenza, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 201 del 28 dicembre 2022, si è provveduto ad avviare il procedimento relativo alla fornitura di lampioni a led su palo nell'ambito dei presenti lavori, stabilendo di procedere mediante confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto previsto dal disposto dell'art. 21, comma 2, lettera h) della L.P. 23/1990 e ss.mm., nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo della fornitura posto a base di gara, senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale; nonché ad approvare l'elenco degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale e lo schema di lettera di invito - gara telematica n. 114490;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 31 del 21.4.2023 si è preso atto dell'esito della gara telematica n. 114490 esperita in data 31 gennaio 2023, giusta verbale di gara agli atti, dal quale si evince che l'Impresa aggiudicataria della fornitura di lampioni a led su palo nell'ambito della realizzazione dei lavori di "rifacimento impianto illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina" è la SELECTRA SPA con sede a Bolzano, verso un importo contrattuale di € 138.588,24-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso del 4,343% sull'importo a base d'asta di € 144.880,40-;
 - con contratto di appalto della fornitura dei lampioni n. 484/AP del 21 aprile 2023 è stata affidata la fornitura dei lampioni a led su palo all'impresa SELECTRA SPA;
 - con verbale di ripresa dei lavori di data 2.5.2023, la DL p.ind. Valentino Dellantonio, ha ordinato la ripresa degli stessi in pari data, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 3.5.2023 al n. 4392;
 - con verbale di sospensione dei lavori del 23 giugno 2023 la DL p.ind. Dellantonio ha stabilito di sospendere le opere in pari data, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 15.11.2023 al n. 12362;
 - con verbale di ripresa dei lavori del 14.11.2023 la DL p.ind. Valentino Dellantonio ha ordinato la ripresa in pari data, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 17.11.2023 al n. 12441, con il quale si evidenziava che le opere dovevano concludersi entro il 20.11.2023;
 - con certificato di ultimazione lavori la DL p.ind. Valentino Dellantonio, ha certificato che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 20.11.2023, e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 5.1.2024 al n. 127;
 - per la realizzazione delle opere sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 107 del 26 luglio 2023 l'impresa FIEMME PORFIDI SRL è stata autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa MISCONEL SRL lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 109 del 28 luglio 2023 l'impresa FIEMME PORFIDI SRL è stata
- posse vegnir loghé ju canche vegn scomenzà endò i lurieres;
- donca, con determinazion del Respondabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 201 dai 28 de dezember del 2022, l'é stat metù a jir la prozedura per comprè i pèi da la lum a led tel chèder de chisc lurieres, col stabilir de jir inant tras n confront concorenzièl, tel respet de chel che vegn pervedù da la desposizions del art. 21, coma 2, letra h) de la L.P. 23/1990 e m.f.d., e col criterie per dèr su l'encèria del priesc più bonmarcià, determinà col rebas maor sul emport de la compra metù desche basa de garejèda, senza valutèr la perferides anomales; amò apede l'é stat aproà la lingia di operadores economics da envièr al confront concorenzièl e l schem de la letra de envit - garejèda telematica n. 114490;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 31 dai 21.4.2023 l'é stat tout at del ejit de la garejèda telematica n. 114490 metuda a jir ai 31 de jené del 2023, desche da verbal de garaejèda metù ai ac, olache vegn fora che la firma che à vent l apalt per enjignèr i pèi da la lum a led tel chèder di lurieres per "fèr da nef l impiant de la lumes publiques de strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina" l'é la SELECTRA SPA con senta a Busan, per n emport de contrat de € 138.588,24-, determinà coscita aldò de la perferida te chela che l'é stat metù dant n rebas del 4,343% sul emport a basa del apalt de € 144.880,40-;
 - con contrat de apalt per la compra de pèi da la lum n. 484/AP dai 21 de oril del 2023 ge é stat dat su l'encèria de enjignèr i pèi de la lum a led a la firma SELECTRA SPA;
 - con verbal de rescomez di lurieres dai 2.5.2023, la DL p.ind. Valentino Dellantonio, l'à comanà che vegne scomenzà endò i lurieres tel medemo dì, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 3.5.2023 col n. 4392;
 - con verbal de sospenjion di lurieres dai 23 de jugn del 2023, la DL p.ind. Valentino Dellantonio, l'à stabili de lascèr su i lurieres l medemo dì, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 15.11.2023, col n. 12362;
 - con verbal de rescomez di lurieres dai 14.11.2023, la DL p.ind. Valentino Dellantonio, l'à comanà che vegne scomenzà endò i lurieres tel medemo dì, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 17.11.2023 col n. 12441, con chel che vegnia sottrissà che i lurieres i cognea vegnir sturté su dant dai 20.11.2023;
 - con zertificat de fin di lurieres la DL p.ind. Valentino Dellantonio, l'à zertà che i lurieres en costion i é da coscidrèr sturté su ai 20.11.2023, e che i medemi i é stac fenì per temp, aldò del zertificat registrà te protocol de comun ai 5.1.2024 col n. 127;
 - per fèr i lurieres l'é stat autorisà chisc subapalc:
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 107 dai 26 de messèl del 2023 la firma FIEMME PORFIDI SRL la é stata autorisèda a ge dèr su con subapalt a la firma MISCONEL SRL i lurieres touc ite te la categoria prevalenta OG3;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 109 dai 28 de messèl del 2023 la firma FIEMME PORFIDI SRL

autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa EUROLUCE SRL lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS30;

- durante la realizzazione dei lavori di cui trattasi è stato emesso il seguente SAL:
 - SAL n. 1 a tutto il 21.8.2023 dell'importo di € 114.400,00-, di cui € 30.638,00- all'impresa subappaltatrice EUROLUCE SRL con sede a Soraga di Fassa (TN);

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale dei lavori di "rifacimento illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina", depositata dalla DL, per. ind. Valentino Dellantonio, in data 7.6.2024, giusta prot. n. 6051 composta dai seguenti documenti:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Quadro comparativo,

VISTA altresì la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei Lavori per. ind. Dellantonio acquisiti al protocollo comunale in data 7.6.2024 al n. 6051, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 130.193,37-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 8 luglio 2024 sub prot. n. 7369, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta del 18.7.2024, prot. n. 7868/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico FIEMME PORFIDI SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 22.7.2024 al n. 7912;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede a Panchià (TN), in acconto delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 114.400,00- più IVA al 10% per € 11.440,00-, per un totale di € 125.840,00-;
- al per.ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per la redazione del progetto esecutivo dei lavori in parola, l'importo di € 7.138,40- più EPPI al 5% per € 356,92- più IVA al 22% per € 1.648,97- per un totale di € 9.144,29-;
- all'impresa SELECTRA SPA con sede a Bolzano (BZ), a saldo delle competenze spettanti per la fornitura di

la é stata autorisèda a ge dèr su con subapalt a la firma EUROLUCE SRL i lurieres touc ite te la categoria che se pel spartir OS30;

- endèna i lurieres de chi che se trata l é stat ametù chest SAL:
 - SAL n. 1 enscin ai 21.8.2023 del emport de € 114.400,00-, de chi che € 30.638,00- a la firma che à ciapà l subapalt EUROLUCE SRL con senta a Soraga (TN);

dut chest dit dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDÀ FORA l cont finèl di lurieres per "fèr da nef l impiant de la lumes publiques de strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina", depojità da la DL p. ind. Valentino Dellantonio, ai 7.6.2024, aldò del prot. n. 6051 metù adum da chisc document:

- Situazion finèla di lurieres;
- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Chèder de confront;

VEDÙ ence la Relazion dintornvia l Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres, metui ju dal Diretor di lurieres p. ind. Dellantonio e registré te protocol de comun ai 7.6.2024 col n. 6051, olache vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la suma en dut de € 130.193,37-;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora sul albo telematic del Comun de San Giovanni di Fassa–Sèn Jan ai 8 de messèl del 2024 sub prot. n. 7369 e che, dant dal termin stabilì te 20 (vint) dis da la dì de la publicazion del medemo, no l é ruà ite te Comun nesciuna istanza con documentazion de referiment;

OSSERVÀ che do da la domana dai 18.7.2024, prot. n. 7868/P, en cont del control di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalc e Contrac de la PAT, l à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de paament, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economich FIEMME PORFIDI SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 22.7.2024 col n. 7912;

DAT AT che, per i lurieres en costion, enscin ades l é stat paà chesta sumes:

- a la firma FIEMME PORFIDI SRL con senta a Panchià (TN) desche prum paament che ge pervegn per aer fat i lurieres de chi che se trata, € 114.400,00- più la SVE al 10% per € 11.440,00- per € 125.840,00- en dut;
- al p. ind. Valentino Dellantonio con Studie technich a Soraga (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer enjgnà l projet esecutif di lurieres en costion, l emport de € 7.138,40- più EPPI al 5% per € 356,92- più la SVE al 22% per € 1.648,97- per € 9.144,29- en dut;
- a la firma SELECTRA SPA con senta a Busan (BZ), desche ultim paament che ge pervegn per aer enjgnà i

lampioni a led su palo € 138.588,24- più IVA al 10% per € 13.858,82- per un totale di € 152.447,04-;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC l'importo di € 255,00- quale contributi in relazione agli importi posti a base di gara, (€ 225,00- per lavori ed € 30,00- per fornitura);

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede a Panchià (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 15.793,37- più IVA al 10% per € 1.579,34-, per un totale di € 17.372,71-;
- al p.ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico a Soraga di Fassa (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Direzione Lavori e Contabilità l'importo di € 8.260,15- più EPPI al 5% per € 413,01- più IVA al 22% per € 1.908,09- per un totale di € 10.581,25-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 130.193,37-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 185.446,92-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 315.640,29-;

PRESO ATTO che l'impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede a Panchià (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 18.7.2024 e acquisito al protocollo comunale in data 31.7.2024 al n. 8325 (scad. 15.11.2024) relativo all'Impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede a Panchià (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 24.6.2024 e acquisito al protocollo comunale in data 13.8.2024 al n. 8782 (scad. 22.10.2024) relativo all'Impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva - EPPI - Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei periti industriali laureati - rilasciato il 31.7.2024 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 8308, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva del p.ind. Valentino Dellantonio;

VISTA anche l'Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25.6.2021 rilasciata da C.N.C.E - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili di data 10.10.2023 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 10842;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "rifacimento impianto illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina" redatti dalla DL p. ind. Valentino Dellantonio e acquisiti al protocollo comunale in data 7.6.2024 al n. 8325;

pèi de la lum a led € 138.588,24 più la SVE al 10% per € 13.858,82- per € 152.447,04- en dut;

- a l'Autorità Nazionèla contra la Coruzion - ANAC la suma de € 255,00- desche contribut en cont di emporc metui desche basa de garejèda, (€ 225,00- per lurieres e € 30,00- per la compra);

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojitè, la sumes che l Comun ge resta ai desvalives creditores per i lurieres en costion l é chestes:

- a la firma FIEMME PORFIDI SRL con senta a Panchià (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion, la suma de € 15.793,37- più la SVE al 10% per € 1.579,34-, donca en dut € 17.372,71-;
- al p.ind. Valentino Dellantonio con Studie technich a Soraga (TN) desche ultim paament per la encèria del Servije de Direzion Lurieres e Contabilità la suma de € 8.260,15- più EPPI al 5% per € 413,01- più la SVE al 22% per € 1.908,09- per € 10.581,25- en dut;

ZERTÀ la sumes de speida per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 130.193,37-;
- per cosc da paèr ju duran la sumes a la leta de l'Aministrazion: € 185.446,92- tout ite la SVE sui lurieres;

per la suma en dut finèla de € 315.640,29-;

TOUT AT che la firma FIEMME PORFIDI SRL con senta a Panchià (TN), l à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza nesciuna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 18.7.2024 e registrà te protocol de Comun ai 31.7.2024 col n. 8325 (l va fora ai 15.11.2024) che vèrda la firma FIEMME PORFIDI SRL con senta a Panchià (TN), da chel che se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 24.6.2024 e registrà te protocol de Comun ai 13.8.2024 col n. 8782 (l va fora ai 22.10.2024) che vèrda la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN), da chel che se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l atestat de regolèra contribuzion - EPPI - Ent de Previdenza di Peric industrièi e di peric industrièi laureé - dat fora ai 31 de messèl del 2024 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 8308, da chel che vegn fora che la posizon del p.ind. Valentino Dellantonio la é regolèra;

VEDÙ ence l'Atestazion de congruità te la frabica ex D.M. n. 143 dai 25.6.2021 data fora da C.N.C.E. - Comiscion Nazionèla Paritetica per la Casses de Frabica dai 10.10.2023 registrèda te protocol de comun la medema di col n. 10842;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Certificat che l é stat fat delvers i lurieres per "fèr da nefl impiant de la lumes publiques de strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina", enjigné da la DL p.ind. Valentino Dellantonio e registré te protocol de comun ai 7.6.2024 col n. 8325;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede a Panchià (TN), la somma netta di € 15.793,37- più IVA al 10% per € 1.579,37-, per un totale di € 17.372,71-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare al p. ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico con sede a Soraga di Fassa (TN), la somma di € 8.260,15- più EPPI al 5% per € 413,01- più IVA al 22% per € 1.908,09-, per un totale di € 10.581,25, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Direzione Lavori e Contabilità;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

DELIBERA

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma FIEMME PORFIDI SRL, con senta a Panchià (TN), la suma neta de € 15.793,37- più la SVE al 10% per € 1.579,37- per na suma en dut de € 17.372,71- desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge paèr al p. ind. Valentino Dellantonio con Studie Tecnich con senta a Soraga (TN) la suma de € 8.260,15- più EPPI al 5% per € 413,01- più la SVE al 22% per € 1.908,09-, per na suma en dut de € 10.581,25-, desche ultim paament che ge pervegn per l'encèria del Servije de Direzion Lurieres e Contabilità;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., e sie Regolament de metuda en दौरa aproà col D.P.P. dai 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ l D.Lgs. 36/2023;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che trata: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà pervedù da l'enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che trata: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region Trentin-Sudtiroi" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa da sobito, aldò del art. 183, 4^a coma, del C.E.L., aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fèr i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 3, de contra 0, 0 no dates ju, sun 3 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa lavori di “rifacimento impianto illuminazione pubblica di strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parco Giochi, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina” redatta dalla DL p. ind. Valentino Dellantonio e acquisita al protocollo comunale in data 7.6.2024 al n. 6051, indicante l’importo dei lavori, al netto dell’IVA in € 130.193,37;
 2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL p. ind. Valentino Dellantonio ed acquisiti al protocollo comunale sempre in data 7.6.2024 al n. 6051, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 130.193,37-;
 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l’importo finale della spesa in € 315.640,29-, di cui € 130.193,37- per lavori ed € 185.446,92- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 10% sui lavori);
 4. di liquidare all’impresa FIEMME PORFIDI SRL con sede legale a Panchià (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 15.793,37- più IVA al 10% per € 1.579,34-, per un totale di € 17.372,71-;
 5. di liquidare al per. ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l’incarico del Servizio di Direzione Lavori e Contabilità, la somma di € 8.260,15- più EPPI al 5% per € 413,01- più IVA al 22% per € 1.908,09-, per un totale di € 10.581,25-;
 6. di dare atto che in sede di pagamento del saldo all’impresa FIEMME PORFIDI SRL occorre tener conto della proposta di pagamento diretto al subappaltatore, acquisita al protocollo comunale il 12.8.2024 al n. 8772, in base alla quale viene disposto che all’impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN) venga pagato l’importo di € 12.548,55-;
 7. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 0200762/162 rilasciata dalla *Val di Fiemme Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa*, con sede a Cavalese (TN), ed acquisita al protocollo comunale in data 16.9.2022 al n. 10015, all’impresa FIEMME PORFIDI SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 7.048,22-;
 8. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 17690 rilasciata in data 20.2.2023 dalla RAIFFEISEN LANDESBANK CASSA CENTRALE RAIFFEISEN SÜDTIROL /ALTO ADIGE, con sede a Bolzano (BZ), ed acquisita al protocollo comunale in data 21.2.2023 al n. 1787, all’impresa SELECTRA SPA a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 6.929,41-;
 9. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 27.953,96- (€ 17.372,71- + € 10.581,25-) trova imputazione al Cap. 28209 Art. 504 del Bilancio di Previsione 2024,
1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl di lurieres per “fèr da nef l impiant de la lumes publiches de strada de Grave, strada Larsech, strada Donato Zeni, strada de Sot Ciaraa, Parch di Jeghes, Piazza del Malgher, strada de Col de Zecol e strada de Freina”, enjignà da la DL p.ind. Valentino Dellantonio e registrà te protocol de comun ai 7 de jugn del 2024 col n. 6051, che met dant na suma per i lurieres, al net de la SVE de € 130.193,37-;
 2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra che revèrda chisc lurieres, metui ju dal DL p.ind. Valentino Dellantonio dit dant e registré te protocol de comun ai 7 de jugn del 2024 col n. 6051, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 130.193,37-;
 3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurires, che vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che l met dant na suma finèla de la speisa de € 315.640,29-, de chi che € 130.193,37- per lurieres e € 185.446,92- per speises paèdes ju se emprevalan de la sumes a la leta de l’aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
 4. de ge liquidèr a la firma FIEMME PORFIDI SRL con senta legala a Pancià (TN) desche ultim paament che ge pervegn per i lurieres en costion, la suma neta de € 15.793,37- più la SVE al 10% per € 1.579,34- per na suma en dut de € 17.372,71-;
 5. de ge liquidèr al p.ind. Valentino Dellantonio con studie technich a Soraga (TN), desche ultim paament che ge pervegn per la encèria del Servije de Direzion Lurieres e Contabilità, la suma de € 8.260,15- più EPPI al 5% per € 413,01- più la SVE al 22% per € 1.908,09-, per € 10.581,25- en dut;
 6. de dèr at che canche ge vegn fat l paament a la firma FIEMME PORFIDI SRL ge vel tegrir cont de la proponeta de paament diret al subapaltador, registrèda te protocol de Comun ai 12.8.2024 col n. 8722, aldò de chela che l é stat dezidù che a la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN) ge pervegn la suma de € 12.548,55-;
 7. de ge librèr la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 0200762/162 dat fora da la *Val di Fiemme Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa*, che l’à sia senta legala a Ciavaleis (TN) e registrà te protocol de Comun ai 16.9.2022 col n. 10015, a la Firma FIEMME PORFIDI SRL, desche segurtà che l’aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 7.048,22-;
 8. de ge librèr la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 17690 dat fora da la RAIFFEISEN LANDESBANK CASSA CENTRALE RAIFFEISEN SÜDTIROL /ALTO ADIGE, che l’à sia senta legala a Busan (BZ) e registrà te protocol de Comun ai 21.2.2023 col n. 1787, a la Firma SELECTRA SPA, desche segurtà che l’aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 6.929,41-;
 9. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 27.953,96 (€ 17.372,71- + € 10.581,25-) l vegn ciarià sul Cap. 28209 Art. 504 del Bilanz de Previjion 2024, gestion arvanc passives

- gestione residui passivi 2023;
10. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa FIEMME PORFIDI SRL e alla DL p. ind. Valentino Dellantonio per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
 11. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;
 12. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

- 2023;
10. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma FIEMME PORFIDI SRL e a la DL p.ind. Valentino Dellantonio tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
 11. de declarèr, con n'otra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en दौरa subito aldò del art. 183, 4[^] coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l é prescia de fèr i paamenc en costion;
 12. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
 13. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
 - recours giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent, dant da 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;
 - recours straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiches, tout ite la prozedures per dèr su encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recours al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.