



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 146
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sette** del mese di **novembre** alle ore **13:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
LISANNA CINCELLI	ASESSORE

Assenti:

GERMANO PEDROTTI	VICESINDACO
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assiste il Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

CUP: F62F19000120004 - CIG: 8704404D67 (lavori)
CIG: ZF42F7352 (progettazione definitiva ed esecutiva)
CIG: ZA72CD7EF7 (CSP)
CIG: Z31313A9B4 (DL e CSE)
CIG: Z733289C07 (I modifica)
CIG: 84816005BC (fornitura pali ill.)
CIG: ZCC360F524 (fornitura pali ill.)
CIG: ZB23762DC6 (fornitura pali ill.)

Oggetto: **Lavori di “rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

PREMESSO e RILEVATO che:

- al fine di adeguare l'illuminazione pubblica esistente al P.R.I.C. (Piano Regolatore Illuminazione Comunale), si rende necessario provvedere alla sostituzione di alcuni tratti della stessa, tra i quali rientrano anche tre strade comunali denominate strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 131 del 23 ottobre 2018 è stato conferito al p.ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico a Soraga (TN) l'incarico della redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di sostituzione dei tratti di illuminazione pubblica esistente lungo strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 3 marzo 2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di “Rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”, redatto dal p.ind. Valentino Dellantonio con studio a Soraga (TN), acclarante una spesa complessiva di € 227.225,74- di cui € 70.280,30- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.337,25- ed € 156.945,44- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 57 di data 28 aprile 2020 è stato affidato al p.ind. Valentino Dellantonio con Studio Tecnico a Soraga (TN) l'incarico di Coordinamento in fase di progettazione (CSP) dei lavori di cui trattasi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 17 luglio 2020 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di “Rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”, redatto dal p.ind. Valentino Dellantonio con studio a Soraga (TN), acquisito al protocollo comunale in data 7.7.2020 col n. 7017, composto dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante una spesa complessiva di € 228.055,28- di cui € 70.797,83- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.854,78- ed € 157.257,45- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Se tratta: **Lurieres per “fèr endodanef l impiant de la lum publica aló da Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.**

DIT DANTFORA e OSSERVÀ che:

- per adatèr l impiant de la lum publica al P.R.E.C. (Pian Regulator de la Enlumenazion de Comun), ge vel ge n mudèr fora dotrei toc e, anter chisc, l é ence chi de la trei strèdes de Comun Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò;
- per chest, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 131 dai 23 de otober del 2018, ge é stat dat su al p.ind. Valentino Dellantonio, con studie technich ja Soraga (TN), la encèria de enjgnèr l projet definitif e esecutif di lurieres per mudèr fora i toc del impiant de la lum publica aló da Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 36 dai 3 de mèrz del 2020 l é stat fat la aproazion tecnica del projet definitif di lurieres per “Fèr endodanef l impiant de la lum publica aló da Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”, enjgnà dal p.ind. Valentino Dellantonio con studie a Soraga (TN), olache vegn metù al luster l cost en dut de € 227.225,74- spartì su te € 70.280,30- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosé per la segurezza de € 4.337,25- e € 156.945,44- per sumes a la leta de l' Aministrazion;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 57 dai 28 de oril del 2020, ge é stat dat su al p.ind. Valentino Dellantonio, con studie technich ja Soraga (TN), la encèria del Coordinament endèna la projetazion (CSP) di lurieres en chestion;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 104 dai 17 de messèl del 2020, l é stata aproà, en dut e per dut, l projet esecutif di lurieres pervevui per “Fèr endodanef l impiant de la lum publica aló da Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”, metù ju dal p.ind. Valentino Dellantonio con Studie ja Soraga (TN), registrà te protocol de comun ai 7.7.2020 col n. 7017, metu adum da la documentazion tecnica spezifichèda de miec dantfora, olache vegn metu al luster l cost en dut de € 228.055,28- spartì su te € 70.797,83- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosé per la segurezza de € 4.854,78- e € 157.257,45- per sumes a la leta de

- il punto 7. del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale domanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
- tra le somme a disposizione dell'opera e segnatamente alla voce B3 acquisti in diretta amministrazione è stata stanziata la somma di € 110.858,90- per l'acquisto di "lampioni a led su palo" necessari per la realizzazione delle opere di rifacimento dell'illuminazione pubblica in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 204 del 14 ottobre 2020 si è preso atto dell'esito del confronto concorrenziale esperito in data 7 settembre 2020 presso l'Ufficio del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – rif. procedura n. 93653, alla quale ha partecipato un'unica impresa e pertanto, affidataria della fornitura di lampioni a led su palo nell'ambito dei lavori di cui trattasi, è l'impresa SACCHI GIUSEPPE SPA con sede a Barzanò (LC), verso un importo contrattuale di € 104.539,94- più IVA al 10% pari ad € 10.453,99- per un totale di € 114.993,93-;
- in data 13.10.2020 è stato sottoscritto in modalità elettronica il contratto d'appalto relativo alla fornitura di lampioni a led su palo con l'impresa SACCHI GIUSEPPE SPA, giusta n. 253/AP di pari data;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 23 del 31.03.2021 è stata conferito al p.ind. Valentino Dellantonio con Studio Tecnico a Soraga di Fassa (TN) l'incarico del servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CSE - delle opere di cui trattasi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 24 del 31.3.2021 si è preso atto dell'esito della consultazione di mercato - procedura telematica n. 96288, dalla quale si evince che l'Impresa affidataria dei lavori di "rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot comedon e Piazza de Sèn Nicolò" è l'Impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede a Cavalese (TN), verso un importo contrattuale di € 52.480,17- così risultante dal documento di sintesi generato a sistema in sede di offerta, con un ribasso del 27,778% sull'importo dei lavori di € 65.943,05- ossia l'importo di € 47.625,39- più € 4.854,78- per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto d'appalto da sottoscrivere, giusta contratto n. 289/AP del 18.5.2021, firmato digitalmente;
- con processo verbale di consegna dei lavori la DL p.ind. Valentino Dellantonio ha consegnato i lavori in data 24.5.2021, giusta verbale acquisto al protocollo comunale in pari data al n. 5128;
- il termine per l'ultimazione degli stessi è previsto in 90 giorni decorrenti dalla data di consegna di cui all'alinea precedente e perciò cessanti il 22 agosto 2021;

l'Aministrazion;

- I pont n. 7 de la desposizion del provediment tanche dit l ge dèsc su la competenza al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie de meter ju i documenc che vegn ca da la adozion del provedimet recordà de sora desche Responsabol del prozediment;
- anter la sumes a la leta per l'opera e apontin su la ousc B3 compres tras aministrazion diretta l é stat stanzià la suma de € 110.858,90- per comprèr i pèi da la lum a led che i serf per jir inant coi lurieres per fèr endodanef l impiant de la lum publica en costion;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 204 dai 14 de otober del 2020 l é stat tout at del ejit del confront concorenzièl metu a jir ai 7 de setember del 2020 aló dal ofize del Servije Lurieres Publics e Patrimonie del Comun de Sèn Jan – ref. Prozedura n. 93653, olache à tout pèrt na firma demò; donca à vent chest confront concorenzièl per enjignèr i pèi da la lum a led tel chèder de chisc lurieres la firma SACCHI GIUSEPPE SPA con senta a Barzanò (LC), aldò de na suma de contrat de € 104.539,94 – più SVE al 10% per € 10.453,99 per na suma en dut de € 114.993,93-;
- ai 13.10.2020 l é stat sotscrit a na vida eletronica l contrat de apalt per la compra di lampions a led co la firma SACCHI GIUSEPPE SPA, n. 253/AP con data valiva;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 23 dai 31.03.2021 ge é stat dat su al p. ind. Valentino Dellantonio col Studie Tecnich a Soraga (TN) la encèria de sporjer l servije de direzion di lurieres e de coordinament de la segurezza endèna che vegn metù en esser i lurieres en costion – CSE de la opere en chestion;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 24 dai 31.3.2021 l é stat tout at del ejit de la consultazion de marcià – prozedura telematica n. 96288 che met dant che la firma che à ciapà la encèria di lurieres per fèr endodanef l impiant de la lum publica aló da Str. de Ruacia, Str. de Sot comedon e Piazza de Sèn Nicolò l é la firma FIEMME ASFALTI SRL da Ciavaleis (TN), per na suma de contrat de € 52.480,17 – descheche vegn fora dal document de sumèda automatiche che l é stat metù jù canche l é stat portà dant la perferida, con n rebas del 27,778% su la suma di lurieres de € 65.943,05, donca per € 47.625,39- più € 4.854,78- per agravies per la segurezza no sotmetui a rebas;
- col medemo provediment l é stat aproà ence l schem de contrat de apalt da sotscriber, contrat n. 289/AP dai 18.5.2021, con sotscrizion digitèla;
- col verbal de consegna di lurieres la DL p.ind. Valentino Dellantonio l à consegnà i lurieres ai 24.5.2021, registrà te protocol de comun la medema di col n. 5128;
- l termin utol per fenir su la operes en chestion l é stabili te 90 dis a scomenzèr da la data del verbal tanche dit e donca i cognea fenir ai 22 de aost del 2021;

- durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione comunale ha valutato l'opportunità di integrare le opere completando il rifacimento dell'illuminazione pubblica di strada de Sot Comedon;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 117 del 19 luglio 2021 è stato affidato al p.ind. Valentino Dellantonio con Studio Tecnico in Soraga di Fassa (TN) l'incarico di redigere la I modifica del contratto durante il periodo di validità per i lavori di oggettivati e adeguato, conseguentemente, l'incarico di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE – al nuovo importo di variante;
 - la DL p.ind. Dellantonio, ha sospeso i lavori in data 13 luglio 2021, giusta verbale di sospensione dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 21.7.2021 al n. 7713;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 183 dell'11 novembre 2021, è stata approvata la prima modifica di contratto durante il periodo di validità (variante in corso d'opera) relativa ai lavori in parola, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 56.478,59- con un aumento di € 3.998,42- rispetto all'importo contrattuale pari ad € 52.480,17-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 228.055,28-, e risulta essere così suddiviso:
 - € 56.478,59- per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,778% di cui € 5.728,53- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 171.576,69- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
 - col provvedimento su esposto è stato approvato lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 56.478,59- (€ 50.750,06- lavori al netto degli oneri della sicurezza per € 5.728,53);
 - in data 23 novembre 2021, giusta n. 376/AP, è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 di cui sopra in modalità elettronica;
 - con nota di data 6.12.2021 acquisita al protocollo comunale in data 13.12.2021 al n. 13457 l'impresa aggiudicataria dei lavori, Fiemme Asfalti Srl, ha presentato formale istanza di compensazione prezzi, ex art. 1- septies, del DL 25.5.2021, n. 73 convertito con Legge 23.7.2021 n. 106;
 - con comunicazione del 22.12.2021, giusta prot. n. 13926 il Responsabile del procedimento ha informato l'impresa che l'istanza di cui sopra è stata rifiutata per le ragioni ivi meglio contenute;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 40 del 19 aprile 2022 si è provveduto ad acquistare dall'impresa SACCHI GIUSEPPE SPA, filiale di Rovereto (TN), ulteriori n. 8 pali dell'illuminazione pubblica da posizionarsi in strada Don Lodovico Gross;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 99 del 25 luglio 2022, si è provveduto ad acquistare ulteriori n. 2 pali dell'illuminazione pubblica per strada Don Lodovico
- endèna i lurieres, l'Aministrazion de comun à valutà l besegn de integrèr la operes pervedan de fèr endodanef la rei de la lum publica de duta str. Sot Comedon;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 117 dai 19.7.2021 ge é stat dat su al p.ind. Valentino Dellantonio con Studie Tecnich a Soraga (TN) l'encèria de meter ju l I mudament del contrat endèna che l é valevol per chisc lurieres e l é stat adatà, dapò, la encèria de Direzion Lurieres e del Coordenament de la segurezza endèna che vegn fat i lurieres – CSE – a la neva zifra del mudament;
 - la DL p.ind. Dellantonio l à fat lascèr su i lurieres ai 13 de messèl del 2021, verbal de sospenjion di lurieres registrà te protocol de comun ai 21.7.2021 col n. 7713;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 183 dai 11 de november del 2021 l é stat aproà l prum mudament del contrat endèna sia validità (varianta endèna i lurieres) che vèrda i lurieres en chestion, che l moscia l nef emport de contrat te € 56.478,59- con n smaorament de € 3.998,42- respet a la zifra de contrat valif a € 52.480,17- e l cost de l'opera te € 228.055,28- en dut, e la é spartida su coscita:
 - € 56.478,59- per lurieres al net del rebas metù a basa de apalt de 27,778%, de chisc € 5.728,53- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas;
 - € 171.576,69- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
 che corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;
 - col provediment recordà de sora l é stat aproà l schem de at de sotmiscion e l verbal de Cordanza di Priesc Neves che determina endodanef la neva suma de contrat te € 56.478,59- (€ 50.750,06- lurieres al net di agravies per la segurezza per € 5.728,53);
 - ai 23 de november del 2021, col n. 376/AP, l é stat sotscrit da la pèrts l at de sotmiscion e l Verbal de Coradanza di priesc neves n. 1 tras modalitèdes eletroniche;
 - co la nota dai 6.12.2021, registrèda te protocol de comun ai 13.12.2021 col n. 13457 la firma che à vent l apalt di lurieres, Fiemme Asfalti Srl, à portà dant na istanza formala de compensazion priesc, aldò del art. 1- septies del DL dai 25.5.2021, n. 73 doventà do la Legge dai 23.7.2021 n. 106;
 - con comunicazion dai 22.12.2021 prot. n. 13926 l Responsabol del prozediment à metù en consaputa la firma che la istanza scritta de sora la é stata refudèda per la rejons scrites miec alò;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 40 dai 19 de oril del 2022 g'é stat comprà ju a la firma SACCHI GIUSEPPE SPA, filiala de Rorei, (TN), amò 8 pèi per la rei de la lum publica da loghèr te strada Don Lodovico Gross;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 99 dai 25 de messèl del 2022, g'é stat comprà ju a la firma LUCE E DESIGN SRL, con senta a Gardol (TN), amò 2 pèi per

Gross, dall'impresa LUCE E DESIGN SRL con sede a Gardolo (TN);

- durante la realizzazione dei lavori di cui trattasi è stato emesso il seguente SAL:
 - SAL n. 1 a tutto il 29.12.2021 dell'importo di € 54.500,00-;
- per la realizzazione delle opere la DL ha emesso all'impresa affidataria delle opere un ordine di servizio in data 13.7.2023 e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 7247;
- con verbale di ripresa dei lavori, la DL ha ordinato la ripresa dei lavori a decorrere dalla data 14.7.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 13.6.2024 al n. 6323;
- con certificato di ultimazione lavori con opere da completare, la DL p.ind. Valentino Dellantonio, ha certificato che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 21.7.2023, assegnando tuttavia un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale depositata dalla DL, p. ind. Valentino Dellantonio, in data 13.6.2024, giusta prot. n. 6323 composta dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

VISTA altresì la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei Lavori p. ind. Dellantonio acquisiti al protocollo comunale in data 6.11.2024 al n. 12026, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 56.473,48-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 8 luglio 2024 sub prot. n. 7368, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede a Cavalese (TN), in acconto delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 54.500,00- più IVA al 10% per € 5.450,00-, per un totale di € 59.950,00-;
- al p.ind. Valentino Dellantonio con Studio tecnico a Soraga di Fassa (TN):
 - a saldo delle competenze spettanti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in parola, l'importo di € 9.325,03- più EPPI al 5% per € 321,00- più IVA al 22% per € 1.836,12- per un totale di € 10.182,12-;
 - a saldo delle competenze spettanti per il servizio di

la rei de la lum publica da loghèr te strada Don Lodovico Gross;

- endèna chisc lurieres l é stat manà fora chest SAL:
 - SAL n. 1 ai 29.12.2021 per na suma de € 54.500,00-;
- per meter a jir la operes la DL ge à manà fora a la firma che à ciapà la encèria n orden de servije ai 13.07.2023 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 7247;
- col verbal per tachèr ite endò coi lurieres, la DL à comanà de scomenzèr endò via coi lurieres coi 14.07.2023, aldò del verbal protocol de comun dai 13.06.2024 col n. 6323;
- con zertificat de fin di lurieres con operes da serèr su, la DL p. ind. Valentino Dellantonio à zertificà che i lurieres en chestion i pel vegnir conscidré seré su ai 21.07.2023, pervedan aboncont n tremin perentorie de no più che 60 dis per serèr su i lurieres no gregn;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDÀ FORA l cont finèl deposità da la DL, p. ind. Valentino Dellantonio, ai 13.6.2024, aldò del prot. n. 6323 metù adum da chisc documenc:

- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Situazion finèla di lurieres;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres, metui ju dal Diretor di lurieres p. ind. Dellantonio e registré te protocol de Comun ai 6.11.2024 col n. 12026, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la suma en dut de € 56.473,48-;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 8 de messèl del 2024 sub prot. n. 7368 e che, tel termin stabili de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enschin ades l é stat paà chesta zifres:

- a la firma FIEMME ASFALTI SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche prum paament de la competenzes che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, € 54.500,00- più SVE al 10% per € 5.450,00- per € 59.950,00- en dut;
- al p. ind. Valentino Dellantonio con Studie Tecnich Soraga (TN):
 - desche paament de la competenzes che ge pervegn per meter ju l projet definitiv e executif de chisc lurieres, la suma de € 9.325,03- più EPPI al 5% per € 312,00 più SVE al 22% per € 1.836,12- per na suma en dut de € 10.182,12-;
 - desche paament de la competenzes che ge pervegn

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'importo di € 1.173,14- più EPPI al 5% per € 58,66- più IVA al 22% per € 271,00- per un totale di € 1.502,79-;

- all'impresa SACCHI GIUSEPPE SPA con sede a Barzanò (LC), a saldo delle competenze spettanti per la fornitura di lampioni a led su palo:
 - € 104.539,94- più IVA al 10% per € 10.453,99- per un totale di € 114.993,93-;
 - € 21.890,00- più IVA al 10% per € 2.189,00- per un totale di € 24.079,00-;
- all'impresa LUCE E DESIGN SRL con sede a Gardolo (TN) a saldo delle competenze spettanti per la fornitura di ulteriori n. 2 pali per i lavori in parola, l'importo di € 3.541,20- più Iva al 10% 354,12- per un totale di € 3.895,32-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 1.973,48- più IVA al 10% per € 197,35-, per un totale di € 2.170,83-;
- al p. ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico a Soraga di Fassa (TN):
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e quello di Direzione Lavori e Contabilità l'importo di € 6.181,27- più EPPI al 5% per € 309,06- più IVA al 22% per € 1.427,87- per un totale di € 7.918,20-;
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione della I modifica contrattuale per la realizzazione dei lavori in parola, l'importo di € 1.244,00- più EPPI al 5%, per € 62,20- più IVA al 22% per € 287,36- per un totale di € 1.593,56-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 56.473,48-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 171.575,51-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 228.048,99-;

PRESO ATTO che l'impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede a Cavalese (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 3.9.2024 e acquisito al protocollo comunale in data 26.9.2024 al n. 10421 (scad. 1.1.2025) relativo all'Impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede a Cavalese (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva – EPPI – Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei periti industriali laureati – rilasciato il 6.11.2024 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 12012, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva del p. ind.

per l servije sport per l Coordenament de la segurezza endèna la projetazion, la suma de € 1.173,14-più EPPI al 5% per € 58,66- più SVE al 22% per € 271,00- per na suma de € 1.502,79-;

- a la firma SACCHI GIUSEPPE SPA con senta a Barzanò (LC), desche paament de la competenzes che ge pervegn per la compra de pèi de la lum:
 - € 104.539,94- più SVE al 10% per € 10.453,99- per na suma de € 114.993,93-;
 - € 21.890,00- più SVE al 10% per € 2.189,00- per na suma de € 24.079,00-;
- a la firma LUCE E DESIGN SRL con senta a Gardol (TN) desche paament de la competenzes che ge pervegn per comprèr amò 2 pèi da la lum per i lurieres en chestion, la suma de € 3.541,20- più Sve al 10% 354,12- per na suma en dut de € 3.895,32-;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi deposité, la sumes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- a la firma FIEMME ASFALTI SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la suma de € 1.973,48- + SVE al 10% per € 197,35- e, donca, la soma en dut de € 2.170,83-;
- al p. end. Valentino Dellantonio con Studie tecnich a Soraga (TN):
 - desche ultim paament per la encèria del Servije de Coordenament de la segurezza endèna che vegn fat i lurieres e l Servije de DL e Contabilità la suma de € 6.181,27,00- più EPPI al 5% per € 309,06- più SVE al 22% per € 1.427,87- per € 7.918,20- en dut;
 - desche ultim paament che ge pervegn per la encèria de aer enjignà la I mudazion al contrat per meter a jir i lurieres en chestin, la zifra de € 1.244,00- più EPPI al 5% per € 62,20- più SVE al 22% per € 287,36- per € 1.593,56- en dut;

ZERTÀ la sumes per i lurieres en chestion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 56.473,48-;
- per cosc da paèr ju duran la Sumes a la leta de l'Aministrazion: € 171.575,51- tout ite la SVE sui lurieres;

per la suma en dut finèla de € 228.048,99-;

TOUT AT che la firma FIEMME ASFALTI SRL con senta a Ciavaleis (TN), l à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà al 3.9.2024 e registrà te protocol de Comun ai 26.9.2024 col n. 10421 (l va fora l'1.1.2025) che vèrda la firma FIEMME ASFALTI SRL con senta a Ciavaleis (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l atestat de regolèra contribuzion – EPPI – Ent de Previdenza di Peric industrièi e di peric industrièi laureé – dat fora ai 6 de november del 2024 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 12012, olache vegn fora che la posizon del p. end. Valentino Dellantonio

Valentino Dellantonio;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò” redatti dalla DL p. ind. Valentino Dellantonio e acquisiti al protocollo comunale in data 13.6.2024 al n. 6323 e in data 6.11.2024 al n. 12026;

RITENUTO doversi liquidare all’Impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede a Cavalese (TN), la somma netta di € 1.973,48- più IVA al 10% per € 197,35-, per un totale di € 2.170,83-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare al p. ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico con sede a Soraga di Fassa (TN):

- la somma di 6.181,27- più EPPI al 5% per € 309,06- più IVA al 22% per € 1.427,87-, per un totale di € 7.918,21, a saldo delle competenze spettanti per l’incarico del Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase sia di progettazione che di esecuzione e quello di Direzione Lavori e Contabilità;
- l’importo di € 1.244,00- più EPPI al 5%, per € 62,20- più IVA al 22% per € 287,36- per un totale di € 1.593,56-, a saldo delle competenze spettanti per l’incarico di redazione della I modifica contrattuale per la realizzazione dei lavori in parola;

VISTO l’art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026”;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

la é regolèra;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i “Lurieres per “fèr endodanef l impiant de la lum publica aló da Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò”, enjigné da la DL p. ind. Valentino Dellantonio e registré te protocol de comun ai 13.6.2024 col n. 6323 e ai 6.11.2024 col n. 12026;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma FIEMME ASFALTI SRL, con senta legala a Ciavaleis (TN), la suma neta de € 1.973,48- più SVE al 10% per € 197,35- per na suma de € 2.170,83- desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion;

CONSCIDRÀ donca de ge paèr al p. ind. Valentino Dellantonio con Studie Tecnich con senta a Soraga (TN):

- € 6.181,27- più EPPI al 5% per € 309,06- più SVE al 22% per € 1.427,87-, per € 7.918,21-, desche ultim paament per la competenzes che ge pervegn per la encèria del Servije de Coordenament de la segurezza endèna la projetazion e endèna che vegn fat i lurieres e chela de Direzion Lureires e Contabilità;
- la zifra de € 1.244,00- più EPPI al 5% per € 62,20- più SVE al 22% per € 287,36- per € 1.593,56-, desche ultima pèrt del paament che ge pervegn per la encèria de aer enjigné la I mudazion del contrat per meter a jir i lurieres en chestion;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. dai 10.09.1933 n. 26 e s.m. e sie Regolament de atuazion aproà col DPP. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ l D.Lgs. 36/2023;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018.”;

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 con agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026”;

VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region Trentin-Sudtiroi” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISTA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa lavori di "rifacimento illuminazione pubblica strada Ruf de Ruacia, strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò" redatta dalla DL p. ind. Valentino Dellantonio e acquisita al protocollo comunale in data 13.6.2024 al n. 6323 e in data 6.11.2024 al n. 12026 indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 56.473,48-;
2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL p. ind. Valentino Dellantonio ed acquisiti al protocollo comunale in data 6 novembre 2024 al n. 12026, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 56.473,48-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 228.048,99-, di cui € 56.473,48- per lavori ed € 171.575,51- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare all'impresa FIEMME ASFALTI SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 1.973,48- più IVA al 10% per € 197,35-, per un totale di € 2.170,83-;
5. di liquidare al p. ind. Valentino Dellantonio con studio tecnico a Soraga di Fassa (TN):
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase sia di progettazione che di esecuzione e quello di Direzione Lavori e Contabilità, la somma di € 6.181,27- più EPPI al 5% per € 309,06- più IVA al 22% per € 1.427,87-, per un totale di € 7.918,20-;
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione della I modifica contrattuale per la realizzazione dei lavori in parola, l'importo di € 1.244,00- più EPPI al 5%, per € 62,20- più IVA al

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnic-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

CONSCIDRÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa da sobito, aldò del art. 183, 4° coma, del C.E.L., aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fèr i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, dates ju aldò de lege (a una 3, de contra 0, 0 no dates jù, sun 3 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl di "Lurieres per fèr endodanef l impiant de la lum publica aló da Strada Ruf de Ruacia, Strada de Sot Comedon e Piazza de Sèn Nicolò", enjignà da la DL p. ind. Valentino Dellantonio registrà te protocol de comun ai 13 de jugn del 2024 col n. 6323 e ai 6 de november del 2024 col n. 12026 che met dant na suma di lurieres, al net de la SVE de € 56.473,48-;
2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra che revèrda chisc lurieres, metui jù da la DL p. ind. Valentino Dellantonio dita dant e registré te protocol de comun ai 6 de november del 2024 col n. 12026, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 56.473,48-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 228.048,99-, spartida su te € 56.473,48- per lurieres e € 171.575,51- per speises paèdes ju se emprevalan de la sumes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la firma FIEMME ASFALTI SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) desche ultim paament che ge pervegn per la realizazion di lurieres en chestion, la suma neta de € 1.973,48- più SVE al 10% per € 197,35- per na suma en dut de € 2.170,83-;
5. de ge liquidèr al p.ind. Valentino Dellantonio con studie tecnic a Soraga (TN):
 - desche ultim paament che ge pervegn per la encèria del Servije de Coordenament de la segurezza endèna la projetazion e endèna che vegn fat i lurieres e chel de Direzion Lurieres e Contabilità, la zifra de € 6.181,27- più EPPI al 5% per € 309,06- più SVE al 22% per € 1.427,87- per € 7.918,20- en dut;
 - desche ultim paament che ge pervegn per la encèria de enjignèr la I mudazion del contrat per meter a jir i lurieres en chestion, la zifra de € 1.244,00- più EPPI al 5% per € 62,20- più SVE al

- 22% per € 287,36- per un totale di € 1.593,56-;
6. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 132402003/123 rilasciata dalla SPARKASSE – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, con sede a Busan, ed acquisita al protocollo comunale in data 8.2.2021 al n. 1294, all'impresa FIEMME ASFALTI SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 18.659,85-;
 7. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 43634/357 rilasciata dalla UBI BANCA – Unione di Banche Italiane SPA, con sede a Bergamo (BG), ed acquisita al protocollo comunale in data 9.10.2020 al n. 11026, all'impresa SACCHI GIUSEPPE SPA a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 10.453,99-;
 8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.682,59 - (€ 7.918,20- + € 1.593,56- + € 2.170,83-) trova imputazione al Cap. 28208 Art. 504 del Bilancio di Previsione 2024, per € 1.593,56- alla gestione residui passivi 2021 e per € 10.089,03- alla gestione residui passivi 2023;
 9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa FIEMME ASFALTI SRL e alla DL p. ind. Valentino Dellantonio per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
 10. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;
 11. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 12. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

- 22% per € 287,36- per € 1.593,56-;
6. de ge librerà la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 132402003/123 data fora da la SPARKASSE – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, che l'è sia senta legala a Busan e registrarà te protocol de Comun ai 8.2.2021 col n. 1294, a la Firma FIEMME ASFALTI SRL, desche segurtà che l'aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 18.659,85-;
 7. de ge librerà la cauzion definitiva metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 43634/357 data fora da la UBI BANCA – Unione di Banche Italiane SPA, che l'è sia senta legala a Bergamo (BG) e registrarà te protocol de Comun ai 9.10.2020 col n. 11026, a la Firma SACCHI GIUSEPPE SPA, desche segurtà che l'aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 10.453,99-;
 8. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 11.682,59- (€ 7.918,20- + € 1.593,56- + € 2.170,83-) l vegn ciarià sul Cap. 28208 Art. 504 del Bilanz de Previjion 2024, per € 1.593,56- a la gestion arvanc passives del 2021 e per € 10.089,03- a la gestion arvanc passives del 2023;
 9. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma FIEMME ASFALTI SRL e a la DL p. ind. Valentino Dellantonio tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
 10. de declarèr, con n'otra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en दौरa subito aldò del art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'é prescia de fèr i paamenc en chestion;
 11. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
 12. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;
 - recors giurisdizionèl dant l T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Il Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.