



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS241 della Val d’Ega - Passo Carezza”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **giugno** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

CUP: F61B21006440004 e CIG: 9168997FAC

CIG: Z16326756E geol. Dallapozza

CIG: Z80325AE88 Servizio prog. DL, CSE, I modifica contrattuale

OGGETTO: lavori di “Realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS241 della Val d’Ega - Passo Carezza”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO e RICORDATO che:

- l’Amministrazione comunale sta realizzando un marciapiede in località Gotart, lungo il tratto della SS 241, e segnatamente tra str. de Larcioné e str. de Somcosta in C.C. Vigo di Fassa-Vich;
- tale tratto di strada risulta particolarmente pericoloso per i pedoni che la percorrono quotidianamente, precisando che la SS 241 della Val d’Ega e Passo di Costalunga è una delle arterie più trafficate del Trentino;
- per la messa in sicurezza del predetto tratto di strada, con deliberazione della Giunta comunale dell’ex Comune di Vigo di Fassa n. 374 del 28 dicembre 2017, è stato conferito l’incarico professionale allo Studio Associato “Ghetta & Tamion architetti” con sede a Vigo di Fassa, ora San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), per la redazione del progetto di massima relativo all’intervento di realizzazione del marciapiede sulla p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa-Vich, loc. Gotart, tra str. de Larcioné e str. de Somcosta e consolidamento strada Veia;
- a seguito di approfondimenti è emersa l’esigenza di apportare delle modifiche al progetto definitivo depositato nel corso dell’anno 2019;
- in data 21 dicembre 2020, giusta prot. n. 14322, i professionisti incaricati hanno depositato il progetto definitivo modificato secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione;
- ai fini dell’approvazione del progetto stesso si è reso necessario acquisire le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dalla legislazione allora vigente, giusta art. 16 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- copia del progetto di cui sopra, è stato pertanto inoltrato al Servizio Gestione Strade della PAT affinché rilasci il provvedimento di propria competenza;
- in data 9 febbraio 2021, giusta prot. n. 1332, il Servizio Gestione Strade della PAT ha rilasciato l’autorizzazione con prescrizioni tra queste si annovera: (...) “- per quanto riguarda la realizzazione del muro di valle a sostegno del nuovo marciapiede, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, la documentazione tecnica costituita da: relazione di calcolo e dimensionamento statico secondo quanto stabilito dalla normativa tecnica DM 17.01.2018, relazione geologica. (...)”;

ARGOMENT: *lurieres per “Enjignèr n marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val d’Ega – Jouv de Ciareja”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.*

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- l’Aministrazion de comun la é do a enjignèr n marciapé sa Gotart, enlongia l toch de la SS 241, e avisa anter str. de Larcioné e str. de Somcosta tel C.C. de Vich;
- chest toch de strèda l é dassen pericolous per la jent che va a pe duc i dis, prezisan che la SS 241 de la Val d’Ega e Jouv de Ciareja l é una de la strèdes più trafichèdes del Trentin;
- per meter en seureza l toch de strèda tanche dit, co la deliberazion de la Jonta de comun del ex Comun de Vich n. 374 dai 28 de dezember del 2017, ge é stat dat su la encèria profescionèla al Studie Sozià “Ghetta & Tamion architetti” con senta a Vich, ades a Sèn Jan (TN), per meter ju l projet de mascima che vèrda l intervent per enjignèr l marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich, sa Gotart, anter str. de Larcioné e str. de Somcosta e renforzèr strada Veia;
- aldò de enrescides più fones l é vegnù fora l besegn de fèr mudaments al projet definitiv depojità via per l an 2019;
- ai 21 de dezember del 2020, aldò del prot. n. 14322, i profesconisc enciarì i à depojità l projet definitiv mudà aldò di besegnes metui dant da l’aministrazion;
- per aproèr l projet medemo se cogn tor su la autorisations, conzescion e pareres pervedui da la lege en दौरa, aldò del art. 16 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;
- copia del projet scrit de sora, l é stat donca manà ite al Servije Gestion Strèdes de la PAT ajache l dae fora l provediment de sia competenza;
- ai 9 de firé del 2021, prot. n. 1332, l Servije Gestion Strèdes de la PAT l à dat fora l’autorisazion con prescrizons anter chestes vegn dit: (...) “- per chel che vèrda la realizazion del mur de sot a sostegn del nef marciapé, cogn vegnir portà dant amancol 30 dis dant dal scomenz di lurieres, la documentazion tecnica metuda en esser da: relazion de calcul e mesures de stabilità de la struttura aldò de chel che perveit la normativa tecnica DM 17.1.2018, relazion geologica (...)”;

<ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 105 del 1° luglio 2021 è stato conferito all'arch. Alessandro Tamion dello Studio Architetti Associati Ghetta e Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché del Servizio di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del tratto di marciapiede in parola; - in ottemperanza a quanto indicato dal Servizio Gestione Strade di cui sopra, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 107 del 1° luglio 2021, è stato conferito al geologo dott. Simone Dallapozza con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Pozza di Fassa (TN), l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica per le opere in oggetto; - in data 23.9.2021 il geol. Dallapozza ha consegnato la Relazione Geologica – Geotecnica, giusta sub n. 10218; - il Servizio Gestione Strade della PAT, in data 9.11.2021, pratica 00002/20210218/09036/09946, ha rilasciato il nullaosta, ai soli fini della viabilità e fatti salvi i diritti di terzi, per il mantenimento di opere d'accesso al km 34,238 e km 34,252 a servizio della p.ed. 477 C.C. Vigo di Fassa “Albergo Belvedere” nell'abitato di Vigo, lungo la S.S. n. 241 della Val d'Ega e del Passo Costalunga, giusta nota acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 12103; - con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 10 febbraio 2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS241 della Val d'Ega - Passo Carezza”, redatto dall'arch. Alessandro Tamion dello Studio Ghetta & Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Vigo di Fassa (TN), acquisito al protocollo comunale in data 7 dicembre 2021 al n. 13265; - il progetto esecutivo dei lavori prevede una spesa complessiva di 105.994,55- di cui € 73.387,84- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.793,79- e contributo COVID-19 per € 1.364,59- oltre ad € 32.606,71- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - l'approvazione predetta si è resa necessaria per poter presentare istanza di contributo, per l'annualità 2022, ai fini della realizzazione di interventi di messa in sicurezza edifici e territorio, come nel caso di specie, da comunicare esclusivamente in via telematica, tramite la nuova piattaforma di gestione delle Linee di Finanziamento integrata nel sistema di Monitoraggio del Opere Pubbliche (MOP), attraverso le risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 1, c. 139 e ss. della Legge n. 145 del 30.12.2018; - in data 17 febbraio 2022 è stata trasmessa pertanto l'istanza di cui al precedente alinea, codice protocollo “PROT_5666”; - il punto n. 5 del dispositivo della deliberazione 	<ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 105 dal 1m de messèl del 2021 ge é stat dat su al arch. Alessandro Tamion del Studie Architec Sozié Ghetta e Tamion con senta a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) la encèria de meter ju l projet esecutif, del coordenament de la segurezza endèna la projetazion estra l Servije de Direzion Lurieres e de coordenament de la segurezza endèna che vegn fat l marciapé en costion; - tel respet de chel tant scrit dal Servije Gestion Strèdes dit de sora, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 107 dal 1m de messèl del 2021, ge é stat dat su al geologh dr. Simone Dallapozza con Studie a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – fraz. Poza (TN), la encèria de meter ju la relazion geologica e geotecnica per la operes en costion; - ai 23.9.2021 l geol. Dallapozza l à consegnà la Relazion Geologica – Geotecnica, tutta su col n. 10218; - l Servije Gestion Strèdes de la PAT, ai 9.11.2021, pratega 00002/20210218/09036/09946, l à dat fora l nullaosta, demò ai fins de la viabilità e lascian a valer i deric de terza persones, per mantegnir la operes de azes al km 34,238 e km 34,252 a servije de la p.ed. 477 tel C.C. de Vich “Albergo Belvedere” te la frazion de Vich, enlongia ju la S.S. 241 de la Val d'Ega e del Jouf de Ciarsa, aldò de la comunicazion registrèda te protocol de comun col n. 12103; - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 14 dai 10 de firé del 2022 l é stata aproà, en linia tecnica, l projet dei lurieres per “enjignèr n marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val d'Ega – Jouf de Ciarsa” metu ju dal arch. Alessandro Tamion del Studie Ghetta & Tamion architetti con senta a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan - fraz. Vich (TN), registrà te protocol de comun ai 7 de dezember del 2021 col n. 13265; - l projet esecutif di lurieres l perveit en cost en dut de € 105.994,55 de chisc € 73.387,84- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la segurezza valives a € 3.793,79- e contribut COVID-19 per € 1.364,59- estra che € 32.606,71- per sumes a la leta de l'Aministrazion; - l era de besegn de l'aproazion scritta de sora per poder manèr ite na domana de contribut, per l an 2022, per meter a jir intervenc per meter en segurezza fabricac e teritorie, desche te chest cajo, da fèr a saer demò a na vida telematica, tras la neva piataforma de gestion de la Linies de Finanziament integrèda tel sistem de Control di Lurieres Publics (CLP), tras la ressorses metudes a la leta aldò del art. 1 c. 139 e comes do de la Lege n. 145 dai 30.12.2018; - ai 17 de firé del 2022 l é stat donca manà ite la domana dita tel paragraf dant, codesc protocol “PROT_5666”; - l pont n. 5 del despositif de la de la deliberazion
--	--

suddetta domanda al sottoscritto Responsabile gli atti conseguenti dall'approvazione del provvedimento testé richiamato, in primis, l'approvazione a tutti gli effetti del progetto in parola ad avvenuta approvazione del Bilancio comunale E.F. 2022 in concomitanza con la procedura di affidamento delle opere di cui trattasi;

- in data 30 marzo 2022 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, giusta deliberazione n. 2 di pari data;
- con proprio provvedimento n. 17 del 1° aprile 2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori per la "Realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 a km 34,256 della SS 241 della Val d'Ega – Passo Carezza" così come predisposto dall'arch. Alessandro Tamion dello Studio Ghetta & Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Vigo di Fassa (TN), acquisito al protocollo comunale in data 7 dicembre 2021 al n. 13265 e composto dagli elaborati meglio elencati nel provvedimento giuntale n. 14/2022 nonché dalla Relazione geologica redatta dal geol. Dallapozza, in quanto confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e completo di tutta la documentazione necessaria e prescritta;
- il quadro economico dei predetti lavori prevede una spesa complessiva di € 105.994,55- di cui € 73.387,84- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.793,79- e contributo COVID-19 per € 1.364,59- oltre ad € 32.606,71- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il medesimo provvedimento si è provveduto, altresì, ad affidare i predetti lavori, a seguito di consultazione di mercato sulla piattaforma Mercurio, all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN) via Bolzano n. 2-4 (P.IVA 01095090229);
- la predetta impresa ha offerto la maggior percentuale di ribasso, ovvero il ribasso dell'1,500% sull'importo dei lavori pari ad € 68.229,46- dunque l'importo di € 67.206,02- al quale va sommato il costo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e contributo covid pari ad € 5.158,38- (€ 3.793,79 + € 1.364,59-) verso un importo contrattuale pari ad € 72.364,40- oltre all'IVA al 10%;
- sempre con la stessa determinazione è stato approvato il relativo schema di contratto;
- in data 13 aprile 2022 è stato sottoscritto fra le parti il contratto d'appalto n. 413/AP di pari data in modalità elettronica;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 53 del 19 maggio 2022, l'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL è stata autorizzata ad affidare in subappalto all'impresa LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con sede a Bedollo (TN) alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3;
- i lavori sono stati consegnati il 23.5.2022 come si evince dal processo verbale di consegna redatto dalla

dita de sora l ge dèsc su al sotscrit Responsabol i ac che vegn ca da l'aproazion del provediment tanche recordà, dantaldut l'aproazion del Bilanz de Comun per l an 2022 te chela che vegnia fat la prozedura per dèr su i lurieres en argoment;

- ai 30 de mèrz del 2022 l Consei de Comun l à aproà l Bilanz de prevision finazièl 2022-2024, co la deliberazion n. 2 de la medema di;
- con sie provediment n. 17 dal 1m de oril del 2022 l é stat aproà a duc i efec l projet esecutif di lurieres per "enjignèr n marciapé nef su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val d'Ega – Jouf de Ciareja" descheche l era stat enjignà dal arch. Alessandro Tamion dello Studio Ghetta & Tamion con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Vich (TN), tout su tel protocol de Comun ai 7 de dezember del 2021 al n. 13265 e metù ensema dai documenc scric più avisa tel provediment de Jonta n. 14/2022 e ence da la Relazion geologica metuda ju dal geol. Dallapozza, ajache l carenea coi besegnes de l'Aministrazion de Comun e con duta la documentazion che l é de besegn e che vegn domanà;
- l chèder economic de chisc lurieres l perveit na suma € 105.994,55- de chisc € 73.387,84- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la segurezza per € 3.793,79- e contribut COVID-19 per € 1.364,59- estra che € 32.606,71- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
- col medemo provediment se à ence dat su chisc lurieres, do aer aer fat na consultazion del marcià su la piataforma Mercurio, a la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL con senta a Lavis (TN) via Bolzano n. 2-4 (N.SVE 01095090229);
- chesta firma l à sport la perzentuèla più auta de rebas, schecondir l rebas del 1,500% su la suma di lurieres de € 68.229,46- donca la suma de € 67.206,02- a chela che se cogn ge jontar l cost di agravies per la segurezza che no i é sotmetui a rebas e l contribut covid de € 5.158,38- (€ 3.793,79 + € 1.364,59-) per la suma de contrat de € 72.364,40- esta che la SVE del 10%;
- semper co la medema determinazion l é stat aproà l schem de contrat;
- ai 13 de oril del 2022 l é stat sotscrit da la pèrts l contrat de apalt n. 413/AP de la medema di a na vida elettronica;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonio n. 53 dai 19 de mé del 2022, la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL la é stata autorisèda a dèr fora en subaplat a la firma LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con senta a Bedol (TN) dotrei lurieres che fèsc pèrt de la categoria prevalenta OG3;
- i lurieres é stac consegné ai 23.5.2022 descheche se pel lejer dal verbal de consegna scrit ju da la

<p>DL arch. Alessandro Tamion, acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tempo utile per completare i lavori era stabilito in 45 giorni, come previsto dall'art. 9 del Foglio Patti e Condizioni, pertanto la loro ultimazione doveva avvenire entro il 6 luglio 2022; - con processo verbale di sospensione dei lavori, la DL disponeva la sospensione degli stessi in data 28 giugno 2022, per le motivazioni ivi meglio specificate, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639; - con processo verbale di ripresa, in data 16.11.2022 la DL disponeva nuovamente la ripresa degli stessi, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639; - con processo verbale di sospensione, la DL arch. Alessandro Tamion in data 23.11.2022 ordinava la sospensione dei lavori, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639; - con proprio provvedimento n. 160 del 1° dicembre 2022 è stata concessa la proroga all'impresa aggiudicataria dei lavori, EDILPAVIMENTAZIONI SRL, di 25 giorni per ultimare le opere di che trattasi; - con processo verbale di ripresa, la DL arch. Tamion in data 1° dicembre 2022 disponeva la ripresa dei lavori, come da verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423 nonché in data 15.12.2023 al n. 13639, dando atto che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 27.12.2022; - con processo verbale di sospensione, la DL arch. Tamion in data 14.12.2022 ordinava la sospensione degli stessi, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639; - con processo verbale di ripresa, la DL disponeva in data 18.5.2023 la ripresa dei lavori, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639; - con processo verbale di sospensione, la DL arch. Tamion in data 26.5.2023 ordinava la sospensione degli stessi, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12.12.2023 al n. 13423, nonché in data 15.12.2023 al n. 13639; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 166 del 14 novembre 2023 è stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori – SAL 1 dell'importo di € 51.360,00-, di cui € 28.924,05- all'impresa subappaltatrice LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con sede a Bedollo (TN); - le opere sono in avanzata fase di esecuzione e per addivenire alla loro ultimazione, la Direzione Lavori ha comunicato l'esigenza di redigere una variante in quanto, in accordo con la stazione appaltante, è stato 	<p>DL arch. Alessandro Tamion, tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l era stat fat fora n temp de 45 dis per poder fenir i lurieres, descheche l é pervedù dal art. 9 del Sfoi Pac e Condizions, donca i lurieres cognea esser fenii dant dai 6 de messèl del 2022; - col verbal de sospenjion di lurieres, la DL la desponea che i lurieres vegnisse lascé su ai 28 de jugn del 2022 per la rejons scrites più avisa techel document, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639; - col verbal de rescomenz, ai 16.11.2022 la DL la desponea che i lurieres vegnisse endò taché via, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639; - col verbal de sospenjion di lurieres, la DL arch. Alessandro Tamion la comanèa che i lurieres vegnisse lascé su ai 23 de november del 2022, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639; - con sie provediment n. 160 dal 1m de dezember del 2022 ge é stat conzedù a la firma a chela che ge era stat dat su i lurieres, EDILPAVIMENTAZIONI SRL, de poder sburlèr de 25 dis la fin di lurieres en argoment; - col verbal de rescomenz, la DL arch. Tamion al 1m de dezember del 2022 la desponea che i lurieres vegnisse endò taché via, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639, col dèr at che i lurieres cognea esser fenii dant dai 27.12.2022; - col verbal de sospenjion di lurieres, la DL arch. Tamion ai 14.12.2022 la comanèa che i lurieres vegnisse lascé su, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639; - col verbal de rescomenz, la DL la desponea ai 18.5.2023 che i lurieres vegnisse endò taché via, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639; - col verbal de sospenjion di lurieres, la DL arch. Tamion ai 26.5.2023 la comanèa che i lurieres vegnisse lascé su, aldò del verbal tout su tel protocol de Comun ai 12.12.2023 col n. 13423, e ence ai 15.12.2023 col n. 13639; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 166 dai 14 de november del 2023 l é stat aproà e liquidà la Situazion Arvanzament Lurieres – SAL 1 de la zifra de € 51.360,00-, de chisc € 28.924,05- a la firma subapaltadora LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con senta a Bedol (TN); - i lurieres é te na fasa belebon inant de esecuzion e per ruèr a sia fin la Direzion Lurieres l'à fat a saer che l é de besegn de fèr na mudazion ajache, a una co la stazion che à dat su i lurieres, l é stat
---	---

scelto di effettuare alcune lavorazioni suppletive rispetto al progetto approvato e di stralciare la fornitura e posa dei pastorali poiché quelli previsti in progetto non sono più a norma, mentre rimane la realizzazione per la predisposizione della loro posa; questi verranno acquistati dalla Polizia Locale nell'ambito delle loro competenze;

- al fine di provvedere a quanto sopra, si è reso necessario affidare l'incarico per la redazione della I modifica contrattuale al professionista arch. Alessandro Tamion, quale Direttore Lavori delle opere di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 173 del 23 novembre 2023 è stato conferito, pertanto, all'arch. Alessandro Tamion dello Studio Architetti Associati Ghetta e Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l'incarico professionale attinente la redazione della I modifica contrattuale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 20 dicembre 2023 è stata approvata la prima modifica al contratto originario dei lavori di "realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS 241 della Val d'Ega – Passo Carezza", redatta dalla DL arch. Alessandro Tamion dello Studio Architetti Associati Ghetta e Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acclarante il nuovo importo contrattuale in € 73.904,20- con un aumento di € 1.539,80- rispetto all'importo contrattuale di € 72.364,40-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 105.994,55- e risulta essere così suddiviso:
 - € 73.904,20- per lavorazioni al netto del ribasso del 1,500%, di cui € 3.186,78- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 989,33- per oneri COVID;
 - € 32.090,35- per somme a disposizione dell'Amministrazione;che corrisponde esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
- i lavori suppletivi sono stati affidati all'Impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede legale a Lavis (TN), appaltatrice dell'opera principale, la quale si è assunta l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 73.904,20- (€ 69.728,09- lavori al netto degli oneri della sicurezza per € 3.186,78 ed € 989,33 per oneri COVID-);
- sempre con lo stesso provvedimento è stato approvato l'Elenco Nuovi prezzi n. 1 inserito nell'Atto di sottomissione (da N.P. 1 a N.P. 9) e autorizzato conseguentemente la sua stipulazione;
- in data 11.1.2024 è stato sottoscritto digitalmente l'Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, giusta n. 532/AP di pari data;
- con processo verbale di ripresa, acquisito al protocollo comunale in data 15.2.2024 al n. 1634, la DL ha ordinato la ripresa dei lavori in data 19

dezedù de fèr vèlch lurier extra respet al projet aproà e de descancelèr la compra e l logament di pèi co la tabeles de la strisce de respet ajache chi pervedui tel projet no i é più aldò de la lege, enveze resta ite i lurieres per enjgnèr sie logament; i pèi i vegnarà compré dai Polins de Fascia tel chèder de sia competenzes;

- per poder jir inant coi lurieres dic de sora, l é stat de besegn de ge dèr su l'encèria per scriver ju la pruma mudazion del contrat al profescionist arch. Alessandro Tamion, desche Diretor Lurieres di lurieres en argoment;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 173 dai 23 de november del 2023 ge é stat dat su donca al arch. Alessandro Tamion del Studie Architetti Associati Ghetta e Tamion con senta a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), la encèria profescionèla per fèr la I mudazion del contrat;
- con deliberazion de la Jonta de comun n. 208 dai 20 de dezember del 2023 l é stat aproà la pruma mudazion al contrat originèl di lurieres de "enjgnèr n marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val d'Ega – Jouf de Ciareja", metuda ju da la DL arch. Alessandro Tamion del Studie Architetti Associati Ghetta e Tamion con senta a Sèn Jan (TN) che moscia l nef emport de contrat te € 73.904,20- con n smaorament de € 1.539,80- respet a la zifra de contrat de € 72.364,40- e l cost en dut de l'opera de € 105.994,55- spartì su te:
 - € 73.904,20- per lurieres al net del rebas del 1,500% de chisc € 3.186,78- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas e € 989,33- per agravies COVID;
 - € 32.090,35- per sumes a la leta de l'Aministrazion;che corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;
- i lurieres de enjonta i é stac dac su a la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL con senta legala a Lavis (TN) che à ciapà i lurieres prinzipèi e la se à tout su la encèria de meter a jir duc i lurieres en più e de mudazion diretament co la sotscrizion del Schem de At de sotmiscion de referiment e del Verbal de Coordinament Neves Priesc n. 1 che determina da nef la suma de contrat te € 73.904,20 (€ 69.728,09 lurieres al net di agravies de la segurezza per € 3.186,78 e € 989,33 per agravies COVID);
- semper col medemo provediment l é stat aproà la Lingia Neva di priesc n. 1 metuda ite tel At de sotmiscion (da N.P. 1 a N.P. 9) e autorisèda do da sia sotscrizion;
- ai 11.01.2024 l é stat sotscrit a na vida digitèla l At de sotmiscion n. 1 e l Verbal de cordanza di neves priesc n. 1, n. 532/AP de la medema data;
- con verbal de rescomez, registrà te protocol de Comun ai 15.02.2024 al n. 1634, la DL l à comanà de meter a jir endò i lurieres ai 19 de firé del

febbraio 2024;

- con certificato di ultimazione delle opere, la DL arch. Alessandro Tamion ha certificato che i lavori oggetto sono stati ultimati in data 20 febbraio 2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 12 aprile 2024 al n. 3696;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la contabilità finale relativa ai lavori di *“realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS 241 della Val d’Ega – Passo Carezza”*, redatta dall’arch. Alessandro Tamion dello Studio Tecnico Associato *“Ghetta & Tamion Architetti”* con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 28 febbraio 2024 al n. 2101 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Certificato di pagamento n. 2;
- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;

RILEVATO che in data 30.5.2024 sub. prot. n. 5717 la DL ha trasmesso la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola;

RILEVATO altresì che con pec di data 30.5.2024, acquisita al protocollo comunale in data 31.5.2024 al n. 5736, la DL arch. Alessandro Tamion, ha comunicato l’annullamento della Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori, per le ragioni ivi meglio esplicitate;

DATO ATTO che con comunicazione del 3.6.2024, prot. n. 5814, il Responsabile del Procedimento ha chiesto alla DL chiarimenti in merito;

RILEVATO infine che con pec di data 4.6.2024 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 5893, la DL arch. Tamion ha trasmesso la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori aggiornati;

VISTO pertanto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei lavori relativo alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori arch. Alessandro Tamion ed acquisiti al protocollo comunale in data 4.6.2024 al n. 5893, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 73.904,20-, corrispondente all’importo di contratto, come risultante a seguito dell’approvazione della prima modifica contrattuale;

RICORDATO che l’avviso ai creditori è stato pubblicato all’albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 12 aprile 2024 sub prot. n. 3703, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta del 10.4.2024, prot. n. 3658/P, relativa alla verifica della

2024;

- con certificazione de fin di lurieres, la DL arch. Alessandro Tamion l à zertificà che i lurieres en argoment i é stac fenii su ai 20 de firé del 2024, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 12 de oril del 2024 al n. 3696;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades l Cont finèl di lurieres de “enjignèr n marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val d’Ega – Jouf de Ciareja”, enjignà dal arch. Alessandro Tamion del Studie Tecnich Sozià “Ghetta & Tamion Architetti” con senta a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 28 de firé del 2024 col n. 2101 e metù adum da chisc desseignes tecniches:

- Zertificat de paament n. 2;
- Sumèda Register di conts;
- Register di conts;
- Libret de la mesures;
- Situazion finèla di lurieres;

VEDÙ che ai 30.05.2024 sub prot. n. 5717 la DL l’ à manà ite la Relazion sul Cont Finèl e la Zertificazion de esecuzion regolèra di lurieres en argoment;

VEDÙ ence che con pec dai 30.05.2024, registrèda te protocol de Comun ai 31.05.2024 al n. 5736, la DL arch. Alessandro Tamoion, l à anulà la Relazion sul Cont finèl e la Zertificazion de esecuzion regolèra di lurieres, per la rejons scrites avisa te la comunicazion;

DAT AT che con comunicazion dai 03.06.2024, prot. 5814, l Responsabol del prozediment l à domanà a la DL schiarimenc;

Vedù tinultima che con pec dai 04.06.2024 registrèda te protocol de Comun la medema di al n. 5893, la DL arch. Tamion l à manà ite la Relazion sul Cont Finèl e la Zertificazion de esecuzion regolèra di lurieres aggiorné;

VEDÙ donca l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres e la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl, metui ju dal Diretor di lurieres arch. Alessandro Tamion e registré te protocol de comun ai 4.6.2024 col n. 5893, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la suma en dut de € 73.904,20- che corespon al emport de contrat, descheche vegn fora dò l’aproazion del prum mudament de contrat;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 12 de oril del 2024 sub prot. n. 3703 e che, tel termen stabili de 20 (vint) dis da la di de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

OSSERVA’ che dò la domana dai 10 de oril del 2024, prot. n. 3658/P, e che vèrda l control de

correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC- Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico EDILPAVIMENTAZIONI SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 15.4.2024 al n. 3781;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN) l'importo di € 51.360,00- più IVA al 10% per € 5.136,00- per un totale di € 56.496,00- quale acconto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- al geologo dott. Simone Dallapozza con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Pozza di Fassa (TN), l'importo di € 803,05- più oneri previdenziali al 4% per € 32,12- più € 2,00- per marca da bollo per un totale di € 837,17- per l'incarico della redazione di relazione geologica e geotecnica;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC l'importo di € 30,00- quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 22.544,20- più IVA al 10% per € 2.254,20-, per un totale di € 24.798,62-;
- all'arch. Alessandro Tamion dello Studio Ghetta & Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Vigo di Fassa (TN):
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale l'incarico della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché del Servizio di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del tratto di marciapiede in parola l'importo di € 10.110,61- più contributo integrativo al 4% per € 404,42- più IVA al 22% per € 2.313,31- per un totale complessivo di € 12.828,34-;
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della redazione della prima modifica contrattuale delle opere oggettivate l'importo di € 3.166,98- più contributo integrativo al 4% per € 126,68- più IVA al 22% per € 724,60- per un totale complessivo di € 4.018,26-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 73.904,20-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 25.104,19-, compresa l'IVA sui

spediment di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalts e Contrac de la PAT, l'à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de spediment, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economich EDILPAVIMENTAZIONI SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 15.4.2024 col n. 3781;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin ades no é stat paà chesta zifres:

- *a la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL con senta a Lavis (TN) la zifra de € 51.360,00- più SVE al 10% per € 5.136,00- per € 56.496,00- en dut, desche prum paament per la realizazion di lurieres en chestion;*
- *al geol. dr. Simone Dallapozza con Studie a Sèn Jan – fraz. Poza (TN), la zifra de € 803,05- più agravies previdenzièi al 4% per € 32,12- più € 2,00- per marca da bol per € 837,17- en dut, per la encèria de la redazion de relazion geologica e geotecnica;*
- *a l'Autorità Nazionèla Anticoruzion – ANAC, la zifra de € 30,00- desche contribut en cont a ala zifra metuda a basa de apalt;*

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- *a la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL con senta a Lavis (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, € 22.544,20- + SVE al 10% per € 2.254,20- e, donca, la suma en dut de € 24.798,62-;*
- *al arch. Alessandro Tamion del Studie Ghetta & Tamion con senta a Sèn Jan – fraz. Vich (TN):*

- desche ùltim paament per la encèria profescionèla de la projetazion esecutiva, del coordinament de la segurezza endèna la projetazion e ence l servije de direzion lurieres e de coordinament de la segurezza endèna la esecuzion per la realizazion del toch de marciapé en chestion la suma de € 10.110,61- più contribut integratif al 4% per € 404,42- più SVE al 22% per € 2.313,31- per na spesia de € 12.828,34- en dut;

- desche ùltim paament per la encèria de la redazion del prum mudament del contrat de la operes en chestion la zifra de € 3.166,98- più contribut integratif al 4% per € 126,68- più SVE al 22% per € 724,60- per € 4.018,26- en dut;

ZERTÀ la somes per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosé abui l é chisc:

- *per lurieres al net de la SVE: € 73.904,20-;*
- *per cosé da paèr jù duran la Somes a la leta de l'Aministrazion: € 25.104,19- tout ite la SVE sui*

lavori;
per un totale generale finale di € 99.008,39-;
PRESO ATTO che l'impresa
EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN),
ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità
contributiva On Line richiesto in data 18.2.2024 e
acquisito al protocollo comunale in data 26.2.2024 al n.
2023 (scad. 17.6.2024) relativo all'Impresa
EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN),
dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti
dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità
contributiva On Line richiesto in data 2.5.2024 e
acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 4463
(scad. 30.8.2024) relativo a GHETTA FRANCO E
TAMION A. STUDIO ARCHITETTI ASS.TI con sede
a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), dal quale si
evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS e
INAIL;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di
"realizzazione di un nuovo marciapiede su p.f. 2116 in
C.C. Vigo di Fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS
241 della Val d'Ega - Passo Carezza" redatti dall'arch.
Alessandro Tamion e acquisiti al protocollo comunale in
data 28.2.2024 al n. 2101 nonché in data 4.6.2024 al n.
5893;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa
EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN),
la somma netta di € 22.544,20- più IVA al 10% per €
2.254,42-, per un totale di € 24.798,62-, a saldo delle
competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di
cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'arch. Alessandro
Tamion dello Studio Tecnico Associato "Ghetta &
Tamion Architetti" con sede a San Giovanni di Fassa-
Sèn Jan (TN) le seguenti somme:

- a saldo delle competenze spettanti per l'incarico
professionale attinente la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione nonché il Servizio di Direzione
Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione del tratto di
marciapiede in parola, € 10.110,61- più contributo
integrativo al 4% per € 404,42- più IVA al 22% per
€ 2.313,31- per un totale complessivo di €
12.828,34-;
- a saldo delle competenze spettanti per l'incarico
professionale attinente la redazione della I modifica
contrattuale, € 3.166,98- più contributo integrativo
al 4% per € 126,68- più IVA al 22% per € 724,60-
per un totale complessivo di € 4.018,26-;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. e il suo
regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012
n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn
Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio
comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017
e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di

lurieres;

per la suma en dut finèla de € 99.008,39-;

*TOUT AT che la firma
EDILPAVIMENTAZIONI SRL con senta a Lavis
(TN), l'ha sotscrit la situazion finèla di lurieres senza
neguna osservazion;*

*VEDÙ l Document Unich de Regolarità di
Contribuc On Line domanà ai 18.2.2024 e registrà te
protocol de Comun ai 26.2.2024 col n. 2023 (l va
fora ai 17.6.2024) che vèrda la firma
EDILPAVIMENTAZIONI SRL con senta a Lavis
(TN), da olache se pel veder che la medema firma la
é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;*

*VEDÙ l Document Unich de Regolarità di
Contribuc On Line domanà ai 2.5.2024 e registrà te
protocol de Comun la medema di col n. 4463 (l va
fora ai 30.8.2024) che vèrda GHETTA FRANCO E
TAMION A. STUDIO ARCHITETTI ASS.TI con
senta a Sèn Jan (TN), da olache se pel veder che la
medema firma la é a post coi contribuc INPS e
INAIL;*

*CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l
Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres de
"enjignèr n marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich
dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val
d'Ega - Jouf de Ciareja", enjigné dal arch.
Alessandro Tamion e registrà te protocol de comun
ai 28.2.2024 col n. 2101 e ence ai 4.6.2024 col n.
5893;*

*CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma
EDILPAVIMENTAZIONI SRL, con senta legala a
Lavis (TN), la suma neta de € 22.544,20- + SVE al
10% per € 2.254,42- e, donca, la suma en dut de €
24.798,62-, desche paament de la suma che ge
pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion;*

*CONSCIDRÀ tinùltima de ge paèr fora al
arch. Alessandro Tamion del Studie Tecnich Sozià
"Ghetta & Tamion Architetti" con senta a Sèn Jan
chesta sumes:*

- *desche ùltim paament che ge pervegn per la
encèria de la projetazion esecutiva, del
Coordenament de la segurezza endèna la
projetazion, e ence del Servije de Direzion
Luriers e del coordinament de la segurezza
endèna che vegn fat i lurieres per la realizazion
del toch de marciapé en chestion, la zifra de €
10.110,61- più contributi integratif al 4% per €
404,42- più SVE al 22% per € 2.313,31- per €
12.828,34- en dut;*
- *desche ùltim paament che ge pervegn per la
encèria per enjignèr l prum mudament de
contrat, € 3.166,98- più contribut integratif al
4% per € 126,68- più SVE al 22% per € 724,60-
per € 4.018,26- en dut;*

*VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e sie
Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-
84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;*

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

*VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn
Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun
de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la
deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai*

Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTI il Bilancio di Previsione 2024-2026, la Nota Integrativa e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026”, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024;

VISTO il P.E.G. 2024-2026, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 6.3.2024;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti di cui trattasi;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di “realizzazione di un marciapiede su p.f. 2116 in C.C. Vigo di fassa dal km 34,163 al km 34,256 della SS241 della Val d'Ega – Passo Carezza”, redatta dall'arch. Alessandro Tamion dello Studio Architetti Associati Ghetta e Tamion con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 28 febbraio 2024 al n. 2101, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 73.904,20-, e, quindi, corrispondente all'importo netto contrattuale, come risultante a seguito dell'approvazione della prima modifica contrattuale;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori arch. Alessandro Tamion ed acquisiti al protocollo comunale in data 4.6.2024 al n. 5893, con i quali si

28 de dezember del 2017;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018”;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ l Bilanz de Previjion 2024-2026, la Nota de Integrazion e l Document Unich de Programazion 2024-2026 aproé co la deliberazion del Consei de comun n. 13 dai 6 de mèrz del 2024;

VEDÙ l P.E.G. 2024-2026, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 29 dai 6 de mèrz del 2024;

VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technich-amministrativa dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò de l'art. 183, 4[^] coma, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fèr i paaments en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l cont finèl di lurieres per “enjignèr n marciapé su la p.f. 2116 tel C.C. de Vich dal km 34,163 al km 34,256 de la SS 241 de la Val d'Ega – Jouf de Ciareja”, enjignà dal arch. Alessandro Tamion del Studie Technich Sozià “Ghetta & Tamion Architetti” con senta a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 28 de firé del 2024 col n. 2101, che met dant na suma di lurieres, al net de la SVE de € 73.904,20- e donca, de paèr na suma al net de contrat, descheche vegn fora da la aproazion dela pruma mudazion de contrat;
2. de aproèr amò l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl che revèrda chisc lurieres, metui jù dal arch. Alessandro Tamion dit dant e registré te protocol de comun ai 4.6.2024 col n. 5893, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea

<p>attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 73.904,20-;</p> <p>3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 99.008,39-, di cui € 73.904,20- per lavori ed € 25.104,19- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);</p> <p>4. di liquidare all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 22.544,20- più IVA al 10% per € 2.254,42-, per un totale di € 24.798,62-;</p> <p>5. di liquidare all'arch. Alessandro Tamion dello Studio Tecnico Associato "Ghetta & Tamion Architetti" con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 10.110,61- più contributo integrativo al 4% per € 404,42- più IVA al 22% per € 2.313,31- per un totale complessivo di € 12.828,34-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale attinente la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché il Servizio di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del tratto di marciapiede in parola; - € 3.166,98- più contributo integrativo al 4% per € 126,68- più IVA al 22% per € 724,60- per un totale complessivo di € 4.018,26-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale attinente la redazione della I modifica contrattuale; <p>6. di dare atto che in sede di pagamento del saldo all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL occorre tener conto della proposta di pagamento diretto al subappaltatore, acquisita al protocollo comunale il 23.2.2024 al n. 1934, in base alla quale viene disposto che all'impresa LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con sede a Bedollo (TN) venga pagato l'importo di € 7.253,21-;</p> <p>7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 41.645,22- (€ 24.798,62- + € 16.846,60-) trova imputazione al Cap. 28106 Art. 502 del Bilancio di Previsione EF 2024, per € 3.796,73 alla gestione residui passivi 2021 e per € 37.848,49 alla gestione residui passivi 2023;</p> <p>8. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo polizza fidejussoria n. M14497886 rilasciata dalla ITAS MUTUA – Agenzia di Cles, con sede in Trento, ed acquisita al protocollo comunale in data 11.4.2022 al n. 3550, all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 3.618,22-;</p> <p>9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL e all'arch. Alessandro Tamion per pec, al Servizio</p>	<p><i>per na suma neta de €73.904,20-;</i></p> <p>3. <i>de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 99.008,39-, spartida sù te € 73.904,20- per lurieres e € 25.104,19- per speises paèdes jù se emprevalan de la somes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);</i></p> <p>4. <i>de ge liquidèr la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL, con senta legala a Lavis (TN), desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, €22.544,20- + SVE al 10% per €2.254,42- e, donca, la suma en dut de € 24.798,62-;</i></p> <p>5. <i>de ge liquidèr al arch. Alessandro Tamion del Studie Tecnich Sozià "Ghetta & Tamion Architetti" con senta a Sèn Jan chesta sumes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>€ 10.110,61- più contributi integratif al 4% per € 404,42- più SVE al 22% per € 2.313,31- per € 12.828,34- en dut, desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria de la projetazion esecutiva, del Coordenament de la segurezza endèna la projetazion, e ence del Servije de Direzion Luriers e del coordenament de la segurezza endèna che vegn fat i lurieres per la realisazion del toch de marciapé en chestion;</i> - <i>€ 3.166,98- più contribut integratif al 4% per € 126,68- più SVE al 22% per € 724,60- per € 4.018,26- en dut, desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria per enjignèr l prum mudament de contrat;</i> <p>6. <i>de dèr at che canche ge vegn fat l paament a la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL ge vel tegnir cont de la proponeta de paament diret al subapaltador, registrèda te protocol de Comun ai 23.02.2024 al n. 1934, aldò de chela che l é stat decidù che a la firma LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE con senta a Bedollo (TN) ge pervegn la suma de €7.253,21-;</i></p> <p>7. <i>de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 41.645,22- (€ 24.798,62- + € 16.846,60--) l troa post a la competenza del Cap. 28106 Art. 502 del Bilanz de Previjion EF 2024, per € 3.796,73 te la gestion resc passives 2021 e per € 37.848,49 te la gestion resc passives 2023;</i></p> <p>8. <i>de ge librèr la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. M14497886 data fora da la ITAS MUTUA – Agenzia de Cles, con senta a Trent (TN), ed registrèda te protocol de Comun ai 11.04.2022 al n. 3550, a la firma EDILPAVIMENTAZIONI desche garanzia per l dret adempiment di oblighes de contrat touc su del valor de €3.618,22; -;</i></p> <p>9. <i>de ge manèr na copia de chest provediment a la firma EDILPAVIMENTAZIONI SRL e al arch. Alessandro Tamion tras PEC, al Servije Lurieres</i></p>
---	--

<p>Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;</p> <p>10. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;</p> <p>11. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. <p>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p> <p>Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew</p>	<p><i>Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;</i></p> <p><i>10. de declarèr, con n'otra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò de l'art. 183, 4[^] coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'é prescia de fèr i paamenc en chestion;</i></p> <p><i>11. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</i></p> <p><i>12. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò de l'art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;</i> • <i>recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;</i> • <i>recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i> <p><i>I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</i></p>
---	---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.