



**COMUNE DI  
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

---

PROVINCIA DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 152  
della Giunta comunale**

**Oggetto: Lavori di realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio “Pera Nuovo” da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **novembre** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<b>GIULIO FLORIAN</b>	<b>SINDACO</b>
<b>GERMANO PEDROTTI</b>	<b>VICE SINDACO</b>
<b>LISANNA CINCELLI</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>SIMONE ZULIAN</b>	<b>ASSESSORE</b>

Assenti:

<b>LUCIA DELLAGIACOMA</b>	<b>ASSESSORE</b>
---------------------------	------------------

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: **Lavori di realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio “Pera Nuovo” da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

PREMESSO e RICORDATO che:

- il sistema acquedottistico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan è costituito da numerose opere di presa dislocate in varie zone del territorio comunale e si distingue in sistemi di produzione ed adduzione nonché in sistemi di distribuzione;
- per acquedotto si intende appunto l'insieme delle opere di captazione, trattamento, adduzione, stoccaggio e distribuzione delle acque la cui gestione risulta sempre più complessa, soprattutto per quel che riguarda la capacità dell'acqua di avere una portata più elevata verso quelle zone caratterizzate da una maggior domanda, pur rispettando sempre la disponibilità delle risorse idriche del territorio, dei fabbisogni e dei vincoli d'uso;
- è ormai appurato che la dispersione di acqua negli acquedotti arriva circa al 40%, problema non nuovo, ma che in questo momento si è aggravato dalla siccità che ha colpito l'intero paese;
- all'interno del territorio comunale all'inizio della stagione estiva il sistema acquedottistico di Meida ha per l'appunto evidenziato delle carenze idriche e, al fine di provvedere in tal senso, i tecnici del servizio Lavori Pubblici e Patrimonio hanno verificato che l'Opera di Presa localizzata sopra la località Fraine si svota velocemente, e per dare respiro al serbatoio serve realizzare una nuova condotta di distribuzione;
- pertanto con determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 98 del 20 luglio 2022 è stato conferito all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento dell'incarico di redigere il progetto definitivo, il progetto esecutivo, del Servizio del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) nonché del servizio di Direzione Lavori per la realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio “Pera Nuovo” da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera”;
- con determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 132 del 12 ottobre 2022 è stato integrato l'incarico affidato all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento con propria determinazione n. 98/2022 e relativo alla redazione dell'incarico del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del Servizio del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) nonché del servizio di Direzione Lavori per la realizzazione dei “lavori della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio “Pera Nuovo”

Argoment: *Lurieres per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar de “Pera Nuovo” de 400 mc a 1.406,00 m s.l.m. a la rei de distribuzion de Pera. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.*

DIT DANTFORA E RECORDÀ che

- I sistem de bosserlait del Comun de Sèn Jan l é metù adum da sacotanta prejes loghèdes sul tegnir del Comun e l se spartesc te sistemas de produzion e de trasferiment e ence de distribuzion;
- per bosserlait vegn entenù apontin duta la operes de prelevament, tratament, trasferiment, conservazion e distribuzion de la èghes de cheles che la gestion la é semper più senestra, soraldut per chel che revèrda la capacità de l'èga de aer na portèda più auta envers chi raions olache l é più utenze, col respetèr semper la ressorses idriches del teritorie che l é a la leta, di fabesegnes e di vincoi de doura;
- l é encomai zertà che vegn verjumà presciapèch l 40% de l'èga, chest l é n problem che no l é nef, ma te chest moment l é doventà amò più grief a cajon de la suta che à tout ite dut l paisc;
- sun tegnir de Comun, tel scomenz de la sajon da d'istà tel sistem del bosserlait de Meida mencià èga e, per ge fèr front a chest problem, i tecnicos del Servije Lurieres Publics e Patrimonie i à zertà che l'Opera de Preja loghèda sun Fraine la se sveta en prescia e per no pesèr sun chest resservar fèsc besegn fèr na neva condota de distribuzion;
- donca co la determinazion del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 98 dai 20 de messèl del 2022 ge é stat dat su al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent la encèria de enjignèr l projet definitif, l projet esecutif, del Servije de Coordinament de la segurezza endèna la projetazion (CSP) e endèna l'esecuzion (CSE) e ence del Servije de Direzion di Lurieres per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar “Pera Nuovo” de 400 mc a 1.406,00 m s.l.s. a la rei de distribuzion de Pera”;
- co la determinazion del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 132 dai 12 de otober del 2022 ge é stat integrà la encèria al enj. Michele Senes del studie Tecnich Pedrolli con senta con senta a Trent la con sia determinazion n. 98/2022 e che revèrda la encèria de enjignèr l projet definitif, l projet esecutif, del Servije de Coordinament de la segurezza endèna la projetazion (CSP) e endèna l'esecuzion (CSE) e ence del Servije de Direzion di Lurieres per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar “Pera Nuovo” de 400 mc a 1.406,00 m s.l.s. a la rei de distribuzion de Pera”;

- da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera”;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 24.1.2023, è stato approvato in sola linea tecnica, il progetto definitivo per la “realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio “Pera Nuovo” da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera”, redatto dall’ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, acquisito al protocollo comunale in data 21 ottobre 2022 al n. 11312, e acclarante una spesa complessiva di € 125.000,00- di cui € 92.421,98- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.177,45- ed € 32.578,02- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 20 aprile 2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto acclarante una spesa complessiva di € 125.000,00- di cui € 92.421,98- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.177,45- ed € 32.578,02- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - il punto 6. del dispositivo del provvedimento suddetto demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 110 del 28 luglio 2023 è stato avviato il procedimento relativo all’affidamento diretto dei lavori di che trattasi ed affidato, a seguito di RDO, all’operatore economico BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN), in via A. Cantelger, 33 (P.IVA 02635330224), i lavori di *realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio “Pera Nuovo” da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera*” giusta documento di sintesi della medesima impresa datato 21.6.2023, verso l’importo contrattuale di 82.053,25- più IVA al 10% per € 8.205,32- per un totale di € 90.258,57-;
  - con il medesimo provvedimento è stato approvato anche il relativo schema di contratto d’appalto da stipularsi;
  - in data 30 agosto 2023, giusta n. 509/AP di pari data è stato sottoscritto, tra le parti e in modalità elettronica, il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova condotta di distribuzione del serbatoio “Pera Nuovo” da 400 mc a quota 1.460,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera”;
  - con processo verbale di consegna dei lavori, la DL ing. Michele Senes, ha provveduto alla consegna dei lavori in data 18.9.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9787;
  - per la realizzazione delle opere erano previsti 90 giorni naturali e consecutivi, pertanto l’ultimazione delle stesse doveva avvenire entro il giorno 16 dicembre 2023;
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 170 del 16 novembre 2024 è stato liquidato a favore dell’ANAC la somma di € 35,00- relativa al contributo dovuto da codesta Stazione Appaltante per la gara attinente i lavori in parola;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 6 dai 24.1.2023, l é stat aproà demò en linia tecnica, l projet definitif per per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar “Pera Nuovo” de 400 mc a 1.406,00 m s.l.s. a la rei de distribuzion de Pera, enjgnà dal enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, registrà te protocol de comun ai 21 de otober del 2022 col n. 11312, e che l perveit n cost en dut de € 125.000,00- de chisc € 92.421,98- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la segurezza de € 4.177,45- e € 32.578,02- per sumes a la leta de l’Aministrazion;
  - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 52 dai 20 de oril del 2023, l é stat aproà l projet esecutif di lurieres en chestion che l moscia na spesia en dut de € 125.000,00- de chisc € 92.421,98- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la segurezza de € 4.177,45- e € 32.578,02- per sumes a la leta de l’Aministrazion;
  - l pont. 6 del despositif del provediment tanche dit l ge dèsc su al Responsabol del Servije Lureres Publiches e Patrimonie la encèria de tor su i provedimenc che vegn do;
  - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 110 dai 28 de messèl del 2023 l é stat envià via l prozediment per dèr su a na vida direta i lurieres en chestion e dat su, do dal RDO, al operador economich BETTA SRL con senta a Ville di Fiemme (TN), te via A. Cantelger, 33 (N. de SVE 02635330224), i lurieres per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar de “Pera Nuovo” de 400 mc a 1.406,00 m s.l.m. a la rei de distribuzion de Pera” descheche moscia l document de sintesa de la firma medema dai 21.6.2023, per n emport de contrat de € 82.053,25- più SVE al 10% per € 8.205,32- per na suma en dut de € 90.258,57-;
  - col provediment medemo l é stat aproà ence l schem de contrat de apalt da sotscriber;
  - dai 30 de aost del 2023, n. 509/AP de la medema di l é stat sotscrit, anter la pèrts e a na vida eletronica, l contrat de apalt per dèr su i lurieres per fèr na neva condota de distribuzion del resservar “Pera Nuovo” da 400 mc a 1.406,00 m s.l.m. a la rei de distribuzion de Pera”;
  - col verbal de scomenz da nef di lurieres n. 1, la DL enj. Michele Senes, l à ordenà de scomenzer i lurieres ai 18.9.2023, desche da verbal registrà te protocol de comun la medema di col n. 9787;
  - per fèr su la operes l era pervedù 90 dis naturèi e consecutives, donca ge volea fenir su dut dant dai 16 de dezember del 2023;
  - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 170 dai 16 de november del 2024 ge é stat paà al ANAC la suma de € 35,00- en cont del contribut che cogn paèr chesta Stazion che dèsc su l Apalt per la garejèda en cont di lurieres en chestion;

- con processo verbale di sospensione dei lavori n. 1 di data 23.11.2023, la DL ing. Senes ha sospeso i lavori con decorrenza 24.11.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.11.2023 al n. 12729;
- con processo verbale di ripresa dei lavori n. 1 di data 5.6.2024, la DL ing. Senes ha ordinato la ripresa dei lavori in pari data, aggiornando il termine di ultimazione al 27 giugno 2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 6.6.2024 al n. 5999;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 245 del 26 giugno 2024 è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 19 giugno 2024 ed acquisito al protocollo comunale in data 25.6.2024 al n. 6804, firmato in modalità elettronica dal Direttore dei Lavori, dal legale rappresentante dell'Impresa BETTA SRL, nonché dal Responsabile del Procedimento, con cui vengono concordati n. 13 (tredici) nuovi prezzi, da NP1 a NP13, come meglio indicati nell'Elenco nuovi prezzi 1;
- con certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo comunale in data 26.6.2024 al n. 6867 la DL ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 26 giugno 2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso il SAL n. 1 a tutto il 26.6.2024 corrispondente al FINALE dell'importo di € 76.064,05- più IVA al 10%;

*tutto ciò premesso,*

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale relativa ai "Lavori per la realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio "Pera Nuovo" da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera", redatta dalla DL ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 8.7.2024 al n. 7360 e in data 24.10.2024 al n. 11567, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- SAL n. 1 a tutto il 26.6.2024 corrispondente al finale;
- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di € 70.300,00-;
- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
- Contabilità finale – Riepilogo dei materiali da portare a discarica;
- Contabilità finale – Planimetria a curve di livello – scala m 1:500 – profili di scavo;
- Prova di tenuta idraulica di tubazioni per acquedotti – Relazione di prova n. 1;
- Certificati di conformità dei tubi di polietilene, delle valvole a saracinesca in ghisa sferoidale per sistemi idrici e relativi rapporti di prova;

VISTA altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione

- con prozes verbal de sospenjon di lurieres n. 1 dai 23.11.2023, la DL enj. Senes l à lascià lo i lurieres a scomenzèr dai 24.11.2023, desche da verbal registrà te protocol de Comun ai 24.11.2023 col n. 12729;
- con prozes verbal de scomenz da nef di lurieres n. 1 dai 5.6.2024, la DL enj. Senes l à ordenà de scomenzèr da nef i lurieres la medema dì, col agiornèr l termin per fenir su i lurieres ai 27 de jugn del 2024, descheche moscia l verbal registrà te protocol de comun ai 6.6.2024 col n. 5999;
- con determinazion del Responsabil del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 245 dai 26 de jugn del 2024 l é stat aproà l Verbal de cordanza priesc neves n. 1 dai 19 de jugn del 2024 e registrà te protocol de comun ai 25.6.2024 col n. 6804, sotscriit a na vida eletronica dal Diretor di Lurieres, dal raprejentant legal de la Firma BETTA SRL, en ence dal Responsabol del Prozediment, con chel che vegn fat fora n. 13 (tredesc) priesc neves da NP1 a NP13, descheche vegn specificà avisa te la Lingia priesc neves 1;
- col zertificat de ultimazion di lurieres, registrà te protocol de comun ai 26.6.2024 col n. 6867 la DL l à zertificà che i lurieres en chestion i é stac fenì su ai 26 de jugn del 2024 e donca tel temp utol de contrat;
- endèna i lurieres l é sta manà fora l SAL n. 1 a dut l 26.6.2024 che corespon al finèl de la zifra de € 76.064,05- più SVE al 10%;

*dit dut chest dantfora,*

### LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDA' FORA l Cont finèl di *Lurieres per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar de "Pera Nuovo" de 400 mc a 1.406,00 m s.l.m. a la rei de distribuzion de Pera*", depojità da la DL enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, registrà te protocol de comun ai 8.7.2024 col. n. 7360 e metù adum da chisc desseignes tecnicos:

- SAL n. 1 a dut l 26.6.2024 che corespon al finèl;
- Zertificat de paament n. 1 per l paament de la rata de € 70.300,00-;
- Situazion finèla di lurieres;
- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Lingia lurieranc e/o mesi d'opera e fornimenta a fatura;
- Contabilità finèla – Sumèda di materièi da portèr te descèria;
- Contabilità finèla – Planimetria a curves de nivel – scèla m 1:500 – profii de scíavament;
- Proa de resistenza idraulica de tubazions per bosselait – Relazion de proa n. 1;
- Zertificac de conformità de la tubazions de poliotilene, de la valvoles con usciaa de ghisa a sfera per sistemas idrics e raporc de proa;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers

relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei Lavori ing. Michele Senes acquisiti al protocollo comunale in data 24.10.2024 al n. 11567, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 76.064,05-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 3.7.2024 sub prot. n. 7201, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta M390-18/10/2024-0011390/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC-Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico BETTA SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 25.10.2024 al n. 11595;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Impresa BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN), in acconto delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 70.300,00- più IVA al 10% per € 7.030,00-, per un totale di € 77.330,00-;
- all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, in acconto delle competenze spettanti per il Servizio di attività professionale di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE nonché di Direzione Lavori delle opere in oggetto, l'importo di € 5.291,20- più contributo integrativo al 4% per € 211,65- più IVA al 22% per € 1.210,63- per un totale complessivo di € 6.713,48-;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione € 35,00- quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 5.764,05- più IVA al 10% per € 576,41-, per un totale di € 6.340,46 -;
- all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, a saldo delle competenze spettanti per il Servizio di attività professionale di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE nonché di Direzione Lavori delle opere in oggetto, l'importo di € 7.936,78- più contributo integrativo al 4% per € 317,47- più IVA al 22% per € 1.815,94- per un totale complessivo di € 10.070,19-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 76.064,05-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 24.425,08-, compresa l'IVA sui lavori;

i lurieres, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Michele Senes e registré te protocol de Comun ai 24.10.2024 col n. 11567, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la suma en dut de € 76.064,05-;

RECORDÀ che l'avis ai creditores per i lurieres en chestion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 3.7.2024 sub prot. n. 7201 e che, tel termin stabilì de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

CONSCIDRÀ che do da la domana M390-18/10/2024-0011390/P, e che vèrda l control de spediment di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apaltc e Contrac de la PAT, l' à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de spediment, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economic del BETTA SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 25.10.2024 col n. 11595;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin ades l é stat paà chesta zifres:

- a la Firma BETTA SRL con senta a Ville di Fiemme (TN), n paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion, € 70.300,00- più SVE al 10% per € 7.030,00- per € 77.330,00- en dut;
- al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, desche prum paament per l servije profescionèl che vèrda la projetazion definitiva, esecutiva, CSP e CSE estra chel de Direzion di Lurieres de la operes en chestion, la suma de € 5.291,20- più contribut integratif al 4% per € 211,65- più SVE al 22% per € 1.210,63- per € 6.713,48- en dut;
- a l'Autorità Nazionèla Anticoruzion € 35,00- desche contribut en cont de la zifra metuda a basa de apalt;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi deposite, la sumes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- a la firma BETTA SRL con senta a Ville de Fiemme (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la suma de € 5.764,05- + SVE al 10% per € 576,41- e, donca, la suma en dut de € 6.340,46-;
- al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, desche ultim paament per l servije profescionèl che vèrda la projetazion definitiva, esecutiva, CSP e CSE estra chel de Direzion di Lurieres de la operes en chestion, la suma de € 7.936,78- più contribut integratif al 4% per € 317,47- più SVE al 22% per € 1.815,94- per € 10.070,19- en dut;

ZERTÀ la sumes per i lurieres en chestion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 76.064,05-;
- per cosc da paèr ju duran la Sumes a la leta de l'Aministrasion: € 24.425,08- tout ite la SVE sui

per un totale generale finale di € 100.489,13-;

PRESO ATTO che l'impresa BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 12.8.2024 e acquisito al protocollo comunale in data 25.10.2024 al n. 11617 (scad. 10.12.2024) relativo all'Impresa BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inarCASSA* – rilasciato l'8 ottobre 2024 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 10911, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Michele Senes;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori per la realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio "Pera Nuovo" da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera redatti dalla DL ing. Michele Senes e acquisiti al protocollo comunale in data 8.7.2024 al n. 7360 nonché in data 24.10.2024 al n. 11567;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN), la somma netta di € 5.764,05- più IVA al 10% per € 576,41-, per un totale di € 6.340,46-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento la somma di € 13.227,99- più contributo integrativo al 4% per € 529,12- più IVA al 22% per € 3.026,56-, per un totale di € 16.783,67-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, di CSP e CSE, nonché di Direzione Lavori;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio

lurieres;

- per la suma en dut finèla de € 100.489,13-;

TOUT AT che la firma BETTA SRL con senta a Ville di Fiemme (TN), l'ha sotscrit la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 12.8.2024 e registrà te protocol de Comun ai 25.10.2024 col n. 11617 (l va fora ai 10.12.2024) che vèrda la firma BETTA SRL con senta a Ville di Fiemme (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ la zertificazion de regolarità contributiva de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profescionisc no dependenc – *inarCASSA* – data fora ai 8 de otober del 2024 e registrèda te protocol de Comun te la medema dì al n. 10911, da chela che vegn ca la regolarità de contribuzion del enj. Michele Senes;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i *Lurieres per fèr na neva condota de distribuzion dal resservar de "Pera Nuovo" de 400 mc a 1.406,00 m s.l.m. a la rei de distribuzion de Pera*, enjigné da la DL enj. Michele Senes e registré te protocol de comun ai 8.7.2024 col n. 7360 e ence ai 24.10.2024 col n. 11567;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma BETTA SRL, con senta legala a Ville di Fiemme (TN), la suma neta de € 5.764,05- più SVE al 10% per € 576,41- per na suma de € 6.340,46- desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge liquidèr al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent la zifra de € 13.227,99- più contribut integratif al 4% per € 529,12- più SVE al 22% per € 3.026,56 - per € 16.783,67- en dut, desche paament che ge pervegn per la encèria del Servije per aer metù jà l projet definitiv, esecutif, de CSP e CSE e ence de la Direzion Lurieres;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. n. 26/1993 e s.m. e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissarie straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018.";

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de

di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai "Lavori di *realizzazione della nuova condotta di distribuzione dal serbatoio "Pera Nuovo" da 400 mc a quota 1.406,00 m s.l.m. alla rete di distribuzione di Pera*", redatta dalla DL ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 8.7.2024 al n. 7360 nonché in data 24.10.2024 al n. 11567, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 76.064,05;
2. di approvare altresì la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL ing. Michele Senes ed acquisiti al protocollo comunale in data 24.10.2024 al n. 11567, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 76.064,05-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 100.489,13-, di cui € 76.064,05- per lavori ed € 24.425,08- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare all'impresa BETTA SRL con sede legale a Ville di Fiemme (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 5.764,05- più IVA al 10% per € 576,41-, per un totale di € 6.340,46-;
5. di liquidare all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, la somma di €

Prevision 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026";

VEDÙ I "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtiroi" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I parer enjontà de regolarità tecnic-aministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù l besegn de fèr i paamenc en argoment;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

### DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl di "*Lurieres per fèr na neva condotta de distribuzion dal rresservar de "Pera Nuovo" de 400 mc a 1.406,00 m s.l.m. a la rei de distribuzion de Pera*", enjignà da la DL enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, registrà te protocol de comun ai 8.7.2024 col n. 7360 e ence ai 24.10.2024 col n. 11567, che met dant na suma di lurieres, al net de la SVE de € 76.064,05-;
2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl e l Zertificat de esecuzione regolèra che revèrda chisc lurieres, metui ju da la DL enj. Michele Senes e registré te protocol de comun ai 24.10.2024 col n. 11567, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 76.064,05-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 100.489,13-, spartida sù te € 76.064,05- per lurieres e € 24.425,08- per speises paèdes jù se emprevalan de la sumes a la leta del aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la firma BETTA SRL con senta legala a Ville di Fiemme (TN) desche ultim paament che ge pervegn per la realisazion di lurieres en chestion, la suma neta de € 5.764,05- più SVE al 10% per € 576,41- per na suma en dut de € 6.340,46-;
5. de ge liquidèr al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pederolli con senta a Trent, la zifra de €

7.936,78- più contributo integrativo al 4% per € 317,47- più IVA al 22% per € 1.815,94-, per un totale di € 10.070,19-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, di CSP e CSE, nonché di Direzione Lavori;

6. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 1004652/83 del 7.8.2023 rilasciata dalla Val di Fiemme Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo S.C., con sede legale in Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 11.8.2023 al n. 8430, all'impresa BETTA SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 4.820,63-;
7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.410,65- (€ 6.340,46- + € 10.070,19-) trova imputazione al Cap. 29404 Art. 508 del Bilancio di Previsione 2024, (capitolo finanziato da FPV);
8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;
9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa BETTA SRL e alla DL ing. Michele Senes per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
11. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
  - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

7.936,78- più contributo integrativo al 4% per € 314,47- più SVE al 22% per € 1.815,94-, per € 10.070,19- in dut, desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per l Servije de lurieres profesconèla per aer metù ju l projet definitiv, esecutif, de CSP e CSE e Direzion Lurieres;

6. de ge librèr la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 100453/83 dat fora da la la Val di Fiemme Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo S.C., con senta legala a Ciavaleis (TN) e registrà te protocol de comun ai 11.8.2023 col n. 8430, a la Firma BETTA SRL, desche segurtà che l'aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 4.820,63-;
7. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 16.410,65- (€ 6.340,46- + € 10.070,19-) l troa post sul Cap. 29404 Art. 508 del Bilanz de Previjion EF 2024, (capitol finanzia da FPV);
8. de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù l besegn de fèr i paamenc en argoment;
9. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma BETTA SRL e a la DL enj. Michele Senes tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
10. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
11. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
  - oposizion da pèrt de ogni sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;
  - recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
  - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*