



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “Realizzazione della condotta di adduzione dall’opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l’adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICESINDACO
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE

Assenti:

SIMONE ZULIAN	ASESSORE
----------------------	-----------------

Assiste il Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich del Ofize: UFQCHA

CUP: F66H18000110004
CIG: 822351319C (lavori)

OGGETTO: **Lavori di “Realizzazione della condotta di adduzione dall’opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l’adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

PREMESSO e RICORDATO che:

- l’Amministrazione comunale nell’ambito della programmazione generale delle opere pubbliche, ha voluto realizzare “la condotta di adduzione dall’opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1703,90 m s.l.m. al serbatoio esistente “Pera” a q.ta 1405,90 m s.l.m.”;
- con deliberazione della Giunta comunale di Pozza di Fassa n. 105 del 7 settembre 2017 è stato affidato all’ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, l’incarico professionale della progettazione definitiva, esecutiva e rilievi topografici per la realizzazione della condotta di adduzione dall’opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1703,90 m s.l.m. al serbatoio esistente “Pera” a q.ta 1405,90 m s.l.m., giusta Convenzione Rep. n. 1726 del 21.9.2017, firmata digitalmente;
- con determinazione del Segretario comunale n. 114 dell’8 settembre 2017 è stato affidato all’ing. Maurizio Lutterotti dello Studio Tecnico Progetto Ambiente di Trento l’incarico professionale del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di cui all’oggetto;
- con determinazione del Segretario comunale n. 162 del 9 novembre 2017 è stato affidato al dott. geol. Rinaldo Bussola con Studio a Trento l’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica tecnica relativa al progetto in parola;
- il progetto definitivo per la realizzazione della condotta di adduzione dall’opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1.704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1.406,00 m s.l.m. è stato acquisito al protocollo comunale in data 15.12.2017 al n. 9785, mentre la relazione geologica tecnica è stata consegnata in data 18.12.2017, giusta prot. n. 9810, acclarante un costo complessivo pari ad € 242.000,00- di cui € 179.298,30- per lavori comprensivo di € 5.999,50- per oneri della sicurezza ed € 62.701,20- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

ARGOMENT: **Lurieres per “Enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1704,00 m s.l.m. al resservar de “Sjoal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m s.l.m. e del resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.**

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- l’Aministrazion de Comun, tel chèder de la programazion generèla di lurieres publics, l à volù enjignèr “l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1703,90 m s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1405,90 m s.l.m.”;
- co la deliberazion de la Jonta de Comun de Poza n. 105 dai 7 de setember del 2017 ge é stat dat su al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, la encèria profesionèla de meter ju l projet definitif e esecutif e i relieves topografics per enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1703,90 m s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1405,90 m s.l.m., aldò de la Convenzion Rep. n. 1726 dai 21.9.2017, sotscrita a na vida digitèla;
- co la determinazion del Secretèr de Comun n. 114 dai 8 de setember del 2017 ge é stat dat su al enj. Maurizio Lutterotti del Studie Tecnich Progetto Ambiente da Trent la encèria profesionèla del coordinament de la segurezza endèna che vegnia fat i projec per i lurieres en costion;
- co la determinazion del Secretèr de Comun n. 162 dai 9 de november del 2017 ge é stat dat su al dr geol. Rinaldo Bussola con Studie a Trent la encèria profesionèla de enjignèr la relazion geologica tecnica dintornvia l projet en costion;
- l projet definitif per enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1.704,00 m s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1.406,00 m s.l.m. l é stat registrà te protocol de Comun ai 15.12.2017 col n. 9785, e la relazion geologica tecnica la é stata consegnèda ai 18.12.2017 col n. de prot. 9810, per na suma en dut de € 242.000,00, spartida su te € 179.298,30 per lurieres, tout ite € 5.999,50 de cosc per la segurezza e € 62.701,20- per sumes a la leta del Aministrazion;
- do dai controis e dai zertamenc fac da

<ul style="list-style-type: none"> - a seguito di verifiche e valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale sul progetto consegnato per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione che permette di alimentare il serbatoio "Sojal per Pera" con l'acqua proveniente dalla sorgente "Fraine de Sojal dx bassa" ed in parte con l'acqua proveniente dall'acquedotto intercomunale Sojal, è emersa la necessità di modificare gli elaborati progettuali depositati; - tale motivazione è dovuta al fatto che, durante la stagione invernale 2017/2018, ci sono stati problemi all'acquedotto comunale; da qui l'esigenza di portare una maggiore quantità di acqua verso il ripartitore e di conseguenza verso i serbatoi di accumulo di Pozza che alimenta la distribuzione in parte all'abitato della frazione di Vigo e in parte alla frazione di Pozza, piuttosto che alimentare il solo serbatoio di Pera; - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 71 del 9 maggio 2019 è stato aggiornato l'incarico professionale affidato al geol. Rinaldo Bussola con Studio a Trento per la redazione di relazione geologica tecnica in relazione alla variante al progetto definitivo dei lavori di cui trattasi; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 72 del 9 maggio 2019 è stato altresì aggiornato l'incarico professionale affidato all'ing. Maurizio Lutterotti dello Studio Associato di Ingegneria Progetto Ambiente con sede a Trento per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione definitiva, variante al progetto definitivo ed esecutiva; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 82 del 16 maggio 2019 è stato anche aggiornato l'incarico professionale affidato all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e rilievo topografico a seguito della variante al progetto definitivo ed è stata altresì sottoscritta una nuova Convenzione, giusta n. 113/AP del 30.5.2019, firmata digitalmente; - con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 30 ottobre 2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori per la "Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa "Fraine de Sojal dx" a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio "Sojal per Pera" a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore "Sojal" a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio "Sojal per Pera" a q.ta 1406,00 m s.l.m.", acclarante una spesa complessiva di € 400.000,00- di cui € 305.000,00- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.080,17- ed € 95.000,00- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 273 del 31.12.2019 si è provveduto a prenotare l'impegno di spesa per 	<p>l'Amministrazione de Comun dintornvia l projet consegnà per enjignè l nef condot per empieren l bosserlait de "Soal per Pera" co l'èga che vegn da la fontèna de "Fraine da Soal dx bassa" e, per na pèrt, co l'èga che vegn dal bosserlait intercomunèl de Soal, l é entravegnù l besegn de mudèr i projec deposité;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dut chest percheche, endèna la sajon da d'invern 2017/2018, l é entravegnù vèlch problem tel bosserlait de Comun; per chest l é stat uzà fora l besegn de portèr na maor cantità de èga envers l spartidor de la èghes e, donca, envers i resservares de Poza che i dèsc fora l'èga te na pèrt de la frazion de Vich e te na pèrt de la frazion de Poza, enveze che lascèr duta l'èga demò per l resservar de Pera; - aldò de chest, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 71 dai 9 de mé del 2019, l é stat agiornà la encèria profescionèla data su al geol. Rinaldo Bussola, con Studie a Trent, col ge dèr su la encèria de enjignèr la relazion geologica tecnica per l mudament del projet definitif di lurieres en costion; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 72 dai 9 de mé del 2019 l é stat ence agiornà la encèria profescionèla data su al enj. Maurizio Lutterotti del Studie Sozià de Enjegneria Progetto Ambiente da Trent, per l coordinament de la segurezza endèna che vegn fat l projet definitif e l mudament al projet definitif e esecutif; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 82 dai 16 de mé del 2019 l é stat agiornà ence la encèria profescionèla data su al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli da Trent dintornvia la projetazion definitiva, esecutiva e del relief topografich aldò di mudaments al projet definitif e l é stat ence sotscrit na neva convenzion, n. 113/AP dai 30.05.2019, sotscrita a na vida digitèla; - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 159 dai 30 de otober del 2019 l é stat fat la aproazion tecnica del projet definitif di lurieres per "Enjignèr l condot del bosserlait da la preja de "Fraine da Soal dx" a 1704,00 m.s.l.m. al resservar de "Soal per Pera" a 1406,00 m.s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de "Soal" a 1680,00 m.s.l.m. e del resservar de "Soal per Pera" a 1406,00 m s.l.m.", per la suma en dut de € 400.000,00- spartida su te € 305.000,00- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 6.080,17- e te € 95.000,00- per sumes a la leta de l'Amministrazione; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 273 dai 31.12.2019 l é stat resservà l empegn de speisa per
--	---

<p>l'opera in oggetto al fine della costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) in base a quanto disposto dal punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 (Principio della contabilità finanziaria);</p> <ul style="list-style-type: none"> - con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 4.2.2020 è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la <i>“Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”</i>, redatto dall'ing. Michele Senes dello Studio tecnico Pedrolli con sede a Trento e dall'ing. Maurizio Lutterotti per la parte relativa al Piano di Sicurezza e Coordinamento; - il progetto esecutivo di cui al precedente alinea prevedeva una spesa complessiva di € 400.000,00- di cui € 305.000,00- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.080,17- ed € 95.000,00- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - il punto 6. del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale demandava al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 14 del 21 febbraio 2020 è stato: <ul style="list-style-type: none"> - avviato il procedimento relativo ai lavori in oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. nonché con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza con il ricorso alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica; - approvato lo schema di lettera di invito a gara telematica n. 89592; - approvato l'elenco degli OE da invitare alla procedura; - l'importo complessivo a base di gara ammontava ad € 305.000,00-, di cui € 6.080,17- quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'importo delle lavorazioni soggette a ribasso è pari ad € 298.919,83; - il Responsabile del Procedimento, con lettera di invito a partecipare a gara telematica prot. n. 1947 di data 21 febbraio 2020, ha provveduto ad invitare alla consultazione di cui sopra le n. 12 imprese indicate nell'elenco allegato alla determinazione n. 14/2020 suddetta; - entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 23 aprile 2020 ad ore 12:00, n. 8 (otto) imprese invitate avevano presentato offerta; - sempre in data 23 aprile 2020 ad ore 14:00, si sono svolte, presso l'Ufficio del Responsabile del 	<p>l'opera en costion per meter su l fon plurianuèl vincolà (FPV) aldò de chel che despon l pont 5.4 de l'enjonta 4/2 del D.Lgs. 118/2011 (Prinzip de la contabilità finanzièla);</p> <ul style="list-style-type: none"> - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 19 dai 4.2.2020 l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif di lurieres per <i>“Enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1704,00 m.s.l.m. al rresservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m.s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m.s.l.m. e del rresservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”</i> enjignà dal enj. Michele Senes del Studie tecnich Pedrolli con senta a Trent, e dal enj. Maurizio Lutterotti per la pèrt che vèrda l Pian de Segureza e Coordenament, - l projet esecutif desche scrit tel pont da dant l pervedea n cost en dut de € 400.000,00- spartì su te € 305.000,00- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segureza de € 6.080,17- e € 95.000,00- per sumes a la leta de l'Aministrazion; - l pont. 6 de la desposizioni de chesta deliberazion de la Jonta l ge dajea su al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie la encèria de meter ju i documenc che vegn ca dal tor su l provediment tanche recordà desche Responsabol del prozediment; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 14 dai 21 de firé: - l é stat envià via l prozediment per chisc lurieres tras cordanza fiduzièra aldò del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. estra che col criterie del priesc più bas determinà tras l rebas massimal su la suma di lurieres aldò de la basa de garejèda, tout fora i agravies per la segureza fajan la valutazion de la perferides no regolères e les lascian fora a na vida automatica. - l é stat aproà l schem de letra de envit a la garejèda telematica n. 89592; - l é stat aproà la lingia di OE da envièr a la prozedura; - l cost en dut aldò de la basa de garejèda l era de € 305.000,00- de chi che € 6.080,17- desche agravies per la segureza no sotmetui al rebas; donca la speisa per i lurieres sotmetui a rebas la é de € 298.919,83; - l Responsabol del Prozediment, con letra de envit a tor pèrt a la garejèda telematica prot. n. 1947 dai 21 de firé del 2020, l à envià a tor pèrt a chest prozediment la 12 firmes scrites te la lingia enjontèda te la determinazion n. 14/2020; - dant che sie jit fora l termin per portèr dant la perferides, pervedù ai 23 de oril del 2020 da mesdì, 8 (ot) firmes à manà ite sia perferida; - ai 23 de oril del 2020 da les 14:00, amò apede, te Ofize del Responsabol del Servije Lurieres
---	---

<p>Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan le operazioni di apertura delle offerte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito delle operazioni descritte nel verbale di gara telematica – procedura n. 89592 di data 23.4.2020 acquisito al protocollo comunale in data 30.4.2020 al n. 4340/I, l'impresa MISCONEL SRL con sede legale a Cavalese (TN) risulta affidataria dei lavori in oggetto, dopo aver effettuato la valutazione delle offerte anomale, come si evince dall'allegato al verbale predetto; - le verifiche effettuate in capo all'Impresa MISCONEL SRL sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sono state effettuate e che, le stesse erano favorevoli; - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 99 del 15 giugno 2020 si è preso atto dell'esito del cottimo fiduciario esperito in data 23 aprile 2020 presso l'Ufficio del medesimo Servizio, giusta verbale di gara telematica – procedura n. 89592, dal quale si evince che l'Impresa affidataria dei lavori in oggetto è l'Impresa MISCONEL SRL con sede legale a Cavalese (TN), verso un importo contrattuale di € 286.018,59-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso del 6,350% sull'importo a base d'asta di € 298.919,83- cui vanno aggiunti € 6.080,17- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; - con il medesimo provvedimento è stato approvato, altresì, lo schema di contratto d'appalto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria sopra citata; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 105 del 25 giugno 2020 è stato affidato allo Studio LABITEC – Studio Tecnico Associato di Progettazione con sede a Trento, nella persona dell'ing. Alfredo Rizzardi, il servizio di Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori di <i>“Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”;</i> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 118 del 3 luglio 2020 è stato affidato all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale Bio-Plan in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la realizzazione dei presenti lavori; - in data 3 luglio 2020 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto per l'affidamento delle opere oggettivate, giusta n. 226/AP firmato digitalmente; - la DL ing. Rizzardi ha consegnato i lavori in data 21 settembre 2020, giusta processo verbale di consegna dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 24 settembre 2020 al n. 10428, i quali dovranno terminare entro 120 giorni 	<p>Publics e Patrimonie del Comun de San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, l'é stat orì la soracuetes con ite la perferides;</p> <ul style="list-style-type: none"> - do aer fat chesta operaziòns despieghèdes tel verbal de garejèda telematica – prozedura n. 89592 dai 23.04.2020 registrà te protocol de comun ai 30.04.2020 col n. 4340/I, la firma MISCONEL SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) à vent la garejèda per chesta encèria, do aer fat la valutazion de la perferides no regolères descheche se pel lejer te la enjonta tel verbal; - la verifiche da fèr en cont de la firma MISCONEL SRL per zertèr che l'abie i requisic declaré endèna la garejèda les é states fates e les à portà a n ejit a favor; - donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 99 dai 15 de jugn del 2020 l'é stat tout at del ejit de la cordanza fiduzièra, prozediment metù a jir te Ofize del medemo Servije, aldò del verbal de garejèda telematica – prozedura n. 89592, che desmostra che la firma che à vent la encèria per chisc lurieres l'é la firma MISCONEL SRL con senta legala a Ciavaleis (TN), per n cost de contrat de € 286.018,59,- determinà coscita do che l'é stat portà dant na perferida con n rebas del 6,350% sun na suma aldò de la basa de encant de € 298.919,83 - con apede € 6.080,17 – desche agravies per la segurezza, no sotmetui al rebas; - con chest provediment l'é stat aproà ence l schem de contrat de apalt da sotscriber co al firma che à vent l apalt; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 105 dai 25 de jugn del 2020 g'é stat dat su al studie LABITEC – Studie Tecnich Sozià de Projetazion con senta a Trent, e avisa al enj. Alfredo Rizzardi, la encèria de Direzion di Lurieres per meter a jir i lurieres pervedui per <i>“Enjignèr l condot del bosslerlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1704,00 m.s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m.s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m.s.l.m. e del resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”;</i> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 118 dai 3 de messèl del 2020 g'é stat dat su al enj. Giovanni Casari col studie Tecnich de Enjegneria e Architettura Naturèla Bio – Plan a San Giovanni di Fassa / Sèn Jan (TN) la encèria profescionèla che revèrda l coordinament de la segurezza endèna i lurieres (CSE) per fèr chisc lurieres; - ai 3 de messèl del 2020 l'é stat sotscrit l Contrat de apalt per dèr su la operes en argument, n. 226/AP con sotscrizion digitèla; - la D.L. enj. Rizzardi l'aea consegnà i lurieres ai 21 de setember del 2020, aldò del verbal de consegna di lurieres registrà te protocol de comun ai 24 de setember del 2020 col n. 10428, che i cognea vegnir fac e fenii te 120 dis a do a do a
---	---

<p>consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il 18 gennaio 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 20 novembre 2020, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la sospensione lavori, giusta processo verbale di sospensione dei lavori n. 1 acquisito al protocollo comunale in data 26.11.2020 al n. 13177; - con nota di data 2 aprile 2021, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 3322, la Catinaccio Impianti a Fune SPA con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), ha comunicato di aver appreso che nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere in oggetto, una tratta della nuova condotta verrà posata lungo la pista da sci denominata "Vajolet 1"; detta società è in avanzato stato di progettazione dei lavori di sistemazione e ammodernamento della pista da sci predetta, i lavori comporteranno importanti movimenti terra per la modifica del piano sciabile e per la sostituzione delle condutture a servizio dell'impianto di innevamento programmato con interessamento anche dell'acquedotto che verrebbe posato, per cui al fine di ottimizzare i lavori da entrambe le parti ed evitare doppie lavorazioni la medesima chiede di non eseguire le opere interessanti la pista per poter coordinare i tempi dei due interventi; - con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 62 del 28 aprile 2021 è stato conferito al geol. dott. Rinaldo Bussola con Studio a Trento l'incarico di redigere la relazione geologica tecnica e relativa indagine geofisica per la sistemazione con ampliamento dell'accesso al serbatoio "Sojal per Pera" nell'ambito dei lavori in parola; - in data 31 maggio 2021 è stata verbalizzata la ripresa dei lavori, giusta comunicazione della DL di data 24.5.2021 acquisita al protocollo comunale in data 25.5.2021 al n. 5187; - con processo verbale di ripresa dei lavori n. 1 acquisito al protocollo comunale in data 11.10.2021 al n. 10892, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la ripresa dei lavori in data 14.6.2022; - in data 29 luglio 2021, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la sospensione dei lavori a decorrere dal 30 luglio 2021, giusta processo verbale di sospensione dei lavori n. 2 acquisito al protocollo comunale in data 10.8.2021 col n. 8481, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante; - in data 2.8.2021 giusta prot. n. 8155, la DL ing. Rizzardi ha presentato la perizia suppletiva di variante al progetto di cui trattasi ai fini delle autorizzazioni da richiedere alle autorità competenti; - con processo verbale di ripresa dei lavori n. 2 la DL ing. Rizzardi, ha ordinato all'impresa MISCONEL SRL, la ripresa dei lavori solamente per la realizzazione del binder lungo il tratto di strada compreso tra il pozzetto EL n. 1 e il picchetto 3, dal giorno 27 settembre 2021, giusta processo verbale 	<p>scomenzèr da la data de chest verbal, donca fenii dant dai 18 de jené del 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai 20 de november del 2020 la D.L. Enj. Rizzardi à comanà de lascèr su i lurieres, aldò del verbal de sospenjion di lurieres n. 1 registrà te protocol de comun ai 26.11.2020 col n. 13177; - co la letra dai 2 de oril del 2021, registrèda te protocol de comun en chela di col n. 3322, la Catinaccio Impianti a Fune SPA con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) à fat a saer de aer sapù che tel chèder di lurieres per fèr la operes en argument, na pèrt de la tubazions neves les vegnarà metudes ju olache passa l portoi da schi che à inom "Vajolet 1"; chesta sozietà la é belebon inant co la projetazion di lurieres per comedèr e modernisèr chest portoi. Chisc lurieres i perveit de ciavèr e de spostèr tera per la mudazion del percors del portoi e per mudèr fora la tubazions a servije del impiant per fèr neif, tolan ite ence l bosserlait. Donca acioche i lurieres i abie n ejit mior per duta doi la pèrts e acioche l medemo lurier no l vegne fat doi outes, la firma la domana de no fèr i lurieres aló dal portoi, per poder coordinèr i tempes di doi intervenc; - co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres publics e Patrimonie n. 62 dai 28 de oril del 2021 ge é stat dat su al geol. dr Rinaldo Bussola con Studie a Trent la encèria de meter - ai 31 de mé del 2021 l é stat metù ju l verbal per tachèr via endò i lurieres, aldò de la comunicazion de la DL dai 24.5.2021 registrèda te protocol de comun ai 25.5.2021 col n. 5187; - col verbal del nef scomenz di lurieres n. 1 registrà te protocol de comun ai 11.10.2021 col n. 10892 la DL enj. Rizzardi l à comanà de tachèr endò coi lurieres ai 14.6.2022; - ai 29 de messèl del 2021, la DL enj. Rizzardi l à comanà de lascèr su i lurieres coi 30 de messèl del 2021, aldò del verbal de sospenjion di lurieres n. 2 registrà te protocol de comun ai 10.8.2021 col n. 8481, ajache endèna i lurieres l é entravegnù l besegn de meter ju na perizia supletiva de mudazion; - ai 2.8.2021 col prot. n. 8155 la DL enj. Rizzardi l à portà dant la perizia supletiva de mudazion al projet per ciapèr la autorisazions da ge domaner a la autoritàdes competenzes; - col verbal per poder tachèr endò i lurieres n. 2 la DL enj. Rizzardi la ge à comanà a la MISCONEL SRL de jir inant demò con chi lurieres che perveit de meter ju l binder te chel toch de strèda anter l pozet EL n. 1 e l pichet 3, dai 27 de setember del 2021, aldò del verbal registrà te protocol de
---	--

<p>acquisito al protocollo comunale in data 3.11.2021 al n. 11805;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con processo verbale di sospensione dei lavori n. 3 acquisito al protocollo comunale in data 3.11.2021 al n. 11806, la DL ing. Rizzardi ha ordinato di sospendere i lavori a decorrere dal 1° ottobre 2021; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 49 del 5 maggio 2022 si è preso atto della variazione contrattuale di cui all'incarico affidato all'ing. Rizzardi con determinazione n. 105 del 25.6.2020, ovvero della variazione della denominazione sociale cui intestare i rapporti contrattuali derivanti dall'incarico sopra ricordato e segnatamente alla LABITEC STP con sede a Trento; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 66 del 1° luglio 2022 è stato conferito all'ing. Alfredo Rizzardi, della LABITEC STP con sede a Trento, l'incarico di redigere la I modifica del contratto durante il periodo di validità, del rilievo topografico ed adeguato il compenso spettante per il Servizio di Direzione Lavori per le opere di che trattasi; - con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 18.8.2022, è stata approvata la prima modifica al contratto originario al progetto dei lavori di <i>“Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”</i>, redatta dalla DL ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 12 agosto 2022 al n. 8610, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 352.733,42- con un aumento di € 66.714,83- rispetto all'importo contrattuale pari ad € 286.018,59-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 480.000,00- e risulta essere così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> - € 352.733,43- per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,350% di cui € 6.739,18- per oneri della sicurezza ed € 7.044,49- per manodopera nonché € 3.513,05- per costi aziendali sicurezza non soggetti ribasso; - € 127.266,57- per somme a disposizione; con una maggiore spesa di € 80.000,00- rispetto a quanto finanziato a suo tempo (€ 400.000,00-); - con il medesimo provvedimento è stato approvato anche lo schema di <i>Atto aggiuntivo e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1</i>, con il quale è stato approvato anche l'Elenco Nuovi Prezzi n. 1 (da NP1 a NP 75) inserito nello stesso Atto aggiuntivo; - in data 28.9.2022 è stato sottoscritto digitalmente dalle parti l'atto di cui sopra, giusta n. 448/AP; - con processo verbale di ripresa dei lavori n. 3 acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10874, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la ripresa dei lavori a decorrere dal 6 	<p>comun ai 3.11.2021 col n. 11805;</p> <ul style="list-style-type: none"> - col verbal de sospensjon di lurieres n. 3 registrà te protocol de comun ai 3.11.2021 col n. 11806, la DL enj. Rizzardi l'à comanà de lascèr su i lurieres col 1m de otober del 2021; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 49 dai 5.5.2022 l'é stat tout at de la mudazion del contrat che revèrda la encèria che ge é stat dat su al enj. Rizzardi co la determinazion n. 105 dai 25.6.2020, donca de la mudazion del inom de la sozietà a chela che ge vegn intestà i raporc de contrat che vegn ca da la encèria recordèda de sora e avisa la LABITEC STP con senta a Trent; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e patrimonie n. 66 dal 1m de messèl del 2022 g'é stat dat su al enj. Alfredo Rizzardi de la LABITEC STP con senta a Trent, la encèria de meter ju la I mudazion del contrat endèna che l'é valevol, l relief topografich e l'é stat adatà l paament che ge pervegn per l Servije de la Direzion Lurieres per chesta operes; - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 127 dai 18.8.2022, l'é stat aproà l prum mudament al contrat originèl tel projet di lurieres per <i>“Enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine de Soal dx” a 1704,00 m s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m s.l.m. e del resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”</i>, metù ju da la DL enj. Alfredo Rizzardi de la LABITEC STP con senta a Trent, registrèda te protocol de comun ai 12 de aost del 2022 col n. 8610, che moscia l nef emport de contrat te € 352.733,42- con n smaorament de € 66.714,83- respet a la zifra de contrat valif a € 286.018,59- e l cost de l'opera te € 480.000,00- en dut: <ul style="list-style-type: none"> - € 352.733,43- per lurieres al net del rebas metu a basa de apalt del 6,350% de chisc € 6.739,18- per agravbies de la segurezza e € 7.044,49- per manodopera estra € 3.513,05- per cosc de l'azienda che vèrda la segurezza no sotmeuia rebas; - € 127.266,57- per sumes a la leta; con na maor speisa de € 80.000,00- respet a chel tant finanzia a sie temp (€ 400.000,00-); - con chest provediment l'é stat aproà ence l schem de <i>At de enjonta e Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1</i>, con chel che l'é stat aproà ence la Lingia di Priesc neves n. 1 (da NP1 a NP 75) metuda ite tel medemo At de enjonta; - ai 28.09.2022 la pèrts à sotscriit a na vida digitèla l at dit sunsora, n. 448/AP; - col verbal per poder tachèr endò i lurieres n. 3 registrà te protocol de comun ai 10.10.2022 col n. 10874, la DL enj. Rizzardi à comanà de tachèr endò i lurieres col scomenzèr dai 6 de otober del
---	---

<p>ottobre 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con processo verbale di sospensione dei lavori n. 4 acquisito agli atti, la DL ing. Rizzardi ha ordinato di sospendere i lavori a decorrere dal 6 dicembre 2022; - con processo verbale di ripresa dei lavori n. 4 acquisito al protocollo comunale in data 23.6.2023 al n. 6325, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la ripresa dei lavori a decorrere dal 1°8 maggio 2023; - con processo verbale di sospensione parziale dei lavori n. 5 acquisito al protocollo comunale in data 1.6.2023 al n. 5481, la DL ing. Rizzardi ha ordinato di sospendere i lavori a decorrere dal 29 maggio 2023; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 82 del 23 giugno 2023 è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 datato 25 maggio 2023 ed acquisito al protocollo comunale in data 31.5.2023 al n. 5414, firmato in modalità elettronica dal Direttore dei Lavori, dal legale rappresentante dell'Impresa MISCONEL SRL, nonché vistato dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, con cui vengono concordati n. 22 (ventidue) nuovi prezzi, da NP.76 a NP.97; - con processo verbale di ripresa parziale dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 8.7.2024 al n. 7354, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la ripresa parziale dei lavori, solo per la realizzazione dell'impermeabilizzazione delle vasche a partire dal 17 luglio 2023 e fino al giorno 18.7.2023; - con processo verbale di ripresa definitivo dei lavori n. 5, acquisito al protocollo comunale in data 31.10.2023 al n.11678, la DL ing. Rizzardi ha ordinato la ripresa dei lavori in data 30 ottobre 2023, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è stabilito per il giorno 15 novembre 2023; - con certificato di ultimazione dei lavori di data 15 novembre 2023, acquisito al protocollo comunale in data 24.11.2023 al n., 12713, la DL ing. Rizzardi ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 15 novembre 2023, e dunque entro il termine utile contrattuale; 	<p>2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - col verbal de sospensjon di lurieres n. 4 registrà te protocol de comun, la DL enj. Rizzardi l' à comanà de lascèr su i lurieres col 6 de dezember del 2022; - col verbal per poder tachèr endò i lurieres n. 4 registrà te protocol de comun ai 23.6.2023 col n. 6325, la DL enj. Rizzardi à comanà de tachèr endò i lurieres coi 8 de mé del 2023; - col verbal de sospensjon de na pèrt di lurieres n. 5 registrà te protocol de comun l 1.6.2023 col n. 5481, la DL enj. Rizzardi l' à comanà de lascèr su i lurieres coi 29 de mé del 2023; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 82 dai 23 de jugn del 2023, l' é stat aproà l Verbal de Cordanza di priesc neves n. 2 dai 25 de mé del 2023 e registrà te protocol de comun ai 31.05.2023 col n. 5414, sotscrit a na vida digitèla dal Diretor di Lurieres, dal raprejentnt legal de la firma MISCONEL SRL, apede col visum del sotescrit Responsabol del Prozediment, con chel che vegn corda n. 22 (vintedoi) priesc neves, da NP. 76 a NP. 97; - col verbal per poder tachèr endò na pèrt di lurieres registrà te comun ai 8.7.2024 col n. 7354, la DL enj. Rizzardi à comanà de tachèr endò na pèrt di lurieres, demò per chel che revèrda chi de impermealisazion de la vasches coi 17 de messèl del 2023 fin ai 18.07.2023; - col verbal per poder tachèr endò i lurieres n. 5, registrà te protocol de comun ai 31.10.2023 col n. 11678, la DL enj Rizzardi l' à comanà che vegne endò tacà i lurieres coi 30 de otober del 2023, dajan at che l nef termin per fenir i lurieres l' é tsabili per i 15 de november del 2023; - col zertificat de fin di lurieres dai 15 de november del 2023, registrà te protocol de comuna ai 24.11.2023 col n. 12713, la DL enj. Rizzardil' à zertificà che i lurieres en argoment i é stac fenii coi 15 de november del 2023, donca dant de la fin del termin conzedù tel contrat.
<p><i>durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 189 del 6 ottobre 2020 l'impresa MISCONEL SRL è stata autorizzata ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG6 all'impresa ANGELI IDRAULICA SRL con sede a Cloz (TN); - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 165 del 7 ottobre 2021 l'impresa MISCONEL SRL è stata autorizzata ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG6 all'impresa TECNOMAT SNC DI IOPPI NICOLA & C. con sede a Tesero (TN); - con determinazione del Responsabile del Servizio 	<p><i>Endèna i lurieres l' é stat conzedù chisc subapalc</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 189 dai 6 de otober del 2020 la firma MISCONEL SRL la é stata autorisèda a ge dèr su con subapalt i lurieres touc ite te la categoria prevalenta OG3 a la firma ANGELI IDRAULICA SRL con senta a Cloz (TN); - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 165 dai 7 de otober del 2021 la firma MISCONEL SRL la é stata autorisèda a ge dèr su con subapalt i lurieres touc ite te la categoria prevalenta OG6 a la firma TECNOMAT SNC DI IOPPI NICOLA & C. con senta a Tieser (TN); - con determinazion del Responsabol del Servije

Lavori Pubblici e Patrimonio n. 125 del 28 settembre 2022 l'impresa MISCONEL SRL è stata autorizzata ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG6 all'impresa BETTA SRL con sede a Ville di Fiemme (TN);

per la realizzazione delle opere di che trattasi sono stati emessi 4 SAL e nel particolare:

- SAL – Stato Avanzamento lavori n. 1 dell'importo di € 74.300,00-, di cui € 11.177,14- all'impresa subappaltatrice ANGELI IDRAULICA SRL;
- SAL – Stato Avanzamento lavori n. 2 dell'importo di € 42.200,00-;
- SAL – Stato Avanzamento lavori n. 3 dell'importo di € 192.300,00-, di cui € 20.504,44- all'impresa subappaltatrice ANGELI IDRAULICA SRL, € 4.110,91- all'impresa subappaltatrice TECNOMAT SNC ed € 78.264,62- all'impresa subappaltatrice BETTA SRL;
- SAL – Stato Avanzamento lavori n. 4 dell'importo di € 14.900,00-, di cui € 2.264,00- all'impresa subappaltatrice BETTA SRL ed € 1.398,36- all'impresa subappaltatrice TECNOMAT SNC;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la contabilità finale relativa ai lavori di *“Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”*, redatta dalla DL ing. Alfredo Rizzardi, acquisita al protocollo comunale in data 29.11.2023 al n. 12912 e composta dai seguenti elaborati:

- Stato Avanzamento lavori n. 4 corrispondente al finale;
- Libretto delle misure;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
- Riepilogo materiale da portare a discarica;
- Registro di Contabilità;
- Planimetria catastale;
- Nuovo sentiero di accesso al serbatoio Sojal per Pera;
- Nuove condotte acquedotto – Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- Sistemazione serbatoio “Sojal per Pera” a quota 1406,00 m s.l.m. – opere edili di finitura;
- Sistemazione serbatoio esistente Sojal per Pera a q.ta 1406,00 m s.l.m. – opere idrauliche ed elettromeccaniche;
- Sistemazione ripartitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. – opere edili di finitura;
- Sistemazione ripartitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m

Lurieres Publics e Patrimonie n. 125 dai 28 de setember del 2022 la firma MISCONEL SRL la é stata autorisèda a ge dèr su con subapalt i lurieres touc ite te la categoria prevalenta OG6 a la firma BETTA SRL con senta a Ville di Fiemme (TN);

endèna i lurieres de chi che se trata l é stat ametù 4 SAL, e avisa:

- SAL Situazion Arvanzament Lurieres n. 1 del emport de € 74.300,00-, de chi che € 11.177,14- a la firma che à ciapà l subapalt ANGELI IDRAULICA SRL;
- SAL Situazion Arvanzament Lurieres n. 2 del emport de € 42.200,00-;
- SAL Situazion Arvanzament Lurieres n. 3 del emport de € 192.300,00-, de chi che € 20.504,44- a la firma che à ciapà l subapalt ANGELI IDRAULICA SRL, € 4.110,91- a la firma che à ciapà l subapalt TECNOMAT SNC e € 78.264,62- a la firma che à ciapà l subapalt BETTA SRL;
- SAL Situazion Arvanzament Lurieres n. 4 del emport de € € 14.900,00-, de chi che € 2.264,00- a la firma che à ciapà l subapalt BETTA SRL e € 1.398,36- a la firma che à ciapà l subapalt TECNOMAT SNC;

Dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ l cont finèl di lurieres per *“Enjignèr l condot del bosslerlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1704,00 m s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m s.l.m. e del resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”*, enjignèda dal DL enj. Alfredo Rizzardi, regitrèda te protocol de comun ai 29.11.2023 col n. 12912 e metuda ensema da chisc documenc:

- Situazion Arvanzament Lurieres n. 4 che corespon a chela finèla;
- Libret de la mesures;
- Lingia di lurieranc e/o di mesi da lurier e compres e/o partides con fattura;
- Sumèda di materièi da portèr te maroca;
- Register di Conc;
- Planimetria del cataster;
- Nef troi per ruèr al bosslerlait Sojal da Pera;
- Nef condot bosslerlait – fèr endò n basament de peton;
- Comedament del bosslerlait “Sojal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. – operes de frabrica de completament;
- Comedament del bosslerlait en esser “Sojal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. – operes idrauliches e elettromeccaniches;
- Comedament del spartidor “Sojal” a 1680 m s.l.m. - operes de frabrica de completament;
- Comedament del spartidor “Sojal” a 1680 m

s.l.m. – opere idrauliche ed elettromeccaniche;

- Pozzetto di riduzione della pressione;
- Nuove condotte acquedotto: tratti: pista da sci ÷ serbatoio; serbatoio ÷ pozzetto 97;
- Nuove condotte acquedotto – tratto pozzetto di scarico ÷ ripartitore;
- Nuove condotte – tratto stacco pozzetto 107 ÷ pozzetto di scarico;
- Nuove condotte acquedotto – tratto picchetto 1 ÷ stacco pozzetto 107;

VISTA altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alfredo Rizzardi ed acquisiti al protocollo comunale in data 16.12.2024 al n. 13676, attestanti che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 333.787,56- e, quindi, con una minore spesa pari ad € 18.945,87- rispetto all'importo netto contrattuale;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 27.11.2023 sub prot. n. 12761, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN), in acconto delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 323.700,00- più IVA al 10% per € 32.370,00-, per un totale di € 356.070,00-;
- all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale della progettazione definitiva, esecutiva e rilievi topografici delle opere in oggetto, l'importo di € 12.639,72- più contributo integrativo al 4% per € 505,59- più IVA al 22% per € 2.891,95- per un totale complessivo di € 16.037,26-;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione € 225,00- quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara;
- all'ing. Maurizio Lutterotti dello Studio Associato di Ingegneria Progetto Ambiente con sede a Trento, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto, l'importo di € 2.397,19- più contributo integrativo al 4% per € 95,89- più IVA al 22% per € 548,48- per un totale complessivo di € 3.041,56-;
- al geol. Rinaldo Bussola con Studio a Trento a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale attinente la redazione di relazioni geologiche e relativa indagine geofisica per la realizzazione dei lavori oggettivati, l'importo di € 4.254,16- più contributo integrativo al 2% per €

s.l.m. - operes idrauliches e elettromeccaniches;

- Pozet per smendrèr la prescion;
- Nef condot bosslerlait: toc: portoi de schi ÷ bosslerlait; bosslerlait ÷ pozet 97;
- Nef condot bosslerlait: toch pozet descèria ÷ spartidor;
- Nef condot: toch coleament pozet 107 ÷ pozet descèria;
- Nef condot bosslerlait – toch pichet 1 ÷ coleament pozet 107;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres en chestion, enjigné dal medemo Diretor di Lurieres enj. Alfredo Rizzardi e registré te protocol de Comun ai 16.12.2024 col n. 13676, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 333.787,56- e, donca, apontin per na suma mendra de € 18.945,87- respet a chela del contrat;

RECORDÀ che l avis ai creditores l é stat metù fora stel albo de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan ai 27.11.2023 sub prot. n. 12761, e che, tel termen stabìl de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con ape de la documentazion de referiment;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin ades no é stat paà chesta zifres:

- a la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN) desche prum paament per la encèria per i lurieres en argoment 323.700,00- più SVE al 10% per € 32.370,00- per € 356.070,00- en dut;
- al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, desche ultim paament che ge pervegn per sia encèria profescionèla del projet definitif, esecutif e i relieves topografics per i lurieres en argoment, la suma de € 12.639,72- più contribut integratif al 4% per € 505,59- più SVE al 22% per € 2.891,95- donca € 16.037,26 en dut;
- a l'Autorità Nazionèla Anticoruzion la zifra de € 225,00- desche contribut en cont a ala zifra metuda a basa de apalt;
- al enj. Maurizio Lutterotti del Studie Tecnich de enj. Progetto Ambiente da Trent desche ultim paament per la encèria profescionèla del coordinament de la segurezza endèna che vegnia fat i projec per i lurieres en costion, la zifra de € 2.397,19- più contribut integratif al 4% per € 95,89- più SVE al 22% per € 548,48- per na suma de € 3.041,56- en dut;
- al geol. Rinaldo Bussola con Studie a Trent desche ultim paament per la encèria profescionèla de enjigné la relazion geologica e enrescida geofisica dintornvìa l projet en costion, la zifra de € 4.254,16- contribut integratif al 2% per € 85,08- più SVE al 22% per € 557,55 e ezenzion, per na

85,08- più IVA al 22% per € 557,55 ed esenzione, per un totale complessivo di € 4.896,79-;

- all'ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento le seguenti somme:
 - in acconto per le competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Direzione Lavori € 11.638,26- più contributo integrativo al 4% per € 465,53- più IVA al 22% per € 2.662,83- per un totale complessivo di € 14.766,62-;
 - in acconto per le competenze spettanti per la redazione della prima modifica contrattuale, di rilievo topografico e adeguamento servizio di Direzione Lavori, € 11.586,83- più contributo integrativo al 4% per € 463,47- più IVA al 22% per € 2.651,07- per un totale complessivo di € 14.701,37-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, € 10.087,56- più IVA al 10% per € 1.008,76-, per un totale di € 11.096,32-;
- all'ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l'importo di € 3243,70- più contributo integrativo al 4% per € 129,75- più IVA al 22% per € 742,16- per un totale complessivo di € 4.115,61-;
- all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale Bio-Plan in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) a saldo delle competenze per l'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la realizzazione dei presenti lavori l'importo di € 4.650,00- più contributo integrativo al 4% per € 186,00- più IVA al 22% per € 1.063,92- per un totale complessivo di € 5.899,92-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 333.787,56-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 97.062,89-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 430.850,45-;

PRESO ATTO che l'impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 22.10.2024 e acquisito al protocollo comunale in data 19.12.2024 al n. 13909 (scad. 19.2.2025) relativo all'Impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

suma de € 4.896,79- en dut;

- al enj. Alfredo Rizzardi de la LABITEC STP con senta a Trent chesta sumes:
 - prum paament per sia encèria per l servije de Direzion Lurieres € 11.638,26- più contribut integratif al 4% per € 465,53- più SVE al 22% per € 2.662,83- per na zifra de € 14.766,62- en dut;
 - prum paament per per l lurier per aer enjignà l prum mudament del contrat, relieves topografics e adatament del servije de Direzon di Lurieres, € 11.586,83- più contribut integratif al 4% per € 463,47- più SVE all 22% per € 2.651,07- per na zifrade € 14.701,37- en dut;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojitè, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- a la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en argoment, € 10.087,56- + SVE al 10% per € 1.008,76- e, donca, la suma en dut de € 11.096,32-;
- al enj. Alfredo Rizzardi de la LABITECH STP con senta a Trent desche ultim paament per la encèria per l servije de Direzion Lurieres per i lurieres en argoment de € 3243,70- più contribut integratif al 4% per € 129,75- più SVE al 22% per € 742,16- na suma en dut de € € 4.115,61-;
- al enj. Giovanni Casari col studie Tecnich de Enjegneria e Architetura Naturèla Bio – Plan a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) desche ultim paament per la encèria profescionèla che revèrda l coordinament de la segurezza endèna i lurieres (CSE) per fèr chisc lurieres la zifra de € 4.650,00- più contribut integratif al 4% per € 186,00- più SVE al 22% per € 1.063,92- per na suma de € 5.899,92- en dut;

ZERTÀ la sumes per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosé abui l é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 333.787,56-;
- per cosé da paèr ju duran la Sumes a la leta € 97.062,89- tout ite la SVE sui lurieres;

- per la suma en dut finèla de € 430.850,45-;

TOUT AT che la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN), l à sotscriu la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 22.10.2024 e registrà te protocol de Comun ai 19.12.2024 col n. 13909 (l va fora ai 19.2.2025) che vèrda la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 9.1.2025 ed acquisito al protocollo comunale in data 10.1.2025 al n. 258, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Giovanni Casari;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 9.1.2025 ed acquisito al protocollo comunale in data 10.1.2025 al n. 257, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alfredo Rizzardi;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di *“Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”* così come redatta dal Direttore dei lavori ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento e acquisita al protocollo comunale in data 29.11.2023 al n. 12912 nonché il 16.12.2024 al n. 13676;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN), la somma netta di € 10.087,56- più IVA al 10% per € 1.008,76-, per un totale di € 11.096,32-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO di liquidare all'ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento la somma di € 3.243,70- più contributo integrativo al 4% per € 129,75- più IVA al 22% per € 742,16- per un totale complessivo di € 4.115,61-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di direzione lavori delle opere in oggetto;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale Bio-Plan in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la somma di € 4.650,00- più contributo integrativo al 4% per € 186,00- più IVA al 22% per € 1.063,92- per un totale complessivo di € 5.899,92-; a saldo delle competenze per l'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la realizzazione dei presenti lavori

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 2/2020 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VEDÙ I zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa Nazionèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec che laora enstesc – inarCASSA, dat fora ai 9.01.2025 e registrà te protocol de Comun ai 10.01.2025 col n. 258, con chel che vegn zertà che i paamenc di contribuc de l'enj. Giovanni Casari i é a post;

VEDÙ I zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa Nazionèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec che laora enstesc – inarCASSA, dat fora ai 9.01.2025 e registrà te protocol de Comun ai 10.01.2025 col n. 257, con chel che vegn zertà che i paamenc di contribuc de l'enj. Alfredo Rizzardi i é a post;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres del *“Enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1704,00 m s.l.m. al resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m s.l.m. e del resservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”*, enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alfredo Rizzardi de la LABITEC STP con senta a Trent e registrà te protocol de Comun ai 29.11.2023 col n. 12912 estra che ai 16.12.2024 col n. 13676;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma MISCONEL SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) la suma de € 10.087,56- + SVE al 10% per € 1.008,76- e, donca, la suma en dut de € 11.096,32-, desche ultim paament che ge pervegn per aer fat i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr al enj. Alfredo Rizzardi de la LABITEC STP con senta a Trent la suma de € 3.243,70- più contribut integratif al 4% per € 129,75- più la SVE al 22% per € 742,16-, donca, la suma en dut de € 4.115,61-, desche ultim paament che ge pervegn per sia encèria per l servije de Direzion di Lurieres per i lurierers en argument;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr al enj. Giovanni Casari col studie Tecnich de Enjegneria e Architetura Naturèla Bio – Plan a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) la suma de € 4.650,00- più contribut integratif al 4% per € 186,00- più la SVE al 22% per € 1.063,92-, donca, la suma en dut de € 5.899,92-, desche ultim paament che ge pervegn per la encèria profescionèla che revèrda l coordinament de la segurezza endèna i lurieres (CSE) per fèr chisc lurieres;

VEDÙ la L.P. n. 10.9.1993 n. 26 e m.f.d. e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 2/2020 e m.f.d.;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Pozza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026”;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di *“Realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa “Fraine de Sojal dx” a q.ta 1704,00 m s.l.m. al serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m. e l'adeguamento delle cabine di manovra del partitore “Sojal” a q.ta 1680,00 m s.l.m. e del serbatoio “Sojal per Pera” a q.ta 1406,00 m s.l.m.”*, redatta dal Direttore dei lavori ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento e acquisita al protocollo comunale in data 29.11.2023 al n. 12912 nonché il 16.12.2024 al n. 13676, indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA in € 333.787,56- con una minore spesa di € 18.945,87- rispetto all'importo contrattuale derivante a seguito dell'approvazione della prima modifica del contratto in corso di validità;

VEDÙ la deliberazione de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvìa: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018”;

VEDÙ 1 nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che à per agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026”;

VEDÙ 1 “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ 1 parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat ju dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence 1 parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ 1 besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtirol aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù la prescia de fèr i paamenc en argoment;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, 1 Cont finèl di lurieres che vèrda i lurieres de *“Enjignèr l condot del bosserlait da la preja de “Fraine da Soal dx” a 1704,00 m s.l.m. al rresservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m. e comedèr la cabines de manovra del spartidor de la èghes de “Soal” a 1680,00 m s.l.m. e del rresservar de “Soal per Pera” a 1406,00 m s.l.m.”*, .”, enjignà dal Diretor di Lurieres enj. Alfredo Rizzardi de la LABITEC STP con senta a Trent e registrà te protocol de Comun ai 29.11.2023 col n. 12912 estra che ai 16.12.2024 col n. 13676, olache l é l cost per i lurieres, al net del rebas da contrat e de la SVE de € 333.787,56- con an speisa mendra per € 18.945,87- respet a la suma da contrat descheche vegn fora da la aproazion dela pruma mudazion de contrat en esser;

<p>2. di approvare, altresì, la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei lavori ing. Alfredo Rizzardi ed acquisito al protocollo comunale in data 16.12.2024 al n. 13676, con cui si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 333.787,56-;</p> <p>3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 430.850,45-, di cui € 333.787,56- per lavori ed € 97.062,89- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);</p> <p>4. di liquidare all'impresa MISCONEL SRL con sede Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di che trattasi, € 10.087,56- più IVA al 10% per € 1.008,76-, per un totale di € 11.096,32-;</p> <p>5. di liquidare anche all'ing. Alfredo Rizzardi della LABITEC STP con sede a Trento, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l'importo di € 3.243,70- più contributo integrativo al 4% per € 129,75- più IVA al 22% per € 742,16- per un totale complessivo di € 4.115,61-;</p> <p>6. di liquidare altresì all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale Bio-Plan in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) a saldo delle competenze per l'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la realizzazione dei presenti lavori l'importo di € 4.650,00- più contributo integrativo al 4% per € 186,00- più IVA al 22% per € 1.063,92- per un totale complessivo di € 5.899,92-;</p> <p>7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 21.111,85- (€ 11.096,32- + € 4.115,61- + € 5.899,92-) trova imputazione al Cap. 29405 Art. 504 del Bilancio di Previsione EF 2025, in esercizio provvisorio, gestione residui passivi 2023;</p> <p>8. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 0201336/168 di data 19 giugno 2020, acquisita al protocollo comunale in data 23.6.2020 al n. 6386 e rilasciata dalla Cassa Rurale Val di Fiemme Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Cavalese all'impresa MISCONEL SRL a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 11.440,76-;</p> <p>9. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti;</p> <p>10. di inviare copia del presente provvedimento</p>	<p>2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont Finèl e l Zertificat che i lurieres i é stac fac coche carenea, enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alfredo Rizzardi e registré te protocol de Comun ai 16.12.2024 col n. 13676, con chi che vegn declarà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 333.787,56-;</p> <p>3. de aproèr l prospet de sumèda di cosé abui en dut per fèr i lurieres, che l vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn metù fora la soma finèla de € 430.850,45- spartida sù te € 333.787,56- per lurieres e € 97.062,89- per cosé paé ju co la sumes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);</p> <p>4. de ge paèr a la a la firma MISCONEL SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en argoment, € 10.087,56- + SVE al 10% per € 1.008,76- e, donca, la suma en dut de € 11.096,32-;</p> <p>5. de ge paèr al enj. Alfredo Rizzardi de la LABITECH STP con senta a Trent desche ultim paament per la encèria per l servije de Direzion Lurieres per i lurieres en argoment de € 3.243,70- più contribut integratif al 4% per € 129,75- più SVE al 22% per € 742,16- na suma en dut de € 4.115,61-;</p> <p>6. de ge paèr al enj. Giovanni Casari col studie Tecnich de Enjegneria e Architettura Naturèla Bio – Plan a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) desche ultim paament per la encèria profesionèla che revèrda l coordenament de la segurezza endèna i lurieres (CSE) per fèr chisc lurieres la zifra de € 4.650,00- più contribut integratif al 4% per € 186,00- più SVE al 22% per € 1.063,92- per na suma de € 5.899,92- en dut;</p> <p>7. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 21.111,85- (€ 11.096,32- + € 4.115,61- + € 5.899,92-) l vegn ciarià sul Cap. 29405 Art. 504 del Bilanz de Previjion EF 2025, en ejercizie provisorie, te la gestion arvanç passives del 2023;</p> <p>8. de ge librèr la cauzion definitiva metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 0201336/168 ai 19 de jugn del 2020, e registrèda te protocol de Comun ai 23.06.2020 al n. 6386, data da la Cassa Rurale Val di Fiemme Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con senta a Ciavaleis a la firma MISCONEL SRL desche garanzia per l dret adempiment di oblighes de contrat touc su del valor de € 11.440,76-;</p> <p>9. de declarèr, con un'autra litazion con duta la sties a una, chesta deliberazion subito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù la prescia de fèr i paamenc en argoment;</p> <p>10. de ge manèr na copia de chest provediment a la</p>
--	---

<p>all'impresa MISCONEL SRL, all'ing. Alfredo Rizzardi e all'ing. Giovanni Casari per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;</p> <p>11. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. <p>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p> <p>Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew</p>	<p>firme MISCONEL SRL, al enj. Alfredo Rizzardi e al nej. Giovanni Casari tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta elettronica per i adempimenc che ge pervegn;</p> <p>11. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei;</p> <p>12. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del “Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol” aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018; • recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; • recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199. <p>La opositions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.</p>
---	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Il Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.