



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 89
della Giunta comunale**

Oggetto: “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”. Approvazione della contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
DELLAGIACOMA LUCIA	ASSESSORE
DORICH MARA	ASSESSORE
FLORIAN MIRELLA	ASSESSORE

Assenti:

MAZZEL LUCA	VICE SINDACO
--------------------	---------------------

Assiste Segretario Generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

CUP: F67J21000100004

CIG lotto 1 A042FF7DD5

CIG lotto 2 B0ABA8D825

<p>OGGETTO: “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”. Approvazione della contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione.</p> <p>PREMESSO e RICORDATO che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il sistema acquedottistico comunale è costituito da numerose opere di presa dislocate in varie zone del territorio di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. La maggior parte di queste sono in condizioni di degrado e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria oppure di rifacimento totale;- l'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito della procedura di rinnovo delle concessioni idriche al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, ha effettuato una serie di sopralluoghi presso le opere di presa al fine di verificarne l'idoneità;- con nota di data 11 settembre 2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 10300, la stessa Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha comunicato gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso le opere di presa ed ha indicato, per ciascuna di esse, le non conformità riscontrate;- dopo un'attenta valutazione della nota predetta, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio si è attivato in tal senso e, compatibilmente con la disponibilità economica messa a disposizione nei relativi capitoli di spesa, ha avviato l'iter di progettazione degli interventi da eseguirsi sulle opere di presa stesse, prescegliendo quelle con maggiori problemi o particolarmente importanti;- tra le opere di presa, il cui rifacimento è stato individuato come prioritario, rientrano quelle site in Val Giumela, in quanto captano della gran quantità d'acqua e, nel corso del 2019 e 2020 sono stati eseguiti alcuni interventi in somma urgenza presso le opere di presa “Jumela 1” e “Jumela 4” e, con il rifacimento delle restanti opere si completano gli interventi previsti in quest'area;- nell'ambito di tali lavori appare opportuno prevedere la sistemazione delle sorgenti, la realizzazione di accessi idonei, la sostituzione di condotte e l'esecuzione di opere accessorie;- la progettazione dell'intervento in questione richiede qualificazioni professionali in settori specifici e/o specialistici e professionalità che richiedono conoscenze e di dettaglio non reperibili all'interno dell'organigramma del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;- pertanto, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di parcella all'ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, professionista specializzato in	<p>ARGOMENT: “Bosslerlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta”. Aproazion del cont finèl e di zertificac che l é stat fat delvers i lurieres.</p> <p>DIT DANTFORA e RECORDÀ che:</p> <ul style="list-style-type: none">- I sistem di bosslerlaic del Comun de Sèn Jan l é metu adum da sacotanta prejes loghèdes sul tegnir del Comun. La maor pèrt de chestes les é belebon roinèdes e les à de besegn de intervenc de manutenzion straordenèra, o adertura de vegnir fates su da nef;- l'Unità Operativa Igiene e Sanità Publica Soravèrda e Control Èghes del Partiment Prevenzion de l'Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitères de la Provincia Autonoma de Trent, te la prozedura per renovèr la conzescion de l'èga al Comun de Sèn Jan, l à endrezà soralesc aló da la prejes di bosslerlaic de Comun, per controlèr se les era adatèdes;- co la comunicazion dai 11 de setember del 2019, prot. n. 10300, la medema Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitères la met en consaputa di ejic di soralesc su la prejes e la specifichea, per ogneuna de chestes, la iregolaritèdes troèdes fora;- do aer vardà fora delvers chesta comunicazion, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, aldò de la desponibilità economica metuda a la leta ti capitoi de speisa de referiment, l à scomenzà via l iter de projetazion di intervenc da meter en esser su la prejes medemes, col cerner cheles con problemes più grieves o più emportantes;- anter la prejes da comedèr dant da la autres l é stat troà fora cheles de Val Jumela, tant per la gran cantità de èga che les tol ite che per l fat che, via per l 2019 e 2020, l é stat fat dotrei lurieres de prescia a la prejes “Jumela 1” e “Jumela 4” donca, col fèr su da nef la operes che resta vegn fenì sù i intervenc pervedui te chela pèrt del teritorie;- anter chisc lurieres l é benfat se cruzièr ence de comedèr la fontènes, endrezèr azesc adaté, mudèr fora la condotes e meter en esser operes de enjonta;- per enjignèr l projet del intervent en argoment ge vel profescionisé califiché te setores specifichs e/o spezialistics che no l é da poder troèr fora te anter i dependenc del Comun de Sèn Jan;- per chest ge é stat domanà n preventif de parzela al enj. Alberto Salizzoni con Studie a Trento, profescionist spezialisà te costruzions idrauliches,
---	---

<p>costruzioni idrauliche, nel particolare in opere di captazione e distribuzione, soprattutto nell'ambito di lavori pubblici, attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche rispettose dell'ambiente e del territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 51 del 14 aprile 2021 è stato conferito al predetto professionista ing. Alberto Salizzoni l'incarico di redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei lavori di "rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie: Acquedotto Val Giumela"; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 63 del 28 aprile 2021 è stato affidato al dott. geologo Paolo Passardi con Studio a Trento l'incarico della redazione di relazione geologica e geotecnica per il progetto in parola; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 64 del 28 aprile 2021 è stato affidato all'ing. Valeria Rensi con Studio a Trento l'incarico professionale per la rilevazione plano-altimetrica; - con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 30.11.2021 è stato approvato il progetto preliminare di che trattasi, redatto dall'ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, acquisito al protocollo comunale in data 25 novembre 2021 al n. 12741 e acclarante una spesa complessiva di € 384.868,18- di cui € 274.961,67- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza e oneri covid pari ad € 13.000,00- (€ 8.000,00 + € 5.000,00-) e € 109.906,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - con deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell' "Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie", redatto dall'ing. Alberto Salizzoni dello Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del territorio con sede a Trento, acclarante una spesa complessiva di € 418.382,51- di cui € 251.398,94- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.000,00- più € 10.000,00- per oneri COVID ed € 166.983,57- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 32 del 21 aprile 2023 è stato conferito all'ing. Fabio Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN) l'incarico del Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di che trattasi; - con deliberazione della Giunta comunale n. 114 dell'8.8.2023, è stato approvato, a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la realizzazione di "Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie", redatto dall'ing. Alberto Salizzoni dello Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del territorio con sede a Trento, acquisito al protocollo comunale in data 12.6.2023 al n. 5873, dalla Relazione geologica – geotecnica, predisposta dal dott. geologo Paolo Passardi, nonché dall'ing. Fabio Ganz con Studio a 	<p>mascimamente per opere de preja e distribuzion, soraldut tel chèder de lurieres publics, tras la enrescida e l svilup de soluzion de enjegneria che à respet del ambient e del teritorie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 51 dai 14 de oril del 2021 ge é stat dat su al profescionist enj. Alberto Salizzoni l'encèria de enjignèr l prum projet, definitif e esecutif per fèr i "lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta: Bosserlait Val Jumela"; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 63 dai 28 de oril del 2021 ge é stat dat su al dr. geologh Paolo Passardi con Studie a Trent l'encèria de enjignèr la relazion geologica e geotecnica per l projet en costion; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 64 dai 28 de oril del 2021 ge é stat dat su al enj. Valeria Rensi con Studie a Trent l'encèria profescionèla per la rilevazion plano-altimetrica; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 204 dai 30.11.2021 l é stat aproà l prum projet en argument metu ju dal enj. Alberto Salizzoni con Studie a Trent, registrà te protocol de Comun ai 25 de november del 2021 col n. 12741 e che l moscia na speisa en dut de € 384.868,18- de chisc € 274.961,67- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la segurezza e agravies covid per € 13.000,00- (€ 8.000,00- + € 5.000,00-) e € 109.906,51- per sumes a la leta del Aministrazion; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 200 dai 20.12.2022 l é stat aproà la pèrt tecnica del projet definitif per l "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta", enjignà dal enj. Alberto Salizzoni del Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del territorio con senta a Trent, che l perveit na speisa en dut de € 418.821,51 – e de chisc € 251.398,94 per lurieres a basa de apalt tout ite i agravies per la segurezza de € 8.000,00 più € 10.000,00 per agravies COVID e € 166.983,57 per sumes a la leta de l' Aministrazion; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 32 dai 21 de oril del 2023 ge é stat dat su al enj. Fabio Ganz con Studie Tecnich a Moena (TN) l'encèria del Servije de Coordinament de la segurezza endèna la projetazion (CSP) e endèna la esecuzion (CSE) per i lurieres en argument; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 114 dai 8.8.2023, l é stat aproà en dut e per dut l projet esecutif per l "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta", enjignà dal enj. Alberto Salizzoni del Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del territorio con senta a Trent, registrà te protocol de Comun ai 12.6.2023 col n. 5873, da la Relazion geologica – geotecnica enjignèda dal dr. geologh Paolo Passardi e ence dal enj. Fabio Ganz con Studie a Moena (TN), registrè te protocol de Comun al prum
---	---

<p>Moena (TN), acquisiti al protocollo comunale il 1° giugno 2023 al n. 5494, per gli elaborati relativi alla sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto espone una spesa complessiva pari ad € 495.625,35- di cui € 336.765,23- per lavori a base d'asta (Lotto 1 € 279.281,93- + Lotto 2 € 41.839,87-) ed € 15.643,43- (Lotto 1 € 13.605,20- + Lotto 2 € 2.038,23-) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 158.860,12- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - il punto 6. del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 117 del 9 agosto 2023 è stato conferito all'ing. Alberto Salizzoni con studio tecnico a Trento l'incarico del Servizio di Direzione Lavori per la realizzazione degli interventi all' "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie"; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 210 del 21 dicembre 2023 è stato avviato il procedimento relativo a "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie" (lotto 1), stabilendo che la scelta del contraente sarebbe avvenuta a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale; - con il medesimo provvedimento è stato approvato il "Capitolato speciale d'appalto" acquisito al protocollo comunale in data 21.12.2023 sub prot. n. 13888, in quanto quello depositato in data 12.6.2023 al n. 5873, è stato rivisto per effetto dei mutamenti normativi intervenuti con decorrenza 15.9.2023; è stato approvato lo schema di lettera d'invito a gara telematica n. CT 122731/2023 ed approvato altresì l'elenco delle imprese da invitare alla procedura; - l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 292.887,13- di cui € 13.605,20- quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'importo delle lavorazioni soggette a ribasso è pari ad € 279.281,93-; - il Responsabile del Procedimento, con lettera di invito a partecipare a gara telematica c_m390/RFC_M390-21/12/2023-0013914/P- n. 122731 ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le n. 6 imprese indicate nell'elenco allegato alla determinazione n. 210/2023 suddetta; - entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 22.1.2024 ad ore 12:00, tutte e sei le imprese invitate hanno presentato offerta; - in data 22 gennaio 2024 ad ore 14:30, si sono svolte, presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Lavori 	<p>de ju gn del 2023 col n. 5494, per la documentazione che vèrda la segurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'projet pèrveit na speisa en dut de € 495.625,35- e de chisc € 336.765,23- per lurieres a basa de encant (Pèrt 1 € 279.281,93- + Pèrt 2 € 41.839,87-) tout ite i agravies per la segurezza de € 15.643,43- (Pèrt 1 € 13.605,20- + Pèrt 2 € 2.038,23-) no sotmetui a rebas e € 158.860,12- per sumes a la leta de l'Aministrazion; - l'pont 6 del despositif de chesta deliberazion de Jonta ge dèsc su al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie l'encèria de gestir i ac che vegn ca per aer tout su l'provediment recordà dant, desche Responsabol del prozediment; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 117 dai 9 de aost del 2023 ge é stat dat su al enj. Alberto Salizzoni con studie tecnich a Trent l'encèria de Servije de Direzion di Lurieres per fèr i lurieres del "Bosselait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta"; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 210 dai 21 de dezember del 2023 l'é stat envià via l'prozediment per "Bosselait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta" (pèrt 1), col fèr fora che l'contraent l'vegne cernù con na prozedura de cordanza fiduzièra, tel respet de chel che vegn pervedù da la disposizions coordenèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, col envit manà a amancol 5 firmes, e col criterie che pèrveit de dèr su l'encèria aldò del priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinà aldò del rebas massimal su la suma di lurieres aldò de la basa de garejèda, tout fora i agravies per la segurezza e zenza la valutazion de la perferides anomales; - col medemo provediment l'é stat aproà l' "capitolat spezièl de apalt" registrà te protocol de Comun ai 21/12/2023 col n. de prot. 13888, ajache chel manà ite ai 12.06.2023 col n. 5873, l'é stat mudà per via de mudamenc de la normes entravegnui dai 15.09.2023 inant; l'é stat aproà l'schem de letra de envit a la garejèda telematica n. CT 122731/2023 e amò apede aproà la lingia de la firmes da envièr a la prozedura; - la suma en dut per la garejèda la é de € 292.887,13- e de chisc € 13.605,20- desche cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, donca la sumes di lurieres sotmetui a rebas l'é de € 279.281,93; - l' Responsabol del Prozediment, co la letra de envit a tor pèrt a garejèda telematica c_m390/RFC_M390-21/12/2023-0013914/P- n. 122731 l'à envià a tor pèrt a la garejèda 6 firmes scrites ite te la lingia enjontèda a la determinazion n. 210/2023 dita de sora; - dant dal termin stabìli per portèr dant la perferides pervedù ai 22.01.2024 da les 12:00, duta sie la firmes envièdes aea manà ite la perferida; - ai 22 de jené del 2024 da mesa les 3, te Ofize del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie
--	---

<p>Publici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, le operazioni di apertura delle offerte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito delle operazioni descritte nel verbale di gara telematica – procedura n. CT 122731/2023 di data 22.1.2024 e acquisito agli atti, l’impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN) risulta affidataria dei lavori in oggetto; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 72 del 7 marzo 2024 – Decisione a contrarre – si è provveduto ad affidare all’O.E. EUROAUTOMATIONS SRL con sede a Mori (TN), l’incarico per la predisposizione dell’impianto di telecontrollo nell’ambito della realizzazione dell’“Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie” – LOTTO 2; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 113 del 4 aprile 2024 si è provveduto a rettificare la propria determinazione n. 72/2024 ove trovasi indicato l’importo contrattuale di € 41.283,40- con € 43.321,63- (€ 41.283,40-+ € 2.083,23- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e che per effetto di quest’ultimo importo, l’IVA al 10% risulta essere pari ad € 4.332,16- invece che di € 4.128,34-, per un totale complessivo di € 47.653,79-; - in data 24 aprile 2024 è stato sottoscritto digitalmente dalle parti il contratto d’appalto per l’affidamento delle opere di “Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie – impianto di telecontrollo”, giusta n. 548/AP di pari data; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 73 del 7 marzo 2024 si è preso atto dell’esito del confronto concorrenziale esperito in data 22.1.2024, giusta verbale di gara telematica – procedura n. 122731, dal quale si evince che l’Impresa affidataria dei lavori di “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie” è l’Impresa ALTA QUTA SRL con sede a Cavalese (TN), verso un importo contrattuale di € 252.698,46-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso del 14,390% sull’importo a base d’asta di € 279.281,93- cui vanno aggiunti € 13.605,20- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con l’impresa affidataria; - in data 4.4.2024 è stato sottoscritto digitalmente dalle parti il contratto d’appalto per la realizzazione delle opere di che trattasi, giusta n. 541/AP di pari data; - con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 195 del 31.5.2024 è stato affidato all’impresa ALTA QUOTA SRL i lavori per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria della passerella in legno sul rio Jumela nell’ambito delle opere di che trattasi; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 281 del 18.7.2024 è stato affidato all’O.E. EUROLUCE WM SRL, con sede a Soraga di Fassa (TN), l’intervento relativo all’allacciamento elettrico e fibra necessario per il telecontrollo dell’acquedotto, nell’ambito della 	<p>del Comun de San Giovanni di Fassa –Sèn Jan, l’é stat orì la soracuetes con ite la perferides;</p> <ul style="list-style-type: none"> - do aer fat chesta operazioms scrites tel verbal de garejèda telematica – prozedura n. CT 122731/2023 dai 22.1.2024 registrà te protocol de Comun, la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) à vent la garejèda per chesta encèria; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 72 dai 7 de mèrz del 2024 – dezijion a sotscriver l contrat - ge é stat dat su al O.E. EUROAUTOMATIONS SRL con senta a Mori (TN), l’encèria per l impiant de telecontrol per “Bosserslait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta” (pèrt 2); - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 113 dai 4 de oril del 2024 se à volù comedèr la determinazion n. 72/2024 olache l’é stat metù fora la suma de contrat de € 41.283,40- con € 43.321,63- (€ 41.283,40-+ € 2.083,23- per agravies per la segurezza no sotmetuoi a rebas) donca con chesta suma la SVE del 10% la doventa de € 4.332,16- enveze che de € 4.128,34-, per na suma en dut de € 47.653,79-; - ai 24 de oril del 2024 la pèrts à sotscrit a na vida digitèla l contrat de apalt per dèr su i lurieres per “Bosserslait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta – impiant de telecontrol”, n. 548/AP de la medema di; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 73 dai 7 de mèrz del 2024 l’é stat tout at del ejit del confront concorenzièl stat ai 22.1.2024, verbal de garejèda telematica – prozediment n. 122731, da chel che vegn fora ence la firma che à ciapà l’encèria per i lurieres “Bosserslait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta” la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN) aldò de n paament da contrat de € 252.698,46-, troà fora aldò de na perferida con rebas del 14,390% su na suma a basa de encant de € 279.281,93- a chi che ge vel jontèr € 13.605,20- per agravies per la segurezza, no sotmetui a rebas e aproà l schem de contrat da sotscriver co la firma che à ciapà l’encèria; - ai 4.4.2024 l’é stat sotscrit a na vida digitèla da la pèrts l contrat de apalt per fèr i lurieres en argoment, n. 541/AP de la medema di; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 195 dai 31.05.2024 ge é stat dat su a la firma ALTA QUOTA SRL i lurieres per fèr la manutenzion straordenèra del pont de legn sun Ruf de Jumela tel chèder di lurieres en argoment; - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 281 dai 18.7.2024 ge é stat dat su al O.E. EUROLUCE WM SRL, con senta a Soraga (TN), l lurier per tachèr la linia del eletrich e de la fibra che ge vel per l telecontrol del bosserslait, tel chèder del projet “Bosserslait Jumela: lurieres per
--	---

<p>realizzazione del progetto di “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 407 del 3 ottobre 2024 è stato concesso all’O.E. ALTA QUOTA SRL la proroga di 26 (ventisei) giorni naturali e consecutivi per ultimare le opere di cui al LOTTO 1; - la DL ing. Alberto Salizzoni ha comunicato a questa Stazione Appaltante l’esigenza di redigere una variante (modifica del contratto in corso di validità), in quanto durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di modificare alcune lavorazioni previste sia per quanto riguarda i lavori che i servizi; - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 492 del 19.11.2024 è stato conferito all’ing. Alberto Salizzoni dello Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del Territorio con sede a Trento l’incarico di redazione della prima variante progettuale delle opere oggettivate nonché adeguato conseguentemente il compenso spettante per il Servizio di Direzione lavori e contabilità; - con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 28.11.2024 è stata approvata la prima modifica di contratto durante il periodo di validità (perizia di variante n. 1) per le opere relative a “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”, redatta dalla DL ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, acclarante il nuovo importo contrattuale LOTTO 1 in € 284.723,23- con un aumento di € 32.024,77- rispetto all’importo contrattuale di € 252.698,46- e quello del LOTTO 2 in € 48.154,14- con un aumento di € 4.832,51- rispetto all’importo contrattuale di € 43.321,63- e il costo totale dell’opera in complessivi € 495.625,35- e risulta essere così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> - € 332.877,37- per lavorazioni (€ 284.723,23- LOTTO 1 + € 48.154,14- LOTTO 2) al netto dei ribassi del 14,390% e dell’1,329%, di cui € 7.993,32- (€ 5.955,09- LOTTO 1 + € 2.038,23- LOTTO 2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - € 162.747,98- per somme a disposizione dell’Amministrazione; <p>corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il medesimo provvedimento sono stati approvati, altresì, i relativi schemi di Atti di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, LOTTO 1 e LOTTO 2; - sempre con lo stesso provvedimento il tempo utile per l’esecuzione delle opere di cui al lotto 2 veniva prorogato di 10 giorni, per un tempo complessivo di 70 giorni; - in data 9 gennaio 2025 è stato sottoscritto l’Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 – lotto 1 con l’impresa ALTA QUOTA SRL, giusta n. 610/AP di pari data; - mentre il 16 gennaio 2025 è stato sottoscritto l’Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 – lotto 2 con l’impresa EUROAUTOMATIONS SRL, giusta n. 612/AP di 	<p>fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 407 dai 3 de otober del 2024 ge é stat concedù al O.E. ALTA QUOTA SRL de poder sburlèr de 26 (vintesie) dis naturèi de seghit per sturtèr su i lurieres de la PÈRT 1; - la DL enj. Alberto Salizzoni ge à fat a chesta Stazion che dèsc su l apalt che fèsc besegn enjignèr na varianta (mudazion del contrat endèna che l é valevol), ajache endèna che se fajea i lurieres l é vegnù fora l besegn de mudèr vèlch intervent per vedù tant per chel che revèrda i lurieres che i servijes; - donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 492 dai 19.11.2024 ge è stat dat su al enj. Alberto Salizzoni del Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del Territorio con senta a Trent l’encèria de enjignèr la pruma varianta de projet ai lurieres en costion e l é stat ence comedà aldò l paament che ge pervegn per l Servije de Direzion lurieres e conc; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 162 dai 28.11.2024 l é stat aproà la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol (perizia de varianta n. 1) per i lurieres che revèrda “Bosselait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta”, enjignèda da la DL enj. Alberto Salizzoni con Studie a Trent, che met dant la neva suma de contrat PÈRT 1 de € 284.723,23- con n smaorament de € 32.024,77- respet a la suma de contrat de € 252.698,46- e chel de la PÈRT 2 de € 48.154,14- con n smaorament de € 4.832,51- respet a la suma de contrat de € 43.321,63- e l cost en dut del lurier de € 495.625,35- en dut, sparti su a coscita:: <ul style="list-style-type: none"> - € 332.877,37- per intervenc (€ 284.723,23- PÈRT 1 + € 48.154,14- PÈRT 2) senza i rebasc del 14,390% e del 1,329%, e de chisc € 7.993,32- (€ 5.955,09- PÈRT 1 + € 2.038,23- PÈRT 2) per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas; - € 162.747,98- per sumes a la leta de l’Aministrazion; <p>che l é ghenao chel che l era stat finanzia timpruma;</p> <ul style="list-style-type: none"> - col medemo provediment l é stat aproà ence i schemes di Ac de sotmiscion e verbal de cordanza neves priesc n. 1, PÈRT 1 e PÈRT 2; - semper col medemo provediment l temp a la leta per fèr i lurieres de la pèrt 2 vegnia sburlà de 10 dis, per na regnèda de 70 dis en dut; - ai 9 de jené del 2025 l é stat sotscrit l At de sotmiscion n. 1 e Verbal de cordanza neves priesc n. 1 – pèrt 1 co la firma AUTA QUOTA srl, col n. 610/AP de la medema di; - ai 16 de jené del 2025 enzeze l é stat sotscrit l At de sotmiscion n. 1 e Verbal de cordanza neves priesc n. 1 – pèrt 2 co la firma EUROAUTOMATIONS srl, col n. 612/AP de la medema di;
--	--

pari data;

- le tempistiche per la realizzazione delle opere in parola sono state le seguenti:

LOTTO 1 – OPERE ACQUEDOTTISTICHE:

- con verbale di consegna lavori opere principali LOTTO 1, acquisito al protocollo comunale in data 24.4.2024 al n. 4206, la DL ing. Salizzoni in data 22 aprile 2024 ha provveduto alla consegna dei lavori stessi;
- per l'esecuzione delle opere erano previsti 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione delle opere doveva avvenire entro il 20 agosto 2024;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 opere principali LOTTO 1 acquisito al protocollo comunale in data 29.4.2024 al n. 4339, la DL ing. Salizzoni il 22 aprile 2024 ha ordinato la sospensione dei lavori in oggetto, a seguito delle condizioni meteo avverse;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 opere principali LOTTO 1, acquisito al protocollo comunale in data 18.7.2024 al n. 7875, la DL ing. Salizzoni in data 8 maggio 2024 ha ordinato la ripresa dei lavori;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 opere principali LOTTO 1 acquisito al protocollo comunale in data 8.5.2025 al n. 4803, la DL ing. Salizzoni il 4 settembre 2024 ha ordinato la sospensione delle opere in quanto è sorta la necessità di redigere una perizia di variante;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 2 opere principali LOTTO 1, acquisito al protocollo comunale in data 8.5.2025 al n. 4803, la DL ing. Salizzoni ha ordinato la ripresa degli stessi in data 4 febbraio 2025;
- con verbale di ultimazione dei lavori opere principali LOTTO 1 acquisito al protocollo comunale in data 8.5.2025 al n. 4803, la DL ing. Salizzoni il 20 febbraio 2025 ha constatato l'effettiva ultimazione dei lavori medesimi;

LOTTO 2 – impianto di telecontrollo:

- le opere per la realizzazione dell'impianto di telecontrollo LOTTO 2 sono state avviate con verbale di consegna lavori in data 14.10.2024 e acquisito al protocollo del comune in data 9.6.2025 al n. 6023;
- per l'esecuzione delle opere in oggetto sono stati previsti 60 giorni decorrenti dalla data del predetto verbale e perciò cessanti al 13 dicembre 2024 e concessi ulteriori 10 giorni con l'approvazione della I modifica contrattuale;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 LOTTO 2, la DL ing. Alberto Salizzoni ha ordinato la sospensione degli stessi in data 14 ottobre 2022, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 9.6.2025 al n. 6023;
- con verbale di ripresa dei lavori di cui sopra, la DL ing. Salizzoni ha ordinato la ripresa degli stessi in data 4 febbraio 2025, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 9.6.2025 al n. 6023;
- con certificato di ultimazione lavori LOTTO 2, la DL ing. Alberto Salizzoni ha constatato che i lavori oggettivati sono stati ultimati in data 1° aprile 2025, come da certificato acquisito al protocollo comunale

- i tempes per fèr i lurieres en argomenc l é stat chisc:

PÈRT 1 – OPERES DA BOSSERLAIT:

- col verbal de consegna lurieres operes prinzipales LOT 1, tout su te protocol de Comun ai 24.4.2024 col n. 4206, la DL enj. Salizzoni ai 22 de oril del 2024 se à cruzià de la consegna di medemi lurieres;
- per fèr i lurieres l era pervedù 120 (centevint) dis naturèi de seghit, e donca i lurieres aea de esser sturté su dant dai 20 de aost del 2024;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 1 operes prinzipales PÈRT 1 tout su te protocol de Comun ai 29.4.2024 col n. 4339, la DL enj. Salizzoni ai 22 de oril del 2024 l'à comanà de lascèr su i lurieres en argument, per via de l catitemp;
- con verbal de rescomez di lurieres n. 1 operes prinzipales PÈRT 1, tout su te protocol de Comun ai 18.7.2024 col n. 7875, la DL enj. Salizzoni ai 8 de mé del 2024 l'à comanà de scomenzèr endodanef i lurieres;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 2 operes prinzipales PÈRT 1 tout su te protocol de Comun ai 8.5.2025 col n. 4803, la DL enj. Salizzoni ai 4 de setember del 2024 l'à comanà de lascèr su i lurieres ajache l é sutà fora l besegn de enjignèr na perizia de varianta;
- col verbal de rescomez di lurieres n. 2 operes prinzipales PÈRT 1, tout su te protocol de Comun ai 8.5.2025 col n. 4803, la DL enj. Salizzoni l'à comanà de scomenzèr endodanef i lurieres ai 4 de firé del 2025;
- col verbal de fin di lurieres operes prinzipales PÈRT 1 tout su te protocol de Comun ai 8.5.2025 col n. 4803, la DL enj. Salizzoni ai 20 de firé del 2025 l'à zertà che i medemi lurieres i era dalbon fenii;

PÈRT 2 – impiant de telecontrol:

- i lurieres per fèr l impiant de telecontrol PÈRT 2 i é stac envié via col verbal de consegna lurieres ai 14.10.2024 e tout su te protocol de Comun ai 9.6.2025 col n. 6023;
- per fèr i lurieres en argoment l era pervedù 60 dis a scomenzèr da la dì del verbal dit chiò de sora e donca i fenìa ai 13 de dezember del 2024 e l é stat conzedù etres 10 dis co l'aproazion de la I mudazion de contrat;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 1 PÈRT 2, la DL enj. Alberto Salizzoni l'à comanà de lascèr su i lurieres ai 14 de otober del 2022, descheche l é scrit tel verbal tout su te protocol de Comun ai 9.6.2025 col n. 6023;
- col verbal de rescomez di lurieres dic de sora, la DL enj. Salizzoni l'à comanà de scomenzèr endodanef i lurieres ai 4 de firé del 2025, descheche l é scrit tel verbal tout su te protocol de Comun ai 9.6.2025 col n. 6023;
- col zertificat de fin di lurieres PÈRT 2, la DL enj. Alberto Salizzoni l'à zertà che i lurieres en argoment i era stac fenii al 1m de oril del 2025, descheche l é scrit tel verbal tout su te protocol de Comun ai

in data 9.6.2025 al n. 6023;

- durante la realizzazione dell'opera è stato emesso il SAL n. 1 a tutto il 26.7.2024 per il LOTTO 1, acquisito al protocollo comunale in data 10.9.2024 al n. 9741, dell'importo di € 136.872,00- più IVA;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la contabilità finale relativa all'“Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”, redatta dall'ing. Alberto Salizzoni con Studio tecnico a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 9.6.2025 al n. 6023 (lotto 2) e al n. 6024 (lotto 1) composta dai seguenti elaborati tecnici:

LOTTO 1 – OPERE ACQUEDOTTISTICHE

- copia del contratto;
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- Verbale di consegna lavori;
- Verbali di sospensione, ripresa lavori;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Fascicolo delle liste settimanali;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità dello stato finale;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole grafiche di contabilità (Tav. 01A, 01B, 02A, 02B, 03A, 03B);
- Tabelle di calcolo;
- Verbali di sopralluoghi e note;
- Certificazioni materiali;

LOTTO 2 – IMPIANTO TELECONTROLLO

- copia del contratto;
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- Verbale di consegna lavori;
- Verbale di sospensione e ripresa lavori;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Fascicolo delle liste settimanali;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità dello stato finale;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Istruzioni e certificazioni materiali;
- Schema impianto elettrico Serbatoio Jumela;

VISTE altresì le Relazioni del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e i Certificati di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alberto Salizzoni ed acquisiti al protocollo comunale in data 9.6.2025 ai nn. 6023 e 6024 attestanti che i lavori:

- di cui al LOTTO 1 – opere acquedottistiche - sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 266.098,55- e, quindi, con una minore spesa pari ad € 18.624,68- rispetto all'importo netto contrattuale a seguito della I modifica;
- di cui al LOTTO 2 – impianto telecontrollo - sono

9.6.2025 col n. 6023;

- endèna che vegnia fat l'opera l'é stat dat fora la SAL n. 1 enscin ai 26.7.2024 laite per la PÈRT 1, tout su te protocol de Comun ai 10.9.2024 col n. 9741, per na suma de € 136.872,00- più SVE;

dut chest dit dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la contabilità finala che revèrda l'“Bosserslait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta”, enjignèda dal enj. Alberto Salizzoni con Studie tecnich a Trent, tutta su te protocol de Comun ai 9.6.2025 col n. 6023 (pèrt 2) e col n. 6024 (pèrt 1) metuda adum da chesta documentazion tecnica:

PÈRT 1 – OPERES DA BOSSERLAIT

- copia del contrat;
- At de sotmiscion e verbal neves priesc;
- Verbal de consegna lurieres;
- Verbai de sospenjion, rescomez lurieres;
- Zertificat de fin di lurieres;
- Codejel de la listes de vigni setemèna;
- Libret de la mesures n. 1;
- Register de contabilità n. 1;
- Sumèda del register de contabilità de la situazion finèla;
- Situazion finèla di lurieres;
- Documentazion fotografica;
- Tabeles grafiches de contabilità (Tav. 01A, 01B, 02A, 02B, 03A, 03B);
- Tabeles de calcul;
- Verbai de soralech e notes;
- Zertificacions materiai;

LOT 2 – IMPIANT TELECONTROL

- copia del contrat;
- At de sotmiscion e verbal neves priesc;
- Verbal de consegna lurieres;
- Verbal de sospenjion e rescomez lurieres;
- Zertificat de fin di lurieres;
- Codejel de la listes de vigni setemèna;
- Libret de la mesures n. 1;
- Register de contabilità n. 1;
- Sumèda del register de contabilità de la situazion finèla;
- Situazion finèla di lurieres;
- Documentazion fotografica;
- Istruzions e zertificacions materiai;
- Schem impiant eletrich Ressorvar Jumela;

VEDÙ ence la Relazioni del Diretor di Lurieres dintornvia l'Cont Final e i Zertificac de esecuzione regolèra di lurieres en argoment, enjigné dal Diretor di lurieres enj. Alberto Salizzoni e registré te protocol de Comun ai 9.6.2025 coi numeres 6023 e 6024 che i atestea che i lurieres:

- per la PÈRT 1 – operes da bosserslait – i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 266.098,55- e donca per na speisa più bassa de € 18.624,68- respet a la suma de contrat do la pruma mudazion;
- per la PÈRT 2 – impiant telecontrol - i é stac fac

stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 43.865,51- e, quindi, con una minore spesa pari ad € 4.288,63- rispetto all'importo netto contrattuale a seguito della I modifica;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 9.5.2025 sub prot. n. 4842, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta M390-12/06/2025-0006143/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC- Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico ALTA QUOTA SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 13.6.2025 al n. 6206;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN):
 - l'importo di € 136.872,00- più IVA al 10% per € 13.687,20- per un totale di € 150.559,20- quale acconto (SAL 1) per la realizzazione delle opere di cui al lotto 1 – opere acquedottistiche;
 - l'importo di € 11.956,00- più IVA al 10% per € 1.195,60- per un totale di € 13.151,60- per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella in legno sul rio Jumela;
- all'impresa EUROLUCE SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN) l'importo di € 8.860,00- più IVA al 10% per € 886,00- per un totale di € 9.746,00- per l'intervento relativo all'allacciamento elettrico e fibra necessario per il telecontrollo dell'acquedotto;
- all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione l'importo di € 250,00-, quale contributo a base di gara;
- all'ing. Alberto Salizzoni con studio tecnico a Trento:
 - l'importo di € 16.136,31- più contributo integrativo al 4% per € 645,45- più IVA al 22% per € 3.691,98- per un importo complessivo di € 20.473,74- a saldo del Servizio di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo;
 - l'importo di € 7.754,71- più contributo integrativo al 4% per € 310,19- più IVA al 22% per € 1.774,28- per un importo complessivo di € 9.839,18- in acconto per il Servizi di Direzione lavori;
 - l'importo di € 2.128,32- più contributo integrativo al 4% per € 85,13- più IVA al 22% per € 486,96- per un importo complessivo di € 2.700,41- per la redazione della prima modifica contrattuale;
- al geol. Paolo Passadri con Studio a Trento l'importo di € 4.600,00- più contributo integrativo al 4% (passato dal 2%, al 4%) per € 184,00- più IVA al 22% per € 1.052,48- per un importo complessivo di € 5.836,48- a saldo dell'incarico per la redazione di relazione geologica e geotecnica;

coche carenea per na suma neta de € 43.865,51- e donca per na speisa più bassa de € 4.288,63- respet a la suma de contrat do la pruma mudazion;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora sul albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 9.5.2025 col n. de prot. 4842 e che tel termin stabilì de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

OSSERVÀ che do la domana M390-12/06/2025-0006143/P, che revèrda l control de corespondenza di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalc e Contrac de la PAT, l'à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de corespondenza, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economic ALTA QUOTA SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de Comun ai 13.6.2025 col n. 6206;

DAT AT che en referiment ai lurieres en argoment enscin anchecondi l é stat paà chesta sumes:

- a la firma ALTA QUOTA SRL co la senta legala a Ciavaleis (TN):
 - la suma de € 136.872,00- più SVE al 10% per € 13.687,20- per € 150.559,20- en dut desche prum paament (SAL 1) per la realizazion de la operes per la pèrt 1 – operes da bosserlait;
 - la suma de € 11.956,00- più SVE al 10% per € 1.195,60- per € 13.151,60- en dut per fèr l lurier de manutenzion straordenèra del pont de legn sul Ruf de Jumela;
- a la firma EUROLUCE SRL co la senta legala a Soraga (TN) la suma de € 8.860,00- più SVE al 10% per € 886,00- per € 9.746,00- en dut per l lurier per tachèr la linia del eletrich e de fibra che ge vel per l telecontrol del bosserlait;
- a l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione la suma de € 250,00- desche contribut a basa de apalt;
- al enj. Alberto Salizzoni con studie technich a Trento:
 - la suma de € 16.136,31- più contribut integratif al 4% per € 645,45- più SVE al 22% per € 3.691,98- per na suma de € 20.473,74- en dut per l paèr fora per l Servije de projetazion dantfora, definitif e esecutif;
 - la suma de € 7.754,71- più contribut integratif al 4% per € 310,19- più SVE al 22% per € 1.774,28- per na suma de € 9.839,18- en dut desche paament dantfora per l Servije de Direzion lurieres;
 - la suma de € 2.128,32- più contribut integratif al 4% per € 85,13- più SVE al 22% per € 486,96- per na suma de € 2.700,41- en dut per aer enjignà la pruma mudazion de contrat;
- al geol. Paolo Passadri con Studie a Trent la suma de € 4.600,00- più contribut integratif al 4% (passà dal dal 2%, al 4%) per € 184,00- più SVE al 22% per € 1.052,48- per na suma de € 5.836,48- en dut per l paèr fora per l'encèria de enjignèr la relazion geologica e geotecnica;

- all'ing. Valeria Rensi con Studio a Trento l'importo di € 2.100,00- più contributo integrativo al 4% per € 84,00- più IVA al 22% per € 480,48- più IVA al 22% per € 2.664,48- per la rilevazione plano-altimetrica;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN) l'importo di € 129.226,55- più IVA al 10% per € 12.922,66- per un totale di € 142.149,21- a saldo di quanto spettante per la realizzazione delle opere di cui al lotto 1 – opere acquedottistiche;
- all'impresa EUROAUTOMATIONS SRL con sede legale a Mori (TN) l'importo di € 43.865,51- più IVA al 10% per € 4.386,55- per un totale di € 48.252,06- a saldo di quanto spettante per la realizzazione delle opere di cui lotto 2 – impianto telecontrollo;
- all'ing. Alberto Salizzoni con Studio Tecnico a Trento a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l'importo di € 7.776,29- più contributo integrativo al 4% per € 311,05- più IVA al 22% per € 1.779,21- per un totale complessivo di € 9.866,55;
- all'ing. Fabio Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN), l'importo di € 8.511,89- più contributo integrativo al 4% per € 340,48- più IVA al 22% per € 1.947,52- per un totale complessivo di € 10.799,89- a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – CSP e CSE;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 266.098,55- lotto 1 più € 43.865,51- lotto 2 per un totale di € 309.964,06-;
 - per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 116.324,74-, compresa l'IVA sui lavori;
- per un totale generale finale di € 426.288,80-;

PRESO ATTO che le imprese ALTA QUOTA SRL e EUROAUTOMATIONS SRL con sede rispettivamente a Cavalese (TN) e a Mori (TN), hanno firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 12.6.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 20.6.2025 al n. 6544 (scad. 10.10.2025) relativo all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 5.3.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 28.5.2025 al n. 5577 (scad. 3.7.2025) relativo all'Impresa EUROAUTOMATIONS SRL con sede a Mori (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della

- a l'enj. Valeria Rensi con Studie a Trent la suma de € 2.100,00- più contribut integratif al 4% per € 84,00- più SVE al 22% per € 480,48- più SVE al 22% per € 2.664,48- per la rilevazion plano-altimetrica;

VEDÙ che, aldò de la documentazion contabola portèda dant ti ac, la sumes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en argoment l é chestes:

- a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) la suma de € 129.226,55- più SVE al 10% per € 12.922,66- per € 142.149,21- en dut per la paèr fora per i lurieres de la pèrt 1 operes da bosserslait;
- a la firma EUROAUTOMATIONS SRL con senta legala a Mori (TN) la suma de € 43.865,51- più SVE al 10% per € 4.386,55- per € 48.252,06- en dut per la paèr fora per i lurieres de la pèrt 2 – impiant telecontrol;
- al enj. Alberto Salizzoni con Studie Tecnich a Trent per l paèr fora per l'encèria del Servije de direzion di lurieres de la operes en argoment la suma de € 7.776,29- più contribut integratif al 4% per € 311,05- più SVE al 22% per € 1.779,21- per na suma de € 9.866,55- en dut;
- al enj. Fabio Ganz con Studie Tecnich a Moena (TN), la suma de € 8.511,89- più contribut integratif al 4% per € 340,48- più SVE al 22% per € 1.947,52- € 10.799,89- en dut per l paèr fora per l'encèria de Coordinament de la segurezza endèna la projetazion e la esecuzion – CSP e CSE;

ZERTÀ la sumes de la speisa per la realizazion de la opera, metudes dant avisa tel prospet de sumèda chiò enjontà;

VEDÙ che da chest prospet vegn fora che chestes l é la speises dalbon abudes:

- per lurieres al net de la SVE: € 266.098,55- pèrt 1 più € 43.865,51- pèrt 2 per € 309.964,06- en dut;
 - per la speises paèdes co la Sumes a la leta; € 116.324,74- tout ite la SVE sui lurieres;
- per na speisa generèla finèla de € 426.288,80-;

TOUT AT che la firmes ALTA QUOTA SRL e EUROAUTOMATIONS SRL con senta la pruma a Ciavaleis (TN) e la seconda a Mori (TN) les à sotscrit la Situazion finèla di lurieres senza resserves;

VEDÙ l Document unich de regolarità contributiva On Line domanà ai 12.6.2025 e registrà te protocol de Comun ai 20.6.2025 col n. 6544 (che l va fora ai 10.10.2025) de la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Soraga (TN), da chel che vegn fora la regolarità de la medema ti confronc del INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document unich de regolarità contributiva On Line domanà ai 5.3.2025 e registrà te protocol de Comun ai 28.5.2025 col n. 5577 (che l va fora ai 3.7.2025) de la firma EUROAUTOMATIONS SRL con senta a Mori (TN), da chel che vegn fora la regolarità de la medema ti confronc del INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l Zertificat de regolarità contributiva de la

Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 20 giugno 2025 ed acquisito al protocollo comunale in data 23.6.2025 al n. 6577, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alberto Salizzoni;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 20 giugno 2025 ed acquisito al protocollo comunale in data 23.6.2025 al n. 6576, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Fabio Ganz;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e i Certificati di regolare esecuzione dell'intervento di "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie" così come redatta dal Direttore dei lavori ing. Alberto Salizzoni con Studio tecnico a Trento;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), la somma netta di € 129.226,55- più IVA al 10% per € 12.922,66-, per un totale di € 142.149,21-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui al LOTTO 1 – opere acquedottistiche;

RITENUTO doversi liquidare anche all'Impresa EUROAUTOMATIONS SRL con sede a Mori (TN), la somma netta di € 43.865,51- più IVA al 10% per € 4.386,55-, per un totale di € 48.252,06-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui al LOTTO 2 – impianto telecontrollo;

RITENUTO anche di liquidare all'ing. Alberto Salizzoni con Studio Tecnico Trento la somma di € 7.776,29- più contributo integrativo al 4% per € 311,05- più IVA al 22% per € 1.779,21- per un totale complessivo di € 9.866,55-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Direzione Lavori delle opere di che trattasi;

RITENUTO anche di liquidare all'ing. Fabio Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN) la somma di € 8.511,89- più contributo integrativo al 4% per € 340,48- più IVA al 22% per € 1.947,52- per un totale complessivo di € 10.799,89-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP e CSE delle opere di che trattasi;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 2/2020 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione

Cassa nazionale de Previdenza e Assistenza per Engegneres e Architec Profescionisc – InarCASSA – dat fora ai 20 de jugn del 2025 e registrà te protocol de Comun ai 23.6.2025 col n. 6577 da chel che vegn fora la regolarità de la posizion contributiva del enj. Alberto Salizzoni;

VEDÙ I Zertificat de regolarità contributiva de la Cassa nazioneła de Previdenza e Assistenza per Engegneres e Architec Porfescionisc – InarCASSA – dat fora ai 20 de jugn del 2025 e registrà te protocol de Comun ai 23.6.2025 col n. 6576, da chel che vegn fora la regolarità de la posizion contributiva del enj. Fabio Ganz;

CONSCIDRÀ de aproèr la Contabilità finèla e i Zertificac de esecuzion regolèra del intervent "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta", descheche la é stata enjgnèda dal Diretor di lurieres enj. Alberto Salizzoni, con Studie tecnich a Trent;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), la suma neta de € 129.226,55- più SVE al 10% per € 12.922,66-, per € 142.149,21 en dut, desche ultim paament che ge pervegn per i lurieres fac e pervedui te la PÈRT 1 – operes da bosserlait;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma EUROAUTOMATIONS SRL con senta a Mori (TN), la suma neta de € 43.865,51- più SVE al 10% per € 4.386,55-, per € 48.252,06- en dut, desche ultim paament che ge pervegn per i lurieres fac e pervedui te la PÈRT 2 – impiant de telecontrol;

CONSCIDRÀ ence de cogner ge paèr al enj. Alberto Salizzoni con Studie Tecnich a Trent la suma de € 7.776,29- più contribut integratif al 4% per € 311,05- più SVE al 22% per € 1.779,21- per € 9.866,55- en dut, desche ultim paament che ge pervegn per l'encèria del servije de la Direzion di Lurieres de la operes en argoment;

CONSCIDRÀ tinultima de cogner ge paèr al enj. Fabio Ganz con Studie Tecnich a Moena (TN) la suma de € 8.511,89- più contribut integratif al 4% per € 340,48- più SVE al 22% per € 1.947,52- per € 10.799,89- en dut, desche ultim paament che ge pervegn per l'encèria del servije de Coordinament per la segurezza endèna la projetazion e la esecuzion de la operes en argoment;

VEDÙ la L.P. n. 26/1993 e s.m. e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 2/2020 e m.f.d.;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27.2.2025 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora con deliberazion de la Jonta de comun n. 175 dai 28 de november del 2019";

VEDÙ I Regolament de Endrez en दौरa del Comun

del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027”;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere con i pagamenti di che trattasi;

ALL’UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa all’intervento di “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie” redatta dal Direttore dei lavori ing. Alberto Salizzoni con Studio tecnico a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 9.6.2025 ai nn. 6023 e 6024, indicante l’importo dei lavori, al netto dei ribassi contrattuali e dell’IVA in € 309.964,06- (lotto 1 € 266.098,55- + lotto 2 € 43.865,51-) con una minore spesa di € 22.913,31- (lotto 1 € 18.624,68- + lotto 2 € 4.288,63-) rispetto ai relativi importi contrattuali;
2. di approvare, altresì, le Relazioni del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e i Certificati di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alberto Salizzoni ed acquisiti al protocollo comunale in data 9.6.2025 ai nn. 6023 e 6024, con i quali si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 309.964,06-: lotto 1 per € 266.098,55-, lotto 2 per € 43.865,51-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca

de Sèn Jan;

VEDÙ I nef Regolament de Contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 5 dai 27.2.2025 che à per agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2025-2027 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2025-2027”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 28 dai 27.2.2025 che la trata: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2025-2027”;

VEDÙ I “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtiroi” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa da sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de meter for i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de la lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons specifichèdes sunsora, la contabilità finèla di lurieres che vèrda l intervent de “Bosslerlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta”, descheche la é stata enjignèda dal Diretor di lurieres enj. Alberto Salizzoni, con Studie tecnich a Trent, registrèda te protocol de Comun ai 9.6.2025 coi n. 6023 e 6024, che met dant la suma per i lurieres, al net di rebasc de contrat e de la SVE per € 309.964,06- (pèrt 1 € 266.098,55- + pèrt 2 € 43.865,51-) co na speisa più bassa de € 22.913,31- (pèrt 1 € 18.624,68- + pèrt 2 € 4.288,63-) respet a la sumes di contrac;
2. de aproèr ence la Relazioni del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont Finèl e i Zertificac de esecuzion regolèra per la operes en argument, enjigné dal Diretor di lurieres enj. Alberto Salizzoni e registré te protocol de Comun ai 9.6.2025 coi n. 6023 e 6024, con chi che vegn zertificà che i lurieres en argument i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 309.964,06: pèrt 1 per € 266.098,55- e pèrt 2 per € 43.865,51-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, che vegn chiò enjontà desche pèrt en dut e per dut de chesta deliberazion, che met dant na suma finèla de € 426.288,80-, e de chisc €

<p>l'importo finale della spesa in € 426.288,80-, di cui € 309.964,06- per lavori ed € 116.324,74- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);</p> <p>4. di liquidare all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui al LOTTO 1 – opere acquedottistiche € 129.226,55- più IVA al 10% per € 12.922,66-, per un totale di € 142.149,21-;</p> <p>5. di liquidare all'impresa EUROAUTOMATIONS SRL con sede a Mori (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui al LOTTO 2 – impianto telecontrollo, € 43.865,51- più IVA al 10% per € 4.386,55-, per un totale di € 48.252,06-;</p> <p>6. di liquidare all'ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del servizio di Direzione Lavori, € 7.776,29- più contributo integrativo al 4% per 311,05- più IVA al 22% per € 1.779,21- per un totale complessivo di € 9.866,55-;</p> <p>7. di liquidare anche all'ing. Fabio Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN) - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, € 8.511,89- più contributo integrativo al 4% per € 340,48- più IVA al 22% per € 1.947,52- per un totale complessivo di € 10.799,89-;</p> <p>8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 211.067,71- (€ 142.149,21- + € 48.252,06- + € 9.866,55- + € 10.799,89-) trova imputazione al Cap. 29404 Art. 506 del Bilancio di Previsione EF 2025, per € 4.319,96- alla gestione residui passivi 2023 e per € 206.747,75- alla gestione residui passivi 2024;</p> <p>9. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 116.790.005 dell'11.3.2024 rilasciata dalla ALLIANZ SPA – Agenzia Caprino Veronese - 955 -, acquisita al protocollo comunale in data 12.3.2024 al n. 2609, all'impresa ALTA QUOTA SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 9.501,46-;</p> <p>10. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 2024/13/6677428 del 18.3.2024 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI – B50 Agenzia di Trento, acquisita al protocollo comunale in data 20.3.2024 al n. 2945, all'impresa EUROAUTOMATIONS SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 1.046,00-;</p> <p>11. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti di che trattasi;</p> <p>12. di inviare copia del presente provvedimento alle Imprese Alta Quota srl, Euroautomations Srl e all'ing. Alberto Salizzoni per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;</p> <p>13. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo</p>	<p>309.964,06- per lurieres e € 116.324,74- per speises paèdes co la sumes a la leta de l'Amministrazione de Comun (tout ite la SVE 10% sui lurieres);</p> <p>4. de ge paèr a la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche ultim paament che ge pervegn per i lurieres fac pervedui te la PÈRT 1 – operes da bosserlait € 129.226,55- più SVE al 10% per € 12.922,66-, per € 142.149,21- en dut;</p> <p>5. de ge paèr a la firma EUROAUTOMATIONS SRL con senta a Mori (TN), desche ultim paament che ge pervegn per i lurieres fac pervedui te la PÈRT 2 – impiant de telecontrol, € 43.865,51- più SVE al 10% per € 4.386,55-, per € 48.252,06- en dut;</p> <p>6. de ge paèr al enj. Alberto Salizzoni con Studie Tecnich a Trent desche ultim paament che ge pervegn per l'encèria del servije de Direzione di Lurieres, € 7.776,29- più contribut integratif al 4% per 311,05- più SVE al 22% per € 1.779,21- per € 9.866,55- en dut;</p> <p>7. de ge paèr al enj. Fabio Ganz con Studie Tecnich a Moena (TN) desche ultim paament che ge pervegn per l'encèria del servije de Coordinament per la segurezza en dèna la projetazion e la esecuzion, € 8.511,89- più contribut integratif al 4% per 340,48- più SVE al 22% per € 1.947,52- per € 10.799,89- en dut;</p> <p>8. de dèr at che la speisa en dut che vegn ca da chest provediment, de € 211.067,71- (€ 142.149,21- + € 48.252,06- + € 9.866,55- + €310.799,89) la vegn ciarièda sul Cap. 29404 Art. 506 del Bilanz de Previjion EF 2025, per € 4.319,96- a la gestion arvanz passives 2023 e per € 206.747,75- alla gestion arvanz passives 2024</p> <p>9. de librer la cauzion definitiva paèda ite col contrat de segurtà n. 116.790.005 dai 11.3.2024 dat fora da la ALLIANZ SPA – Agenzia Caprino Veronese - 955 -, touta su tel protocol de Comun ai 12.3.2024 col n. 2609, a la firma ALTA QUOTA SRL desche segurtà che fossa stat respetà en dut e per dut i oblighes pervedui dal contrat, de € 9.501,46-;</p> <p>10. de librer la cauzion definitiva paèda ite col contrat de segurtà n. 2024/13/6677428 dai 18.3.2024 dat fora da ITALIANA ASSICURAZIONI – B50 Agenzia de Trent, touta su tel protocol de Comun ai 20.3.2024 col n. 2945, a la firma EUROAUTOMATIONS SRL desche segurtà che fossa stat respetà en dut e per dut i oblighes pervedui dal contrat, de € 1.046,00</p> <p>11. de declarer, con na litazion aposta duc a una, chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l é prescia se fèr i paamenc en argoment;</p> <p>12. de ge maner na copia de chest provediment a la Firms Alta Quota Srl, Euroautomations Srl e al eng. Alberto Salizzoni tras pec, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije Finanzièl tras posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn;</p>
--	---

<p>consiliari;</p> <p>14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. <p>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p> <p>Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew</p>	<p>13. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei;</p> <p>14. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oposizion da pèrt de ogni sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del “Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi” aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018; • recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; • recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199. <p>La oposizioni contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches e aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.</p>
---	---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario Generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).