



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 81
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore **22:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
MAZZEL LUCA	VICE SINDACO
DELLAGIACOMA LUCIA	ASSESSORE
FLORIAN MIRELLA	ASSESSORE

Assenti:

DORICH MARA	ASSESSORE
--------------------	------------------

Assiste Segretario Generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: **Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

- PREMESSO e RILEVATO che:
- nella giornata di lunedì 1° aprile 2024, in seguito alle abbondanti precipitazioni delle giornate precedenti, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio è stato chiamato in sopralluogo per un percolamento di acqua e limi lungo la strada de Chieva a valle del versante di Sorapoza, dove verrà realizzato il progetto in prevenzione urgente già condiviso con il Servizio Prevenzione Rischi della PAT;
 - nel corso della primavera/estate 2023, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha provveduto, a proprie spese, ad effettuare il collegamento delle acque meteoriche provenienti da n. 2 impluvi alla rete delle acque bianche comunali e poste in strada de Chieva;
 - il Servizio predetto, giunto sul posto, ha rilevato un intasamento delle acque bianche della strada e ha verificato la natura delle venute d'acqua, accertando inoltre che la frana di Sora Vac ha causato la messa a nudo della tubazione dell'acquedotto a servizio sia dell'abitata di Pozza di Fassa che di Vigo di Fassa;
 - successivamente, in data 2 aprile 2024, è stato redatto il Verbale di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza all'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso del 5 agosto 2022;
 - detto Verbale è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza della PAT in pari data, giusta prot. n. 3326/P, indicante le opere da realizzare in somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione acquedottistica, proponendo lo spostamento della condotta in area esterna alla frana e stimando una spesa di € 180.000,00-, e al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
 - in data 16 aprile 2024, si è tenuto un sopralluogo fra alcuni addetti del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio comunale, il Responsabile provinciale di zona ed il tecnico interpellato per la progettazione della sostituzione della condotta di adduzione dell'acquedotto lungo strada de Sorapoza, ing. Gianpaolo Zanon;
 - a seguito di detto sopralluogo è stata constatata l'effettiva necessità di intervenire alla mitigazione del rischio di rottura della condotta in quanto l'area è interessata da un'ampia frana che, potrebbe progressivamente muoversi compromettendo

Argoment: **Lurieres de gran prescia per l'intervent de meter en segurezza la condotta da l'ega del bosselait de Poza e Vich do da la ria situazion di dans idrogeologics vegnui ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022. Aproazion del cont finel e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.**

- METÙ DANTFORA E RECORDÀ che:
- te la giornèda de en lunes al 1m de oril del 2024, dò da la gran sdravarides de la giornèdes passèdes, l Servije lurieres Publiches e Patrimonie l é stat chiamà a fèr n soralech per pervia che enlongia la strèda de Chieva vegn fora èga e lim envers val da la pèrt de Sorapoza olache vegnarà metù a jir l projet de prevenzion de prescia ja dezidù col Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT;
 - via per l'aisciuda/istà 2023, l Comun de Sèn Jan l se à festidià, a sia speises, de fèr l coleament de la èghes da la pievia da 2 tombins a la rei de la èghes biences de comun e loghèdes te strada de Chieva;
 - l Servije dit sunsora, ruà sul post, l à constatà che l era embocià la èghes biences de la strèda e l à verificà che l era pervia de la gran sdravarides e l à ence verificà che la meta de Sora Vac l à descori la tubazions del bosselait a servije tant de la jent de Poza che de Vich;
 - dò, ai 2 de oril del 2024, l é stat enjignà l Verbal di lurieres de prescia per l intervent per meter en segurezza la condotta del bosselait de Poza e Vich pervia de la ria situazion di dans idrogeologics vegnui ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022;
 - chest Verbal l é stat manà ite al Servije Prevenzion Risesc e a la Zentrèla unica de emergenza de la PAT te la medema di, scrit ite col n. 3326/P, con scrit ite i lurieres da fèr de prescia per meter en segurezza la condotta del bosselait, co la proponeta de spostèr la condotta su n lech al de fora de la meta e fajan na stima de speisa de € 180.000,00- a chel che vegn fat referiment epr na valutazion tel detai;
 - ai 16 de oril del 2024 l é stat fat n soralech da pèrt di dependenc enciarié del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie de comun, l Responsabol provinzièl de raion e l technich chiamà per la projetazion de la sostituzion de la condotta del bosselait enlongia strada de Sorapoza, enj. Gianpaolo Zanon;
 - dò da chest soralech l é stat constatà l besegn de entervegnir de smendrèr l risech de rottura de la condotta, ajache l lech en costion l é a risech de na gran meta che la podessa mever via e meter coscita en pericol la tegnuda de chesta medema, col fèr sù na pèrt

- l'integrità della stessa, mediante la ricostruzione parziale del versante franato e con un intervento provvisorio in primissima urgenza consistente nella rimozione del materiale sopra la condotta e l'ancoraggio della medesima alle piante soprastanti da realizzare mediante fasce;
- pertanto l'impresa PEK DISGAGGI SRL ha provveduto alla realizzazione di intervento provvisorio in primissima urgenza di mitigazione del rischio di rottura della condotta, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 150 del 22 aprile 2024;
 - in data 22 aprile 2024, la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio assieme all'ing. Stefano Filippi ed al geol. Stefano Piccioni, si sono recati sul posto concordando e definendo gli interventi idonei alla mitigazione del rischio di rottura della condotta;
 - in seguito a tale sopralluogo, in data 26 aprile 2024, giusta port. n. 4261, è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza della PAT, l'integrazione al Verbale di Somma urgenza di cui sopra, con il quale si comunicava che, a seguito di successivi sopralluoghi e di accordi con il predetto Servizio provinciale, è stata valutata la soluzione di mantenere la condotta nella medesima posizione e di prevedere il consolidamento della parte sommitale della frana mediante la posa di elementi consolidatori mono ancoraggio, nonché il rafforzamento della condotta stessa, per una spesa stimata di € 600.000,00-;
 - in data 7 maggio 2024, presso il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, si è tenuto un incontro tra l'ing. Franco Sadler, l'ing. Davide Sighel, l'ing. Francesca Chiocchetti per il Comune, l'ing. Stefano Filippi consulente tecnico del Comune per la soluzione di ricostruzione del versante, l'ing. Gianpaolo Zanon, consulente tecnico del Comune per la soluzione di spostamento della condotta e il geol. Stefano Piccioni, consulente tecnico del Comune per la parte geologica;
 - durante tale incontro sono state valutate le due proposte finalizzate alla messa in sicurezza della condotta di adduzione cercando di prendere in considerazione i costi benefici delle stesse;
 - sempre in questa riunione si è concordato di fare una valutazione del percorso necessario per allontanare il più possibile la tubazione dall'area di frana, delle lavorazioni sostanziali e una stima economica più precisa al fine di poter stabilire quale sia l'intervento migliore da realizzare sia dal punto di vista tecnico che economico;
 - a tal fine il geol. Piccioni dichiara che la soluzione migliore consiste nello spostamento della tubazione dall'area di frana effettivamente attiva;
 - pertanto, anche a seguito di corrispondenza tra Comune e Provincia, coma da ultima e-mail del 16.5.2024 acquista al protocollo comunale in data 20.5.2024 al n. 5142, viene ribadita la priorità della messa in sicurezza dell'acquedotto;
 - per questo in data 22 maggio 2024, giusta prot. n. 5269 è stato redatto una ulteriore integrazione al verbale di somma urgenza di data 2.4.2024, inviata al
- de la costa vegnuda ju e con n intervent momentan de pruma urgenza con chel che veg pervedù de portèr demez l materièl soravoia la condota e de ancorèr chesta medema a piantogn soravia da fèr su tras fasces;
- donca la firma PEK DISGAGGI SRL à metù en esser n intervent momentan de pruma urgenza per smendrè l risech che la condota la posse se romper, aldò de la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publiches e Patrimonie n. 150 dai 22 de oril del 2024;
 - ai 22 de oril del 2024, la Responsabola del Servije lurieres Publiches e Patrimonie ensema con l'enj. Stefano Filippi e l geol. Stefano Piccioni, é jic sul post per concordèr e defenir i intervenc adaté per smendrè l risech che la condota la posse se romper;
 - dò chest soralech, ai 26 de oril del 2024, prot. n. 4261, ge é stat manà ite al Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza de la PAT, l'integrazion al Verbal de gran prescia desche dit sunsora, con chel che vegnìa fat a saer che, dò dai soralesc e cordanzes col medemo Servije provinzièl l é stat valutà la soluzion de lascèr la condota te la medema posizion e de se festidièr per renforzèr la pèrt sun sora de la meta col meter jù elemenc de renforz mono ancoraje, e apede ence l renforzament de la condota medema, per na speisa stimèda de € 600.000,00;
 - ai 7 de mé del 2024, aló dal Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT, l è stat fat na scontrèda col enj. Franco Sadler, l enj. Davide Sighel, l enj. Francesca Chiocchetti per l Comun, l enj. Stefano Filippi consulent tecnich del Comun per la soluzion outa a fèr su danef la costa, l enj. Gianpaolo Zanon, consulent tecnich del Comun per la soluzion de spostèr la condota e del geol. Stefano Piccioni, consulent tecnich del Comun per la pèrt geologica;
 - endèna chesta scontrèda l é stat valutà la doi proponetes outes a meter en segurezza la condota da l'ega col vardèr de tor en conscidrazion i cosé benefizies de duta does;
 - semper te chesta scontrèda l é stat concordà de fèr na valutazion de chel che ge vel fèr per meter più dalonc che l é meso la tubazion da l'area de la meta, di lurieres sostanzièi e na stima economica più prezisa per poder stabelir chel che l é l intervent mior da fèr tant dal pont de veduda tecnich che economic;
 - a chest propojit l geol. Piccioni l disc che la soluzion miora l é chela de spostèr la condota da la zona de pericol de la meta;
 - coscita, ence aldò de la comunicazions anter Comun e Provinzia, desche da ultima e-mail dai 16.5.2024, registrèda tel protocol de comun ai 20.5.2024 col n. 5142, vegn endò confermà che la pruma roba da fèr l é meter en segurezza l bosserlait;
 - per chest ai 22 de mé del 2024, prot. n. 5269, l é stat metù jù n'otra integrazion al verbal di lurieres de gran prescia dai 2.4.2024, manèda ite al Servije de

Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza della PAT, alla quale si rimanda per un più approfondito esame, quantificando l'intervento in oggetto in circa € 350.000,00-, riportando, altresì, una breve sintesi dei vantaggi e svantaggi delle due soluzioni proposte;

- con pec di data 29.5.2024, acquista al protocollo comunale in pari data al n. 5603, il geol. Stefano Piccioni ha trasmesso la Relazione Geologica e Relazione Geotecnica per la realizzazione dei lavori in somma urgente in parola;
- con nota acquisita al protocollo comunale in data 29.5.2024 al n. 5660, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/204/406169 del 29.5.2024, dal quale si evince che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale e sue integrazioni;
- con pec di data 29 maggio 2024, l'ing. Gianpaolo Zanon ha consegnato la perizia dei lavori in parola, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 5646 e integrata in pari data con prot. n. 5661;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori oggettivati, acclarante una spesa complessiva di € 359.992,23- di cui € 276.881,13- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.502,71- ed € 83.111,10- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il punto n. 5 del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato, in qualità di Responsabile Unico del progetto, in primis le regolarizzazioni degli incarichi conferiti per i servizi professionali già eseguiti;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 205 del 4.6.2024 è stato regolarizzato ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 l'incarico conferito all'ing. Gianpaolo Zanon con Studio a Trento attinente il servizio professionale e Direzione Lavori dei lavori di somma urgente in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 206 del 4.6.2024 è stato regolarizzato sempre ai sensi dell'art. 200, c.1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 l'incarico conferito al geol. dott. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento e relativo alla redazione di Relazione Geologica e Geotecnica per il progetto di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 234 del 19.6.2024, sono state affidate, a trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. all'O.E. ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN) l'incarico per la realizzazione dei "Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in

Prevenzion di Risesc e Zentrèla unica de emergenza de la PAT, a chela che vegn fat referiment per n mior ejam, calcolan per l intervent en costion n cost de zirca € 350.000,00-, con chel che vegn portà dant ence na curta sumèda di vantajes e de desvantajes de la doi soluzions portèdes dant;

- con pec dai 29.5.2024, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 5603, l geol. Stefano Piccioni à manà fora la Relazion Geologica e la Relazion Geotecnica per la realisazion di lurieres de prescia en costion:
- co la comunicazion registrèda te protocol de comun ai 29.5.2024 col n. 5660, l Servije prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l à manà ite l Verbal de soralech e zertament prot. n. S033/204/406169 dai 29.5.2024, olache vegn fora che l é la rejons pervedudes dal art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e donca vegn ametù a finanziament i lurieres de gran prescia pervedui tel verbal soradit e sia integrazions;
- co la pec dai 29 de mé del 2024, l enj. Gianpaolo Zanon l à consegnà la perizia di lurieres en costion, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 5646 e integrèda la medema di col prot. n. 5661;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 76 dai 29 de mé del 2024, en दौरa aldò de lege, l é stat aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres en costion, olache vegn metù fora l cost en dut de € 359.992,23, spartì sù te € 276.881,13 per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 7.502,71, e € 83.111,10 per sumes a la leta de l'Aministrazion;
- l pont n. 5 del despositif de la deliberazion de junta soradita ge dèsc sù al Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie i documenc che vegn dò da l'adozion del provediment giusta recordà desche Responsabol Unich del projet, con dantfora la regolarisations de la encèries dates sù per i servijes profesionèi jà fac;
- donca, co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publiches e Patrimonie n. 205 dai 4.6.2024, l é stat regolarisà, aldò de l'art. 200, c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.5.2018, la encèria data sù al enj. Gianpaolo Zanon con Studie a Trent che revèrda l servije profesionèl e Direzion lurieres de prescia en costion;
- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 206 dai 4.6.2024 l é stat regolarisà semper aldò del art. 200, c.1 de la L.R. n. 2 dai 3.5.2018 l'encèria data su al geol. Dr. Stefano Piccioni con Studie de geologia e Geotecnica a Trent al fin de meter ju de Relazion Geologica e Geotecnica per l projet en costion;
- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 234 dai 19.6.2024, ge é stat dat sù, a tratativa privata diretta aldò de l'art. 53 de la L.P. 26/93 e s.m., a l'O.E. ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN) la encèria de fèr i "Lurieres de prescia per l intervent per meter en segurezza la condota del bosserlait de Poza e Vich pervia de la situazion del ren doventèda piora sot l aspet

- conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022", verso l'importo contrattuale di € 268.799,78- più IVA 10% per € 26.879,98- per un totale di € 295.679,76-, giusta "offerta economica" numero registro di sistema PI136194-24;
- con il suddetto provvedimento è stato approvato fra l'altro anche lo schema di contratto da stipularsi;
 - in data 3 luglio 2024 è stato sottoscritto in modalità elettronica il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di somma urgenza in parola con l'impresa affidataria ALTA QUOTA SRL, giusta n. 567/AP di pari data;
 - con verbale di consegna dei lavori, la DL ing. Gianpaolo Zanon, ha consegnato le opere in data 27 giugno 2027, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 1.7.2024 al n. 7070;
 - il termine per l'esecuzione delle opere è previsto in 180 giorni e pertanto dovranno terminare entro il giorno 23 dicembre 2024;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 263 dell'8.7.2024 è stato affidato all'impresa TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con sede a Castelnuovo (TN), la fornitura di una idrovalvola di sezionamento per eccesso di portata con riarmo manuale, in quanto si è reso necessario sostituire la valvola rotta della tubazione di che trattasi con una idrovalvola nuova;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 282 del 18.7.2024 è stato affidato all'impresa boschiva Dantone Michael il servizio di trasporto del legname dalla loc. Prà Repe al piazzale della segheria frazionale di Pozza di Fassa;
 - con nota di data 20.8.2024 giusta prot. n. 8966, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ha comunicato che con proprio provvedimento è stata disposta la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori per un importo di € 278.043,96- pari all'85% della spesa ammessa di € 327.110,54-;
 - con e-mail del 9 ottobre 2024, acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2024 al n. 11043, la DL, ing. Gianpaolo Zanon ha illustrato la necessità di redigere una variante al progetto per la realizzazione dei lavori in parola, chiedendo l'autorizzazione, come previsto al punto n. 2 della determinazione del conferimento dell'incarico n. 204/2024 su richiamata;
 - a seguito dell'esame della nota suddetta e, considerato che le modifiche in essa illustrate sono già state preventivamente concordate con il Responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi, si è provveduto al conferimento di tale incarico;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 430 del 16.10.2024 è stato infatti conferito all'ing. Gianpaolo Zanon l'incarico attinente la redazione della prima variante progettuale dei lavori di somma urgenza in parola;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 20.11.2024, è stata approvata la prima modifica al contratto originario al progetto dei lavori di somma urgenza in parola, redatta dalla DL ing. Gianpaolo Zanon, acclarante il nuovo importo contrattuale in €
- idrogeologich pervia del event de catif temp dai 5 de aost 2022", per la suma del contrat de € 268.799,78- più SVE 10% per € 26.879,98- e, donca, la soma en dut de € 295.679,76-, giusta "perferida economica" numer de register de sistem PI136194-24;
- col provediment en costion l é stat aproà anter l'auter ence l model de contrat da sotscriber;
 - ai 3 de messèl del 2024 l é stat sotscrit a meso eletronich l contrat de apalt per fèr i lurieres de prescia en costion co la firma che à peà la encèria ALTA QUOTA SRL, giusta 567/AP de la medema di;
 - col verbal de consegna di lurieres, la DL enj. Gianpaolo Zanon, l à consegnà i lurieres ai 27 de jugn del 2027, col verbal registrà te protocol de comun l 1.7.2024 col n. 70;
 - l termin per fèr i lurieres l vegn pervedù te 180 dis e donca i cognarà vegnir fenì per i 23 de dezember 2024;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 263 dai 8.7.2024 ge é stat dat su a la firma TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con senta a Castelnuovo (TN) la encèria de enjignèr na idrovalvola de sezionament per portèda che va per sora con resset manual, ajache l é debesejn mudèr fora la valvola rota de la tubazion en costion co na idrovalvola neva;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 282 dai 18.7.2024 ge é stat dat su a la firma Dantone Michael l serevije de tramudament del legnam da Prà Repe al spiaz de la sia de la Frazion da Poza;
 - co la letra dai 20.8.2024 prot. n. 8966, l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza l à fat a saer che con sie provediment l é stat comanà de conzeder l contribut per meter en esser i lurieres per na soma de € 278.043,96 più avisa de l'85% de la speisa ametuda de € 327.110,54-;
 - con e-mail dai 9 de otober del 2024, registrèda te protocol de comun ai 10.10.2024 col n. 11043, la DL, enj. Gianpaolo Zanon à spiegà l besegn de meter jù n mudament al projet per fèr i lurieres en costion, domanan l'autorisazion, descheche perveit l pont n. 2 de la determinazion de conferiment de la encèria n. 204/2024 soradita;
 - dò aer vardà fora la comunicazion recordèda sunsora e conscidrà che i mudamenc de chesta encèria metui al luster i é jà stac concordé dantfora col Responsabol de raion del Servije Prevenzion Risesc, se se à festidià de dèr su chesta encèria;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 430 dai 16.10.2024 g'è stat dat su a l enj. Gianpaolo Zanon la encèria de enjignèr l prum mudament al projet di lurieres de gran prescia en costion;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 156 dai 20.11.20524, l é stat aproà l prum mudament al contrat originèl del projet di lurieres de gran prescia en chestion, scrit ju da la DL ing. Gianpaolo Zanon, olache l vegn declarà l import nef del contrat de €

268.389,02- con una diminuzione di € 410,76- rispetto all'importo contrattuale di € 268.799,78- e il costo totale dell'opera in complessivi € 359.992,23- e risulta essere così suddiviso:

- € 268.389,02- per lavorazioni al netto del ribasso del 3,000%, di cui € 7.091,95- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 91.603,22- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con una minore spesa pari ad € 410,76- rispetto a quanto finanziato e la spesa complessiva rimane invariata (€ 359.992,23-);

- sempre con il provvedimento predetto è stato approvato anche lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi n. 1, con cui vengono concordati n. 21 Nuovi prezzi (da N.P.1 a N.P.16 più n. 5 nuovi prezzi relativi alla sicurezza da N.P.S.01 a N.P.S.05);
- in data 3 dicembre 2024 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi prezzi n. 1 di cui sopra, giusta n. 597/AP di pari data;
- con certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo comunale in data 9.12.2024 al n. 13357, la DL ing. Gianpaolo Zanon ha certificato che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno 22.11.2024, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- con il certificato predetto la DL ha assegnato, inoltre, il termine di 170 giorni per il completamento del collaudo della condotta, operazione rilevante ma non incidente sull'uso e la funzionalità dell'opera, ovvero cessanti il giorno 11 maggio 2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 5 del 9.1.2025 è stato approvato ai sensi dell'art. 5 c.7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 datato 18 novembre 2024 ed acquisito al protocollo comunale in data 9.12.2024 al n. 13357, firmato dal Direttore dei Lavori, dal legale rappresentante dell'Impresa ALTA QUOTA SRL, nonché dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, con cui viene concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo, NP22, come meglio indicato nell'Elenco nuovi prezzi 2, il quale sarà soggetto al ribasso contrattuale;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso il SAL n. 1, corrispondente al FINALE dell'importo di € 267.047,07- più IVA al 10%;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale relativa ai "Lavori di Somma Urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022", redatta dalla DL ing. Gianpaolo Zanon con Studio Tecnico con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 17.12.2024 al n. 13750 e in data 3.6.2025 al n. 5718, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Planimetria lavorazioni;
- Planimetria dei ripristini;

268.389,02- con smendrament de € 410,76- respect al import del contrat de € 268.799,78- e l cost total del lurier per en dut € 359.992,23- e l risulta essere spartì fora desché cascot:

- € 268.389,02- per lurieres al netto del rebas del 3,000%, de chisc € 7.091,95- per speises per la segurezza no sotmentui a rebas;
- € 91.603,22- per sumes a la leta dell'Amministrazione;

co na speisa mendra de € 410,76- respect a chel finanzia e la speisa totala che no la muda (€ 359.992,23-);

- sempre col provediment dit de sora l é stat aproà ence l schem de At de sotmetuda e l Verbal de cordanza di Priesc neves n. 1, con chi che vegn concordà n. 21 Priesc neves (da N.P. 1 a N.P.16 più n. 5 priesc neves che revèrda la segurezza de l'N.P.S.01 a N.P.P.S.05);
- ai 3 de dezember del 2024 l é stat sotscri l At de sotmetuda e Verbale cordanza per i Priesc neves n. 1 dit sunsora, giusta n. 597/AP de la medema di;
- col zertificat de fin di lurieres, registrà te protocol de comun ai 9.12.2024 col n. 13357, la DL enj. Gianpaolo Zanon l à zertificà che i lurieres en costion i é stac metui en esser ai 22.11.2024 e donca tel temp ùtol per vedù dal contrat;
- col zertificat dit de sora la DL l' à dat ence 170 dis desche termin per fenir sù l colaudament de la condota, operazion emportanta ma no azidenta su la doura e la funzionalità de l'opera, opuramenter l fenesc ai 11 de mé del 2025;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 5 dai 9.1.2025 l é stat aproà, aldò del art. 5 c.7 de l'Enjonta II.14 del D.Lgs. 36/2023, l Verbal de cordanza di priesc neves n. 2 dai 18 de november del 2024 e registrà te protocol de comun ai 9.12.2024 col nr. 13357, sotscri dal Diretor di lurieres, dal raprejentant legal de la Firma ALTA QUOTA SRL, e ence dal sotscri Responsabol del Prozediment, con chela che se se corda per n. 1 (un) priesc nef, NP22, descheche vegn scrit mic te la Lingia di priesc neves 2, che la vegnarà sotmetuda al rebas del contrat;
- endèna che vegnia fat i lurieres l é stat manà fora l SAL n. 1, che l corespon al FINAL de la suma de € 267.047,07 + IVA al 10%;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDA' FORA l Cont finèl di "Lurieres de gran prescia per prescia per l intervent de meter en segurezza la condota da l'ega del bosserlait de Pozza e Vich do da la ria situazion di dans idrogeologics vegnuì ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022", metù ju da la DL ing. Gianpaolo Zanon con Studie Tecnich con sia senta a Trent, scritta ite tel protocol de Comun ai 17.12.2024 col n. 13750 e ai 3.6.2025 col n. 5718, che l tol ite chesta documentazion tecnica:

- Planimetria lurieres;
- Planimetria di comedamenc;

- Pozzetto di sfiato, pozzetto di collegamento e pozzetto esistente;
- Giornale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Conto finale dei lavori;
- Consuntivo oneri per la sicurezza;
- Verbale Collaudo idraulico della condotta;

VISTA altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei Lavori ing. Gianpaolo Zanon acquisiti al protocollo comunale in data 3.6.2025 al n. 5718, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 268.389,02-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 10.1.2025 sub prot. n. 265, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta M390-17/1/2025-00606/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC- Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico ALTA QUOTA SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 23.1.2025 al n. 794;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'impresa PEK DISGAGGI SRL con sede a Predazzo (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'intervento di messa in sicurezza del tubo dell'acquedotto in loc. Pian di Ciuches, € 2.880,16- più IVA 22% per € 633,63- per un totale di € 3.513,79-;
- all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), in acconto delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 267.047,07- più IVA al 10% per € 26.704,71-, per un totale di € 293.751,78-;
- all'ing. Gianpaolo Zanon con Studio Tecnico a Trento:
 - in acconto delle competenze spettanti per il Servizio di attività professionale di redazione della perizia nonché di Direzione Lavori delle opere in oggetto, l'importo di € 8.400,00- più contributo integrativo al 4% per € 336,00- esente IVA al 22% per un totale complessivo di € 8.736,00-;
 - a saldo delle competenze spettanti per la redazione della prima modifica contrattuale l'importo di € 1.900,00- più contributo integrativo al 4% per € 76,00- esente IVA al 22% per un totale di € 1.976,00-;
- al geol. dott. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento a saldo delle competenze spettanti per la redazione di Relazione Geologica e Geotecnica, l'importo di € 4.991,58- più contributo EPAP al 4% per € 199,66-, in regime semplificato,

- Pozet de sfiato, pozet de coleament e pozet che l è jà;

- Sfoi di lurieres;
- Codejel de la mesures;
- Register di conc;
- Sumèda Register di conc;
- Cont final di lurieres;
- Consuntif cosé per la segurezza;
- Verbal Colaudazion idraulica de la condota;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Gianpaolo Zanon e registré te protocol de Comun ai 3.6.2025 col n. 5718, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 268.389,02-;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 10.1.2025 sub prot. n. 265 e che, tel termin stabìl de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

OSSERVA' che dò la domana M390-17/1/2025-00606/P, e che vèrda l control de spediment di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalts e Contrac de la PAT, l à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de spediment, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economich ALTA QUOTA SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 23.1.2025 col n. 794;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin ades l é stat paà chesta zifres:

- a la firma PEK DISGAGGI SRL con senta a Pardac (TN) desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per l intervent per meter en segurezza la tubazion del rresservèr de l'èga sun Pian di Ciuches, € 2.880,16- più SVE al 22% per € 633,63- per € 3.513,79- en dut;
- a la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Cavalese (TN), n paament de la competenzes che ge pervegn per i lurieres en chestion, € 267.047,07- più SVE al 10% per € 26.704,71- per € 293.751,78- en dut;
- al enj. Gianpaolo Zanon con Studie Tecnich a Trent:
 - desche prum paament per l servije profesionèl che vèrda la redazion de la perizia estra chel de Direzion di Lurieres de la operes en chestion, la soma de € 8.400,00- più contribut integratif al 4% per € 336,00- despensà da SVE al 22% per € 8.736,00- en dut;
 - desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per aer enjongà la pruma mudazion del contrat, la soma de € 1.900,00- più contribut integatif al 4% pe € 76,00- despensà da SVE al 22% per € 1.976,00- en dut;
 - al geol. dr. Stefano Piccioni con Studie de Geologia e Geotecnica a Trent desche ultim paament che ge pervegn per aer enjignà la Relazion Geologica e Geotecnica, la soma de € 4.991,58- più contribut EPAP al 4% per € 199,66- en regim scempie, per €

per un totale di € 5.191,24-;

- all'impresa boschiva DANTONE MICHAEL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico relativo al trasporto di legname, l'importo di € 490,00- più IVA al 10% per € 49,00- per un totale di € 539,00-;
- alla TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con sede a Castelnuovo (TN), in acconto della fornitura di una idrovalvola di sezionamento per eccesso di portata con riarmo manuale, l'importo di € 4.186,00- più IVA al 10% per € 418,60- per un totale di € 4.604,60-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 1.341,95- più IVA al 10% per € 134,20-, per un totale di € 1.476,15-;
- all'ing. Gianpaolo Zanon con Studio Tecnico a Trento a saldo delle competenze spettanti per il Servizio di Direzione Lavori delle opere in oggetto, l'importo di € 12.600,00- più contributo integrativo al 4% per € 504,00- esente IVA al 22% per un totale complessivo di € 13.104,00-;
- alla TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con sede a Castelnuovo (TN), a saldo della fornitura di una idrovalvola di sezionamento per eccesso di portata con riarmo manuale (quota corso), l'importo di € 800,00- più IVA al 10% per € 80,00- per un totale di € 880,00-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 268.389,02-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 65.383,54-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 333.772,56-;

PRESO ATTO che l'impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), ha firmato il Conto finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 12.2.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 21.2.2025 al n. 1807 (scad. 12.6.2025) relativo all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 10.6.2025 e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 6050 (scad. 11.7.2025) relativo all'Impresa T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con sede a Castelnuovo (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS e INAIL;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inarCASSA* – rilasciato il 29.5.2025 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 5635, da cui risulta la piena regolarità della

5.191,24-;

- a la firma del bosch DANTONE MICHAEL con senta a Sèn Jan (TN) desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per la encèria che vèrda l trasport de legnam, la soma de € 490,00- più SVE al 10% per € 49,00- per € 539,00- en dut;
- a la TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con senta a Castelnuovo (TN), desche prum paament per la fornimeta de na idrovalvola de sezionament per ezes de portada con riarm manuèl, la soma de € 4.186,00- più SVE al 10% per € 418,60- per € 4.604,60- en dut;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojitè, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- a la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), desche ùltim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la soma de € 1.341,95- + SVE al 10% per € 134,20- e, donca, la soma en dut de € 1.476,15-;
- al enj. Gianpaolo Zanon con Studie Tecnich a Trent, desche ùltim paament per l servije de Direzione di Luriesres de la operes en chestion, la soma de € 12.600,00- più contribut integratif al 4% per € 504,00- despensà da SVE al 22% per € 13.104,00- en dut;

- a la TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con senta a Castelnuovo (TN), desche ultim paament per la fornimeta de na idrovalvola de sezionament per ezes de portada con riarm manuèl (pèrt cors), la soma de € 800,00- più SVE al 10% per € 80,00- per € 880,00- en dut;

ZERTÀ la somes per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 268.389,02-;
- per cosc da paèr jù duran la Somes a la leta de l'Aministrazion: € 65.383,54- tout ite la SVE sui lurieres;
- per la soma en dut finèla de € 333.772,56-;

TOUT AT che la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), l à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 12.2.2025 e registrà te protocol de Comun ai 21.2.2025 col n. 1807 (l va fora ai 12.6.2025) che vèrda la firma ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 10.6.2025 e registrà te protocol de Comun la medema di col n. 6050 (l va fora ai 11.7.2025) che vèrda la firma T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con senta a Castelnuovo (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS e INAIL;

VEDÙ la zertificazion de regolarità contributiva de la Cassa nazione de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profescionisc no dependenc – *inarCASSA* – data fora ai 29 de mé del 2025 e registrèda te protocol de Comun te la medema di al n. 5635, da chela

posizione contributiva dell'ing. Gianpaolo Zanon;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei *“Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022”* redatti dalla DL ing. Gianpaolo Zanon e acquisiti al protocollo comunale in data 17.12.2024 al n. 13750 nonché in data 3.6.2025 al n. 5718;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN), la somma netta di € 1.341,95- più IVA al 10% per € 134,20-, per un totale di € 1.476,15-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Gianpaolo Zanon con Studio Tecnico a Trento la somma di € 12.600,00- più contributo integrativo al 4% per € 504,00- esente IVA al 22%, per un totale di € 13.104,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionale di Direzione Lavori;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: *“Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”*;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026”*;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026”*;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 27 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto *“Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019”*;

VISTO il *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-

che vegn fora la regolarità de contribuzion del enj. Gianpaolo Zanon;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i *“Lurieres de gran prescia per l intervent de meter en segurezza la condota da l'ega del bosserlait de Poza e Vich do da la ria situazion di dans idrogeologics vegnui ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022”*, enjigné da la DL enj. Gianpaolo Zanon e registré te protocol de comun ai 17.12.2024 col n. 13750 e ence ai 3.6.2025 col n. 5718;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma ALTA QUOTA SRL, con senta legala a Ciavaleis (TN), la soma neta de € 1.341,95- più SVE al 10% per € 134,20- per na soma de € 1.476,15- desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge liquidèr al enj. Gianpaolo Zanon con Studie Tecnich a Trent la zifra de € 12.600,00- più contribut integratif al 4% per € 504,00- esente SVE al 22% per € 13.104,00- en dut, desche paament che ge pervegn per la encèria del Servije profescionèl de Direzion Lurieres;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. n. 26/1993 e s.m. e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvìa: *“Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018”*;

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che à per agoment: *“Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026”*;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che à per argoment: *“Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026”*;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27 de firé del 2025, en दौरa aldò de la lege, che trata *“Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudazion e aproazion neva di ac de competenza del Secretèr generèl e di Responsaboi de ogni servije touc su co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28 de november del 2019”*;

VEDÙ l *“Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol”* aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-

amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa "*Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022*" redatti dalla DL ing. Gianpaolo Zanon e acquisiti al protocollo comunale in data 17.12.2024 al n. 13750 nonché in data 3.6.2025 al n. 5718, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 268.389,02-;
2. di approvare altresì la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL ing. Gianpaolo Zanon ed acquisiti al protocollo comunale in data 3.6.2025 al n. 5718, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 268.389,02-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 333.772,56-, di cui € 268.389,02- per lavori ed € 65.383,54- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare all'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 1.341,95- più IVA al 10% per € 134,20-, per un totale di € 1.476,15-;
5. di liquidare all'ing. Gianpaolo Zanon con Studio Tecnico a Trento, la somma di € 12.600,00- più contributo integrativo al 4% per € 504,00- esente IVA al 22%, per un totale di € 13.104,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per il Servizio di Direzione Lavori;
6. di liquidare infine alla TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con sede a Castelnuovo (TN), l'importo di € 800,00- più IVA al 10% per € 80,00- per un totale di € 880,00-, a saldo della fornitura di una idrovalvola di sezionamento per eccesso di portata con riarmo manuale (quota corso);
7. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 116.896.985 del 19.6.2024 rilasciata dalla ALLIANZ SPA – Agenzia Caprino Veronese - 955, all'impresa ALTA QUOTA SRL a

amministrativa dat ju dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÛ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl "*Lurieres de gran prescia per l intervent de meter en segurezza la condota da l'ega del bosserlait de Poza e Vich do da la ria situazion di dans idrogeologics vegnuì ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022*", enjigné da la DL enj. Gianpaolo Zanon e registré te protocol de comun ai 17.12.2024 col n. 13750 e ence ai 3.6.2025 col n. 5718, che met dant na soma di lurires, al net de la SVE de € 268.389,02-;
2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra che revèrda chisc lurieres, metui jù da la DL enj. Gianapolo Zanon e registré te protocol de comun ai 3.6.2025 col n. 5718, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na soma neta de € 268.389,02-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurires, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na soma finèla de la speisa de € 333.772,56-, spartida sù te € 268.389,02- per lurieres e € 65.383,54- per speises paèdes jù se emprevalan de la somes a la leta del aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) desche ultim paament che ge pervegn per la realisazion di lurieres en chestion, la soma neta de € 1.341,95- più SVE al 10% per € 134,20- per na soma en dut de € 1.476,15-;
5. de ge liquidèr al enj. Gianpaolo Zanon con Studie Tecnich a Trent, la zifra de € 12.600,00- più contribut integratif al 4% per € 504,00- despensà da SVE al 22%, per € 13.104,00- en dut, desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per l Servije de Direzion Lurieres;
6. de ge liquidèr a la TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con senta a Castelnuovo (TN), la soma de € 800,00- più SVE al 10% per € 80,00- per € 880,00- en dut, desche ultim paament per la fornimeta de na idrovalvola de sezionament per ezès de portada con riarm manuèl (pèrt cors)
7. de ge librèr la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de arsegurazion n. 116.896.985 dai 19.6.2024 dat fora da la ALLIANZ SPA – Agenzia Caprino Veronese – 955, a la Firma ALTA QUOTA

- garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 5.376,00-;
8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.460,15- (€ 1.476,15- + € 13.104,00- + € 880,00-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio di Previsione 2025, gestione residui passivi 2024;
 9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa ALTA QUOTA SRL e alla DL ing. Gianpaolo Zanon per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
 10. di trasmettere infine copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischi Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale;
 11. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 12. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

- SRL, desche segurtà che l'aessa respetà duc i oblihes del contrat, per € 5.376,00-;
8. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 15.460,15- (€ 1.476,15- + € 13.104,00- + € 880,00-15.460,) l troa post sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz de Previjion EF 2025, gestion arvanc passives del 2024;
 9. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma ALTA QUOTA SRL e a la DL enj. Gianpaolo Zanon tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
 10. de ge manèr tinultima na copia de chesta deliberazion al Servije Prevenzion e Risces e Zentrèla unica de emergenza de la PAT per interoperabilità Pi.Tre, dessema a la copia del Cont finèl;
 11. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
 12. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;
 - recors giurisdizionèl dant l T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario Generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).