

COMUNE DI / COMUN DE SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 11

della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

ARGOMENT: Lurieres de gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.

L'anno *duemilaventuno* addì *tre* del mese di *febbraio* alle ore *17.30* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilevinteun ai trei del meis de firé da les 17.30 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

		Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt	X	
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco Vizeombolt	X	
CINCELLI Lisanna	- Assessore Assessor	X	
DELLAGIACOMA Lucia	- Assessore Assessor	X	
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor	X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.

3.5.2018, n. 2) RELAZION DE PUBLICAZION (Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

Certifico lo sottoscritto Segretario generale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr Generèl suplent, aldò de la declarazion del Suté, zertifichee che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai

8.2.2020

all'albo telematico del Comune sul sito <u>www.albotelematico.tn.it</u> ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematich del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **8.2.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE L SECRETÈR GENERÈL dott. Chiocchetti Luigi

Assiste il Segretario generale signore Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl segnor

dott. CHIOCCHETTI LUIGI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l segnor

> GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora.

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich de l'Ofize:
UFQCHA

CUP: F63H19001200007 **CIG:** 8147426C9E (Sevis Srl)

CIG: ZA82983FC7 (prog.+DL ing. Pederiva)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO che:

- con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa Poza e Vigo di Fassa Vich;
- seguito della della Corte sentenza Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. – 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 6/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal 7/12/2018 giorno (compreso), la nuova denominazione del Comune è: Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

PREMESSO altresì che:

- a seguito di abbondanti precipitazioni verificatesi il 26 luglio 2019, il Sindaco pro-tempore e il Funzionario del Servizio Bacini Montani della PAT dott. Andrea Darra, si sono recati in sopralluogo lungo il rio Sojal nella frazione di Pera di Fassa per verificare la situazione degli argini; in particolare quelli che proteggono il tubo di adduzione principale dell'acquedotto a servizio degli abitati di Pera, Vigo e Pozza, le tre frazioni del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- in relazione a quanto rilevato, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nel corso di un primo sopralluogo congiunto di data 29.7.2019 con il responsabile di zona del Servizio Prevenzioni Rischi della PAT, geom. Italo Battisti, ha constatato la pericolosità e l'urgenza di porre soluzione alla situazione creatasi con l'evento metereologico sopra ricordato;
- in data 2 agosto 2019 si è svolto un successivo sopralluogo lungo il corso del rio Sojal al quale ha partecipato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Francesca Chiocchetti, il collaboratore amministrativo del medesimo

ARGOMENT: Lurieres de gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.

DIT DANTFORA che:

- co la Lege Regionèla dai 31 de otober del 2017 n.
 8 l'é stat metù en esser, a tachèr dal 1^m de jené del 2018, l nef Comun de Sèn Jan dò la fujion anter i Comuns de Poza e Vich;
- aldò de l'art. 3, coma 1, de la medema L.R. n. 8/2017, l nef Ent l'é doventà l titolèr de duc i bens mòboi e no mòboi e de duta la situazions giuridiches atives e passives di Comuns che l'era dant;
- aldò de la sentenza de la Cort Costituzionèla n. 210 dai 25/09/2018, publichèda te la G.O. 1^a serie spezièla Cort Costituzionèla n. 47 dai 28/11/2018 e tel B.O.R. n. 49 dai 6/12/2018, che l'à declarà la ilegitimità costituzionèla de la L.R. n. 8/2017 te la pèrts olache vegn durà l'inom "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan" empede chel de "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", a tachèr dai 7/12/2018 (tout ite), l'inom nef del Comun l'é: Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

DIT DANTFORA amò che:

- dò la gran sdravarides states ai 26 de messèl del 2019 l'Ombolt e l Funzionèr del Servije per la Èghes da Mont de la PAT dr Andrea Darra i é jic a fèr n soralech enlongia l Ruf de Soal, te la frazion de Pera, per controlèr la situazion de la spones del ruf e, soraldut, de cheles che tol ite l condot prinzipèl del bosserlait che serf i paijes de Pera, Vich e Poza, la trei frazions del Comun de Sèn Jan;
- aldò de chest l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie, endèna l soralech dai 29.07.2019 fat col responsabol de raion del Servije Prevenzion Risesc de la PAT, geom. Italo Battisti, l'à zertà che l'era pericol e che ge volea troèr na soluzion en prescia a la situazion entravegnuda co l'event meteorologich recordà sunsora:
- ai 2 de aost del 2019 l'é stat fat n auter soralech enlongia l Ruf de Soal, a chel che à tout pèrt l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie enj. Francesca Chiocchetti, l colaborador aministratif del medemo Servije, p.

- Servizio, p.ind. Aldo Rasom e l'ing. Alessandro Pederiva, dove è emerso la necessità di intervenire in somma urgenza, per mettere in sicurezza, sia la strada forestale esistente che, soprattutto, la tubatura dell'acquedotto presente sotto la sede stradale dalle piene del rio Sojal;
- l'intervento risulta fondamentale al fine di garantire la funzionalità dell'acquedotto che serve il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan nonché per mettere in sicurezza, come detto sopra, la strada forestale, unica via di accesso alternativa al percorso principale per raggiungere il Gardeccia che, dopo gli eventi meteo dell'autunno scorso, è stata chiusa a periodi, al fine di consentire lo sgombero dei materiali che avevano invaso la sede stradale;
- si prevedono altresì una serie di interventi mirati al fine di salvaguardare la viabilità e l'acquedotto comunale esistente, con la realizzazione di due attraversamenti sul rio Sojal, anche per i pedoni, mediante soluzioni da concordare con i vari servizi provinciali;
- con verbale di somma urgenza di data 6 agosto 2019, prot. n. 8881, inviato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per i lavori di somma urgenza in parola, al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- con nota S033/2019/21.6 di data 19 agosto 2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9357, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, effettuato dal responsabile di zona geom. Italo Battisti, vengono ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 6 agosto 2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 167 del 19 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) l'incarico della progettazione, coordinamento, Direzione Lavori e rilievo planialtimetrico per i "lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del Rio Sojal a quota 1.600 e 1.700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan";
- il punto n. 5 del dispositivo del predetto provvedimento recita: "di dare infine atto che l'impegno di spesa relativo al presente incarico, pari ad € 11.063,53-, verrà regolarizzato con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 200 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2";
- l'art. 200 comma 1 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del Codice

- ind. Aldo Rasom e l'enj. Alessandro Pederiva, te chel che l'é vegnù al luster l besegn de fèr n intervent de gran prescia per meter en segureza dal pericol che l Ruf de Soal l vegne sorafora tant la strèda da bosch che l'é jà che, soraldut, l condot del bosserlait logà sot la strèda;
- chest intervent l'é de gran besegn per arsegurèr che l bosserlait che l serf l Comun de Sèn Jan l vae coche carenea e per meter en segureza, desche dit sunsora, la strèda da bosch che l'é l soul azess alternatif al percors prinzipèl per ruèr te Gardecia e che, dò i evenc meteorologics entravegnui d'uton de l'an passà, la é stata serèda sù, per vèlch trat de temp, per dèr l met de menèr demez l materièl che aea empienì la strèda medema;
- vegn pervedù ence na lingia de intervenc per stravardèr la viabilità e l bosserlait de Comun en esser, co l'enjignèr doi passajes sul Ruf de Soal, ence per chi che va a pé, con soluzions e projec da dezider adum coi desvalives servijes provinzièi;
- col verbal de gran prescia dai 6 de aost del 2019, prot. n. 8881, manà al Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT, l'é stat spezificà i intervenc per i lurieres de gran prescia en costion, a chel che vegn fat referiment per maor informazions;
- co la comunicazion S033/2019/21.6 dai 19 de aost del 2019, registrèda te protocol de Comun la medema dì col n. 9357, l Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT l met en consaputa che, aldò del verbal de soralech e zertament enjignà dal responsabol de raion geom. Italo Battisti, vegn conscidrà che sibie la condizion pervedudes da l'art. 37, c. 1 de la L.P. 9/2011 e che, donca, vegn ametù a finanziament i lurieres de gran prescia spezifiché tel verbal nominà sunsora dai 6 de aost del 2019;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 167 dai 19 de aost del 2019 g'é stat dat sù a l'enj. Alessandro Pederiva, col Studie a Ciavaleis (TN), la encèria de enjignèr l projet, l coordenèr e fèr la direzion di lurieres e l relief palnialtimetrich per i "Lurieres de gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1.600 e 1.700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan";
- l pont n. 5 del despositif del provediment soradit l disc: "de dèr at, tinultima, che l'empegn de cost per chesta encèria, de € 11.063,53-, l vegnarà regolarisà con n provediment aposta, aldò de l'art. 200 del "Codesc di Enc locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2";
- l'art. 200, coma 1 "Regoles per tor sù empegnes de cost e per fèr compres" del Codesc di enc

- degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dal quale si evince che per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinanza fatta a terzi è regolarizzata entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 177 del 29 agosto 2019 è stato pertanto regolarizzato ai sensi dell'art. 200 del CEL "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. l'incarico affidato in data 19 agosto 2019;
- con nota di data 20 settembre 2019 l'ing. Alessandro Pederiva ha consegnato la perizia dei lavori in parola, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 10716;
- ai sensi dell'art. 53 c. 3 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm., l'approvazione della perizia dei lavori deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data del processo verbale di somma urgenza;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 25 settembre 2019 è stata approvata la perizia dei "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) e acclarante il costo complessivo di € 140.000,00-di cui € 103.583,70- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.040,53- ed € 36.416,30- per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il punto 5. del dispositivo della suddetta deliberazione demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del Procedimento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 256 del 17 dicembre 2019 è stato affidato all'impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN) l'incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza in parola verso l'importo contrattuale complessivo di € 102.075,55- più IVA al 22%, così ottenuto applicando il ribasso dell'1,50% sull'importo di computo metrico estimativo redatto dall'ing. Pederiva pari ad € 100.543,17- più € 3.040,53-relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato altresì lo schema di contratto da stipularsi con la predetta impresa;

- locai de la Region Autonoma Trentin Südtirol", aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e s.m., l perveit che "per i lurieres, la compres e la prestazions che vegn ca da n event ecezionèl o che no se pel perveder, l'orden che ge vegn fat a sogec foravìa l vegn regolarisà dant che sibie fora 30 dis e, aboncont, dant dai 31 de dezember de l'an en cors, se enlouta no l'é amò jit fora l termen soradit";
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 177 dai 29 de aost del 2019 l'é stat regolarisà, aldò de l'art. 200 del CEL "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol", aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e s.m., la encèria data sù al 19 de aost del 2019;
- co la comunicazion dai 20 de setember del 2019 l'enj. Alessandro Pederiva l'à consegnà la perizia di lurieres en costion, registrèda te protocol de Comun la medema dì col n. 10716;
- aldò de l'art. 53 c. 3 de la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., l'aproazion de la perizia di lurieres la cogn vegnir fata dant da 45 dis da la dì che l'é stat enjignà l verbal de gran prescia;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 137 dai 25 de setember del 2019 l'é stat aproà la perizia di "Lurieres de gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan", enjignèda da l'enj. Alessandro Pederiva con Studie fora Ciavaleis (TN) e che la met dant l cost en dut de € 140.000,00- spartì sù te € 103.583,70- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosć per la segureza de € 3.040,53-, e € 36.416,30- per somes a la leta de l'aministrazion;
- l pont 5. de la deliberazion recordèda sunsora l ge dèsc sù la encèria al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie de fèr dut chel che serf per meter en doura l provediment, desche Responsabol del prozediment;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurires Publics e Patrimonie n. 256 dai 17 de dezember del 2019 ge é stat dat sù a la firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN) la enceria per meyter a jir i lurieres de gran prescua en chestion en vers l'emport de contrat de € 102.075,55- en dut più SVE al 22%, che l vegn fora dal rebas sport de l'1,50% su la zifra del Calocol cosc e cantitèdes metù jù da l'enj. Pederiva valif a € 100.543,17- più € 3.040,53- per agravies de la segureza no sotmetui a rebas;
- col medemo provediment l'é stat aproà ence l schem de contrat da sotscriver co la firma soradita;

- in data 31 gennaio 2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa SEVIS SRL, giusta n. 191/AP di pari data, firmato digitalmente;
- con processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza la DL ing. Alessandro Pederiva ha consegnato i lavori in data 19 agosto 2019, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 13.1.2020 al n. 353;
- per l'esecuzione dei lavori su indicati, erano previsti 60 giorni decorrenti dalla data del verbale stesso, pertanto da ultimarsi entro il 18 ottobre 2019;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 la DL ing. Pederiva ha ordinato la sospensione degli stessi in data 6.9.2019 per le ragioni ivi meglio specificate, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 13.1.2020 al n. 354;
- con processo verbale di ripresa dei lavori la DL ing. Pederiva ha ordinato la ripresa in data 1° luglio 2020 fissando nel 12 agosto 2020 il termine utile per terminare i lavori, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 6.7.2020 al n. 9640;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 la DL ing. Pederiva ha ordinato la sospensione degli stessi in data 7 agosto 2020, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.8.2020 al n. 9122, in quanto è emersa la necessità di redigere una perizia di variante;
- in data 25 settembre 2020, giusta prot. n. 10477 l'ing. Pederiva ha consegnato al protocollo comunale la perizia di variante dei lavori di cui trattasi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 26 ottobre 2020 è stata approvata la I modifica del contratto durante il periodo di validità (variante in corso d'opera) dei lavori oggettivati, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 105.678,00- con un aumento di € 3.602,45rispetto all'importo contrattuale originario di € 102.075,55-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 140.000,00-, e risulta essere così suddiviso: € 105.678,00- per lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,50% di cui 435,65- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 34.322,00per somme disposizione a dell'Amministrazione, corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
- in data 5 novembre 2020 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 1 con l'impresa aggiudicataria dei lavori, giusta n. 249/AP di pari data;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 2 la DL ing.
 Pederiva ha ordinato la ripresa degli stessi in data
 2 novembre 2020, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 6.11.2020 al n. 12196;
- con verbale di ultimazione dei lavori di data 6 novembre 2020 la DL ing. Pederiva ha certificato che i lavori sono stati ultimati in pari data come da

- ai 31 de jené del 2020 l'é stat sotscrit l contrat de apalt di luriers co la firma SEVIS SRL, n. 191/AP de valiva data, sotscrit a na vida digitèla;
- col verbal de consegna de prescia di lurieres la DL enj. Alessandro Pederiva l'à consegnà i lurieres ai 19 de aost del 2019, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 13.1.2020 col n. 353;
- per meter a jir i lurieres dic de sora, l'era pervedù 60 dis dal scomenz da la data del verbal medemo, donca da fenir sù dant dai 18 de otober del 2019;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL enj. Pederiva l'à ordenà la sospenjion di lurieres ai 6.9.2019, per la rejons scrites de meio tel medemo, desche da verbal regsitrà te protocol de comun ai 13.1.2020 col n. 354;
- col verbal de desposizion de tachèr endò i lurieres dal 1m de messèl del 2020, registrà te protocol de Comun ai 6.7.2020 col n. 9640, la Direzion di Lurieres l'à comanà che i vegne endò taché, fissan ai 12 de aost del 2020 l termin per i fenir sù;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 2, la DL enj. Pederiva l'à ordenà la sospenjion di lurieres ai 7 de aost del 2020, desche da verbal regsitrà te protocol de comun ai 24.8.2020 col n. 9122, ajache l'é vegnù fora l besegn de meter jù na varianta;
- ai 25 de setember del 2020, prot n. 10477 l'enj. Pederiva l'à consegna te protocol de comun la perizia de mudament en chestion;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 154 dai 26 de otober del 2020 l'é stat aproà l prum mudament del contrat endèna che l'é valevol (mudament endèna che vegn fat i lurieres) per i lurieres en chestion, olache vegn metù dant la soma neva del contrat de € 105.678,00- con n smaorament de \in 3.602,45- respet a la soma de scomenz de € 102.075,55- per l cost en dut di lurieres de € 140.000,00-, spartì sù coscita: € 105.678,00- per lurieres al net del rebas de garejèda de l'1,50% tout ite € 435,65- per cosć per la segureza no sotmetui a rebas e € *34.322,00*per somes a la leta l'Aministrazion, che corespon ghenao con chel che l'era stat finanzià timpruma;
- ai 5 de november del 2020 l'é stat sotscrit l document de sotmiscion n, l co la firma che fèsc i lurieres, n. 249/AP de valiva data;
- col verbal de scomenz di lurieres da nef n. la Dl enj. Pederiva l'à ordenà de tachèr via i medemi ai 2 de november del 2020, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 6.11.2020 col n. 12196;
- col verbal de fin di lurieres dai 6 de november del 2020 la DL enj. Pederiva l'à zertificà che i lurieres i é stac fenì sù la medema dì descheche

- verbale acquisito al protocollo comunale in data 6.11.2020 al n. 12197 e pertanto entro i termini contrattuali;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 257 del 10 dicembre 2020 è stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori – SAL n. 1 dell'importo di € 105.100,00- più IVA al 22%;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" trasmessa dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 25 gennaio 2021 al n. 783 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Lista delle economie:
- Quadro economico di raffronto stato finale dei lavori;
- Tavola grafica di contabilità;

VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 25 gennaio 2021 al n. 783, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 105.619,35-, con una minore spesa pari a € 58,65- rispetto all'importo di contratto risultante a seguito dell'approvazione della prima modifica contrattuale;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato in quanto le particelle occupate per la realizzazione dei lavori sono di proprietà comunale nonché frazionale di cui, a suo tempo, era stata richiesta l'occupazione temporanea;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione € 30,00quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara;
- all'impresa SEVIS SRL l'importo di € 105.100,00- più IVA al 22% per € 23.122,00- per un totale di € 128.122,00- quale acconto per l'esecuzione delle opere di cui trattasi;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal

- vegn fora dal verbal registrà te protocol de comun ai 6.11.2020 col n. 12197 e donca ti termins de contrat:
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 257 dai 10 de dezember del 2020 l'é stata aproà e paà fora la Situazion Avanzamant di lurieres – SAL n. 1 de la zifra de € 105.100,00- più SVE al 22%;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ l Cont finèl di lurieres de "gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan" enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 25 de jené del 2021 col n. 783, metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Sumeda Register di conc;
- Situazion finèla di lurieres;
- Lista de la economies;
- Chèder economich de confront situazion finèla di lurieres;
- Dessegn grafich de contabilità;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l'Cont Finèl e l'Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres en costion, enjigné dal medemo Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de Comun ai 25 de jené del 2021 col n. 783, olache vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de \in 105.619,35- e, donca, con n sparagn de \in 58,65- respet a la zifra del contrat descheche la vegn fora dò da l'aproazion del prum mudamant al contrat;

RECORDÀ che l'avis ai creditores no l'é stat tacà fora ajache la partizeles ocupèdes per meter a jir chisc lurieres les é de proprietà del comun e ence de la Frazion a chela che, a sie tem, ge era stata domanà de poder durèr i terens;

DAT AT che, per chel che vèrda i lurieres en costion, enscin ades l'é stat paà chesta somes:

- a l'Autorità Nazionèla contra la Coruzion € 30,00- desche contribut aldò de la soma de basa de la garejèda;
- a la firma SEVIS SRL la zifra de € 105.100,00più SVE al 22% per € 23.122,00- per € 128.122,00- en dut, desche prum paament per aer metù a jir de la operes en chestion;

SOTRISSÀ che, aldò di documenc contaboi deposité te Comun, la somes che l Comun l ge resta

Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, € 519,35- più IVA al 22% per € 114,26-, per un totale di € 633,61-;
- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione, Direzione Lavori misura e Contabilità, € 8.717,80- più contributo integrativo al 4,5% per € 392,31- ed IVA al 22% per € 2.004,22- per un totale di € 11.114,33-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 105.619,35- con una minore spesa di € 58,65- rispetto all'importo contrattuale risultante a seguito della I modifica contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 34.380,59-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 139.999,94-;

PRESO ATTO che l'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN) ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 13.11.2020 e acquisito al protocollo comunale in data 1.12.2020 al n. 13354 (scad. validità 13.3.2021) relativo all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inarCASSA* – rilasciato il 28 gennaio 2021 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 943, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Pederiva;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN) per i lavori di cui trattasi presentata il 17 novembre 2020, sub prot. n. 12700/6.5, ha comunicato che la predetta impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis della L.P. 2/2020, non rientra nel campione da sottoporre a controllo, giusta comunicazione di data 30.11.2020, S021/24.1/2020 /AZ, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 13259;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di ai desvalives creditores per i lurieres en costion l'é chestes:

- a la firma SEVIS SRL, che l'à sia senta legala ja Soraga (TN), a paament de chel che ge pervegn per aer fat i lurieres en costion, la soma de € 519,35- + SVE al 22% per € 114,26- e, donca, la soma en dut de € 633,31-;
 - a l'enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), a paament de chel che ge pervegn per la encèria de projetazion, Direzion Lurieres e Conc, la soma de \in 8.717,80- più contribut integratif al 4,5% per \in 392,31- + SVE al 22% per \in 2.004,22- e donca la soma en dut de \in 11.114,33-;

VARDÀ FORA la somes en dut di cosć per i lurieres en costion, spezifichèdes avisa tel prospet de sumèda enjontà te chesta deliberazion;

- per lurieres zenza la SVE: € 105.619,35, con n sparagn de € 58,65- respet a la soma del contrat che vegn fora aldò del I mudament del contrat;
- per cos

 cos

e, donca, la soma en dut la é de € 139.999,94-;

TOUT AT che la Firma SEVIS SRL, che l'à sia senta legala a Soraga (TN), l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres zenza osservazions;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 13.11.2020 e registrà te protocol de Comun al'1m.12.2020 col n. 13354 (valévol enscin ai 13.3.2021), che l vèrda la firma SEVIS SRL da Soraga (TN), olache vegn moscià che la medema firma la é a post col paament di contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa Nazionèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec che laora enstesc – inarCASSA, dat fora ai 28 de jené del 2021 e registrà te protocol de Comun la medema dì col n. 943, con chel che vegn zertà che i paamenc di contribuc de l'enj. Alessandro Pederiva i é a post;

SOTRISSÀ ence che l Servije per l Lurier de la Provinzia Autonoma de Trent, en cont de la domana de declarazion liberatoria retributiva che vèrda la firma SEVIS SRL, con senta legala ja Soraga (TN) per i lurieres en costion, metuda dant ai 17 de november del 2020, sub prot. n. 12700/6.5, l'à metù en consaputa che la firma en costion, aldò de l'art. 7 bis de la L.P. 2/2020, no la fèsc pèrt de la firmes da controlèr, desche scrit te la comunicazion dai 30.11.2020, S021/24.1/2020/ZA, registrèda te protocol de Comun la medema dì col n. 13259;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres de "gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" così come redatta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), la somma netta di € 519,35- più IVA al 22% per € 114,26-, per un totale di € 633,61-, a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), la somma di € 8.717,80- più contributo integrativo al 4,5% per € 392,31- ed IVA al 22% per € 2.004,22-per un totale di € 11.114,33- a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione Lavori e Contabilità;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan" enjignà dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN);

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN) la soma de \in 519,35- + SVE al 22% per \in 114,26- e, donca, la soma en dut de \in 633,61- desche ultima pèrt del paament che ge pervegn per aer fat i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge paèr ence a l'enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), la soma de \in 8.717,80- + contribut integratif al 4,5% per \in 392,31- e SVE al 22% per \in 2.004,22- e, donca, la soma en dut de \in 11.114,33- desche ultima pèrt del paament che ge pervegn per la encèria de la projetazion, Direzion di Lurieres e Conts;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e sie regolament de metuda en doura aproà col DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. n. 2/2016 e s.m;

VEDÙ l D.Lgs. 50/2016, l Decret de Comedament e sia desposizions de endrez;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvìa: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ 1 Regolament de Endrez en doura del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 10 dai 18 de mèrz del 2020 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2020-2022 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2020-2022";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 41 dai 18 de mèrz del 2020 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2020-2022";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2:

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" trasmessa dal professionista incaricato ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale il 25 gennaio 2021 al n. 783 e indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA in € 105.619,35-, e, quindi, con una minore spesa di € 58,65rispetto all'importo netto contrattuale risultante a seguito della I modifica contrattuale;
- 2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 25.1.2021 al n. 783, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 105.619,35-;
- 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 139.999,94-, di cui € 105.619,35- per lavori ed € 34.380,59- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);
- 4. di liquidare all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnichaministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 201,8 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de jir inant a paèr fora la zifres en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBEREA

- de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl che vèrda i lurieres de "gran prescia per meter en segureza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan" enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 25 de jené del 2021, col n. 783 metù adum da la documentazion tecnica spezifichèda sunsora, olache vegn metù dant la soma neva del contrat de € 105.619,35- con n smaorament de € 58,65-respet a la soma biota aldò del prum mudament del contrat;
- 2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che i lurieres i é stac fac coche carenea enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de Comun ai 25.1.2021 col n. 783, con chi che vegn declarà che i lurieres en costion i é stac fac delvers, per la soma neta de € 105.619,35-;
- 3. de aproèr l prospet de sumèda di cosć abui en dut per meter en esser i lurieres, che l vegn jontà ite te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn metù fora la soma finèla del cost de € 139.999,94- spartida sù te € 105.619,35- per lurieres e € 34.380,59- de cosć paé jù co la somes a la leta de l' Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres e servije);
- 4. de ge paèr a la firma SEVIS SRL, che l'à sia senta legala a Soraga (TN), per chel che se ge resta di lurieres en costion, la soma neta de €

- di cui trattasi, la somma netta di € 519,35- più IVA al 22% per € 114,26-, per un totale di € 633,61-;
- 5. di liquidare altresì all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione Lavori e Contabilità, la somma di € 8.717,80- più contributo integrativo al 4,5% per € 392,31- ed IVA al 22% per € 2.004,22- per un totale di € 11.114,33-;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.747,94-(€ 633,61- + € 11.114,33-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio di previsione EF 2021 in esercizio provvisorio – per € 6.814,70- alla gestione residui passivi 2019 e per € 4.933,24- alla gestione residui passivi 2020;
- 7. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa SEVIS SRL, alla Direzione Lavori per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempienti di competenza;
- 8. di trasmettere altresì copia della presente al Servizio Prevenzioni e Rischi e Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale dei lavori di somma urgenza e al rilievo planoaltimetrico georeferenziato (shape file) così come richiesto nella nota del medesimo Servizio pervenuta in data 17 febbraio 2020 prot. n. 1662;
- 9. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;
- inviare la presente deliberazione ai 10. di Capigruppo consiliari;
- 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

- 519,35 + SVE al 22% per € 114,26- e, donca, la soma en dut de € 633,61-;
- 5. de ge paèr ence a l'ing. Alessandro Pederiva, del studie tecnich sozià "Spazio Ambiente" che l'à sia senta a Ciavaleis (TN), chel che ge pervegn per la encèria de projetazion, Direzion di Lurieres e Contabilità, la soma de € 8.717,80- + contribut integratif al 4% per € 392,31- e SVE al 22% per € 2.004,22- e, donca, la soma en dut de *€ 11.114,33-;*
- 6. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 11.747,94- (€ 633,61+ € 11.114,33-) l troa post sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz de Previjion E.F. del 2021 en ejercizie provisorie – per € 6.814,70- a la gestion arvanc passives del 2019 e per € 4.933,24- a la gestion arvanc passives del 2020;
- 7. de ge manèr na copia de chest provediment a la Firmes SEVIS SRL per pec, a la Direzion Lurieres per pec, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e ence al Servije Finanzièl per posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn;
- 8. de ge manèr ence na copia de chest provediment al Servije Prevenzions Risesc e Zentrala Unica de Emergenza de la PAT tras interoperabilità Pi.Tre., ensema co la copia del Cont finèl di lurieres de prescia e ence al relief planoaltimetrich georeferenzià (shape file) coscita desche domanà te la comunicazion del medemo Servije registrèda te protocol de comun ai 17 de firé del 2020 col n. 1662;
- 9. de declarèr chesta deliberazion en doura sobito. aldò de l'art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de jir inant a paèr fora la zifres
- 10. de ge manèr na copia de chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
- 11. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la desposizions coordenèdes de l'art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;
 - recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a I documenc che vèrda la prozedures per dèr sù

pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

lurieres, servijes o compres publiches, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion e de ativitèdes tecnich-aministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò con n recors al T.A.R. de Trent, dant de 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto *Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.*

Il Sindaco /*L'Ombolt* Giulio Florian

Il Segretario generale /L Secretèr generèl dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. *Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa*.

Li/Ai, 8 febbraio 2021 / 8 de firé del 2021

Visto/Vedù: Il Segretario generale /L Secretèr generèl

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario generale /L Secretèr generèl dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data 19/2/2021.

Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legitima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal 19/2/2021.

Addì/Ai

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^t coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 8 febbraio 2021 / 8 de firé del 2021