



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
 PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 85
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

ARGOMENT: *Lurieres de gran prescia per concèr la rei de la èghes pazes e la linia da l'eletrich de tenjion mesèna dò che l'é vegnù jù na meta via le Pociole tel C.C. de Vich. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

L'anno *duemilaventuno* addì *ventisei* del mese di *maggio* alle ore *17.30* in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilevinteun ai vintesie del meis de mé da les 17.30 en videoconferenza, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
CINCELLI Lisanna	- Assessore <i>Assessor</i>
DELLAGIACOMA Lucia	- Assessore <i>Assessor</i>
ZULIAN Simone	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti <i>Tol pèrt</i>	Assenti <i>No tol pèrt</i>
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario generale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl segnor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l segnor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr Generèl suplent, aldò de la declarazion del Suté, zertifichèe che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai*

31.5.2021

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **31.5.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
L SECRETÈR GENERÈL
 F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich de l'Ofize: UFQCHA

CUP: F63H19001410007
Codice CIG: 8344668DDD SEVIS SRL

CIG: ZB62AD202A GG Service S.a.s.
 di Garbari Tomas & C.

CIG: ZD92B5D175 SEVIS SRL

CIG: Z352B5C2AB ing. Alessandro Pederiva

CIG: Z542B5D4D4 GEO Misure SAS

CIG: Z632B84A69 geol. Adami

OGGETTO: Lavori di somma urgenza sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO e RILEVATO che:

- dai giorni 7 novembre al 18 novembre 2019 si è verificato un evento meteorico di portata consistente con abbondanti precipitazioni sia piovose che nevose. Tale combinazione di fenomeni ha causato una serie di danni ai boschi, ed ha provocato un evento franoso sul territorio comunale nella località Pociole nel C.C. Vigo di Fassa-Vich;
- la frana è stata innescata da una sorgente che è alimentata dal settore paludoso presente poche centinaia di metri a monte del dissesto e che localmente affiora e poi scompare in base alla geologia locale del sito. Lo smottamento, per una lunghezza di circa 30 ml ha completamente interrotto sia la condotta fognaria, che immediatamente dopo l'evento ha sversato la sua portata lungo la lieve incisione che si è generata per confluire nel rio di Larcioné circa 50-60 ml più a valle, che l'interruzione causa stiramento e rottura della linea di media tensione (20.000 V) posta sotto il piano stradale. La stessa, ha inoltre, causato lo scivolamento della strada interpodereale e boschiva denominata Pociole;
- nei giorni successivi si è svolto un sopralluogo al quale erano presenti la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché il p.ind. Aldo Rasom, l'ing. Alessandro Pederiva e il geol. Silvano Adami con i quali è stato deciso, in relazione alla progettazione, di far eseguire una indagine sismica che possa fare luce sulle reali caratteristiche geotecniche dello strato di sottosuolo sub superficiale permettendo di realizzare verifiche realistiche sulla stabilità delle future opere ingegneristiche;
- nel contempo una squadra di operatori incaricati dall'Amministrazione ha provveduto all'immediato ripristino provvisorio della tubatura fognaria al fine di evitare l'inquinamento delle acque superficiali sottostanti e alla parziale captazione in condotta della sorgente superficiale al fine di evitare ulteriori scivolamenti;
- dal movimento franoso è emerso che lo scivolamento a valle dello strato superficiale è costituito da un orizzonte limoso di altezza variabile da 1 a 3-4 ml posto sopra uno strato più ghiaioso sopra il quale scorrevano le acque sia della sorgente che della fognatura interrotta. Il fondo della frana è inclinato di circa 25°;
- per la sistemazione della frana è stato proposto di realizzare una trincea drenante centrale in grado di derivare, alcune di decine di metri a monte della frana, e far defluire a valle senza ulteriori erosioni, la portata da un affioramento rilevato, eliminando di fatto, una volta intubata, l'acqua a causa del franamento;
- successivamente si procederà con la sistemazione del

ARGOMENT: Lurieres de gran prescia per concèr la rei de la èghes pazes e la linia da l'eletrich de tenjion mesèna dò che l'é vegnù jù na meta via le Pociole tel C.C. de Vich. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.

DIT DANTFORA e SOTRISSÀ che:

- dai 7 ai 18 de november del 2019 l'é stat catif temp con de gran sdravarides e fiöchèdes. Chisc fenomens metui ensema à portà sacotenc dans ai bosc e i à fat ence vegnir jù na meta sul tegnir del Comun, via le Pociole, tel C.C. de Vich;
- la meta la se à envià via percheche sunsora l'é n paluf e na fontèna che vèlch outa la vegn sorafora e vèlch outa la é sot tera, aldò de la carateristiches geologiches del lech. La boa, longia apresciapech 30 ml, l'à rot sù tant i condoc de la èghes pazes, che sobito dò l'event les é vegnudes per sora e les é ruèdes tel fossèl che se à formà e dapò te ruf de Larcioné, apresciapech 50-60 ml più en jù, tant la linia da l'eletrich de tenjion mesèna (20.000 V) che passèa sot la strèda. Co la meta l'é smolinà jù ence la strèda da bosch de Pociole;
- i dis dò l'é stat fat n soralech, a chel che à tout pèrt la Responsabola del Servije Lurieres Publics e Patrimonie e l p. ind. Aldo Rasom, l'enj. Alessandro Pederiva e l geologh Silvano Adami che i à dezedù de fèr fèr n studie sismich per enrescir fora colunes che l'é la carateristiches geotecniches del teren a na moda da saer inout se la operes de enjegneria che sencajo vegnissa fat più inant les podessa esser segures;
- tel medemo temp na squadra de lurieranc enciaré da l'Aministrazion l'à concia a na vida provisorio la rei de la èghes pazes, acioche no les spane te la fontènes de èga che l'é bele sotite, e l'à tout ite te n condot na pèrt de la èghes de la fontèna acioche no les fae envièr via de outra metes;
- dò aer studià la meta se à podù veder che l materièl smolinà jù l'é lim, aut da 1 a 3-4 ml, pojà sun n fon de giara sun chel che degorea tant la èghes de la fontèna che la èghes pazes del condot che se à rot. L fon de la meta l'à na inclinazion de apresciapech 25°;
- per comedèr l teren aló da la meta l'é stat proponet de enjignèr na trincea te mez per desvièr, vèlch dejina de metres sora la meta, e fèr degorer jù zenza envièr via de outra metes, la portèda de na fontèna che l'é stat troà; coscita, cò l'èga la vegnissa vidèda ite te n condot, vegnissa tout demez l pericol de outra metes;
- più inant vegnarà comedà ence l teren olache l'é

versante franato con la ricostruzione, a terrazzamenti del versante, per mezzo dell'inserimento di una serie di arce in legno di larice drenante con ghiaione conferito da furori cantiere che, in base al risultato dell'indagine geologica, potranno essere semplicemente appoggiate sullo strato ghiaioso affiorante o, in alternativa, ancorate ad uno strato più profondo per mezzo di barre in acciaio autoproforanti;

- la sistemazione sarà completata con il ripristino definitivo della tubatura fognaria, della linea elettrica di media tensione e della sede stradale con il rinverdimento e rimboschimento del versante oggetto dei movimenti di terra che saranno gli elementi che dovranno garantire la stabilità del versante nel tempo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 231 del 25.11.2019 è stato affidato alla GG Service S.a.s. di Garbari Tomas & C. con sede a Torbole s/G (TN) il servizio di effettuazione delle indagini geognostiche al fine di definire la natura dei terreni interessati dalla frana;
- con verbale di somma urgenza di data 10 dicembre 2019, prot. n. 14163, inviato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per i lavori di somma urgenza in parola, al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 249 del 16 dicembre 2019 è stato regolarizzato, ai sensi dell'art. 200 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2 e ss.mm., l'intervento effettuato, a seguito dell'evento calamitoso verificatosi dal 7.11.2019 al 18.11.2019, dall'Impresa SEVIS SRL con sede a Moena (TN);
- con nota S033/2019/21.6 di data 23 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 14724, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, effettuato dal responsabile di zona geom. Italo Battisti, vengono ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 10 dicembre 2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 260 del 23 dicembre 2019 è stato affidato all'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) l'incarico di progettazione, direzione lavori nonché di rilievo planialtimetrico per i lavori di somma urgenza in questione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 261 del 23.12.2019 è stato affidato alla Geo Misure s.a.s. con sede a Mezzocorona (TN) il servizio di effettuazione di prove geognostiche di laboratorio su campioni prelevati da saggi geognostici per la sistemazione della frana;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 271 del 31 dicembre 2019, al fine della progettazione, è stato affidato al geol. dott. Silvano Adami l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica nonché di direzione lavori in corso d'opera per i lavori di somma urgenza

vegnù jù la meta co l'enjignèr banchèdes tegnudes sù da èrces de lèrsc e giaron portà da fora del cantier che, aldò de la enrescida geologica, les podarà vegnir bele pojèdes sul fon de giara che l'é jà o, en alternativa, ciolèdes più fones tel teren con stenges de acèl che fora l teren;

- *l comedament l vegnarà fenì sù col concèr sù deldut l condot de la èghes pazes, de la rei da l'eletrich a tenjion mesèna e de la strèda e col semenèr ite erba e empianter èlbres olache l'é vegnù jù la meta, a na moda da arseguèr che l teren l tegne;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 231 dai 25.11.2019 g'é stat dat sù a la firma GG Service S.a.s. de Garbari Tomas & C. con senta a Torbole s/G (TN) la encèria de meter a jir la enrescides geognostiches per defenir la composizion di terens olache l'é vegnù jù la meta;*
- *tel verbal di lurieres de prescia dai 10 de dezember del 2019, prot. n. 14163, manà al Servije Prevenzion di Risesc de la PAT, l'é stat metù dant i intervenc che ge vel fèr anter i lurieres de prescia en costion, descheche vegn specificà apontin tel medemo verbal;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 249 dai 16 de dezember del 2019 l'é stat regolarisà, aldò de l'art. 200 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol", aproà co la L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., l'intervent jà metù en esser dò dai evenc de catif temp stac dai 07.11.2019 ai 18.11.2019 da la firma SEVIS SRL con senta ja Moena (TN);*
- *co la comunicazion S033/2019/21.6 dai 23 de dezember del 2019, registrèda te protocol de Comun la medema di col n. 14724, l Servije Prevenzion Risesc de la PAT l met en consaputa che, aldò del verbal de soralech e zertament enjognà dal responsabol de raion geom. Italo Battisti, vegn zertà che l'é la condizions pervedudes da l'art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e, donca, vegn ametù a finanziament i lurieres de prescia specifiché tel verbal en costion dai 10 de dezember del 2019;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 260 dai 23 de dezember del 2019 g'é stat dat sù a l'enj. Alessandro Pederiva, con studie fora Ciavaleis (TN), la encèria de projetazion, direzion di lurieres e relief planialtimetriche per chisc lurieres de prescia;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 261 dai 23.12.2019 g'é stat dat sù a la firma Geo Misure S.a.s., con senta a Mesacorona (TN), la encèria de fèr la proes geognostiches de laboratorie sun champions touc fora da la proes geognostiches per comedèr ite la meta;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 271 dai 31 de dezember del 2019, per chel che vèrda la projetazion, g'é stat dat sù la encèria al dr geol. Silvano Adami de enjignèr la relazion geologica e geotecnica e de fèr la direzion di lurieres de prescia*

in parola; - con nota di data 20 gennaio 2020 l'ing. Alessandro Pederiva ha consegnato la perizia dei lavori in parola, acquisita al protocollo comunale in data 23.1.2020 al n. 779; - in data 22 gennaio 2020 il geol. Silvano Adami ha consegnato la Relazione geologica e la Relazione geotecnica, acquisite al protocollo comunale in pari data al n. 747; - con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 4 febbraio 2020 è stata approvata in linea tecnica la perizia dei lavori di "somma urgenza per la sistemazione della frana che ha interrotto la strada forestale, la rete fognaria e l'elettrodotto a servizio della frazione di Tamion in località Larcioné nel C.C. di Vigo di Fassa-Vich", ai fine della presentazione della domanda di contributo al Servizio Prevenzione Rischi della PAT; - la predetta perizia dei lavori prevede una spesa complessiva di € 140.000,00- di cui € 97.940,79- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.094,73- ed € 42.059,21- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - il punto 5. del dispositivo della deliberazione sopra ricordata recita che: "l'impegno della spesa residua pari ad € 120.699,29-, verrà effettuato a seguito della concessione del contributo da parte del Servizio Prevenzione Rischi della PAT"; - con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzioni e Rischi e Centrale Unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 125 del 1° aprile 2020 è stato concesso, al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, il contributo di € 112.000,00 pari all'80% della spesa ammessa di € 140.000,00-; - con propria determinazione n. 86 del 9 giugno 2020 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di somma urgenza in parola, acclarante una spesa complessiva di € 140.000,00- di cui € 97.940,79- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.094,73- ed € 42.059,21- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta Provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00- Euro; - il costo dell'intervento di cui trattasi, è stimato in € 97.940,79- di cui € 96.846,06- per lavori a base d'asta ed € 1.094,73- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, la cui categoria di lavoro prevista è la Categoria OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica); - per l'affidamento dei lavori è stata interpellata l'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di	<i>desche specificà sunsora;</i> - <i>co la comunicazion dai 20 de jené del 2020 l'enj. Alessandro Pederiva l'à consegnà la perizia di lurieres en costion, registrèda te protocol de Comun ai 23.1.2020 col n. 779;</i> - <i>ai 22 de jené del 2020 l geol. Silvano Adami l'à consegnà la Relazion geologica e la Relazion geotecnica, registrèdes te protocol de Comun la medema dì col n. 747;</i> - <i>co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 12 dai 4 de firé del 2020 l'é stat proà dal pont de veduda tecnich la perizia di lurieres "de gran prescia per comedèr l teren olache l'é vegnù jù la meta che à blocà la strèda da bosch, rot i condoc de la èghes pazes e la linia da l'eletrich sun Tamion e via Larcioné, tel C.C. de Vich", per poder ge meter dant la domana de contribut al Servije per la Prevenzion di Risesc de la PAT;</i> - <i>la perizia di lurieres en costion la perveit n cost en dut de € 140.000,00, spartì sù te € 97.940,79 per lurieres da dèr fora con na garejèda de apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 1.094,73, e € 42.059,21 per somes a la leta de l'Aministrazion;</i> - <i>l pont 5 del despositif de la deliberazion recordèda sunsora l disc che: "l'empegn del cost che vanza, de € 120.699,29-, l vegnarà endrezà dò da la conzescion del contribut da pèrt del Servije per la Prevenzion di Risesc de la PAT";</i> - <i>co la determinazion del Sorastant del Servije per la Prevenzion di Risesc e Zentrèla Unica de emergenza de la Provincia Autonoma de Trent n. 125 dal prum de oril del 2020 g'é stat conzedù, al Comun de Sèn Jan, l contribut de € 112.000,00, che l corespon a l'80% del cost ametù a contribut de € 140.000,00-;</i> - <i>con sia determinazion n. 86 dai 9 de jugn del 2020 l'é stat aproà, a duc i efec, la perizia di lurieres de gran prescia en costion, con chela che l'é stat metù fora n cost en dut de € 140.000,00, spartì sù te € 97.940,79 per lurieres da dèr fora con na garejèda de apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 1.094,73, e € 42.059,21 per somes a la leta de l'Aministrazion;</i> - <i>aldò de chel che stabilesc l'art. 53 de la L.P. 26/1993 e s.m., cò l'é condizions de prescia olache ogne entardivament podessa doventèr periculous e donca vegn domanà de fèr sobito i lurieres, l Comun l pel desponer, aldò del verbal pervedù dal coma 1 de l'art. 53, dò aer metù en consaputa la Jonta Provinzièla, de fèr sobito en economia i lurieres che serf, per na soma no maora che um milion de Euro, ence demò con n orden scrit fin a la soma de € 400.000,00;</i> - <i>l cost de l'intervent en costion l'é stimà te la soma de € 97.940,79, spartida sù te € 96.846,06 per lurieres da dèr fora con na garejèda de apalt, e € 1.094,73 de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, pervedui te la categoria de lurieres OG8 (lurieres dò i ruves, de defendura, de comedament idraulich e de bonifica);</i> - <i>per l'afidament di lurieres l'é stat domanà la firma SEVIS SRL, che l'à sia senta legala ja Soraga (TN),</i>
---	--

Fassa (TN), nel rispetto del principio di rotazione di cui all'affidamento diretto, giusta art. 19 ter della L.P. 2/2016 e ss.mm.; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 100 del 18 giugno 2020 è stato affidato all'impresa SEVIS SRL con sede legale a Sorga di Fassa (TN), l'incarico per la realizzazione dei lavori di <i>“somma urgenza per sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich”</i>, verso l'importo complessivo di € 91.161,57-, così ottenuto applicando il ribasso del 7,000% offerto sull'importo di € 96.846,06- a cui va sommato l'importo di € 1.094,73- quale costo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%, per un importo complessivo di € 111.217,12- giusta offerta di data 29.5.2020, acquisita al protocollo comunale in data 18 giugno 2020 al n. 6137 ed approvato altresì lo schema di contratto da stipularsi; - in data 6 luglio 2020 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di somma urgenza in parola, giusta n. 225/AP di pari data; - con processo verbale di consegna dei lavori, la DL ing. Alessandro Pederiva, ha provveduto a consegnare i lavori in data 24 luglio 2020, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.7.2020 al n. 7817; - per l'esecuzione delle opere sono previsti 60 giorni decorrenti dal verbale di consegna di cui sopra e pertanto cessanti il 22 settembre 2020; - durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante al fine di migliorare la stabilità dei nuovi rilevati nonché l'assetto idrogeologico del versante, oggetto della frana; - pertanto, con processo verbale di sospensione dei lavori n. 1 la DL ha ordinato la sospensione degli stessi in data 18 settembre 2020, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 27 novembre 2020 al n. 13215, vista la necessità di redigere la perizia di cui sopra; - con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 9 dicembre 2020, è stata approvata la prima modifica al contratto originario (I variante in corso d'opera) al progetto dei lavori di <i>“somma urgenza sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich.”</i> così come redatta alla DL ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale il 26 novembre 2020 al n. 13175, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 96.797,39- con un aumento di € 5.635,82- rispetto all'importo contrattuale originario di € 91.161,57-, e il costo totale dell'opera in complessivi €140.000,00- e risulta essere così suddiviso: € 96.797,39- per lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 7,000% di cui € 1.094,73- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.202,61- per somme a disposizione dell'amministrazione; - con il medesimo provvedimento è stato approvato lo	<i>tel respet del criterie de dèr fora la encèries a roda per chel che vèrda l'afidament dret, aldò de l'art. 19 ter de la L.P. 2/2016 e s.m.;</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 100 dai 18 de jugn del 2020 g'é stat dat sù a la firma SEVIS SRL, che l'à sia senta legala ja Soraga (TN), la encèria de fèr i lurieres de “gran prescia per concèr la rei de la èghes pazes e la linia da l'eletrich de tenjion mesèna dò che l'é vegnù jù na meta via le Pociole tel C.C. de Vich”, per la soma en dut de € 91.161,57-, che la vegn ca dal rebas del 7,000% perferì su la soma de € 96.846,06-, a chela che se cogn ge jontèr ite la soma de € 1.094,73- de cosc' per la segurezza no sotmetui a rebas, + la SVE al 22%, per na soma en dut de € 111.217,12, desche spezificà te la perferida dai 29.05.2020, registrèda te protocol de Comun ai 18 de jugn del 2020 col n. 6137, e co la medema determinazion l'é stat aproà ence l schem de contrat da enjignèr e sotscriber;</i> - <i>ai 6 de messèl del 2020 l'é stat sotscrit a na vida digitèla l contrat de apalt per dèr sù i lurieres de gran prescia en costion, registrà col n. 225/AP de la medema di;</i> - <i>col verbal de consegna di lurieres, la DL enj. Alessandro Pederiva, l'à consegnà i lurieres ai 24 de messèl del 2020, col verbal registrà te protocol de Comun ai 24.07.2020 col n. 7817;</i> - <i>per meter a jir chisc lurieres vegnìa pervedù l termen de 60 dis da la data del verbal de consegna, donca ai 22 de setember del 2020;</i> - <i>endèna i lurieres l'é vegnù al luster l besegn de enjignèr na perizia de mudament per miorèr la stabilità di lurieres neves e l comedament idrogeologich de la costa olache l'era vegnù jù la meta;</i> - <i>per chest, col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL l'à comanà de lascèr sù i lurieres medemi ai 18 de setember del 2020, col verbal registrà te protocol de Comun ai 27 de november del 2020 col n. 13215, vedù l besegn de enjignèr la perizia en costion;</i> - <i>co la deliberazion de la Jonta de comun n. 189 dai 9 de dezember del 2020, l'é stat aproà l prum mudament del contrat del scomenz (I mudament endèna che vegn fat i lurieres) al projet di lurieres de “gran prescia per comedèr olache l'é vegnù jù la meta che l'à blocà la strèda da bosch e roinà l condot de la èghes e la rei da l'eletrich a servije de la frazion de Tamion, via Larcioné tel C.C. de Vich” enjignà da l'enj. Alessandro Pederiva con Studie a Ciavaleis (TN) e registrà te protocol de comun ai 26 de november del 2020 col n. 13175, olache vegn metù dant la soma neva del contrat de € 96.797,39- con n smaorament de € 5.635,82- respet a la soma de scomenz de € 91.161,57- per l cost en dut dei lurieres de € 140.000,00-, spartì sù coscita: € 96.797,39- per lurieres al net del rebas de garejèda del 7,000% tout ite € 1.094,73- de cosc' per la segurezza no sotmetui a rebas e € 43.202,61- per sumes a la leta de l'aministrazion;</i> - <i>col medemo provediment l'é stat aproà l Schem de</i>
--	---

Schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 96.797,39- (€ 95.702,66- per lavori al netto degli oneri della sicurezza per € 1.094,73-) ed autorizzato, di conseguenza, la stipula del predetto Atto;

- in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di cui sopra, giusta n. 257/AP di pari data;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 256 del 10 dicembre 2020 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori – SAL n. 1 a tutto il 25.11.2020 dei lavori in oggetto nonché il certificato di pagamento n. 1 predisposti dalla DL ing. Pederiva, nell'importo di € 86.100,00- più IVA al 22% e liquidato, conseguentemente, l'importo predetto a favore dell'impresa SEVIS SRL appaltatrice dell'opera;
- con processo verbale di ripresa dei lavori la DL ing. Pederiva ha ordinato la ripresa in data 6 aprile 2021 fissando nel 10 aprile 2021 il termine utile per terminare i lavori, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 5.5.2021 al n. 4383;
- con verbale di ultimazione dei lavori di data 10 aprile 2021 la DL ing. Pederiva ha certificato che i lavori sono stati ultimati in pari data come da verbale acquisito al protocollo comunale in data 5.5.2021 al n. 4384 e pertanto entro i termini contrattuali;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di "somma urgenza sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich" trasmessa dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 5 maggio 2021 al n. 4385 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Lista delle economie;
- Quadro economico di raffronto – stato finale dei lavori;
- Tavola di contabilità: Planimetria di raffronto e Sviluppi prospettici arcie;

VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 5 maggio 2021 al n. 4385, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 96.797,26-, con una minore spesa pari a € 0,13- rispetto all'importo di contratto risultante a seguito

Document de sotmetuda e verbal de Cordanza di Priesc neves n. 1 con chel che vegn calcolà da nef la soma de contrat te € 96.797,39- (€ 95.702,66- per lurieres al net di cosc' per la segurezza per € 1.094,73-) e autorisà, donca la sotscrizion del document tanche dit;

- *ai 17 de dezember del 2020 l'é stat sotscrit da la pèrts l document dit de sora, n. 257/AP de valiva data;*
- *co la determinazion del Responsàbol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 256 dai 10 de dezember del 2020 l'é stat aproà i documents de contabilità che vèrda la Situazion de Arvanzament Lurieres – SAL n. 1 a la data dai 25.1.2020 di lurieres en chestion e ence l zertificat de paament n. 1 enjignà da la DL enj. Pederiva, te la zifra de € 86.100,00- più SVE al 22% e paà fora, dapò, la zifra tanche dita a la firma SEVIS SRL che à ciapà i lurieres;*
- *col verbal de scomenz da nef di lurieres la DL enj. Pederiva l'à desponet de tachèr endò i lurieres ai 6 de oril del 2021, fissan tel 10 de oril del 2021 l termin ùltim per fenir sù i lurieres, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 5.5.2021 col n. 4385;*
- *col zertificat de fin di lurieres registrà te protocol de comun ai 5 de mé del 2021 col n. 4384, la DL enj. Pederiva l'à zertificà che i lurieres en costion i é stac fenii ai 10 de oril del 2021 e, donca, ti termegn stabili dal contrat;*

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades l Cont finèl che l vèrda i lurieres "de gran prescia per comedèr olache l'é vegnù jù la meta che l'à blocà la strèda da bosch e roinà l condot de la èghes pazes e la rei da l'eletrich a servije de la frazion de Tamion, via Larcioné tel C.C. de Vich", enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Socià "Sapzio Ambiente" con senta fora Ciavaleis (TN) e registrà te protocol de Comun ai 5 de mé del 2021 col n. 4385, metù adum da chesta documentazion:

- *Libret de la mesures;*
- *Registèr de contabilità;*
- *Sumèda register de contabilità;*
- *Situazion finèla di lurieres;*
- *Lista de la economies;*
- *Chèder economich de confront - situazion finèla di lurieres;*
- *Dessegn de contabilità: Planimetria de confront e Svelupes di prospec de la arces;*

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres de l'opera en chestion, enjigné dal Diretor di luriers enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de comun ai 5 de mé del 2021 col n. 4385, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 96.797,26- e, donca, con na mendra spesia de € 0,13- respet a la zifra biota de contrat en segjhit a l'aproazion del prum mudament de contrat;

dell'approvazione della prima modifica contrattuale;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 5 maggio 2021 sub prot. n. 4389, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN):
 - l'importo di € 2.525,00- più IVA al 22% per € 555,50- per un totale di € 3.080,50- per l'intervento di prima urgenza;
 - l'importo di € 86.100,00- più IVA al 22% per € 18.942,00- per un totale di € 105.042,00- quale acconto per l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
- all'impresa GEO MISURE SAS di Mezzocorona (TN) l'importo di € 342,10- più IVA al 22% per € 75,26- per un totale di € 417,36-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, € 10.697,26- più IVA al 22% per € 2.353,40-, per un totale di € 13.050,66-;
- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione, Direzione Lavori misura e Contabilità, € 7.954,53- più contributo integrativo al 4,5% per € 357,95- ed IVA al 22% per € 1.828,75- per un totale di € 10.141,23-;
- al geol. Silvano Adami con studio di Geologia a Besenello (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione relazione geologica e geotecnica nonché di direzione lavori geologica in corso d'opera, € 3.086,42- più contributo integrativo al 2% per € 61,72- esente IVA, per un totale di € 3.148,14-;
- all'impresa "GG Service S.a.s. di Garbari Tomas & C." a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di indagini geognostiche di terreni interessati dal movimento franoso, € 2.100,00- più IVA al 22% per € 462,00- per un totale di € 2.562,00-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 96.797,26- con una minore spesa di € 0,13- rispetto all'importo contrattuale risultante a seguito della I modifica contrattuale;
 - per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 40.644,63-, compresa l'IVA sui lavori;
- per un totale generale finale di € 137.441,89-;

RECORDÀ che l'avis ai creditoires per i lurieres en costion l'é stat metù fora te l'albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 5 de mé del 2021 sub prot. n. 4389 e che, tel termen stabìl de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l'é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

DAT AT che, per i lurieres en costion, enschin anché l'é stat paà chesta zifres:

- a la firma SEVIS SRL con senta legala ja Soraga (TN):
 - la zifra de € 2.525,00- più SVE al 22% per € 555,50- per € 3.080,50- en dut, per l'intervent de pruma prescia;
 - la zifra de € 86.100,00- più SVE al 22% per € 18.942,00- per € 105.042,00- en dut, desche prum paament per aer metù a jir la operes en chestion;
- a la Firma GEO MISURE SAS de Mezzocorona (TN) la zifra de € 342,10- più SVE al 22% per € 75,26- per € 417,36- en dut;

VEDÙ che, aldò di documents contaboi metui dant, la sumes che l Comun cogn paèr ai desvalives creditoires en cont di lurieres en chestion l'é chesta:

- a la firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN), desche ùltim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, € 10.697,26- più SVE al 22% per € 2.323,40- per € 13.050,66- en dut;
- a l'enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), desche paament che ge pervegn per la encèria de projetazion, Direzione Lurieres misura e Contabiità, € 7.954,53- più contribut integratif al 4,5% per € 357,95- e SVE al 22% per € 1.828,75- per € 10.141,23- en dut;
- al geol. Silvano Adami con Studie de Geologia a Besenel (TN), desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria de aer metù jù la relazion geologica e geotecnica estra de direzion lurieres geologh endèna i lurieres, € 3.086,45- più contribut integratif al 2% per € 61,72- esente SVE, per € 3.148,14- en dut;
- a la firma "GG Service S.a.s. di Garbari Tomas & C." desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria de enerescides sot tera di terens enteressé da la frana, € 2.100,00- più SVE al 22% per € 462,00- per € 2.562,00- en dut;

VARDÀ FORA la somes en dut di cosc per i lurieres en costion, spezifichèdes avisa tel prospet de sumèda enjontà te chesta deliberazion;

CONSCIDRÀ che l prospet l moscia che i cosc abui per fèr i lurieres en costion l'é chisc:

- per lurieres senza la SVE: € 96.797,26-, con n sparagn de € 0,13- respet a la soma del contrat che vegn fora aldò del I mudament del contrat;
 - per cosc paé jù co la Somes a la leta de l'Aministrazion: € 40.644,63-, tout ite la SVE sui lurieres;
- e, donca, la soma en dut la é de € 137.441,89-;*

TOUT AT che la Firma SEVIS SRL, che l'à sia

PRESO ATTO che l'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN) ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 15.3.2021 e acquisito al protocollo comunale in pari data col n. 2651 (scad. validità 13.7.2021) relativo all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inarCASSA* – rilasciato il 28 gennaio 2021 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 943, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Pederiva;

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell'Ente di previdenza ed Assistenza Pluricategoriale - EPAP – rilasciato il 5.5.2021 e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 4433, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva del geol. Silvano Adami;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN) per i lavori di cui trattasi presentata il 5 maggio 2021, sub prot. n. 4399/6.5, ha comunicato che la predetta impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis della L.P. 2/2020, non rientra nel campione da sottoporre a controllo, giusta comunicazione di data 17.5.2021, S021/24.1/202/AZ, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 4886;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*somma urgenza sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich*” così come redatta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), la somma netta di € 10.697,26- più IVA al 22% per € 2.353,40-, per un totale di € 13.050,66-, a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO anche di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), la somma di € 7.954,53- più contributo integrativo al 4,5% per € 357,95- ed IVA al 22% per € 1.828,75- per un totale di € 10.141,23- a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione, Direzione Lavori e Contabilità;

RITENUTO altresì di liquidare al geol. Silvano Adami con studio di Geologia a Besenello (TN), la somma di € 3.086,42- più contributo integrativo al 2% per € 61,72- esente IVA, per un totale di € 3.148,14-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di redazione relazione geologica e geotecnica nonché di direzione lavori geologica in corso d'opera;

senta legala a Soraga (TN), l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza osservacions;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 15.3.2021 e registrà te protocol de Comun la medema di col n. 2651 (valévol enschin ai 13.7.2021), che l vèrda la firma SEVIS SRL da Soraga (TN), olache vegn moscià che la medema firma la é a post col paament di contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa Nazionèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec che laora enstesc – inarCASSA, dat fora ai 28 de jené del 2021 e registrà te protocol de Comun la medema di col n. 943, con chel che vegn zertà che i paamenc di contribuc de l'enj. Alessandro Pederiva i é a post;

VEDÙ l zertificat de regolarità di contribuc de l'Ent de previdenza e Assistenza de più Categories – EPAP, dat fora ai 5.5.2021 e registrà te protocol de Comun la medema di col n. 4433, con chel che vegn zertà che i paamenc di contribuc del geol. Silvano Adami i é a post;

SOTRISSÀ ence che l Servije per l Lurier de la Provincia Autonoma de Trent, en cont de la domana de declarazion liberatoria retributiva che vèrda la firma SEVIS SRL, con senta legala ja Soraga (TN) per i lurieres en costion, metuda dant ai 5 de mé del 2021, sub prot. n. 4399/6.5, l'à metù en consaputa che la firma en costion, aldò de l'art. 7 bis de la L.P. 2/2020, no la fèsc pèrt de la firmes da controlèr, desche scrit te la comunicazion dai 17.5.2021, S021/24.1/2021/AZ, registrèda te protocol de Comun la medema di col n. 4886;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres de “gran prescia per comedèr olache l'é vegnù jù la meta che l'à blocà la strèda da bosch e roinà l condot de la èghes pazes e la rei da l'eletrich a servije de la frazion de Tamion, via Larcioné tel C.C. de Vich” enjignà dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN);

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN) la soma de € 10.697,26- + SVE al 22% per € 2.353,40- e, donca, la soma en dut de € 13.050,66- desche ultima pèrt del paament che ge pervegn per aer fat i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ ence de ge paèr a l'enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), la soma de € 7.954,53- + contribut integratif al 4,5% per € 357,95- e SVE al 22% per € 1.828,75- e, donca, la soma en dut de € 10.141,23- desche ultima pèrt del paament che ge pervegn per la encèria de la projetazion, Direzion di Lurieres e Conts;

CONSCIDRÀ amò de ge paèr al geol. Silvano Adami con studie de geologia a Besenello (TN), la soma de € 3.086,42- più contribut integratif al 2% per € 61,72- no sotmetù a SVE, per € 3.148,14- en dut, desche ùltima pèrt per la encèria de aer enjignà la relazion geologica e geotecnica e ence de direzion lurieres da geologh endèna i lurieres;

CONSCIDRÀ tinùltima de ge paèr a la firma “GG

RITENUTO infine di liquidare all'impresa "GG Service S.a.s. di Garbari Tomas & C.", l'importo di € 2.100,00- più IVA al 22% per € 462,00- per un totale di € 2.562,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di indagini geognostiche di terreni interessati dal movimento franoso;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesamente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di "somma

Service S.a.s.di Garbari Tomas & C.", la soma de € 2.100,00- più SVE al 22% per € 462,00- per € 2.562,00- en dut, desche ùltima pèrt per la encèria de la enrescides sot tera di terens enteressé da la frana;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e sie regolament de metuda en doura aproà col DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

VEDÙ l D.Lgs. 50/2016, l Decret de Comedament e sia desposizions de endrez;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolamento de Endrez en doura del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 10 dai 18 de mèrz del 2020 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjon 2020-2022 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2020-2022";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 41 dai 18 de mèrz del 2020 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2020-2022";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de jir inant a paèr fora la zifres en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl che vèrda i lurieres de "gran prescia per comedèr olache l'é vegnù jù la meta che l'à blocà la

<i>urgenza sistemazione fognatura nera e linea elettrica di media tensione a seguito di evento franoso in loc. Pociole in C.C. Vigo di Fassa-Vich</i>” trasmessa dal professionista incaricato ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale il 5 maggio 2021 al n. 4385 e indicante l’importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell’IVA in € 96.797,26-, e, quindi, con una minore spesa di € 0,13- rispetto all’importo netto contrattuale risultante a seguito della I modifica contrattuale; 2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 5 maggio 2021 al n. 4385, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 96.797,26-; 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l’importo finale della spesa in € 137.441,89-, di cui € 96.797,26- per lavori ed € 40.644,63- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 22% sui lavori); 4. di liquidare all’Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 10.697,26- più IVA al 22% per € 2.353,40-, per un totale di € 13.050,66-; 5. di liquidare altresì all’ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l’incarico di progettazione, Direzione Lavori e Contabilità, la somma di € 7.954,53- più contributo integrativo al 4,5% per € 357,95- ed IVA al 22% per € 1.828,75- per un totale di € 10.141,23-; 6. di liquidare al geol. Silvano Adami con studio di geologia a Besenello (TN) a saldo delle competenze spettanti per l’incarico di redazione relazione geologica e geotecnica nonché di direzione lavori geologica in corso d’opera, la somma di € 3.086,42- più contributo integrativo al 2% per € 61,72- esente IVA, per un totale di € 3.148,14-; 7. di liquidare infine all’impresa “GG Service S.a.s. di Garbari Tomas & C.”, a saldo delle competenze spettanti per l’incarico di indagini geognostiche di terreni interessati dal movimento franoso, l’importo di € 2.100,00- più IVA al 22% per € 462,00- per un totale di € 2.562,00-; 8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 28.902,03- (€ 13.050,66- + € 10.141,23- + € 3.148,14- + € 2.562,00-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio di previsione EF 2021– per € 2.562,00 - alla gestione residui passivi 2019 e per € 26.340,03 - alla gestione residui passivi 2020;	<i>strèda da bosch e roinà l condot de la èghes pazes e la rei da l’eletrich a servije de la frazion de Tamion, via Larcioné tel C.C. de Vich</i>” enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 5 de mé del 2021, col n. 4385 metù adum da la documentazion tecnica spezfichèda sunsora, olache vegn metù dant la soma neva del contrat de € 96.797,26- con n smaorament de € 0,13- respet a la soma biota aldò del prum mudament del contrat; 2. <i>de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl e l Zertificat che i lurieres i é stac fac coche carenea enjigné dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de Comun ai 5 de mé del 2021 col n. 4385, con chi che vegn declarà che i lurieres en costion i é stac fac delvers, per la soma neta de € 96.797,26-;</i> 3. <i>de aproèr l prospet de sumèda di cosc abui en dut per meter en esser i lurieres, che l vegn jontà ite te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn metù fora la soma finèla del cost de € 137.441,89- spartida sù te € 96.797,26- per lurieres e € 40.644,63- de cosc paé jù co la somes a la leta de l’ Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres e servije);</i> 4. <i>de ge paèr a la firma SEVIS SRL, che l’ à sia senta legala a Soraga (TN), per chel che se ge resta di lurieres en costion, la soma neta de € 10.697,26- + SVE al 22% per € 2.353,40- e, donca, la soma en dut de € 13.050,66-;</i> 5. <i>de ge paèr ence a l’enj. Alessandro Pederiva, del studie tecnich sozià “Spazio Ambiente” che l’ à sia senta a Ciavaleis (TN), chel che ge pervegn per la encèria de projetazion, Direzion di Lurieres e Contabilità, la soma de € 7.954,53- + contribut integratif al 4,5% per € 357,95- e SVE al 22% per € 1.828,75- e, donca, la soma en dut de € 10.141,23-;</i> 6. <i>de ge paèr ence al geol. Silvano Adami con studie de geologia a Besenel (TN) desche ùltim paament che ge pervegn per la encèria de aer metù jù la relazion geologica e geotecnica estra chela de direzin lurieres de la pèrt geologica encèna i lurieres , la soma de € 3.086,42- estra contribut integratif al 2% per € 61,72- no sotmetù a SVE per € 3.148,14- en dut;</i> 7. <i>de ge paèr tinultima a la firma “GG Service S.a.s. di Garbari Tomas & C.” desche ùltim paament che gen pervegn per la encèria de la enrescides sot teren di terens enteressé dal la frana, la soma de € 2.100,00- più SVE al 22% per € 462,00- per € 2.562,00- en dut;</i> 8. <i>de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 28.902,03- (€ 13.050,66- + € 10.141,23- + € 3.148,14- + € 2.562,00-) l troa post sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz de Previjion E.F. del 2021 – per € 2.562,00- a la gestion arvanc passives del 2019 e per € 26.340,03- a la gestion arvanc passives del 2020;</i> 9. <i>de ge manèr na copia de chest provediment a la Firms SEVIS SRL per pec, a la Direzion Lurieres</i>
--	---

9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa SEVIS SRL, alla Direzione Lavori per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza; 10. di trasmettere altresì copia della presente al Servizio Prevenzioni e Rischi e Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale dei lavori di somma urgenza e al rilievo planoaltimetrico georeferenziato (shape file); 11. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione; 12. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew	<i>per pec, al Servije Lurieres Publics e Patrimoine e ence al Servije Finanzièl per posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn;</i> <i>10. de ge manèr ence na copia de chest provediment al Servije Prevenzioms Risesc e Zentrala Unica de Emergenza de la PAT tras interoperabilità Pi.Tre., ensema co la copia del Cont finèl di lurieres de prescia e ence al relief planoaltimetricch georeferenzià (shape file);</i> <i>11. de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de jir inant a paèr fora la zifres en chestion;</i> <i>12. de ge manèr na copia de chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</i> <i>13. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i> • opozizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la desposizioms coordinèdes de l'art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018; • recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; • recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199. I documenc che vèrda la prozedures per dèr sù lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion e de ativitédes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò con n recors al T.A.R. de Trent, dant de 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.
---	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario generale /L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 31 maggio 2021 / 31 de mé del 2021

Visto/Vedù: Il Segretario generale /L Secretèr generèl

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario generale /L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **11/6/2021**.

*Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal **11/6/2021**.*

Addi/Ai

Il Segretario generale /L Secretèr generèl



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^a coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 31 maggio 2021 / 31 de mé del 2021

Il Segretario generale /L Secretèr generèl
F.to dott. Luigi Chiocchetti