



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 149
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da discesa “Aloch””. Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta.

L'anno **duemilaventicinque** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **08:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
MAZZEL LUCA	VICE SINDACO
DELLAGIACOMA LUCIA	ASSESSORE
FLORIAN MIRELLA	ASSESSORE

Assenti:

DORICH MARA	ASSESSORE
--------------------	------------------

Assiste Segretario Generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da discesa “Aloch””.
Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta.

PREMESSO che:

- nei programmi dell’Amministrazione comunale è prevista un’azione di sviluppo e di valorizzazione dello Ski Stadium Aloch volta a rendere tale area idonea ad ospitare competizioni internazionali di sci alpino nelle specialità dello slalom speciale e dello slalom gigante, e ciò in considerazione della sua valenza dal punto di vista sportivo e sociale, in quanto lo stesso consente ai giovani atleti degli sci club locali di effettuare allenamenti a livello agonistico oltre ad essere stato anche teatro di vari eventi sportivi ad alto livello, nonché test di allenamento per le squadre di Coppa del mondo di tante nazioni, senza comunque dimenticare il conseguente ruolo dello stesso per la qualificazione turistica del paese e, in senso più esteso, dell’intera valle;
- le motivazioni alla base di tale decisione sono state pienamente condivise dalla Provincia Autonoma di Trento e dal CONI, che si sono impegnati ad intervenire con apposito finanziamento, come concordato con la Giunta provinciale e confermato con nota della medesima PAT prot. 388464 dd. 20 luglio 2016 acquisita al protocollo comunale il 21 luglio 2016 al n. 6051 a firma dell’Assessore competente Tiziano Mellarini;
- a tal fine è stato effettuato preliminarmente uno Studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 settembre 2016, è stato approvato, ai fini della domanda di agevolazioni finanziarie e con contestuale modificazione del programma generale delle opere pubbliche, lo Studio di fattibilità tecnica ed economica di data “agosto 2016” relativo allo sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch;
- con deliberazioni della Giunta comunale di data 26 maggio 2017 (dal n. 59 al n. 65 compresi), sono stati conferiti gli incarichi tecnici per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo di potenziamento dello “Ski Stadium Aloch”;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell’11 dicembre 2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione della nuova pista da sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica e potenziamento dell’impianto di innevamento pista da discesa “Aloch” acclarante una spesa complessiva di € 4.948.962,54-, di cui 3.876.715,08- per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 69.906,69- e € 1.072.247,46- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 74 di data 26 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Fondo sviluppo locale di cui all’art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e s.m. Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan: ammissione e concessione finanziamento intervento relativo ai lavori di "Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium 'Aloch'- Nuova pista da sci da discesa 'Aloch Gigante', modifica e potenziamento impianto di innevamento piste da discesa 'Aloch'" previsto dal protocollo d’intesa tra la Provincia e il CONI sottoscritto il 25 marzo 2015. Rif. 64-16” l’opera di cui trattasi è stata ammessa a finanziamento come segue: il costo complessivo del progetto definitivo esponeva l’importo di € 4.948.962,54- con un importo complessivo di contributo pari ad € 3.450.000,00-;
- detto contributo è stato così quantificato:
 - € 2.500.000,00- (pari al 100% della spesa ammessa di € 2.500.000,00-secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia e dal CONI e relativi documenti attuativi di cui alla deliberazione provinciale n. 143/2015;
 - € 950.000,00- (pari al 95% della restante quota di spesa ammessa di € 1.000.000,00-;
 - contestualmente, con il medesimo provvedimento n. 74/2018 l’importo di contributo concesso di € 3.450.000,00- è stato assegnato a Cassa del Trentino SpA;
- con il suddetto provvedimento provinciale n. 74/2018 sono stati fissati i seguenti termini:
 - termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori: entro un anno dalla data di adozione del predetto provvedimento (26.1.2019) salvo eventuali proroghe motivate;
 - termine di rendicontazione dei lavori in parola: entro cinque anni dalla data di adozione del predetto provvedimento (26.1.2023) salvo eventuali proroghe motivate;
- con nota della F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali – avente ad oggetto la Pista Aloch di Pozza di Fassa, acquisita al protocollo comunale il 1° febbraio 2018, prot. n. 1101, è stato comunicato che per l’organizzazione dei Mondiali Juniores di Sci Alpino - Val di Fassa 2019 era necessario eseguire ulteriori opere oltre a quelle già previste nel progetto definitivo consistenti nella messa a norma delle varianti di pista per rendere la stessa fruibile da tutti gli sci club ed in particolare dagli atleti più piccoli e dagli studenti dello ski College (pista Juniores). Allora tale pista non risultava omologata e non più omologabile in quanto non rispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla norma tecnica di riferimento. Per poter realizzare gli ulteriori interventi richiesti è stato necessario procedere alla redazione di un progetto di adeguamento della stessa;

- in considerazione di ciò si è reso necessario procedere alla modifica del progetto definitivo nel seguente modo:
 1. inserimento nel progetto esecutivo di un nuovo sottopassaggio posto al di sotto della nuova pista da gigante con funzione di raccordo con la pista esistente (Juniores) e oggetto di futuro adeguamento;
 2. stralcio di parte dell'impianto di innevamento da inserire nel progetto di adeguamento della pista esistente necessario per poter suddividere l'intera opera (pista da gigante con relativo impianto di innevamento e adeguamento pista per categorie inferiori con relativo impianto di innevamento) in due unità autonome e funzionali ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- per quanto sopra, il progetto relativo all'intero lavoro di riqualificazione dello Ski Stadium Aloch prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:
 - costruzione di una nuova pista da sci denominata "Aloch Gigante";
 - costruzione di una nuova pista per gli atleti denominata "Pista di Raccordo Juniores" da collegarsi alla pista Aloch esistente attraverso il sottopasso realizzato al di sotto della pista "Aloch Gigante" consentendo al personale di supporto agli atleti e al pubblico di scendere a valle in sicurezza;
 - sistemazione dell'attuale pista "Chécene" da allargare in modo da ottenere un piano pista largo 40 m in linea con le richieste della FIS, e che avrebbe la duplice funzione di pista di rientro e di pista agonistica per lo svolgimento di gare di slalom gigante per le categorie inferiori;
 - sempre come accennato sopra l'Amministrazione comunale aveva poi deciso di suddividere l'opera in tre unità autonome e funzionali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1451 del 10 agosto 2018, è stata concessa al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan l'integrazione del finanziamento per i lavori oggettivati, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto fra Provincia e CONI, per l'importo di € 650.000,00- (pari al 100% della spesa ammessa), contestualmente assegnati a Cassa del Trentino SpA, lasciando invariate tutte le altre condizioni e termini;
- in data 30 novembre 2018 il Comune di San Giovanni di Fassa- Sèn Jan ha comunicato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, ottemperando così a quanto fissato con la deliberazione della Giunta provinciale su esposta n. 74/2018;
- il sopracitato termine di rendicontazione inizialmente stabilito al 26 gennaio 2023, come illustrato negli alinea sopra, veniva fissato, a seguito dello stato di emergenza per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid 19, giusta Ordinanze del Presidente della Provincia del 18.3.2020, al 12 maggio 2023;
- con nota di data 22.3.2023, sub prot. n. 3035, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan dava riscontro alla PAT – Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo circa lo stato dei lavori afferenti lo Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch richiesto con comunicazione rif. PAT/RFD336-10/03/2023-0192659, acquisita al protocollo comunale in data 10.3.2025 prot. n. 2556;
- con nota dell'11 maggio 2023, sub prot. n. 4675, l'Amministrazione comunale aveva chiesto la proroga di due anni del termine per l'invio della documentazione relativa alla rendicontazione del contributo concesso illustrandone lo stato dell'opera;
- con determinazione del Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 6959 del 28 giugno 2023 è stata disposta la prima proroga del termine di rendicontazione dell'opera avente ad oggetto: "Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa "Aloch Gigante" e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da discesa "Aloch"", ovvero fino al 12 maggio 2025;
- nello stesso provvedimento veniva esplicitato che lo stesso termine poteva essere ulteriormente prorogato per il periodo massimo consentito di un anno;
- con nota del Servizio Finanza Locale della PAT acquisita al protocollo comunale in data 14.3.2025, sub prot. 2640, veniva inoltrato il preavviso di scadenza del termine di rendicontazione per il contributo concesso e l'inoltro della relativa documentazione;
- con lettera del 6 maggio 2025 sub prot. n. 4681, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan chiedeva alla PAT – Servizio Finanza Locale e per conoscenza al Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo la sospensione del termine per l'invio della documentazione ai fini della rendicontazione del contributo concesso, in attesa di risposta alla nota dell'11.5.2023 prot. n. 4675 di cui agli aliena precedenti;
- con nota del 30.7.2025 sub prot. n. 8239 l'Amministrazione comunale ha inoltrato alla PAT – Servizio Finanza Locale e per conoscenza al Servizio Turismo e Sport e al Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo un aggiornamento circa la terza unità autonoma funzionale (sistemazione pista Chécene), intervento che, come noto è stato richiesto dalla F.I.S.I. per rendere la pista fruibile da tutti gli sci club ed in particolare dagli atleti più piccoli e dagli studenti dello Ski College;
- con la predetta nota, il Comune ha espresso le difficoltà oggettive circa la realizzazione della terza UAF dovuta, fra l'altro, all'incremento generalizzato dei prezzi; tale situazione rende impossibile mantenere i costi preventivati, compromettendo la sostenibilità finanziaria della restante parte dell'opera;
- per quanto sopra esposto il Comune ha chiesto di considerare l'opera in parola interamente completata e, a rettifica dell'istanza di sospensione dei termini per la rendicontazione ha chiesto di considerarla una proroga del termine di rendicontazione fino al 31 dicembre 2025, al fine di predisporre il provvedimento finale con contestuale approvazione di apposito prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta;
- con la stessa nota inoltre, l'Amministrazione ha precisato che la realizzazione della parte restante dell'opera,

ovvero la terza unità autonoma funzionale, considerato che il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha già sostenuto delle spese di progettazione inerenti la procedura della VIA – Valutazione dell’impatto ambientale, sarà oggetto di una futura e distinta programmazione, da valutare in un contesto più favorevole e fermo restando la concessione di un ulteriore contributo da parte della PAT, tenendo conto delle nuove stime di costo e delle autorizzazioni necessarie;

- con nota del Servizio Finanza Locale della PAT acquisita al protocollo comunale in data 6.10.2025 prot. n. 11070 veniva comunicato che con determinazione del Dirigente del Servizio medesimo n. 9343 del 22 agosto 2025 era stata disposta la seconda proroga del termine di rendicontazione dell’intervento di che trattasi fissandolo pertanto al 31 dicembre 2025;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che l’opera di riqualificazione dello Ski Stadium Aloch è stata suddivisa in tre unità autonome e funzionali, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e segnatamente:

- la prima unità autonoma e funzionale riguardava i lavori della pista “Aloch” e la modifica e il potenziamento dell’impianto di innevamento piste da discesa “Aloch”;
- la seconda unità autonoma e funzionale è stata, a sua volta suddivisa in due lotti, afferente uno alle opere elettriche e l’altro alla realizzazione delle torri di raffreddamento al fine di ottimizzare la funzione dell’impianto di innevamento;
- la terza ed ultima unità autonoma e funzionale è afferente la pista di raccordo “Juniores” e la sistemazione della pista “Chécene”, e contestuale realizzazione del relativo impianto di innevamento;

RICORDATO ancora che in relazione al progetto di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch” e, ai fini dell’affidamento del servizio di gestione tecnica, promozionale e di servizio dello Ski Stadium Aloch, nella seduta della Giunta comunale del 13 aprile 2021 (comunicazione – punto n. 5) l’Amministrazione comunale aveva espresso la volontà di procedere all’acquisto di n. 20 generatori di neve usati con accessori, indispensabili per la produzione di neve programmata dell’intera area dello Ski Stadium senza condizioni e obblighi verso terzi ad un costo più conveniente rispetto a dei generatori nuovi, incaricando il Segretario generale di procedere in merito;

RICORDATO che ai fini della predetta fornitura, la Giunta comunale nella seduta del 9.7.2021 ha fornito indicazioni circa l’acquisto di n. 20 accessori idraulici usati (valvole automatiche) e n. 2 accessori idraulici nuovi, al fine di rendere l’intera area dello Ski Stadium Aloch perfettamente attrezzata per la produzione di neve artificiale;

VISTA pertanto la determinazione del Segretario generale n. 103 del 27 settembre 2021, con cui si è provveduto all’acquisto dei suddetti accessori con cavo di comunicazione, mediante RDO sul ME-PAT, per un importo complessivo di € 29.524,00- (inclusa IVA al 22%);

RILLEVATO ora che:

- la prima unità autonoma funzionale risulta conclusa e collaudata, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 18.9.2020 avente ad oggetto: “Lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: nuova pista da sci da discesa “Aloch Gigante” e modifica con potenziamento impianto di innevamento piste da discesa “Aloch””: approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico amministrativo.”, e la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, è stata pari ad € **2.743.529,29-**, di cui € 2.134.458,81- per lavori ed € 609.070,48- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 10% sui lavori);

- la seconda unità autonoma funzionale risulta anch’essa conclusa, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31.1.2024 avente ad oggetto: lavori di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch: modifica e potenziamento impianto di innevamento piste da discesa “Aloch” – Stralcio 2”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.” e la spesa complessivamente sostenuta è stata pari ad € **671.820,22-**, di cui € 465.433,09- (€ 306.985,62- lotto 1 ed € 158.447,47- lotto 2) per lavori ed € 206.387,13- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 10% sui lavori);

- la terza unità autonoma funzionale, come esposto in premessa, non risulta realizzata, in quanto ha riscontrato una serie di significative difficoltà; tale ed ultima unità è stata sottoposta a procedimento di VIA (iniziatosi nel 2018 e conclusosi ad aprile 2022). A seguito delle molteplici modifiche effettuate in questi anni per corrispondere alle prescrizioni imposte per ottenere il parere della VIA, la complessità della procedura è stata ulteriormente aggravata dal mutato contesto economico internazionale caratterizzato da un incremento generalizzato dei prezzi delle materie prime e dei servizi causato da più fattori;

RILEVATO ancora che in relazione al progetto di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch” è stata indetta una procedura europea per la fornitura e posa in opera di 20 generatori di neve usati e n. 11 teli di copertura”, e che con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 12 ottobre 2023 è stato approvato il “Verbale

di ultimazione e Certificato di verifica di conformità della fornitura” ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.) con i suoi 10 allegati, la cui spesa complessivamente sostenuta è stata pari ad € 478.334,28-, di cui € 354.404,19- per fornitura ed € 123.930,09- per somme a disposizione dell’Amministrazione (importo comprensivo della spesa di € 29.524,00 relativa all’acquisto di n. 20 accessori idraulici usati (valvole automatiche) e n. 2 accessori idraulici nuovi, come da determinazione del Segretario Generale n. 103 del 21.09.2021 sopra citata, nonché della spesa di € 4.158,57 relativa all’incarico all’Ing. Arturo Maffei della redazione della perizia di stima atta a determinare il valore da porre a base di gara per l’acquisto dei generatori, come da determinazione del Segretario Generale n. 35 dd. 30.04.2021);

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra illustrato, si è provveduto ad elaborare un prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta sulla base dei suddetti provvedimenti, analiticamente esposti nell’allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che la spesa effettivamente sostenuta è la seguente:

- per lavori al netto dell’IVA: € 2.599.891,90-;
- per fornitura al netto dell’IVA: € 354404,19-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 939.387,70-, compresa l’IVA sui lavori e su fornitura,

per un totale generale finale di € 3.893.683,79- (€ 2.743.529,29- U.A.F. 1 + € 671.820,22- U.A.F. 2 + € 478.334,28- fornitura);

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di approvare la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch”, nelle risultanze meglio evidenziate sopra e che i pagamenti come attestati dai relativi mandati di pagamento risultano essere pari ad € 3.893.683,79-;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 ed il Correttivo D.Lgs. 209/2023;

VISTA la L.P. 2/20216 e ss.mm.;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019.”;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTI il Bilancio di Previsione 2025-2027 ed il DUP 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 27 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 di data 27 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito;

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi per alzata di mano (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento di “Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch” nelle seguenti risultanze:
 - per lavori al netto dell’IVA: € 2.599.891,90-;
 - per fornitura al netto dell’IVA: € 354.404,19-;
 - per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 939.387,70-, compresa l’IVA sui lavori e su fornitura, per un totale generale finale di € 3.893.683,79- (€ 2.743.529,29- UAF 1 + € 671.820,22- UAF2 + € 478.334,28- fornitura), che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i pagamenti come attestati dai relativi mandati di pagamento attinenti all’intervento oggettivo risultano essere pari ad € 3.893.683,79-;
3. di ribadire che la terza unità autonoma funzionale, come esposto in premessa, non risulta realizzata, in quanto

- ha riscontrato una serie di significative difficoltà; tale ed ultima unità è stata sottoposta a procedimento di VIA (iniziatosi nel 2018 e conclusosi ad aprile 2022). A seguito delle molteplici modifiche effettuate in questi anni per corrispondere alle prescrizioni imposte per ottenere appunto il parere della VIA e, la complessità della procedura è stata ulteriormente aggravata dal mutato contesto economico internazionale, caratterizzato da un incremento generalizzato dei prezzi delle materie prime e dei servizi, causato da più fattori;
4. di dare atto che, come evidenziato dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 8239 dd. 30.7.2025, la realizzazione della parte restante dell'opera, ovvero la terza unità autonoma funzionale, considerato che il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha già sostenuto delle spese di progettazione inerenti la procedura della VIA – Valutazione dell'impatto ambientale, sarà oggetto di una futura e distinta programmazione, da valutare in un contesto più favorevole e fermo restando la concessione di un ulteriore contributo da parte della PAT, tenendo conto delle nuove stime di costo e delle autorizzazioni necessarie;
 5. di dare atto che per tutto quanto sopra, l'intervento di "Sviluppo e valorizzazione dello Ski Stadium Aloch", finanziato con contributo provinciale in base alle delibere della Giunta Provinciale n. 74/2018 e n. 1451/2018, con l'adozione della presente è da ritenersi concluso;
 6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio;
 7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere in merito;
 8. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 9. di trasmettere altresì il presente provvedimento alla PAT - Servizio Finanza Locale unitamente ai provvedimenti relativi alle contabilità finali delle U.A.F. 1 e U.A.F. 2 e del Certificato di verifica e conformità della fornitura, nonché al Servizio Finanziario per posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Seg.Generale/LC/ew

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario Generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).