



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 146
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **07:45** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
MAZZEL LUCA	VICE SINDACO
DELLAGIACOMA LUCIA	ASSESSORE
DORICH MARA	ASSESSORE
FLORIAN MIRELLA	ASSESSORE

Assenti:

Assiste Segretario Generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: **Lavori di “Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

PREMESSO e RICORDATO che:

- a seguito della nota trasmessa dall'allora Vicepresidente - Assessore all'urbanistica, ambientale e cooperazione della PAT acquisita al protocollo comunale in data 22.2.2022 al n. 1754 e avente ad oggetto: “Richiesta verifica autorizzazioni ambientali in scadenza”, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inoltrato a tutte le Aziende/Imprese dislocate sul territorio comunale una nota relativa alla necessità di autoverifica delle autorizzazioni ambientali in scadenza e quindi di provvedere alla richiesta di rinnovo nei tempi e modi previsti dalla legge;
- il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici ed il poco personale a disposizione, sta svolgendo le verifiche richieste con la predetta comunicazione dalla Provincia a salvaguardia dell'ambiente;
- a tal fine si precisa che le attività presenti all'interno della Ski Area Buffaure non sono collegate alla fognatura comunale e, quasi tutte utilizzano per il trattamento primario dei liquami provenienti dagli scarichi civili delle vasche biologiche Imhoff con il successivo scarico in sottosuolo o in superficie; tali vasche risultano, talvolta, sottodimensionate per la funzione che devono svolgere rispetto alla quantità effettiva raccolta e, seppur dimensionate correttamente, lo scarico avviene comunque in sottosuolo i cui effetti non sono del tutto noti, nonostante ciascuna fossa Imhoff sia accompagnata da idonea perizia geologica;
- l'area suddetta si trova a circa 2.350 m s.l.m. e per ovviare al problema degli scarichi da immettere nella fognatura comunale l'Amministrazione intende realizzare una nuova condotta fognaria da raccordare alla rete comunale più vicina alla zona, la cui fattibilità non appare così semplice, infatti se ne sta discutendo già da alcuni anni, tale condotta potrebbe essere propedeutica alla fognatura che raccoglie le acque di scarico dell'intera Val di San Nicolò;
- innanzitutto bisogna valutare e verificare quale sia il tracciato migliore per realizzare la condotta rispetto al diverso andamento dei pendii della zona;

Argoment: **Lurieres per enjignèr la “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.**

DIT DANTFORA E RECORDÀ che:

- do da la comunicazion manèda dal Vizepresident – Assessor a l'urbanistica, al ambient e cooperazion de la PAT, prot. de comun n. 1754 dai 22.2.2022 con argoment: “Domana de verifica de la autorisazions ambientèles che é do a jir fora dai terminis”, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie ge à manà a la Aziendes/Firmes con senta sul tegnir de comun na comunicazion per segnalèr l besegn de fèr na autoverifica de la autorisazions ambientèles che é do a jir fora dai terminis, e donca de domanèr sie renovament ti tempes e sistemes pervedui da la lege;
- l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, a na vida compatibola col endrez di ofizies e col pech personal a la leta, l é do che l fèsc la verifiche domanèdes da la Provinzia co la comunicazion tanche dita per stravardèr l ambient;
- per chest vegn prezisà che la strutures fates su su la Ski Area Bufaure no les é coleèdes te la rei de la èga pazes de comun, e che beleche dutes les दौरa la vasches biologiches Imhoff per l tratament primèr de la pazaa lujia, che do la vegn desciarièda tel teren o soravia l teren; chesta vasches, vèlch outa, les é massa picles per la funzion che les cogn aer respet a la cantità de refudam dalbon binà su e, se ence che la misura la carenassa coi besegnes, l refudam l vegn desciarià tel teren, con efec no amò deldut zerté, enceben che per ogne fossa Imhoff sie na perizia geologica adatèda;
- chesta area la é a presciapèch 2.350 m s.l.m. e per fèr fora l problem de desciazièr l'èga paza te la rei de la èga pazes de comun l'Aministrazion la vel enjignèr na neva rei de la èga pazes da coleèr te la rei de comun che la é più apede, ma chest no l é sci sorì l fèr, defat se n rejona ja da sacotenc de egn, chesta neva tubazions les podessa servir per la rei de la èga pazes che bina ensema la èghes de desceria de duta la Mont de Poza;
- dantaldut besegna valutèr e verifiche colun che l é l percors più adatà per enjignèr chesta rei ence aldò de coche l é l teren te chesta area;

- per questo è stato chiesto un preventivo all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) per predisporre uno Studio di Fattibilità complessivo e progettazione preliminare volto alla realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della Ski Area Buffaure;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio con nota di data 17.5.2022 prot. n. 4930 ha sottoposto alla Giunta comunale il preventivo di parcella dell'ing. Casari chiedendo di esprimere il proprio parere in merito alla necessità di affidare l'incarico in oggetto, essendo l'opera non inserita nel DUP – Documento Unico di Programmazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- inoltre con la stessa comunicazione il Responsabile ha predisposto delle specifiche circa lo Studio da espletare e le soluzioni possibili ivi meglio illustrate;
- la suddetta nota è stata esaminata nella seduta della Giunta comunale di data 18 maggio 2022, la quale si è così espressa: “Vista la nota del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio ing. Francesca Chiocchetti prot. 4930 dd. 17.5.2022, agli atti di seduta, si proceda a far fare studio su entrambi i tracciati indicati. Quindi la Giunta si riserva di decidere quale dei due “scegliere” in relazione alle risorse finanziarie”;
- pertanto con determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 54 del 20 maggio 2022 è stato conferito all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico della redazione dello Studio di Fattibilità complessivo e la progettazione preliminare del Lotto 1 per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della Ski Area Buffaure;
- in data 15 giugno 2022, giusta prot. n. 6240, l'ing. Giovanni Casari ha consegnato lo Studio di fattibilità per i lavori di una nuova condotta fognaria a servizio della Ski Area Buffaure composto da Relazione Tecnico-illustrativa e dalla Tav. 1 – Planimetria Catastale e ortofoto del nuovo tracciato;
- detto Studio è stato esaminato nella seduta della Giunta comunale di data 23 giugno 2022 la quale si è così espressa: “La Giunta esprime parere favorevole alla soluzione TRACCIATO A indicato negli elaborati in oggetto, agli atti di seduta (nuova linea da Col de Valvacin fino alla conca di Buffaure, proseguendo per la pista Vulcano fino a Pozza). Si procede alla richiesta di finanziamento alla PAT. Si comunichi ai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Finanziario.”
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19.7.2022 avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assetamento generale e controllo della
- per chest ge é stat domanà n preventif al enj. Giovanni Casari col Studie Technich de Enjegneria e Architettura Naturèla – Bio Plan – a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) per enjignèr n Studie de Fatibilità e na pruma projetazion per enjignèr na neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure;
- l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie co la letra dai 17.5.2022 prot. n. 4930 ge à portà dant a la Jonta de Comun l preventif de parzela del enj. Casari e l ge à domanà de dèr ju sie parer en cont del besegn de dèr su la encèria en costion, ajache l'opera no la é stata metuda ite tel DUP – Document Unich de Programazion del Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan;
- amò apede co la medema comunicazion l Responsabol l à enjignà spezifiches en cont del Studie da fèr e de la soluzions da poder meter en दौरa;
- chesta nota la é stata vardèda fora te la sentèda de la Jonta de Comun dai 18 de mé del 2022, che l à dat ju chest parer: “*Vedù la nota del Responsabol del Servije L.P. e Patrimonie enj. Francesca Chiocchetti prot. n. 4930 dai 17.5.2022, ti ac de la sentèda, se va inant a fèr n studie sun duc doi i percorsc metui dant. Donca la Jonta la se rresserva de dezider colun cerner anter i doi en relacion a la rressores finanzièles*”;
- donca con determinazion del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 54 dai 20 de mé del 2022 ge é stat dat su al enj. Giovanni Casari col Studie Technich de Enjegneria e Architettura Naturèla – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) la encèria de meter ju l Studie de Fatibilità e la pruma projetazion de la Pèrt 1 per la realizazion de na neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure;
- ai 15 de jugn del 2022, prot. n. 6240 l enj. Giovanni Casari l à consegnà l Studie de fatibilità per enjignèr na neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure, metù adum da la Relazion Technich – ilustrativas e da la Tav. 1 – Planimetria al cataster e ortofoto del nef percors;
- chest Studie l é stat vardà fora da la Jonta de Comun ai 23 de jugn del 2022 che l à dat ju chest parer: “*La Jonta la dèsc ju l parer a favor per la soluziuon PERCORS A metù dant ti documenc en argoment, ti ac de la sentèda (neva rei da Col de Valvacin fin a la piana de Bufare, jan inant ju per l portoi Vulcano fin ja Poza). Ge vegn domanà l finanziament a la PAT. Ge vel meter en consaputa i Responsaboi del Servije Lurieres Publics e Patrimonie e Servije Finanzièl.*”;
- co la deliberazion del Consei de comun n. 13 dai 19.7.2022 che à per argoment: “Articoi 175 e 193 D.Lgs. dai 18 de aost del 2000 - Mudazion de assetament e control del respet di balanzamenc

- salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2022-2024”, l’opera è stata inserita nel DUP – Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed in particolare nella scheda 3/parte II Opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 5 agosto 2022 è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto preliminare avente ad oggetto: “Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa lotto 1”, redatto dall’ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 29 luglio 2022 al n. 8055 ed integrato in data 4 agosto 2022 al n. 8267, acclarante una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 467.015,14- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.390,61- e € 132.984,86- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 - per la realizzazione dell’opera in parola è stata presentata apposita domanda di finanziamento alla PAT da avvalersi sul “Fondo di riserva per gli investimenti programmati dei Comuni” di cui all’articolo 11, c. 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii. – anno 2023, giusta nota dell’11 agosto 2022, prot. n. 8574;
 - con nota S110/2023/5.7-2022-94/RAM acquisita al protocollo comunale in data 17.1.2023 al n. 547 il Servizio Autonomie della PAT ha richiesto, ai fini del proseguo dell’iter istruttorio, della documentazione integrativa;
 - in data 17.1.2023 e 23.1.2023, giusta prott. n. 591 e n. 757, è stato trasmesso quanto richiesto con la predetta comunicazione;
 - con nota S169/2023/19.9.1, acquisita al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1480, l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali ha espresso parere positivo con prescrizioni, alla realizzazione dell’intervento descritto, rinviando naturalmente alla successiva visione delle altre fasi progettuali la valutazione completa della proposta progettuale;
 - con comunicazione prot. n. S110/2023/228336/5.7-2022-94 acquisita al protocollo comunale in data 23.3.2023 al n. 3087, l’Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della PAT ha informato che con deliberazione n. 452 del 17.3.2023 la Giunta Provinciale ha ammesso a finanziamento sul Fondo su indicato l’intervento “Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa – lotto 1”, assegnando un contributo pari a € 432.896,07- e fissando nel contempo il termine del 17 settembre 2023, entro cui presentare la documentazione ai fini della concessione del contributo stesso, termine prorogabile per un periodo massimo di ulteriore sei mesi, sulla base di motivata richiesta;
 - in data 27.3.2023 il Responsabile del Procedimento, con propria e-mail, ha informato
- del Bilanz de Previjion 2022– 2024”, l’opera la è stata metuda ite tel DUP - Document Unich de Programazion 2022/2024 e tel particulèr te la scheda 3/pèrt II Operes con lesc da meter ite ma senza finanziamenc;
- con deliberazion de la Jonta de comun n. 119 dai 5 de aost del 2022 l é stat aproà, en linia tecnica, l prum projet che à per argument: “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza pèrt 1”, enjignà dal enj. Giovanni Casari con Studie a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 29 de messèl del 2022 col n. 8055 e integrà ai 4 de aost del 2022 col n. 8267, che l moscia na speisa en dut de € 600.000,00- de chisc € 467.015,14- per lurieres a basa de apalt con ite i cosc per la segurezza valives a € 11.390,61- e € 132.984,86- per sumes a la leta del Aministrazion;
 - la realisazion de l’opera en costion ge é stat portà dant na domana de finanziamet spezifica a la PAT da finanzièr sul “Fon de rerserva per i investimenc programé di Comuns” aldò del articol 11, c. 5 de la L.P. n. 36/93 e m. e i.f.d. – an 2023, aldò de la nota dai 11 de aost del 2022, prot. n. 8574;
 - co la letra S110/2023/5.7-2022-94/RAM registrèda te protocol de comun ai 17.1.2023 col n. 547 l Servije Autonomies de la PAT à domanà, per jir inant col prozediment istrutorie, vèlch documentazion de integrazion;
 - ai 17.1.2023 e ai 23.1.2023 prot. n. 591 e n. 757 l é stat manà ite la documentazion domanèda con chesta comunicazion;
 - co la letra S169/2023/19.9.1, registrèda te protocol del comun ai 13.2.2023 col n. 1480, l’Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches – Servije Operes Ambientèles l à dat ju l parer a favor con prescrizions per meter a jir l intervent metù dant, pervedan bensegur de fèr na valutazion entria de la proponeta de projet co l’altra fases de projet;
 - co la comunicazion prot n. S110/2023/228336/5.7-2022-94 registrèda te protocol de comun ai 23.3.2023 col n. 3087, l Assessor ai Enc Locai, Cooperazion Internazionèla, Trasporc e Mobilità de la PAT l à fat a saer che co la deliberazion n. 452 dai 17.3.2023 la Jonta Provinzièla à ametù a finanziment sul Fon scrit de sora l intervent “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza – pèrt 1”, dajan n contribut de € 432.896,07- e stabilian tel medemo temp l termin dai 17 de setember del 2023 per portèr dant la documentazion per la conzescion del contribut medemo, termin da poder sperlongèr amò per sie meisc aldò de na domana che despiega la rejons;
 - ai 27.3.2023 l Responsabol del Prozediment, con sia e-mail ge à fat a saer a l’Amistrazion i tempes

l'Amministrazione circa le tempistiche e le modalità per la concessione del contributo, ricordando che l'opera non risulta finanziata nel Bilancio E.F. 2023 (programmazione opere pubbliche), in quanto non si sapeva ancora se la stessa sarebbe stata ammessa a finanziamento o meno. Di conseguenza non è stato possibile affidare l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva di cui si necessita. E ancora, cosa non da poco, la concessione del finanziamento è subordinata all'intavolazione di tutte le servitù interessate dal tracciato, quindi lo stesso dovrà essere fatto in maniera dettagliata e soprattutto in via definitiva;

- a seguito di quanto sopra esposto, si è provveduto ad inserire l'opera negli appositi documenti contabili, ad effettuare i dovuti sopralluoghi per valutare con attenzione il tracciato al fine di poter procedere con la redazione del progetto definitivo per la concessione del contributo;
- con e-mail del 1° agosto 2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7975, il Servizio Autonomie Locali ricorda il termine del 17 settembre 2023 per l'inoltro della documentazione prevista ai fini della concessione del contributo spettante;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 125 del 18 agosto 2023 è stato conferito all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l'incarico di servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e di Direzione lavori per l'intervento di "Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa - LOTTO 1", giusta proposta contrattuale allegata, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza;
- con pec di data 25.8.2023, acquisita al protocollo comunale in data 28.8.2023 al n. 8886, l'ing. Casari ha inoltrato l'accettazione della proposta contrattuale per lo svolgimento dell'incarico di servizi tecnici di cui alla suddetta determinazione;
- ai fini della progettazione dell'intervento di che trattasi, si rende necessario acquisire le relative relazioni specialistiche, nella fattispecie la RELAZIONE GEOLOGICA e la RELAZIONE GEOTECNICA;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 126 del 31 agosto 2023 è stato conferito al geol. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento, l'incarico attinente la redazione di Relazione Geologica e Geotecnica a supporto della fase progettuale per l'intervento in parola;
- con nota di data 7.9.2023, prot.n. 9382, è stata chiesta la proroga di sei mesi per l'invio della documentazione ai fini della concessione del contributo, per le ragioni ivi meglio specificate;

e la modalità des per vedudes per la concession del contribut, recondan che l'opera no la é finanziada tel Bilanz A.F. 2023 (programazion operes publiques), ajache no se saea amò inout se chesta la fossa stata ametuda o no a finanziament. Donca per chesta rejon no se à podù dèr su la encèria profesionèla de meter ju la projetazion definitiva che serf. Amò apede la conzescion del finanziament la é sotmetuda a la registrazion al tavolèr de duta chela servitù toutes ite te chest percors, donca chest ge volarà l fèr tel detai e soraldut a na vida definitiva;

- aldò de chel che l é stat scrit de sora, chesta opera la é stata metuda ite ti documenc contaboi spezifics, l é stat fat i soralesc per aer na valutazion prezisa del percors a na moda da poder meter ju l projet definitif per la conzescion del contribut;
- co la e-mail dal 1^m de aost del 2023, registrèda te protocol de comun en chela medema di col n. 7975 l Servije Autonomies Locales à recordà l termin dai 17 de setember del 2023 per manèr ite la documentazion per veduda per la conzescion del contribut;
- donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 125 dai 18 de aost del 2023 ge é stat dat su al enj. Giovanni Casari col studie Tecnich de Enjegneria e Architetura Naturèla – BioPlan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la encèria per i servijes tecnicos che revèrda la projetazion definitiva, esecutiva e la Direzion di lurieres per l intervent de la "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Pozza – PÈRT 1" aldò de la proponeta de contrat enjontèda, da sotscriver tras barat de letres;
- co la pec dai 25.8.2023 registrèda te protocol de comun ai 28.8.2023 col n. 8886, l enj. Casari à manà ite l document per l'azetazion de la proponeta de contrat per meter a jir la encèria di servijes tecnicos per vedui te la determinazion recordèda de sora;
- per la projetazion de chest intervent ge vel tor su la relacions specialistiche de referiment, e più avisa la RELAZION GEOLOGICA e la RELAZION GEOTECNICA;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 126 dai 31 de aost del 2023 ge é stat dat su al geolgh Stefano Piccioni che à l studie de Geologia e Geotecnica a Trent, la encèria de meter ju la Relazion Geologica e Geotecnica a suport de la fasa de projet per chest intervent;
- co la nota dai 7.9.2023 prot. n. 9382 l é stat domanà n sperlongiamet de sie meisc per manèr ite la documentazion per la conzescion del contribut, per la rejons spezifichèdes miec te chesta;

- in data 19 settembre 2023, prot. n. 9829, è stata trasmessa al Servizio Autonomie Locali della PAT l'integrazione alla richiesta di proroga predetta, specificando che l'Amministrazione comunale ha in corso di definizione una variante progettuale necessaria ed utile al fine di ottimizzare il tracciato della fognatura;
- in data 20 settembre 2023, sub prot. n. 9909, l'ing. Gianni Casari ha consegnato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di che trattasi;
- con nota S110/2023/5.7-2022-94/PC acquisita al protocollo comunale in data 25.10.2023 al n. 11476 il Servizio Finanza Locale della PAT ha comunicato che con determinazione n. 10434 del 26 settembre 2023 il Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali ha disposto la proroga del termine per la presentazione della documentazione ai fini della concessione del contributo di che trattasi al 17 marzo 2024;
- con nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr acquisita al protocollo comunale in data 25.10.2023, prot. n. 11518 la Commissione di Coordinamento della PAT ha comunicato che nella seduta del 18 settembre 2023, detta Commissione ha sospeso l'esame della pratica per supplemento istruttorio, indicando i punti per i quali sono stati chiesti dettagli in merito;
- in data 23.11.2023, prot. n. 12681, il Comune ha inoltrato al Servizio finanza locale e all'UMST Coordinamento Enti Locali, politiche territoriali e della montagna una nota relativa ai lavori oggettivati e segnatamente in merito alla costituzione servitù di passaggio rete fognaria al fine di poter perfezionare in maniera corretta se è necessario un atto preliminare o un atto definitivo di costituzione servitù o, se definitivo, se serve altresì il relativo Decreto di intavolazione;
- con nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr acquisita al protocollo comunale in data 23.11.2023 al n. 12693, la Commissione di Coordinamento della PAT ha comunicato la sospensione del procedimento per richiedere la documentazione integrativa;
- l'ing. Giovanni Casari in data 4.12.2023, giusta prot. n. 13098, ha consegnato la revisione del progetto definitivo come richiesto dagli organi provinciali e inviate dal Responsabile del Progetto in data 5.12.2023 con nota prot. n. 13181;
- in data 5.12.2023, prot. nn. 13169, 13170 e 13171, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- con nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr, acquisita al protocollo comunale in data 29.12.2023 al n. 14196, la Commissione di Coordinamento della PAT ha comunicato che in data 18.12.2023 la Commissione stessa ha rilasciato l'autorizzazione di propria competenza con deliberazione n. 3290; il provvedimento autorizzativo risulta subordinato alla presentazione della documentazione integrativa
- ai 19 de setember del 2023, prot. n. 9829, ge é stat manà al Servije Autonomies locales de la PAT la integrazion a la domana de sperlongiament, spezifican che l'Aministrazion de comun la é do a definir na mudazion al projet che serf per miorèr l percors de la rei de la èga pazes;
- ai 20 de setember del 2023, sub prot. n. 9909 l enj. Gianni Casari l à consegnà l projet definitiv per la realisazion de chesta operes;
- co la nota S110/2023/5.7-2022-94/PC registrèda te protocol de comun ai 25.10.2023 col n. 11476 l Servije Finanza Locala de la PAT à fat a saer che co la detrminazion n. 10434 dai 26 de setember del 2023 l Sostitut del Sorastant del Servije Autonomies Locales à stabili de sperlongèr ai 17 de mèrz del 2024 l termin per portèr dant la documentazion per la conzescion del contribut;
- co la nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr registrèda te protocol del comun ai 25.10.2023 prot. n. 11518 la Comiscion de Coordinament de la PAT à fat a saer che te la sentèda dai 18 de setember del 2023, l à dezidù de lascèr su la valutazion de la pratica per suplement istrutorie, metan dant i ponc per chi che l é stat domanà deschiarimenc e detaes;
- ai 23.11.2023 prot. n. 12681, l Comun ge à manà ite al Servije finanza locala e al UMST Coordinament Enc Locai, politiches teritorièles e de la mont na nota en cont di lurieres en argument e avisa chi che revèrda l meter su servitù de passaje de la rei de la èga pazes per poder perfezionèr coche carenea, se fossa de besegn, n prum at o n at definitiv per meter su servitù o, se definitiv, se serf ence l Decret de intavolazion;
- co la nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr registrèda te protocol de comun ai 23.11.2023 col n. 12693, la Comiscion de Coordinament de la PAT à fat a saer de aer lascià su l prozediment per domanèr la documentazion de integrazion;
- l enj. Giovanni Casari ai 4.12.2023 prot. n. 13098 à consegnà la revijion del projet definitiv descheche à domanà i orghegn de la provinzia e che à manà l Responsabol del Projet ai 5.12.2023 prot. n. 13181;
- ai 5.12.2023 prot n. 13169, 13170 e 13171 l é stat envià via l prozediment aldò del art. 18 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;
- co la nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr, registrèda te protocol de comun ai 29.12.2023 col n. 14196 la Comiscion de Coordinament de la PAT à fat a saer che ai 18.12.2023 la Comiscion l à dat fora la autorisazion che ge pervegn per competenza co la deliberazion n. 3290; per l provediment de autorisazion ge vel dantfora portèr dant la documentazion integrativa con ite la raprezentazions grafiches aldò de la

- che riporti adeguate rappresentazioni grafiche delle modalità di posizionamento della condotta nel tratto B-C;
- in data 11.1.2024, giusta prot. n. 331, l'ing. Giovanni Casari ha presentato le tavole integrative richieste dalla Commissione di Coordinamento nella seduta del 18.12.2023 e inviate dal Responsabile del Progetto in data 16.1.2024 con nota prot. n. 500;
 - in data 17.1.2023, sub prot. n. 552, la Commissione di Coordinamento della PAT ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, giusta deliberazione n. 3290 del 18 dicembre 2023, con prescrizioni tecnico-operative da ottemperare in fase di esecuzione dei lavori;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31.1.2024 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo avente ad oggetto "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1", redatto dall'ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 20 settembre 2023 al n. 9909, integrato in data 4 dicembre 2023 al n. 13098 nonché in data 11 gennaio 2024 al n. 331, precisando che tale approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
 - sempre con il medesimo provvedimento è stato autorizzato l'avvio della procedura ordinaria di asservimento/espropriazione di cui alla L.P. 19.2.1993 n. 6 e ss.mm.;
 - il progetto definitivo di che trattasi prevede una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 468.470,89- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 17.065,78- e € 131.529,11- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - al fine della redazione della progettazione esecutiva è necessario conferire incarico per il Servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
 - pertanto, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 71 del 7 marzo 2024 è stato conferito, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, al geom. Luca Martinelli dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN), l'incarico professionale attinente il servizio del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1";
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 37 della 13.3.2024 è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la realizzazione di una "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa
- modalitàdes per loghèr ju la tubazions tel toch B-C;
- ai 11.1.2024, prot. n. 331 l enj. Giovanni Casari à portà dant i dessegnes integratives domané da la Comiscion de Coordinament te la sentèda dai 18.12.2023 e mané dal Responsabol del Projet ai 16.1.2024 co la nota prot. n. 500;
 - ai 17.1.2023, prot. n. 552, la Comiscion de Coordinament de la PAT à manà fora l provediment de autorisazion, aldò de la deliberazion n. 3290 dai 18 de dezember del 2023, con prescrizions tecnich-operatives da meter a jir endèna i lurieres;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 7 dai 31.1.2024 l é stat fat la aproazion tecnica del projet definitif con argoment "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza PÈRT 1" metù ju dal enj. Giovanni Casari con studie a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 20 de setember del 2023 col n. 9909, integrà ai 4 de dezember del 2023 col n. 13098 estra che ai 11 de jené del 2024 col n. 331, prezisan che chesta aproazion l é na declarazion che se trata de lurieres che i é de utol per la jent, che i é de prescia e da no poder i sburlèr aldò del art. 18 de la L.P. n. 26/1993 e m.f.d.;
 - col medemo provediment l é stat ence dat l'autorisazion a envièr via la prozedura ordenèra de sotmision/espropriazion aldò de la L.P. dai 19.2.1993 n. 6 e m.f.d.;
 - l projet definitif en costion perveit na speisa de € 600.000,00- en dut spartida su te € 468.470,89- per lurieres aldò de la basa de encant tout ite i agravies per la segurezza per € 17.065,78- e € 131.529,11- per la sumes a la leta de l'Aministrazion;
 - per poder meter ju la projetazion esecutiva ge vel dèr su la encèria per l Servije tecnich de Coordinament de la segurezza sibie endèna la fasa de projetazion che te chela de esecuzion;
 - donca, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 71 dai 7 de mèrz del 2024 ge é stat dat su, tras tratativa diretta aldò del art. 50 coma 1 letra b) del D.Lgs. 36/2023, al geom. Luca Martinelli del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN), la encèria profescionèla per l servije de Coordinament de la segurezza endèna la projetazion estra che endèna la fasa de esecuzion per la realizazion di lurieres per la "Neva rei de l'èga paza a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza PÈRT 1";
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 37 dai 13.3.2024 l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif per enjignèr la "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1", metù ju dal enj. Giovanni Casari con

- LOTTO 1”, redatto dall’ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 8.3.2024 al n. 2539 nonché in data 11.3.2024 al n. 2575 (formato cartaceo), acclarante una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 462.488,56- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 19.278,37- oltre ad € 137.511,44- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- in data 28.3.2024, prott. nn. 3250, 3251 e 3252 è stata avviata la procedura ai sensi dell’art. 4 della L.P.19.2.1993, n. 6, ed entro quaranta giorni non sono state acquisite osservazioni in merito;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 134 del 16.4.2024 è stato avviato il procedimento relativo ai lavori di che trattasi, stabilendo che la scelta del contraente avvenga a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell’art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed approvato l’elenco delle imprese da invitare;
 - in data 18.4.2024, giusta prot. n. 3985, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata “Contracta” (<https://contracta.provincia.tn.it/>) è stato pubblicato l’invito a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento con il sistema del cottimo dei lavori di realizzazione di “Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”;
 - il termine indicato per la presentazione delle offerte era il 20 maggio 2024 ad ore 12:00;
 - in data 23.4.2024, giusta prot. n. 4115, l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali della PAT con nota avente ad oggetto: “Fondo di Riserva anno 2023 del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all’art. 11, comma 5 della L.P. n. 36/93 e ss.mm. - COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN - “Nuova linea fognaria nera al servizio della Ski area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa – lotto 1”. Parere.”, ha trasmesso la sospensione del parere per le ragioni ivi meglio indicate inoltrando la stessa nota anche al Servizio Finanza Locale della PAT e che conclude nel (...) “rimettendo alla futura visione del progetto esecutivo la completa conoscenza delle opere e della loro stima”;
 - a seguito di tale parere, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) sentita in merito anche l’Amministrazione comunale, al fine di adempiere a quanto indicato nella nota suddetta e

studie a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), registrò te protocollo de comun ai 8.03.2024 col n. 2539 estra che ai 11.3.2024 col n. 2575 (sun papier), che met dant na speisa en dut de € 600.000,00 – de chi che € 462.488,56- per lurieres aldò de la basa de encant tout ite i agravies per la segurezza per € 19.278,37- estra che € 137.511,44- per sumes a la leta de l’Aministrazion;

- ai 28.3.2024, prot. n. 3250, 3251 e 3252 l’é stat envià via la prozedura aldò del art. 4 de la L.P. dai 19.2.1993 n. 6, e dant che sie passà 40 dis no l’é ruà ite osservacions en cont de chest;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 134 dai 16.4.2024 l’é stat envià via l prozediment per chisc lurieres, col stabilir che l contraent l vegne cernù tras prozedura de cordanza fiduzièra, tel respet de chel che vegn pervedù da la desposicions coordenèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, col envit manà a amancol 5 firmes, e col criterie che perveit de dèr su la encèria aldò del priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinà aldò del rebas massimal su la suma di lurieres aldò de la basa de garejèda, tout fora i agravies per la segurezza e senza la valutazion de la perferides anomales e aproà la lingia de la firmes da envièr;
- ai 18.4.2024, prot. n. 3985, su la piataforma de compra digitèla che à inom “Contracta” (<https://contracta.provincia.tn.it/>) l’é stat publicà l’envit per tor pèrt al confront concorenzièl per dèr su col sistem de la cordanza la encèria di lurieres per enjignèr la “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1”;
- l termin pervedù per portèr dant la perferides l era ai 20 de mé del 2024 da les 12:00;
- ai 23.4.2024 prot. n. 4115, l’Agenzia Provinzièla per la Operes Publich – Servije Operes Ambientèles de la PAT co la nota con argoment: “Fon de rresserva an 2023 del Fon per i investimenc programé dai comuns aldò del art. 11, coma 5, de la L.P. n. 36/93 e mf.d. – COMUN DE SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN”- Neva rei de la èghes pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza – PÈRT 1” Parer”, à dat comunicazion de la sospenscion del parer per la rejons metudes dant dantfora ge manan ite la medema nota ence al Servije Finanza Locala de la PAT e che se sera su coscita (...) “col spetèr de veder l projet esecutif che vegnarà fat olache vegnarà metù dant avisa la operes e sie cost”;
- do da chest parer, l Responsabol Unich de Projet (RUP) do da n confront co l’Aministrazion de Comun per poder meter a jir chel che l’é stat metù dant te la comunicazion scritta de sora e per

- per non compromettere il finanziamento provinciale, ha deciso di annullare d'ufficio in autotutela la procedura di gara;
- infatti in data 6.5.2024 il RUP ha comunicato a tutte le imprese invitate al confronto concorrenziale, mediante la piattaforma di e-procurement Contracta, che la procedura di gara viene annullata a causa di problemi riscontrati nella progettazione esecutiva;
 - di conseguenza con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 165 del 9.5.2024 è stata revocata e annullata d'ufficio, in autotutela, la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori oggetto, avviata con determinazione (decisione di contrarre) n. 134/2024 e lettera di invito pubblicata su Contracta in data 18.4.2024, prot. n. 3985, ai sensi dell'art. 21 quinquies e nonies della L. 241/1990, per concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;
 - in seguito, la nota della PAT di cui sopra, è stata trasmessa al progettista affinché predisponga quanto in esso richiesto;
 - in data 3.5.2024, sub prot. n. 4476 e 4477, l'ing. Giovanni Casari ha trasmesso gli elaborati sostitutivi ed integrativi al progetto esecutivo approvato con propria deliberazione n. 37/2024;
 - con nota del 9.5.2024, sub. prot. 4713 è stata inviata alla PAT- Serv. Finanza Locale e all'APOP la documentazione progettuale integrativa richiesta;
 - con comunicazione del 3.6.2024, acquisita al protocollo in pari data al n. 5837, l'APOP ha espresso parere positivo all'intervento in questione;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 12 giugno 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo avente ad oggetto: "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1", redatto dall'ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), e acquisito al protocollo comunale in data 3.5.2024 al n. 4476 e 4477, acclarante una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 462.810,89- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 19.278,37- oltre ad € 137.189,11- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con il provvedimento suddetto si precisava che per quanto non menzionato nello stesso, restava invariato tutto quanto indicato nella deliberazione giuntale n. 37/2024;
 - pertanto, spettava al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, procedere con gli atti derivanti dalla deliberazione di cui all'alinea precedente;
 - in seguito, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 252 del 1° luglio 2024, è stato avviato nuovamente il procedimento relativo ai lavori in oggetto,

- no comprometer il finanziament provinzièl, l à decidù de anulèr de ofize en autotutela la prozedura de garejèda;
- apontin ai 6.5.2024 l RUP l à metù en consaputa duta la firmes envièdes al confront de concorenza, tras piataforma de e-procurement Contracta, che la prozedura de garejèda la vegn anulèda a cajon de problemes entravegnui te la projetazion esecutiva;
 - donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 165 dai 9.5.2024 l é stat revocà e anulà de ofize, en autotutela, la prozedura de garejèda per i lurieres en argoment, metuda a jir co la determinazion (at de prozediment aministratif) n. 134/2024 e la letra de envit metuda fora su Contracta ai 18.4.2024, prot. n. 3985, aldò del art. 21 quinquies e nonies de la L. 241/1990, per rejons de enteres publich per cheles che no fossa stat adatà jir inant co la garejèda;
 - do, la comunicazion de la PAT scritta de sora, la ge é stata manèda al projetist acioche l mete a jir chel che l é stat domanà;
 - ai 3.5.2024, sub prot. n. 4476 e 4477, l enj. Giovanni Casari l à manà la documentazion sostitutiva e de integrazion al projet esecutif aproà con sia deliberazion n. 37/2024;
 - con comunicazion dai 9.5.2024, sub prot. 4713 ge é stat manà a la PAT – Serv. Finanza Locala e a l'APOP la documentazion de projet de integrazion che l é stat domanà;
 - con comunicazion dai 3.6.2024, registrèda te protocol de Comun co la medema data al n. 5837, l'APOP l à dat ju parer positif dintornvia l intervent en argoment;
 - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 84 dai 12 de jugn del 2024, en दौरa aldò de la lege, l é stat aproà da nef, a duc i efec, l projet esecutif che trata: "*Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Pozza PÈRT 1*", endrezà dal enj. Giovanni Casari con Studie a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), e registrà te protocol de comun ai 3.5.2024 col n. 4476 e 4477, che l met dant na speisa en dut de € 600.000,00- de chi che € 462.810,89- per lurieres aldò de la basa de encant tout ite i cosc per la segurezza per € 19.278,37- estra che € 137.189,11- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
 - col providiment recordà sunsora l é stat prezisà che per chel che no vegn specificà tel medemo, resta valevoles la desposizions metudes dant te la deliberazion de la Jonta n. 37/2024;
 - donca, ge pervegn al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie meter a jir i providimenc che vegn ca da la deliberazion recordèda dant;
 - do, con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 252 dal 1^m de messèl del 2024, l é stat envià via da nef l prozediment en cont di lurieres en costion, col

- stabilendo che la scelta del contraente avvenga a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed approvato l'elenco delle imprese da invitare;
- l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 462.810,89- di cui € 19.278,37- per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per cui l'importo delle lavorazioni soggette a ribasso è pari ad € 443.532,52-;
 - il sottoscritto Responsabile del Procedimento, con lettera di invito a partecipare a gara telematica c_m390/RFC_M390-02/07/2024-007103/P- ha provveduto ad invitare al suddetto confronto concorrenziale i n. 7 OE – Operatori Economici indicati nell'elenco allegato alla determinazione n. 252/2024 suddetta e di seguito meglio specificati: 1. ALTA QUOTA SRL, 2. ANGELI IDRAULICA SRL, 3. BETTA SRL, 4. GREEN SCAVI SRL, 5. IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL, 6. SEVIS SRL e 7. STE COSTRUZIONI GENERALI SRL;
 - entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 17.7.2024 ad ore 12:00, tutte e sette le imprese invitate hanno presentato offerta;
 - in data 17 luglio 2024 ad ore 14:30, presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, si è tenuta la prima seduta per le operazioni di apertura delle offerte;
 - a seguito delle operazioni descritte nel Verbale n. 1 di data 17.7.2024, acquisito al protocollo comunale in data 9.8.2024 al n. 8701/I, la seduta di gara è stata sospesa per attivazione di soccorso istruttorio;
 - in data 18.7.2024 ad ore 15:55 sono state riprese le operazioni di apertura delle offerte sulla piattaforma certificata Contracta, come si evince dal Verbale n. 2 di pari data e acquisito al protocollo comunale in data 9.8.2024 al n. 8702/I, attivando nuovamente la sospensione della procedura per la verifica delle offerte anormalmente basse presentate da due operatori economici;
 - con nota del 24 luglio 2024, prot. n. 8063 è stato richiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 6 della L.P. 6/1993 nonché l'emanazione del decreto di asservimento definitivo ai sensi dell'art. 8 della L.P. 6/1993;
 - infine con Verbale n. 3 del 9 agosto 2024, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 8703/I, il Presidente di gara, per le motivazioni ivi meglio illustrate, ha aggiudicato i lavori

- stabilir che l contraent l vegne cernù tras prozedura de cordanza fiduzièra, tel respet de chel che vegn pervedù da la desposizioni coordenèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, col envit manà a amancol 5 firmes, e col criterie che perveit de dèr su la encèria aldò del priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinà aldò del rebas massimal su la suma di lurieres aldò de la basa de garejèda, tout fora i cosc per la segurezza e zenza la valutazion de la perferides anomales e aproà la lingia de la firmes da envièr;
- la suma en dut a basa de la garejèda la é de € 462.810,89- de chi che € 19.278,37- per cosc per la segurezza che no i è sotmetui a rebas, donca la suma per i lurieres sotmetuda a rebas la é de € 443.532,52-;
 - l Responsabol del Prozediment, con letra de envit a tor pèrt a la garejèda telematica c_m390/RFC_M390-02/07/2024-007103/P- l à envià al confront concorenzièl i 7 OE – Operadores Economics metui dant te la lingia enjontèda a la determinazion n. 252/2024 e chiò spezifiché: 1. ALTA QUOTA SRL, 2. ANGELI IDRAULICA SRL, 3. BETTA SRL, 4. GREEN SCAVI SRL, 5. IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL, 6. SEVIS SRL e 7. STE COSTRUZIONI GENERALI SRL;
 - dant dal termin per portèr dant la perferides, pervedù ai 17.7.2024 da les 12:00, dutes e set la firmes les à portà dant sia perferida;
 - ai 17 de messèl del 2024 da les 14:30, aló dal Ofize del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie del Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, l é stat fat la pruma sentèda per la operations per averjer la perferides;
 - aldò de la operations metudes dant tel Verbal n. 1 dai 17.7.2024, registrà te protocol de Comun ai 9.8.2024 col n. 8701/I, la sentèda de garejèda la é stata lascèda su per meter a jir l didament istrutorie;
 - ai 18.7.2024 da les 15:55 l é stat metù a jir da nef la operations per averjer la perferides su la piataforma zertifichèda Contracta, descheche se pel entener dal Verbal n. 2 de en chel medemo di e registrà te protocol de Comun ai 9.8.2024 col n. 8702/I, per dapodò meter endò a jir la sospenjion de la prozedura per zertèr la perferides massa basses metudes dant da doi operadores economics;
 - con comunicazion dai 24 de messèl del 2024, prot. 8063 l é stat domanà che vegne manà fora l decret aldò del art. 6 de la L.P. 6/1993 e ence l decret de servitù definitiv aldò del art. 8 de la L.P. 6/1993;
 - tinultima con Verbal n. 3 dai 9 de aost del 2024, registrà te protocol de comun en chel medemo di col n. 8703/I, l President de garejèda, per la rejons despieghèdes avisa tel verbal, l à dat su i

oggettivati all'OE STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Moena (TN);

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 331 del 20 agosto 2024 si è preso atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dall'OE predetto e, dichiarato di conseguenza l'efficacia dell'aggiudicazione in favore della S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Moena (TN) giusta verbali di gara esperita sulla piattaforma Contracta per l'affidamento dei lavori in parola e dato atto che codesta SA poteva avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50 comma 6 del Codice, di prevedere, per motivate ragioni di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula dello stesso, ferme le facoltà riconosciute dall'art. 17, c. 9 del Codice;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato anche lo schema di contratto da stipularsi;
- con processo verbale di consegna, la DL ing. Giovanni Casari, ha proceduto alla consegna dei lavori in data 21 agosto 2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 23.8.2024 al n. 9122;
- per l'esecuzione delle opere erano previsti 120 giorni e pertanto gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 19 dicembre 2024;
- in data 12 settembre 2024, tra le parti, è stato stipulato in modalità elettronica il contratto di appalto per la realizzazione delle opere di una "nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa - LOTTO 1", giusta n. 576/AP di pari data;
- con nota del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica - Ufficio Espropriazioni della PAT, S165/2024/19.3-2024-83/EA, acquisita al protocollo comunale in data 30.10.2024 al n. 11789, è stata trasmessa la Determinazione del Dirigente n. 11544 del 24 ottobre 2024 di autorizzazione all'asservimento di cui all'art. 6 della L.P. 6/93 e s.m. dei lavori in parola;
- con comunicazioni di data 14.11.2024, prot. nn. 12378, 12379 e 12380 è stata notificata la determinazione di cui sopra agli interessati, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 6/93;
- con verbale di sospensione di lavori, la DL ing. Giovanni Casari, ha provveduto a sospendere i lavori in data 29 novembre 2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 23.12.2024 al n. 14048;
- nel predetto verbale veniva indicata altresì la necessità di predisporre una variante al progetto iniziale per correggere il tracciato a seguito del rinvenimento, in fase di scavo, di sottoservizi interferenti e blocchi rocciosi considerevoli che consigliavano alcuni lievi spostamenti della linea fognaria, nonché la volontà dell'Amministrazione comunale di valutare alcune soluzioni per risolvere quanto prima alcune questioni relative agli allacci di tutte le realtà presenti in zona;

lurieres en costion al OE STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta legala a Moena (TN);

- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 331 dai 20 de aost del 2024 l é stat tout at del ejit positif del zertament di requisic de sort generèla e spezièla declaré endèna la garejèda dal OE dit dant e, declarà donca valevola l'agiudicazion a la STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta legala a Moena (TN) aldò di verbai de garejèda metuda a jir su la piateforma *Contracta* per dèr su i lurieres en argoment e dat at che chesta SA la podea se emprevaler de l'opzion perveduda dal art. 50 coma 6 del Codesc, de perveder, l'esecuzion dant de la sotscrizion del contrat, lascian a valer la facultèdes recognosciudes dal art. 17, c. 9 del Codesc;
- col medemo provvediment l é stat aproà ence l schem de contrat da sotscriver;
- con prozes verbal de consegna di lurieres, la DL enj. Giovanni Casari, l à consegnà i lurieres ai 21 de aost del 2024, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 23.8.2024 col n. 9122;
- per fenir via i lurieres l é stat pervedù 120 dis e donca i medemi i cognea vegnir sturté via dant dai 19 de dezember del 2024;
- ai 12 de setember del 2024 l é stat sotscrit a na vida eletronica l contrat de apalt per i lurieres per "*Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Pozza – PÈRT 1*", registrà col n. 576/AP de en chel medemo di;
- con comunicazion del Servije Gestions patrimonieles e logistica – Ofize espropriacions de la PAT, S165/2024/19.3-2024-83/EA, registrèda te protocol de comun ai 30.10.2024 col n. 11789, l é stat manà ite la Determinazion del Sorastant n. 11544 dai 24 de otober del 2024 de autorisazion a la servitù perveduda dal art. 6 de la L.P. 6/93 e m.f.d. di lurieres en costion;
- con comunicacions dai 14.11.2024, prot. n. 12378, 12379 e 12380, ge é stat notificà la determinazion recordèda sunsora ai enteressé, aldò del art. 6 de la L.P. 6/93;
- con verbal de sospenjion di lurieres, la DL enj. Giovanni Casari, l à lascià su i lurieres ai 29 de november del 2024, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 23.12.2024 col n. 14048;
- tel verbal recordà sunsora vegnia ence metù dant l besegn de endrezèr na mudazion del projet de scomenz per comedèr l percors do che, canche l é stat ciavà su, l é stat troà rees de sotservijes desvalives e crepa per chi che l é miec spostèr mingol l percors de la rei de la èghes pazes, e ence la volontà de l'Aministracions de Comun da valutèr dotrei soluzions per comedèr dant che l é meso costions leèdes al coleament de la strutures de l'area;

- in data 26.2.2025, prot. n. 1969, è stato richiesto al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento di voler emettere il decreto di esproprio di cui all'art. 8 della L.P. 6/1993 essendo trascorsi i termini di legge;
- nel contempo la società Funivie Buffaure SPA con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), ha chiesto l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure – Lotto 2; il tratto interessato dalle opere prevede la continuazione del LOTTO 1 attualmente in fase di realizzazione da parte di questa SA, giusta nota di data 30.8.2024 acquisita al protocollo comunale in data 2.9.2024 al n. 9412;
- con nota a firma del Sindaco, giusta prot. n. 9488 del 3.9.2024, la Società Funivie Buffaure è stata autorizzata all'esecuzione dei lavori di cui al LOTTO 2 come da progetto a firma dell'ing. Giovanni Casari, inoltre è stato comunicato che sarà cura del Comune stesso predisporre la bozza dell'accordo da stipularsi con codesta Società per la cessione della realizzando infrastruttura;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 139 del 3.4.2025 è stato conferito all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico professionale attinente il servizio di redazione della prima variante per la realizzazione dei lavori di “nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure – Lotto 1”, giusta offerta economica numero registro di sistema PI102230-25;
- il punto 2 del dispositivo del suddetto provvedimento prevedeva la consegna degli elaborati relativa alla prima variante entro 20 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di incarico suddetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 174 del 22 aprile 2025 è stata concessa all'ing. Casari una proroga dei termini per la consegna degli elaborati attinenti la variante in parola;
- il Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni della PAT con comunicazione S165/2025/19.3-2024-/EA acquista al protocollo comunale in data 12.5.2025 prot. n. 4953, relativa alla ns. nota prot. 1969 ha comunicato che ai fini dell'emissione della determinazione di esproprio definitivo si rende necessario fornire anche la documentazione a comprova dell'avvenuta notificazione dell'atto ad ogni interessato indicando l'indirizzo presso cui è avvenuta la notifica e la data della stessa e la trasmissione delle dichiarazioni complete di n. 2 interessati;
- con nota di data 14.7.2025, sub prot. n. 7516 si dava riscontro alla predetta comunicazione trasmettendo quanto richiesto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15 luglio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la prima modifica al contratto
- ai 26.2.2025, prot. n. 1969, l è stat domanà al President de la Jonta Provinzièla de la Provinzia Autonoma de Trent de manèr fora l decret de espropriazion aldò del art. 8 de la L.P. 6/1993 ajache l é jit fora i termins aldò de la lege;
- tel medemo temp la sozietà Funivie Buffaure SPA con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l à domanà l'autorisazion per poder fèr i lurieres de “*Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza - PÈRT 2*”; l toch tout ite ti lurieres l perveit l seghit de la PÈRT 1 che la é do a vegnir fata da man de chesta SA, aldò de la comunicazion dai 30.8.2024 registrèda te protocol de Comun ai 2.9.2024 col n. 9412;
- con comunicazion sotscrita dal Ombolt, prot. n. 9488 dai 3.9.2024, la Sozietà Funivie Buffaure l à ciapà l'autorisazion per poder fèr i lurieres de la PÈRT 2, aldò del projet sotscrit dal enj. Giovanni Casari, e ge é stat fat a saer ence che sarà l Comun a se cruzièr de meter ju n sboz de la cordanza da sotscriber co la sozietà medema per la zescion de la infrastrutura che la é do a vegnir endrezèda;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 139 dai 3.4.2025 ge é stat dat su al enj. Giovanni Casari con Studie Tecnich a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'encèria profescionèla en cont del servije per enjignèr la pruma mudazion di lurieres per la “*Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza – PÈRT 1*”, aldò de la perferida economica numer de register de sistem PI102230-25;
- l pont 2 del dispositif de chest provediment l pervedea che vegnisse portà dant i documenc de la pruma mudazion de projet dant da 20 dis da canche l é stat fat la comunicazion del provediment de encèria recordà sunsora;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 174 dai 22 de oril del 2025 ge é stat conzedù al enj. Giovanni Casari n sperlongiamet di termins per poder portèr dant i documenc tecnicos de la mudazion en costion;
- l Servije Gestions patrimonieles e logistica – Ofize espropriacions de la PAT, con comunicazion S165/2025/19.3-2024-/EA, registrèda te protocol de comun ai 12.5.2025 col n. 4953, en cont de ns. comunicazion prot. 1969, l à fat a saer che per poder fèr la determinazion de espropriazion definitiva serf portèr dant ence la documentazion che desmostra che l é stat notificà l at a duc i enteressé col meter dant la direzion a chela che l é stat fat la notifica e can la é stata fata e la trasmiscion de la declarazions completes di n. 2 enteressé;
- con comunicazion dai 14.07.2025, sub. prot. n. 7516 ge é stat dat na responeta a la comunicazion dita sunsora e l é stat manà demez chel che i à domanà;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 97 dai 15 de messèl del 2025, en दौरa aldò de la lege, l é stata aproà l prum mudament al contrat originèl al

- originario al progetto dei lavori in parola, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 326.363,65- con un aumento di € 54.316,10- rispetto all'importo contrattuale di € 272.047,55-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 600.000,00- e risulta essere così suddiviso: € 326.363,65- per lavorazioni al netto del ribasso del 43,010%, di cui € 21.373,00- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 273.636,35- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi prezzi n. 1 dal quale risulta che i maggiori lavori saranno affidati alla medesima impresa aggiudicataria dell'opera principale, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale e, di autorizzarne la sua sottoscrizione;
 - con Verbale di ripresa dei lavori, la DL ing. Giovanni Casari ha ordinato la ripresa degli stessi in data 23.7.2025, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.7.2025 al n. 8027;
 - dal predetto verbale si evince che, a seguito dell'approvazione della variante suddetta il tempo utile per l'esecuzione degli stessi viene prorogato di 20 giorni, per cui il nuovo termine di ultimazione viene aggiornato al 1° settembre 2025;
 - in data 7 agosto 2025 è stato sottoscritto dalle Parti l'Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di Concordamento Nuovi prezzi n. 1, giusta n. 638/AP di pari data;
 - con certificato di ultimazione dei lavori, la DL ing. Giovanni Casari ha certificato che in data 20 agosto 2025 i lavori in oggetto sono stati terminati, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 21.8.2025 al n. 9150, pertanto entro il tempo utile contrattuale;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 438 del 21 ottobre 2025 avente ad oggetto: *“Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa – LOTTO 1”*: liquidazione indennità di asservimento determinata dal Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica con provvedimento n. 11544 dd. 24.10.2024”, è stata disposta la liquidazione dell'indennità di esproprio in base a quanto definito dalla determinazione n. 11544/2024 del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT nonché a quanto contenuto negli estratti del Libro Fondiario, ammontante a complessivi € 1.844,58- (€ 1.835,93- più IVA al 22% per € 8,65-), in quanto l'esproprio per un soggetto si configura come cessione di beni che appartengono a soggetti IVA e debbano essere considerati come strumentali all'esercizio dell'impresa;
 - durante la realizzazione delle opere di che trattasi sono stati emessi n. 2 SAL e nel particolare:
 - SAL – Stato Avanzamento lavori n. 1 dell'importo di € 231.500,00-;

projet di lurieres en costion, olache vegn metù fora la neva suma del contrat de € 326.363,65- con n smaorament de € 54.316,10- respet a la suma del contrat che l'era de € 272.047,55-, e l cost del lurier en dut l é de € 600.000,00- spartii a chesta vida: € 326.363,65- per lurieres al net del rebas de garejàda del 43,010%, tout ite € 21.373,00- de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas e € 273.636,35- per sumes a la leta de l'Aministrazion;

- col medemo provvediment l é stat aproà l schem de At de sotmetuda e Verbal per fèr fora i priesc neves n. 1 da chel che vegn fora che i lurieres maores i ge vegnarà dac su a la firma medema che à ciapà i lurieres prinzipai, da enjgnèr co la medema foja durèda per l contrat prinzipal e, de ge dèr l autorisazion per la sotscrizion;

- col Verbal de scomenz da nef di lurieres la DL enj. Giovanni Casari l'ha comanà che vegne tacà endò i lurieres ai 23.07.2025, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 24.07.2025 col n. 8027;

- tel verbal di sunsora l é scrit che, do da l'aproazion de la mudazion dita sunsora l é stat sburlà de 20 dis l termin per fèr i lurieres, donca l termin nef per finir i lurieres l é col 1m de setember del 2025;

- ai 7 de aost del 2025 l é stat sotescrit anter la pèrts l At de sotmetuda n. 1 e l Verbal per fèr fora i priesc neves n.1, 638/AP co la medema data;

- col zertificat de fin di lurieres, la DL enj. Giovanni Casari l'ha zertificà che i lurieres en costion i é stac fenii ai 20 de aost del 2025 aldò del contrat registrà te protocol de comun ai 21.8.2025 col n. 9150 e donca tel temp utol de;

- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 438 dai 21 de otober del 2025 con argoment *“Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1”*: paèr la endenitèdes per la servitù determinèdes dal Dirigent del Servije Gestion patrimoine e Logistica con provvediment n. 11544 dai 24.10.2024”, l é stat desponet de paèr fora la indenità de esproprie aldò de chel che l é stabilii da la determinazion n. 11544/2024 del Dirigent del Servije Gestions patrimonièles e logistica de la PAT estra che chel che l é te la pèrt specifiches del Liber Fondièl, en dut de € 1.844,58- (€ 1.835,93- più SVE del 22% per € 8,65-), ajache l esproprie per n soget l é desche vener bens che i é de sogec sotmetui a SVE e i cogn vegnir conscidré desche bens en funzion del funzionament de la dita;

- endèna i lurieres de chi che se trata l é stat ametù 2 SAL, e avisa:

- SAL Situazion Arvanzament Lurieres n. 1 del emport de € 231.500,00-;

- SAL – Stato Avanzamento lavori n. 2 dell'importo di € 84.800,00-;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale relativa ai lavori di “Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”, redatta dalla DL ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 3.9.2025 al n. 9647 nonché in data 10.10.2025 al n. 11359, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori – pari al finale n. 2 a tutto il 25.8.2025;
- Registro di contabilità – costi sicurezza;
- Sommario Registro di contabilità – costi sicurezza;
- Stato finale dei lavori – pari al finale n. 2 a tutto il 25.8.2025 – costi sicurezza;
- Planimetria – Stato finale;
- Stato finale dei lavori;
- Stato finale dei lavori – costi sicurezza;

VISTA altresì la Relazione sul Conto Finale, Verbale di Visita, Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei Lavori ing. Giovanni Casari acquisiti al protocollo comunale in data 10.10.2025 al n. 11359, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 326.110,17-;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 21.8.2025 sub prot. n. 9158, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta M390-19/09/2025-10295/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 25.9.2025 al n. 10517;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN):

- SAL Situazion Arvanzament Lurieres n. 1 del emport de € 84.800,00-;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDÀ FORA I Cont finèl di lurieres per enjignèr la “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1” depojità da la DL enj. Giovanni Casari con Studie Tecnich con senta a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 3.9.2025 col. n. 9647 e ence ai 10.10.2025 col n. 11359 e metù adum da chisc dessegnes tecnics:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori – pari al finale n. 2 a tutto il 25.8.2025;
- Registro di contabilità – costi sicurezza;
- Sommario Registro di contabilità – costi sicurezza;
- Stato finale dei lavori – pari al finale n. 2 a tutto il 25.8.2025 – costi sicurezza;
- Planimetria – Stato finale;
- Stato finale dei lavori;
- Stato finale dei lavori – costi sicurezza;

VEDÙ ence la Relazion dintornvia I Cont Finèl, Verbal de vijita, Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres en chestion, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Giovanni Casari dit de sora e registra te protocol de Comun ai 10.10.2025 col n. 11359, olache vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la suma neta en dut de € 326.110,17-;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 21.8.2025 sub prot. n. 9158 e che, tel termin stabili de 20 (vint) dis da la dì de la publicazio del medemo, no l é ruà te Comun nesciuna domana con apede la documentazion de referiment;

OSSERVÀ che do da la domana M390-19/09/2025-10295/P, che vèrda l control de spediment di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalc e Contrac de la PAT, l'à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de spediment, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economich STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 25.9.2025 col n. 10517;

DAT AT che, per i lurieres en costion, enscin ades l é stat paà chesta zifres:

- al enj. Giovanni Casari con Studie Tecnich con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN):

- a saldo delle competenze spettanti per il servizio di attività professionale per la redazione dello Studio di fattibilità e progetto preliminare, l'importo di € 5.500,00- più contributo integrativo al 4% per € 220,00- più IVA al 22% per € 1.258,40- per un totale complessivo di € 6.978,40-;
- in acconto per le competenze spettanti per il servizio di attività professionale relativa alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché di Direzione Lavori, l'importo di € 15.967,24- più contributo integrativo al 4% per € 638,69- più IVA al 22% per € 3.653,30- per un totale complessivo di € 20.259,23-;
- a saldo delle competenze spettanti per il servizio di attività tecniche attinenti la redazione della prima modifica contrattuale e adeguamento del compenso spettante per il servizio di Direzione Lavori, l'importo di € 6.246,92- più contributo integrativo al 4% per € 249,88- più IVA al 22% per € 1.429,30- per un totale complessivo di € 7.926,10-;
- al geol. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento, a saldo delle competenze spettanti per il servizio di attività tecniche attinente la redazione di Relazione Geologica e Geotecnica a supporto della fase progettuale per l'intervento in parola, l'importo di € 4.294,81- più contributo integrativa al 4% per € 171,79- esente IVA al 22%;
- alla S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Moena (TN), in acconto delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 316.300,00- più IVA al 10% per € 31.630,00- per un totale di € 347.930,00-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Moena (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 9.810,17- più IVA al 10% per € 981,02-, per un totale di € 10.791,19-;
- all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) a saldo delle competenze spettanti per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché di Direzione Lavori delle opere in oggetto, € 19.693,83- più contributo integrativo al 4% per € 787,75- più IVA al 22% per € 4.505,95- per un totale complessivo di € 24.987,53-;
- al geom. Luca Martinelli dello Studio Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, € 10.646,33- più contributo integrativo al 4,5% per € 479,08- più IVA al 22% per € 2.447,59- per un totale complessivo di € 13.573,00-;

VERIFICATI gli importi complessivi di

- desche ultim paament per l Servije profesionèl che vèrda la redazion del Studie de fattibilità e del prium projet, la suma de € 5.500,00- più contribut integratif al 4% per € 220,00- più SVE al 22% per € 1.258,40- per € 6.978,40- en dut;

- prum paament per sia enceria per l servije profesionèl che vèrda la redazion de la projetazion definitiva e esecutiva estra chela de Direzion di Lurieres, la zifra de € 15.967,24- più contributi integratif al 4% per € 638,69- più SVE al 22% per € 3.653,30- per € 20.259,23- en dut;

- desche ultim paament per la encèria per l servije de ativitàde techniques en cont de l prum mudament al contrat e adatement del paament che ge pervegn per l servije de Direzion Lurieres, la suma de € 6.246,92- più l contribut integratif al 4% per € 249,88- più SVE al 22% per € 1.429,30- per n cost en dut de € 7.926,10-;

- al geol. Stefano Picconi con studie de Geologia e Geotecnica a Trent, desche ultim paament per l servije de atività techniques en cont del endrez de la Relazion Geologica e Geotecnica a suport de la fasa de projet per chest intervent, la suma de € 4.294,81- più contribut integratif al 4% per € 171,79- nosotmetù a SVE al 22%;

- a la S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta a Moena (TN), desche prum paament de la competenzes che ge pervegn per fèr i lurieres en argument, € 316.300,00- più SVE al 10% per € 31.630,00- per na suma en dut de € 347.930,00-;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la sumes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en costion l é chestes:

- a la firma S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta a Moena (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion, la suma de € 9.810,17- + SVE al 10% per € 981,02- e, donca, la suma en dut de € 10.791,19-;

- al enj. Giovanni Casari con Studie Tecnich con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), desche ultim paament per l servije profesionèl che vèrda la redazion del projet definitiv e esecutif estra chel de Direzion di Lurieres de la operes en costion, la suma de € 19.693,83- più contribut integratif al 4% per € 787,75- più SVE al 22% per € 4.505,95- per € 24.987,53- en dut;

- al geom. Luca Martinelli de Studio Associato Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN), desche ultim paament per l servije de coordinament de la segurezza sibie endèna la fasa de projetazion che te chela de esecuzion, € 10.646,33- più contribut integratif al 4,5% per € 479,08- più SVE al 22% per € 2.447,59- per n paament en dut de € 13.573,00-;

ZERTÀ la sumes per i lurieres en costion,

spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 326.110,17-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 112.646,46-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 438.756,63-;

PRESO ATTO che l'impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Moena (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTA l'Attestazione di congruità – esito positivo ai sensi e per gli effetti del D.M. 143 del 25.6.2021 rilasciata dalla CNCE – Cassa Edile/Edilcassa della TN00- CASSA EDILE della Provincia Autonoma di Trento relativa all'impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, acquista al protocollo comunale in data 16.10.2025 al n. 11595;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 14.7.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 17.7.2025 al n. 7742 (scad. 11.11.2025) relativo all'Impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 20.10.2025 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 11680, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Giovanni Casari;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 10 ottobre 2025 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 11356, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori di Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa Lotto 1 redatti dalla DL ing. Giovanni Casari e acquisiti al protocollo comunale in data 3.9.2025 al n. 9647 nonché in data 10.10.2025 al n. 11359;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Moena (TN), la somma netta di € 9.810,17- più IVA al 10% per € 981,02-, per un totale di € 10.791,19-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO anche di liquidare all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la somma di € 19.693,83- più contributo integrativo al 4% per € 787,75- più IVA al 22% per € 4.505,95-, per un totale di € 24.987,53-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del

spezificàdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 326.110,17-;
- per cosc da paèr duran la Sumes a la leta de l'Aministrazion: € 112.646,46- tout ite la SVE sui lurieres;

per la suma generèla finèla de € 438.756,63-;

TOUT AT che la firma S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta a Moena (TN), l à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza nesciuna osservazion;

VEDÙ l'Atestazion de congruità – ejit positif aldò e per i efec del D.M. 143 dai 25.06.2021 data fora da C.N.C.E. – CNCE – Cassa Edile/Edilcassa della TN00- CASSA EDILE de la Provincia Autonoma de Trent en cont a la firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, e registrèda te protocol de comun ai 16.10.2025 col n. 11595;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 14.7.2025 e registrà te protocol de Comun ai 17.7.2025 col n. 7742 (l va fora ai 11.11.2025) che vèrda la firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta a Sèn Jan (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ la zertificazion de regolarità contributiva de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profescionisc no dependenc – inarCASSA – data fora ai 20 de otober del 2025 e registrèda te protocol de Comun te la medema di al n. 11680, da chela che vegn fora la regolarità de contribuzion del enj. Giovanni Casari;

VEDÙ la zertificazion de regolarità contributiva de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profescionisc no dependenc – inarCASSA – data fora ai 10 de otober del 2025 e registrèda te protocol de Comun te la medema di al n. 11356, da chela che vegn fora la regolarità de contribuzion del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres per enjignèr la “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Pozza PÈRT 1”, enjigné da la DL enj. Giovanni Casari e registré te protocol de comun ai 3.9.2025 col n. 9647 e ence ai 10.10.2025 al n. 11359;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL, con senta legala a Moena (TN), la suma neta de € 9.810,17- più SVE al 10% per € 981,02- per na suma de € 10.791,19- desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge liquidèr al enj. Giovanni Casari con Studie Tecnich con senta a Sèn Jan (TN) la zifra de € 19.693,83- più contribut integratif al 4% per € 787,75- più SVE al 22% per € 4.505,95- per € 24.987,83- en dut, desche paament che ge pervegn per la encèria del Servije per la

Servizio di attività professionali per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e di Direzione Lavori;

RITENUTO pure di liquidare al geom. Luca Martinelli dello Studio Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN), la somma di € 10.646,33- più contributo integrativo al 4,5% per € 479,08- più IVA al 22% per € 2.447,59-, per un totale di € 13.573,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionale attinenti il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché in fase esecutiva - CSP e CSE;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n.

encèries de aer metù jà l projet definitiv, esecutif e de la Direzion Lurieres;

CONSCIDRÀ amò apede de ge paèr al geom. Luca Martinelli de Studio Associato Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN), la suma de € 10.646,33- più contribut integratif al 4,5% per € 479,08- più SVE al 22% per € 2.447,59- per n paament en dut de € 13.573,00- desche ultim paament per la encèria per l servije de coordenament de la segurezza sibie endèna la fasa de projetazion che te chela de esecuzion - CSP e CSE;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. n. 26/1993 e m.f.d. e sie Regolament de metuda en दौरa aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27.2.2025 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora con deliberazion de la Jonta de comun n. 175 dai 28 de november del 2019";

VEDÙ l Regolament de Organizacion en दौरa del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 5 dai 27 de firé del 2025 che trata: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2025-2027 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2025-2027", en दौरa aldò de la lege;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 28 dai 27 de firé del 2025 che à per argument: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2025-2027", en दौरa aldò de la lege;

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtiroi" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnico-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù l besegn de fèr i paamenc en argument;

2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di "Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa Lotto 1", redatta dalla DL ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 3.9.2025 al n. 9647 nonché in data 10.10.2025 al n. 11359, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 326.110,17-;
2. di approvare altresì la Relazione sul Conto Finale, Verbale di visita, Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL ing. Giovanni Casari ed acquisiti al protocollo comunale in data 10.10.2025 al n. 11359, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 326.110,17-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 438.756,63-, di cui € 326.110,17- per lavori ed € 112.646,46- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
4. di liquidare all'impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Moena (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 9.810,17- più IVA al 10% per € 12.282,54-, per un totale di € 135.107,90-;
5. di liquidare all'ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la somma di € 19.693,83- più contributo integrativo al 4% per € 787,75- più IVA al 22% per € 4.505,95-, per un totale di € 24.987,53-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché di Direzione Lavori;
6. di liquidare al geom. Luca Martinelli dello Studio Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN), la somma di € 10.646,33- più contributo integrativo l 4,5% per € 479,08- più IVA al 22% per € 2.447,59- per un totale di € 13.573,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio attinente il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – CSP e CSE;
7. di svincolare la garanzia definitiva prestata a mezzo polizza fideiussoria n. 2419207 rilasciata

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates ju, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l cont finèl di lurieres per enjgnèr la "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1", enjgnà da la DL enj. Giovanni Casari con Studie Tecnich con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 3.9.2025 col n. 9647 e ence ai 10.10.2025 col n. 11359, che met dant na suma di lurieres, al net de la SVE de € 326.110,17-;
2. de aproèr ence la Relazion sul Cont finèl, Verbal de Vijita, Zertificat de esecuzion regolèra che revèrda chisc lurieres, metui ju da la DL enj. Giovanni Casari e registré te protocol de comun ai 10.10.2025 col n. 11359, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 326.110,17-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provèdiment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 438.756,63-, de chi che € 326.110,17- per lurieres e € 112.646,46- per speises paèdes col se emprevaler de la sumes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
4. de ge paèr a la firma S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta legala a Moena (TN) desche ultim paament che ge pervegn per la realizazion di lurieres en costion, la suma neta de € 9.810,17- più SVE al 10% per € 981,02- per na suma en dut de € 10.719,19-;
5. de ge paèr al enj. Giovanni Casari con Studie a Sèn Jan, la zifra de € 19.693,83- più contribut integratif al 4% per € 787,75- più SVE al 22% per € 4.505,95-, per € 24.987,53- en dut, desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per l Servije de atività profescionèla per aer metù ju l projet definitiv e esecutif e de Direzion Lurieres;
6. de ge paèr al geom. Luca Martinelli de Studio Associato Spazio Ambiente con senta a Ciavalese (TN), la suma de € 10.646,33- più contribut integratif al 4,5% per € 479,08- più SVE al 22% per € 2.447,59- per n paament en dut de € 13.573,00- desche ultim paament per la encèria per l servije de coordinament de la segurezza sibie endèna la fasa de projetazion che te chela de esecuzion - CSP e CSE;
7. de ge librèr la cauzion definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de arsegurazion n. 2419207

dalla COFACE S.A. con sede a Milano, acquisita al protocollo comunale in data 28.8.2024 al n. 9313, all'impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 6.801,19-;

8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 49.351,72- (€ 10.791,19- + € 24.987,53- + € 13.573,00-) trova imputazione al Cap. 29409 Art. 504 del Bilancio di Previsione 2025, per € 43.922,52- alla competenza (finanziata da FPV) e per € 5.429,20- alla gestione residui passivi 2024;
9. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;
10. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL e alla DL ing. Giovanni Casari per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
11. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
12. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

dat fora da la COFACE S.A. con senta a Milan, registrà te protocol de comun ai 28.8.2024 col n. 9313, a la Firma S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL, desche segurtà che l'aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 6.801,19-;

8. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 49.351,72- (€ 10.791,19- + € 24.987,53- + € 13.573,00-) l tro apost sul Cap. 29409 Art. 504 del Bilanz de Previjion AF 2025, per € 43.922,52- a la competenza (finanzièda da FPV) e per € 5.429,20- a la gestion arvanc passives del 2024;
9. de declarèr, con un'autra litazion con duta la stimes a una, chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroil aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù l besegn de fèr i paamenc en argoment;
10. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL e a la DL enj. Giovanni Casari tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
11. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
12. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;
 - recors giurisdizionèl dant l T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiches, tout ite la prozedures per dèr su encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario Generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).