



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 82
della Giunta comunale**

Oggetto: PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – “Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore **22:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
MAZZEL LUCA	VICE SINDACO
DELLAGIACOMA LUCIA	ASSESSORE
FLORIAN MIRELLA	ASSESSORE

Assenti:

DORICH MARA	ASSESSORE
--------------------	------------------

Assiste Segretario Generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: **PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – “Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piazz nel comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

PREMESSO e RICORDATO che:

- già da alcuni anni l'Amministrazione comunale sta adeguando il proprio impianto di illuminazione pubblica al P.R.I.C. - Piano Regolatore Illuminazione Comunale che è finalizzato principalmente a:
 - fornire all'Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e programmazione ambientale ed energetica in cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il territorio nonché gli strumenti per stabilire le priorità degli interventi;
 - conseguire il risparmio energetico migliorando l'efficienza globale degli impianti, contenere l'inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;
 - ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
 - rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo dal punto di vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico;
 - migliorare la qualità della vita sociale, la fruibilità degli spazi urbani adeguando l'illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali;
- al fine di adattare l'illuminazione pubblica esistente su tutto il territorio comunale al predetto P.R.I.C., si rende necessario provvedere alla sostituzione di alcuni tratti della stessa, tra i quali rientra anche Strada Tita Piazz, Strada de Ciadenac e le stradine laterali di strada Tita Piazz tutte in C.C. Pera di Fassa-Pera;
- l'art. 1, comma 29 della legge n. 160 di data 27 dicembre 2019, stabiliva che per le annualità dal 2020 al 2024 venivano dati dei contributi ai comuni per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, somma quantificata in € 50.000,00 per il corrente anno;
- con comunicato del 17 dicembre 2021 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha fatto sapere che il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24

Argoment: **PNRR – Linia de finanziament M2C4I2.2 – Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns – “Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piazz tel Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.**

DIT DANTFORA E RECORDÀ che:

- jà da dotrei egn en ca l'Aministrazion de Comun la é do a adatèr la rei de la lum publica aldò del P.R.L.C. – Pian Regolator Lumes de Comun che l é out soraldut a:
 - ge dèr a l'Aministrazion de Comun n strument de pianificazion e de programazion ambientèla e energetica olà troèr fora i intervenc publics e privac per meter a post l teritorie e ence i strumenc per stabilir la priorità di intervenc;
 - arjonjer l sparagn energetich, col miorèr la percacenza generèla del impiant, smendrèr l entesseament lumenous e i fenomens de enorbiment;
 - otimisèr i cosé de servije e de manutenzion en relazion a la sorts de impiant;
 - respetèr la normes per arjonjer la segurezza del trafich e di sentadins, no demò dal pont de veduda de la lum, ma ence dal pont de veduda eletrich e mecanich;
 - miorèr la calità de la vita sozièla e l poder se emprevaler di spazies urbans, col adatèr la lum publica ai besegnes architetonics e ambientèi;
- per adatèr a la lum publica che l é sul teritorie de Comun al P.R.L.C., ge vel mudèr fora vèlch toch de la medema, anter chisc ence la Strada Tita Piazz, Strada de Ciadenac e la piccola strèdes coleèdes a strada Tita Piazz te C.C. Pera;
- l art. 1, coma 29 de la lege 160 dai 27 de dezember del 2019, l stabilia che per i egn dal 2020 ai 2024 vegnia dat contribuc ai comuns per i investimenc ouc a lurieres publics per l miorament energetich, donca tout ite i intervenc ouc al miorament de la lum publica, al sparagn energetich di frabicac de proprietà pubblica e de frabica residenzièla pubblica, e ence al endrez de impianc per fèr energia da fontènes renovaboles, suma perveduda te € 50.000,00 per l an en esser;
- con comunicat dai 17 de dezember del 2021 l Dipartiment per i Afares Intergn e Teritorièi del Minister del Intern l à fat a saer che l Ministèr de l'Economia de la Finances l à manà fora, ai 6 de aost del 2021 (publicà su la G.O. n. 229 dai 24 de setember

settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

- nell'ambito dell'intervento sopra descritto trovano sostanziale, ma non esplicita e formale applicazione, i seguenti principi e obblighi:
 - Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]
 - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]
 - Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]
 - Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]
 - Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]
 - Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]
 - Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target
 - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]
 - Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241
 - Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
 - Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34].
- per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- l'art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121 stabilisce che il termine di inizio di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e la conclusione degli stessi doveva avvenire pertanto entro il 31 dicembre 2024;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 128 del 5 settembre 2023 è stato conferito all'ing. Nicki Dorich con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), in strada di Bagnes (P.IVA 02082640224 e C.F. DRCNCK79H01A952B), l'incarico di servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), alla

del 2021), l'Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: strarvardament del teritorie e da la ressorres de l'èga; Investiment 2.2: intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns, te chela che l'è stat binà adum la linies de intervent pervedudes tel art. 1 comes 139 e m.f.d. de la Lege n. 145/2018, e tel art. 1, comes 29 m.f.d. de la Lege n. 160/2019;

- Tel chèder del intervent metù dant sunsora, vegn metù en दौरa a na vida sostanzierà, ma no esplizita e formala, chisc prinzipies e oblighes:
 - Riferiment dret al finanziament da pèrt de l'UE e a la scomenzadiva Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34]
 - Prinzipie de "No fèr dans significatives ai obietives ambientèi" (prinzipie DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]
 - Prinzipie del tagging climatic e digitèl [Reg. (UE) 2021/241]
 - Prinzipie de valivanza anter om e femena (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]
 - Prinzipie de protezion e valorisazion di joegn [Reg. (UE) 2021/241]
 - Prinzipie de superament di desvalivanzes teritorièles [Reg. (UE) 2021/241]
 - Obligh de arjonjer i Milestone e Target
 - Obligh de starvardèr i enteresc finanzièi nazionei e de l'UE (prinzipie de sana gestion finanzièla, prevenzion di conflic de enteres, de la gaboles e de la coruzion e recuperament di fondi dac fora a na vida no drete) [Reg. finanzièl (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]
 - Mencianza del c.d. dopie finanziament aldò del art. 9 del Regolament (UE) 2021/241
 - Respet del prinzipie de adizionalità del sostegn de l'Union europeèna [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
 - Oblighes en cont de informazion, comunicazion e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34].
- per i contribuic en cont di trei egn 2022-2024, i Comuns i cogn fenir via i lurieres dant dai 31 de dezember del an do da chel de referiment de vigni an del contribuic;
- l'art. 13 del D.L. dai 10/09/2021, n. 121 l stabilisc che l termin del scomenz di lurieres l'è stabilì ai 15 de setember de vigni an de referiment del contribuic e che i medemi i cogn vegnir fenii dant dai 31 de dezember del 2024;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 128 dai 5 de setember dle 2023 ge é stat dat su al enj. Nicki Dorich con studie technich a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), te strada di Bagnes (N. de SVE 02082640224 e C.F. DRCNCK79H01A952B), l'encèria de sporjer servijes technics en cont de la projetazion esecutiva, del Coordinament de la segurezza te la fasa de projetazion

Direzione lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l'intervento di "efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel comune di San Giovanni di Fassa", giusta proposta contrattuale allegata, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza;

- con pec di data 6.9.2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9317, l'ing. Dorich ha inoltrato l'accettazione della proposta contrattuale per lo svolgimento dell'incarico di servizi tecnici di cui al suddetto provvedimento;
- il succitato Professionista in data 7 settembre 2023 ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori oggettivati, giusta prot. n. 9351 di pari data;
- sempre in data 7 settembre 2023 il Responsabile di Progetto con proprio "Verbale di Validazione della progettazione esecutiva", ha provveduto a validare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e allegato I.7 dello stesso, il progetto esecutivo di cui sopra, acquisito al protocollo comunale lo stesso giorno al n. 9379/I;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 138 dell'8 settembre 2023, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere, finanziato con fondi PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - "Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan", acclarante una spesa complessiva di € 320.967,26- di cui € 90.611,29- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.919,90- ed € 166.213,00- per l'acquisto, in amministrazione diretta, dei pali con corpi illuminanti a led ed € 64.142,97- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il punto 6. del dispositivo del suddetto provvedimento demandava al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del succitato provvedimento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 135 del 14 settembre 2023 è stato avviato il procedimento relativo all'affidamento dei lavori di "PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan - LOTTO 1", stabilendo che, la scelta del contraente è stata effettuata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 01 della L.P. 2/2020, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo presunto posto a base di gara, ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 5 bis della L.P. 2/2020 e anche ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016;
- l'importo posto a base di appalto era pari ad € 90.611,29- di cui € 4.919,90- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

(CSP), de la Direzione lurieres e ence del coordinament de la segurezza te la fasa de esecuzion (CSE) per l'intervent de "miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piaz tel Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan", aldò de la proponeta de contrat enjontèda, da sotscriber tras barat de letres;

- con PEC dai 6.9.2023, registrèda te protocol de comun l medemo di col n. 9317, l enj. Dorich l à manà ite la proponeta de contrat per meter a jir la encèria de servijes tecnicos pervedui tel provediment soradit;
- l Profescionist ai 7 de setember del 2023 l à consegnà l projet esecutif di lurieres en argoment, col prot. n. 9351 del di medemo;
- semper ai 7 de setember del 2023 l Responsabol de Projet con sie "Verbal de Validazion de la projetazion esecutiva", l à validà, aldò del art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e enjonta I.7 del medemo, l projet esecutif recordà sunsora, registrà te protocol de Comun l medemo di col n. 9379/I;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 138 dai 8 de setember del 2023, l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif per fèr la operes, finanzièdes con fondi PNRR - Linia de finanziament M2C4I2.2 - Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns - "Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piaz tel Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan", che l perveit n cost en dut de € 320.967,26- de chi che € 90.611,29- per lurieres a basa de encant tout ite i cosé per la segurezza de € 4.919,90- e € 166.213,00- per la compra, en aministrazion dreta, di pèi con la lumes a led e € 64.142,97- per sumes a la leta de l Aministrazion;
- l pont n. 6 de la desposizioni de la deliberazion de la Jonta soradita l enciarièa l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio de endrezèr i documenc che vegnia ca dal tor su l provedimet recordà de sora;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 135 dai 14 de setember del 2023 l é stat metù a jir la prozedura per dèr su i lurieres de "PNRR - Linia de finanziament M2C4I2.2 - Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns - Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piaz tel Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan - PÈRT 1" col stabilir de cerner l contraent tras afidament diret aldò del art. 3 c. 01 de la L.P. 2/2020, col criterie del priesc più bonmarcià, determinà tras l rebas maor su la suma a basa de garejèda, aldò del art. 3, coma 5 bis de la L.P. 2/2020 e ence aldò del art. 16, coma 4 de la L.P. 2/2016;
- la suma metuda desche basa del apalt la era de € 90.611,29- de chi che € 4.919,90- per cosé per la segurezza no sotmetui a rebas;

- alla suddetta procedura è stato invitato, a presentare offerta, l'impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC, giusta richiesta di offerta di data 8.9.2023, prot. n. 9415, gara telematica rif. n. 120122;
- sempre con il medesimo provvedimento è stato affidato, per le ragioni meglio evidenziate nello stesso, all'impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), in str. de Ciuciaa, i lavori di cui al LOTTO 1 dell'intervento "PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan", giusta documento di sintesi della medesima impresa datato 11 settembre 2023, verso l'importo contrattuale di € 88.297,62- più IVA al 10% per € 8.829,76- per un totale di € 97.127,38-, ed approvato lo schema di contratto da stipulare;
- con processo verbale di consegna definitiva dei lavori, la DL ing. Dorich, ha proceduto alla consegna degli stessi in data 15.9.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9699;
- con verbale di sospensione dei lavori, la DL ha sospeso i lavori in data 22.9.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 4.10.203 al n. 10550, per proseguire con la procedura per la fornitura dei pali e corpi illuminati;
- in data 6.10.2023 è stato sottoscritto il Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di cui al LOTTO 1, giusta n. 513/AP di pari data;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 120 dell'8 aprile 2024 è stato avviato il procedimento relativo all'affidamento della fornitura di corpi e pali dell'illuminazione pubblica di cui al "PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan - LOTTO 2", decisione a contrarre;
- l'importo posto a base di gara per tale procedimento risulta essere pari ad € 166.213,00-;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato anche lo schema di "Richiesta di offerta" da pubblicare sulla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "Contracta" (<https://contracta.provincia.tn.it/>), che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- pertanto, il Responsabile del Procedimento, con Richiesta di offerta c_m390/RFC_M390-08/04/2024-003535/P- gara telematica ha provveduto ad invitare alla suddetta procedura n. 6 Operatori economici indicati nell'elenco allegato alla determinazione n. 120/2024 e di seguito meglio specificate: 1. CLERA SOCIETA' COOPERATIVA, 2. EUROLUCE WM

- a questa procedura l'è stat envià a manè ite sia perferida la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC, aldò de la domana de perferida dai 8.9.2023, prot. n. 9415, garejèda telematica ref. N. 120122;
- semper col medemo provediment ge é stat dat su, per la rejons spezifichèdes avisa tel medemo, a la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), te str. de Ciuciaa, i lurieres de la PÈRT 1 del intervent "PNRR - Linia de finanziament M2C4I2.2 - Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns - Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piaz tel Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan" aldò del document de sumèda de la medema firma dai 11 de setember del 2023, per n valor de contrat de € 88.297,62- più la SVE al 10% per € 8.829,76- per na suma en dut de € 97.127,38-, e aproà l schem de contrat da sotscriber;
- con verbal de consegna di lurieres la DL enj. Dorich, l' à consegnà i lurieres ai 15.9.2023, aldò del verbal registrà te protocol de comun la medema di col n. 9699;
- con verbal de sospenjion di lurieres, la DL l' à stabili de lascèr su i lurieres ai 22.9.2023, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 4.10.2023, col n. 10550, per jir inant co la prozedura per la compra di pèi e di peires da la lum;
- ai 6.10.2023 l' è stat sotscrit l Contrat de apalt per dèr su i lurieres pervedui te la PÈRT 1, n. 513/AP del medemo di;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 120 dai 8 de oril del 2024 l' è stat metù a jir l prozediment per dèr su l endrez de pèi e de peires da la lum publica pervedui da "PNRR - Linia de finanziament M2C4I2.2 - Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns - Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piaz tel Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan - PÈRT 2", dezijion de sotscriber l contrat;
- la suma perveduda desche basa de garejèda per chest prozediment la é de € 166.213,00-;
- col medemo provediment l' è stat aproà ence l' è stat aproà ence l' schem de "Domana de perferida" da publichèr su la piataforma de compra digitèla dita "Contracta" (<https://contracta.provincia.tn.it/>), che la Provinzia autonoma de Trent la met a la leta di Enc che dèsc fora apalc per meter a jir la prozedures de afidament e de esecuzion di contrac publics, aldò del articol 25, coma 3, del D.Lgs. dai 31 de mèrz del 2023, n. 36;
- donca, l Responsabol de Prozediment, con domana de perferida c_m390/RFC_M390-08/04/2024-003535/P-garejèda telematica, l' à envià a tor pèrt a la prozedura n. 6 Operadores economics metui dant te la lingia enjontèda te la determinazion n. 120/2024 e chiò spezifichèdes avisa: 1. CLERA SOCIETA' COOPERATIVA, 2. EUROLUCE WM SRL, 3.

SRL, 3. GRUPPO GIOVANNINI SRL, 4. LUCE E DESIGN SRL, 5. M.E.B. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO e 6. SELECTRA SRL;

- entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 8.5.2024 ad ore 12:00, quattro delle sei imprese invitate hanno presentato offerta, segnatamente: 1. CLERA SOCIETA' COOPERATIVA, 2. GRUPPO GIOVANNINI SRL, 3. M.E.B. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO e 4. SELECTRA SRL;
- a seguito delle operazioni di apertura buste descritte nei verbali di gara telematica e come risultante dalla cronologia di sistema, l'impresa M.E.B. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO con sede legale a Schio (VI) è risultata affidataria della fornitura dei pali dell'illuminazione pubblica di cui sopra;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 251 del 1° luglio 2024, si è preso atto dell'esito della procedura negoziata per la fornitura di pali dell'illuminazione pubblica di cui al Lotto 2 e che l'impresa affidataria della fornitura era appunto la MEB SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO verso un importo di € 132.820,81-, con un ribasso pari al 20,090% circa sull'importo di fornitura ammontante ad € 166.213,00-, giusta Offerta economica, numero registro di sistema PI086675-24;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere;
- in data 12 settembre 2024, giusta n. 575/AP, è stato sottoscritto il contratto con l'impresa MEB SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO per la fornitura dei pali per l'illuminazione pubblica;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 di data 4.11.2024, la DL ing. Niki Dorich ha ordinato la ripresa dei lavori in pari data, giusta verbale acquisito al protocollo comunale;
- con certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo comunale in data 7.4.2025 al n. 3608 la DL ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 10 dicembre 2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale relativa a "PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - "Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piaz nel comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan" redatta dalla DL ing. Nicki Dorich con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 9.4.2025 al n. 3666, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

VISTA altresì la Relazione del Direttore dei Lavori

GRUPPO GIOVANNINI SRL, 4. LUCE E DESIGN SRL, 5. M.E.B. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO e 6. SELECTRA SRL;

- dant dal termin per manèr ite la perferides pervedù ai 8.5.2024 da les 12:00, cater de la sie firmes envièdes les à manà ite sia perferida, avisa: 1. CLERA SOCIETA' COOPERATIVA, 2. GRUPPO GIOVANNINI SRL, 3. M.E.B. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO e 4. SELECTRA SRL;
- do da la operations per averjer la soracuetes metudes dant ti verbai de garejèda telematica e descheche vegn fora da la cronologia de sistem, la firma M.E.B. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO con senta legala a Schio (VI) la à ciapà l servije per endrezèr i pèi e i peires de la lum publica spezificà sunsora;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 251 dal 1^m de messèl del 2024, l é stat tout at del ejit de la prozedura per l endrez de pèi e de peires da la lum publica pervedù da la PÈRT 2 e che la firma che à ciapà l servije l é apontin la MEB SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO per na suma de € 132.820,81-, con n rebas del 20,090% sul emport del servije de € 166.2013,00-, aldò de la perferida economica, numer de register de sistem PI086675-24;
- col medemo provediment l é stat aprpà l schem de contrat da sotscriber;
- ai 12 de setember del 2024, col n. 575/AP, l é stat sotscrit l contrat co la firma MEB SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO per l endrez de pèi da lum publica;
- con verbal de nef scomenz di lurieres n. 1 dai 4.11.2024, la DL enj. Niki Dorich l' à comanà che vegne scomenzà da nef i lurieres en chel medemo dì, aldò del verbal registrà te protocol de Comun;
- col zertificat de fin di lurieres, registrà te protocol de comun ai 7.4.2025 col n. 3608 la DL l' à zertificà che i lurieres en costion i é stac fenii ai 10 de dezember del 2024 e donca tel temp utol de contrat;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDÀ FORA I Cont finèl en cont de "PNRR - Linea de finanziament M2C4I2.2 - Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns - Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piaz tel Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan", enjignà da la DL enj. Nicki Dorich con Studie Tecnich con senta a Sèn Jan, registrà te protocol de comun ai 9.4.2025 col n. 3666 e metù adum da chisc documenc tecnicos:

- Situazion finèla di lurieres;
- Libret de la mesures;
- Register di conc;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres

sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei Lavori ing. Nicki Dorich acquisiti al protocollo comunale in data 4.6.2025 al n. 5839, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 71.235,94-, quindi, con una minore spesa pari ad € 17.061,68- rispetto all'importo netto contrattuale;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 9.4.2025 sub prot. n. 3676, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta M390-14/04/2025-0003864/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC- Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico LORENZ ALESSANDRO & C SNC, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 18.4.2025 al n. 4102;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Impresa MEB SRL con sede a Schio (VI), a saldo delle competenze spettanti per la fornitura di pali dell'illuminazione pubblica, € 132.819,94- più IVA al 10% per € 13.281,99-, per un totale di € 146.101,93-;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione € 35,00- quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 71.235,94- più IVA al 10% per € 7.123,59-, per un totale di € 78.359,53-;
- all'ing. Nicki Dorich con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per il Servizio di attività professionale di progettazione esecutiva, CSP e CSE nonché di Direzione Lavori delle opere in oggetto, l'importo di € 12.500,00- più contributo integrativo al 4% per € 500,00- più IVA al 22% per € 2.860,00- per un totale complessivo di € 15.860,00-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 71.235,94-;
- per fornitura al netto dell'IVA: € 132.819,94-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a

dintornvia l Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Nicki Dorich e registré te protocol de Comun ai 4.6.2025 col n. 5839, olache vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la suma en dut de € 71.235,94-, donca, con na spesia mendra de € 17.061,68- respet a la zifra de contrat;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematich del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ai 9.4.2025 sub prot. n. 3676 e che, tel termin stabili de 20 (vint) dis da la dì de la publicazion, no l é ruà te Comun nesciuna domana con apede la documentazion de referiment;

VEDÙ che do da la domana M390-14/04/2025-0003864/P, che vèrda l control di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalc e Contrac de la PAT, l'à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de paament, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economich LORENZ ALESSANDRO & C SNC, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 18.4.2025 col n. 4102;

DAT AT che, per i lurieres en costion, enschin ades l é stat paà chesta sumes:

- a la Firma MEB SRL con senta a Schio (VI), desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per l endrez di pèi de la lumes publica en costion, € 132.819,94- più la SVE al 10% per € 13.281,99-, per € 146.101,93- en dut;
- a l'Autorità Nazionèla Anticoruzion € 35,00- desche contribut en cont de la zifra metuda a basa de apalt per meter a jir i lurieres en costion;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la sumes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en costion l é chestes:

- a la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion, la suma de € 71.235,94- più la SVE al 10% per € 7.123,59- e, donca, la suma en dut de € 78.359,53-;
- al enj. Nicki Dorich con Studie technich con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), desche ultim paament per l servije profescionèl che vèrda la projetazion esecutiva, CSP e CSE estra chel de Direzion di Luriesres de la operes en costion, la suma de € 12.500,00- più contribut integratif al 4% per € 500,00- più la SVE al 22% per € 2.860,00- per € 15.860,00- en dut;

ZERTÀ la sumes en dut per i lurieres en costion, spezifichèdes avisa tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres senza la SVE: € 71.235,94-;
- per fornimenta senza la SVE: € 132.819,94-;
- per cosc da paèr ju col se emprevaler de la sumes a la

disposizione: € 36.300,58-, compresa l'IVA sui lavori e fornitura;

per un totale generale finale di € 240.356,46-;

PRESO ATTO che l'impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 14.4.2025 e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 3887 (scad. 12.8.2025) relativo all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inarCASSA* – rilasciato il 15.4.2025 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 3936, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Nicki Dorich;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di *PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – “Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell'illuminazione pubblica in strada Tita Piazz nel comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan* redatti dalla DL ing. Nicki Dorich e acquisiti al protocollo comunale in data 9.4.2025 al n. 3666 nonché in data 4.6.2025 al n. 5839;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la somma netta di € 71.235,94- più IVA al 10% per € 7.123,59-, per un totale di € 78.359,53-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Nicki Dorich con Studio tecnico con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la somma di € 12.500,00- più contributo integrativo al 4% per € 500,00- più IVA al 22% per € 2.860,00-, per un totale di € 15.860,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto esecutivo, di CSP e CSE, nonché di Direzione Lavori;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 27 febbraio 2025, ad oggetto “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta

leta de l'Aministrazion: € 36.300,58- tout ite la SVE sui lurieres e la compra;

per la suma en dut finèla de € 240.356,46-;

TOUT AT che la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l'ha sotscrit la situazion finèla di lurieres senza nesciuna osservazion;

VEDÙ I Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 14.4.2025 e registrà te protocol de Comun l medemo di col n. 3887 (l va fora ai 12.8.2025) che vèrda la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ la zertificazion de regolarità contributiva de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Profesionisè no dependenc – *inarCASSA* – data fora ai 15.04.2025 e registrèda te protocol de Comun l medemo di col n. 3936, da chela che vegn fora la regolarità de contribuzion del enj. Nicki Dorich;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres de *PNRR – Linia de finanziament M2C4I2.2 – Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns – “Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piazz tel Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan”*, enjigné da la DL enj. Nicki Dorich e registrè te protocol de comun ai 9.4.2025 col n. 3666 e ence ai 4.6.2025 col n. 5839;

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC, con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la suma neta de € 71.235,94- più la SVE al 10% per € 7.123,59- per na suma en dut de € 78.359,53-, desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge paèr al enj. Nicki Dorich con Studie tecnic con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la suma de € 12.500,00- più contribut integratif al 4% per € 500,00- più la SVE al 22% per € 2.860,00 - per € 15.860,00- en dut, desche ultim paament che ge pervegn per la encèria del Servije per aer enjìngà l projet esecutif, de CSP e CSE e ence de la Direzion Lurieres;

VEDÙ I art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. n. 26/1993 e m.f.d. e sie Regolament de metuda en दौरa aproà col D.P.P. dai 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ I D.Lgs. 36/2023 e m.f.d.;

VEDÙ la Legge dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27 de firé del 2025 dintornvia: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora co la deliberazion de la Jonta de comun n. 175 dai 28 de november del 2019”, en दौरa aldò de la

comunale n. 175 del 28 novembre 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 27 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019”

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;

ALL’UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa a “PNRR - Linea di finanziamento M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni – “Intervento di efficientamento energetico tramite sostituzione dell’illuminazione pubblica in strada Tita Piazz nel comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan”, redatta dalla DL ing. Nicki Dorich con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 9.4.2025 al n. 3666 nonché in data 4.6.2025 al n. 5839, indicante l’importo dei lavori, al netto dell’IVA in € 71.235,94-, con una minore spesa di € 17.061,68- rispetto all’importo netto di contratto;

le;

VEDÙ I Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ I nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 5 dai 27.2.2025 che la trata: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2025-2027 e de la Nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de Programazion 2025-2027”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 28 dai 27.2.2025 che la trata: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2025-2027”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27 de firé del 2025, en दौरa aldò de la lege, che trata “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudazion e aproazion neva di ac de competenza del Secretèr generèl e di Responsaboi de ogni servije touc su co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28 de november del 2019”;

VEDÙ I “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I parer enjontà de regolarità tecnic-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence I parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtirol aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù I besegn de fèr i paamenc en argoment;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons specifichèdes dantfora, I cont finèl en cont de “PNRR – Linia de finanziament M2C4I2.2 – Intervenc per la resilienza, la valorisazion del teritorie e la percacenza energetica di comuns - “Intervent de miormanet energetich col mudèr fora la lum publica te strada Tita Piazz tel Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan”, enjignà da la D.L. enj. Nicki Dorich con Studie Tecnich con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 9.4.2025 col n. 3666 e ence ai 4.6.2025 col n. 5839, che met dant na suma per i lurieres, senza la SVE, de € 71.235,94-, con na speisa mendra de € 17.061,68- respet a la suma de contrat;
2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres sul

2. di approvare altresì la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL ing. Nicki Dorich ed acquisiti al protocollo comunale in data 4.6.2025 al n. 5839, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 71.235,94-;
 3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 240.356,46-, di cui € 71.235,94- per lavori e € 132.819,94- per fornitura, ed € 36.300,58- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 10% sui lavori);
 4. di liquidare all'impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC con sede legale a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 71.235,94- più IVA al 10% per € 7.123,59-, per un totale di € 78.359,53-;
 5. di liquidare all'ing. Nicki Dorich con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la somma di € 12.500,00- più contributo integrativo al 4% per € 500,00- più IVA al 22% per € 2.860,00-, per un totale di € 15.860,00-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto esecutivo, di CSP e CSE, nonché di Direzione Lavori;
 6. di svincolare la garanzia definitiva prestata a mezzo fidejussione bancaria n. 0002940 del 18.9.2023 rilasciata dalla FPB - Cassa di Fassa Primiero Belluno Banca di Credito Cooperativo S.C. con sede a Moena (TN), acquisita al protocollo comunale in data 28.9.2023 al n. 10307, all'impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC a garanzia del pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti del valore di € 4.414,89-;
 7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 94.219,53- (€ 78.359,53- + € 15.860,00-) trova imputazione al Cap. 28210 Art. 504 del Bilancio di Previsione 2025, per € 6.344,00- alla gestione residui passivi 2023 e per € 87.875,53- alla gestione residui passivi 2024;
 8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;
 9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa LORENZ ALESSANDRO & C SNC e alla DL ing. Nicki Dorich per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
 10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 11. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
- Cont finèl e l Zertificat de esecuzion regolèra che vèrda chisc lurieres, enjigné da la DL enj. Nicki Dorich e registré te protocol de comun ai 4.6.2025 col n. 5839, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 71.235,94-;
 3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che l met dant na suma finèla de la speisa de € 240.356,46-, ce chi che € 71.235,94- per lurieres e € 132.819,94- per la compra del material, e € 36.300,58- per speises paèdes ju col se emprevaler de la sumes a la leta de l'Aministrazion (tout ite la SVE al 10% sui lurieres);
 4. de ge paèr a la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC con senta legala a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), desche ultim paament che ge pervegn per la realisazion di lurieres en costion, la suma neta de € 71.235,94- più la SVE al 10% per € 7.123,59-, per na suma en dut de € 78.359,53-;
 5. de ge liquidèr al enj. Nicki Dorich con Studie Tecnich a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la suma de € 12.500,00- più contribut integratif al 4% per € 500,00- più la SVE al 22% per € 2.860,00-, per € 15.860,00- en dut, desche ultim paament de la competenzes che ge pervegn per l Servije de atività profescionèla per aer enjigné l projet esecutif, de CSP e CSE e Direzion Lurieres;
 6. de ge librèr la garanzia definitiva, metuda en esser col contrat de segurtà de la banca n. 0002940 dai 18.9.2023 data fora da la FPB - Cassa di Fassa Primiero Belluno Banca di Credito Cooperativo S.C., con senta a Moena (TN), e registrà te protocol de comun ai 28.9.2023 col n. 10307, a la Firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC, desche segurtà che l'aessa respetà duc i oblighes del contrat, per € 4.414,89-;
 7. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 94.219,53- (€ 78.359,53- + € 15.860,00-) l troa post sul Cap. 28210 Art. 504 del Bilanz de Previjion AF 2025, per € 6.344,00- a la gestion arvanc passives 2023 e per € 87.875,53- a la gestion arvanc passives 2024;
 8. de declarèr, co na litazion separèda con duta la stimes a una, chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù la prescia de fèr i paamenc en argument;
 9. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma LORENZ ALESSANDRO & C SNC e a la DL enj. Nicki Dorich tras pec, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
 10. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
 11. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

- oposizion da pèrt de ogni sentadin endèna l temp de publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
- recors giurisdizionèl dant l T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;
- recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteres, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures per dèr su lurieres, servijes o compres publiches, tout ite la prozedures per dèr su encèries de projetazion o de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario Generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).