



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 162
della Giunta comunale**

Oggetto: “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”. Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **07:30** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE

Assenti:

SIMONE ZULIAN	ASSESSORE
----------------------	------------------

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”. Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità.

PREMESSO e RICORDATO che:

- il sistema acquedottistico comunale è costituito da numerose opere di presa dislocate in varie zone del territorio di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. La maggior parte di queste sono in condizioni di degrado e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria oppure di rifacimento totale;
- l'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Vigilanza e Controllo Acque del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito della procedura di rinnovo delle concessioni idriche al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, ha effettuato una serie di sopralluoghi presso le opere di presa al fine di verificarne l'idoneità;
- con nota di data 11 settembre 2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 10300, la stessa Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha comunicato gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso le opere di presa ed ha indicato, per ciascuna di esse, le non conformità riscontrate;
- dopo un'attenta valutazione della nota predetta, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio si è attivato in tal senso e, compatibilmente con la disponibilità economica messa a disposizione nei relativi capitoli di spesa, ha avviato l'iter di progettazione degli interventi da eseguirsi sulle opere di presa stesse, prescegliendo quelle con maggiori problemi o particolarmente importanti;
- tra le opere di presa, il cui rifacimento è stato individuato come prioritario, rientrano quelle site in Val Giumela, in quanto captano della gran quantità d'acqua e, nel corso del 2019 e 2020 sono stati eseguiti alcuni interventi in somma urgenza presso le opere di presa “Jumela 1” e “Jumela 4” e, con il rifacimento delle restanti opere si completano gli interventi previsti in quest'area;
- nell'ambito di tali lavori appare opportuno prevedere la sistemazione delle sorgenti, la realizzazione di accessi idonei, la sostituzione di condotte e l'esecuzione di opere accessorie;
- la progettazione dell'intervento in questione richiede qualificazioni professionali in settori specifici e/o specialistici e professionalità che richiedono conoscenze e di dettaglio non reperibili all'interno dell'organigramma del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- pertanto, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di parcella all'ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, professionista specializzato in costruzioni idrauliche, nel particolare in opere di captazione e distribuzione, soprattutto nell'ambito di lavori pubblici, attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche rispettose dell'ambiente e del territorio;

SE TRATA: “Bosslerlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta”. Aproazion de la I mudazion del contrat endèna che l é valevol.

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- I sistem di bosslerlaic del Comun de Sèn Jan l é metu adum da sacotanta prejes loghèdes sul tegnir del Comun. La maor pèrt de chestes les é belebon roinèdes e les à de besegn de intervenc de manutenzion straordenèra, o adertura de vegnir fates su da nef;
- l'Unità Operativa Igiene e Sanità Publica Soravèrda e Control Èghes del Partiment Prevenzion de l'Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitàres de la Provincia Autonoma de Trent, te la prozedura per renovèr la conzescion de l'èga al Comun de Sèn Jan, l à endrezà soralesc aló da la prejes di bosslerlaic de Comun, per controlèr se les era adatèdes;
- co la comunicazion dai 11 de setember del 2019, prot. n. 10300, la medema Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitàres la met en consaputa di ejic di soralesc su la prejes e la specifichea, per ogneuna de chestes, la iregolaritàdes troèdes fora;
- dò aer vardà fora delvers chesta comunicazion, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, aldò de la desponibilità economica metuda a la leta ti relatives capitoi de speisa, l à scomenzà via l iter de projetazion di intervenc da meter en esser su la prejes medemes, col cerner cheles con problemes più grieves o più emportantes;
- anter la prejes da comedèr dant da la autres l é stat troà fora cheles de Val Jumela, tant per la gran cantità de èga che les tol ite che per l fat che, via per l 2019 e 2020, l é stat fat dotrei lurieres de prescia a la prejes de “Jumela 1” e “Jumela 4” donca, col fèr su da nef la operes che resta vegnissa fenì sù i intervenc pervedui te chela pèrt del teritorie;
- anter chisc lurieres l é benfat se cruzièr ence de comedèr la fontènes, endrezèr azesc adaté, mudèr fora la condotes e meter en esser operes de enjonta;
- per enjignèr l projet de l intervent en costion ge vel profescionisé califiché te setores specifichs e/o spezialistics che no se troa anter i dependenc del Comun de Sèn Jan;
- per chest g'è stat domanà n preventif de parzela a l enj. Alberto Salizzoni con Studie a Trento, profescionist spezialisà te costruzions idrauliches, mascimamenter per operes de preja e distribuzion, soraldut tel ambit de lurieres publics, tras la ennescida e l svilup de soluzions de enjegneria che à respet del ambient e del teritorie;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 51 del 14 aprile 2021 è stato conferito al predetto professionista ing. Alberto Salizzoni l'incarico di redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei lavori di "rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie: Acquedotto Val Giumela";
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 63 del 28 aprile 2021 è stato affidato al dott. geologo Paolo Passardi con Studio a Trento l'incarico della redazione di relazione geologica e geotecnica per il progetto in parola;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 64 del 28 aprile 2021 è stato affidato all'ing. Valeria Rensi con Studio a Trento l'incarico professionale per la rilevazione plano-altimetrica;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 30.11.2021 è stato approvato il progetto preliminare di che trattasi, redatto dall'ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, acquisito al protocollo comunale in data 25 novembre 2021 al n. 12741 e acclarante una spesa complessiva di € 384.868,18- di cui € 274.961,67- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza e oneri covid pari ad € 13.000,00- (€ 8.000,00 + € 5.000,00-) e € 109.906,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell' "Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie", redatto dall'ing. Alberto Salizzoni dello Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del territorio con sede a Trento, acclarante una spesa complessiva di € 418.382,51- di cui € 251.398,94- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.000,00- più € 10.000,00- per oneri COVID ed € 166.983,57- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 32 del 21 aprile 2023 è stato conferito all'ing. Fabio Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN) l'incarico del Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di che trattasi;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 114 dell'8.8.2023, è stato approvato, a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la realizzazione di "Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie", redatto dall'ing. Alberto Salizzoni dello Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del territorio con sede a Trento, acquisito al protocollo comunale in data 12.6.2023 al n. 5873, dalla Relazione geologica – geotecnica, predisposta dal dott. geologo Paolo Passardi, nonché dall'ing. Fabio Ganz con Studio a Moena (TN), acquisiti al protocollo comunale il 1° giugno 2023 al n. 5494, per gli elaborati relativa alla sicurezza;
 - il progetto espone una spesa complessiva pari ad € 495.625,35- di cui € 336.765,23- per lavori a base d'asta (Lotto 1 € 279.281,93- + Lotto 2 € 41.839,87-) ed €
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 51 dai 14 de oril del 2021 g'é stat dat su al profescionist enj. Alberto Salizzoni la encèria de enjignèr l prum projet, definitif e esecutif per fèr i "lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta: Bosserlait Val Jumela";
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 63 dai 28 de oril del 2021 ge é stat dat su al dr geolog Paolo Passardi con Studie a Trent la encèria de enjignèr la relazion geologica e geotecnica per l projet en costion;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 64 dai 28 de oril del 2021 ge é stat dat su al enj. Valeria Rensi con Studie a Trent la encèria profescionèla per la rilevazion plano- altimetrica;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 204 dai 30.11.2021 l é stat aproà l prum projet en chestion metu ju dal enj. Albereto Salizzoni con Studie a Trent, registrà te protocol de comun ai 25 de november del 2021 col n. 12741 e che l moscia na spesia en dut de € 384.868,18- de chisc € 274.961,67- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la segurezza e agravies covid per € 13.000,00- (€ 8.000,00- + € 5.000,00-) e € 109.906,51- per sumes a la leta del Aministrazion;
 - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 200 dai 20 de dezember del 2022, l é stat aproà la pèrt tecnica del porjet definitif per fèr l "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta", enjignà dal enj. Alberto Salizzoni del Studie de Enjegneria Infrastrutturale e del terrtorio con senta a Trent, che l perveit na speisa en dut de € 418.821,51 – de chi che € 251.398,94 per lurieres aldò de garejèda tout ite i agravies per la segurezza de € 8.000,00 più € 10.000,00 per agravies COVID e € 166.983,57 per sumes a la leta de l'Aministrazion;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 32 dai 21 de oril del 2023 ge é stat dat su al enj. Fabio Ganz con Studie Tecnich a Moena (TN) la encèria del Servije de Coordenament de la segurezza endèna la projetazion (CSP) e endèna la esecuzion (CSE) per i lurieres en argument;
 - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 114 dai 8 de aost del 2023, l é stat aproà en dut e per dut l porjet esecutif per fèr l "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta", enjignà dal enj. Alberto Salizzoni del Studie de Enjegneria Infrastrutturale e del terrtorio con senta a Trent, registrà te protocol de comun ai 12.6.2023 col n. 5873, da la Relazion geologica – geotecnica enjugnèda dal dr. Geologh Paolo Passardi e ence dal enj. Fabio Ganz con Studie a Moena (TN), registré te protocol de comun al prum de jugn del 2023 col n. 5494 , per i dessegnes tecniches che vèrda la segurezza;
 - l projet perveit na speisa en dut de € 495.625,35- de chi che € 336.765,23- per lurieres aldò de garejèda (Pèrt 1 € 279.281,93- + Pèrt 2 € 41.839,87-) tout ite i agravies

- 15.643,43- (Lotto 1 € 13.605,20- + Lotto 2 € 2.038,23-) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 158.860,12- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il punto 6. del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale domanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 117 del 9 agosto 2023 è stato conferito all'ing. Alberto Salizzoni con studio tecnico a Trento l'incarico del Servizio di Direzione Lavori per la realizzazione degli interventi all' "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie";
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 210 del 21 dicembre 2023 è stato avviato il procedimento relativo a "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie" (lotto 1), stabilendo che la scelta del contraente sarebbe avvenuta a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale;
 - con il medesimo provvedimento è stato approvato il "Capitolato speciale d'appalto" acquisito al protocollo comunale in data 21.12.2023 sub prot. n. 13888, in quanto quello depositato in data 12.6.2023 al n. 5873, è stato rivisto per effetto dei mutamenti normativi intervenuti con decorrenza 15.9.2023; è stato approvato lo schema di lettera d'invito a gara telematica n. CT 122731/2023 ed approvato altresì l'elenco delle imprese da invitare alla procedura;
 - l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 292.887,13- di cui € 13.605,20- quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'importo delle lavorazioni soggette a ribasso è pari ad € 279.281,93-;
 - il Responsabile del Procedimento, con lettera di invito a partecipare a gara telematica c_m390/RFC_M390-21/12/2023-0013914/P- gara telematica n. 122731 ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le n. 6 imprese indicate nell'elenco allegato alla determinazione n. 210/2023 suddetta;
 - entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 22.1.2024 ad ore 12:00, tutte e sei le imprese invitate hanno presentato offerta;
 - in data 22 gennaio 2024 ad ore 14:30, si sono svolte, presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, le operazioni di apertura delle offerte;
 - a seguito delle operazioni descritte nel verbale di gara telematica – procedura n. CT 122731/2023 di data 22.1.2024 e acquisito agli atti, l'impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN) risulta affidataria dei lavori in oggetto;
- per la segurezza de € 15.643,43- (Pèrt 1 € 13.605,20- + € Pèrt 2 € 2.038,23-)no sotmetui a rebas e € 158.860,12- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
- I pont 6 de la desposizion de chesta deliberazion de jonta ge dèsc su al Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie la encèria de gestir i ac che vegn ca per aer tout su l provediment recordà dant, desche Responsabol del prozediment;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 117 dai 9 de aost del 2023 ge é stat dat su al enj. Alberto Salizzoni con sie Studie a Trent la encèria de Servije de Direzion di Lurieres per fèr i lurieres del "Bosserslait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta";
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 210 dai 21 de dezember del 2023 l é stat metù a jir l prozediment per chisc lurieres "Bosserslait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta" (pèrt 1), stabilian che l contraent l vegne cernù tras prozedura de cordanza fiduzièra, tel respet de chel che vegn pervedù da la desposizioni coordinèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, col envit manà a amanco 5 firmes, e col criterie che perveit de dèr su la encèria aldò del priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinà aldò del rebas massimal su la suma di lurieres aldò de la basa de garejèda, tout fora i agravies per la segurezza e zenza la valutazion de la perferides anomales;
 - col medemo provediment l é stat aproà l "capitoat spezièl de apalt" registrà te protocol de comun ai 21/12/2023 sub. prot. n. 13888, ajache chel manà ite ai 12.06.2023 col n. 5873, l é stat mudà per via de mudamenc de la normes entravegnui dai 15.09.2023 inant; l è stat aproà l schem de letra per envièr a la garejèda telematica n. CT 122731/2023 e aproà amò la lingia de la firmes da envièr a la prozedura;
 - la suma en dut per la garejèda la é de € 292.887,13- de chi che € 13.605,20- desche cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, donca la sumes di lurieres sotmetui a rebas l é € 279.281,93-;
 - I Responsabol del Prozediment, co la letra de envit a tor pèrt a garejèda telematica n. 122731 l à envià a tor pèrt a la garejèda 6 firmes scrites ite te la lingia enjontèda a la determinazion n. 210/2023 jà dita;
 - dant dal termin stabili per portèr dant la perferides pervdù ai 22.01.2024 da les 12:00, duta sie la firmes envièdes aea manà ite la perferida;
 - ai 22 de jené del 2024 da mesa les 3, l è stat, te Ofize del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, l é stat orì la soraciertes con ite la perferides;
 - do aer fat chesta operations despieghèdes tel verbal de garejèda telematica – prozedura n. CT 122731/2023 dai 22.01.2024 registrà te protocol de comun, la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN) à vent la garejèda per chesta encèria;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 72 del 7 marzo 2024 – Decisione a contrarre – si è provveduto ad affidare all’O.E. EUROAUTOMATIONS SRL con sede a Mori (TN), l’incarico per la predisposizione dell’impianto di telecontrollo nell’ambito della realizzazione dell’“Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie” – LOTTO 2;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 113 del 4 aprile 2024 si è provveduto a rettificare la propria determinazione n. 72/2024 ove trovasi indicato l’importo contrattuale di € 41.283,40- con € 43.321,63- (€ 41.283,40-+ € 2.083,23- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e che per effetto di quest’ultimo importo, l’IVA al 10% risulta essere pari ad € 4.332,16- invece che di € 4.128,34-, per un totale complessivo di € 47.653,79-;
- in data 24 aprile 2024 è stato sottoscritto digitalmente dalle parti il contratto d’appalto per l’affidamento delle opere di “Acquedotto Jumela: lavori di manutenzione straordinaria opere di presa, sostituzione condotte e opere accessorie – impianto di telecontrollo”, giusta n. 548/AP di pari data;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 73 del 7 marzo 2024 si è preso atto dell’esito del confronto concorrenziale esperito in data 22.1.2024, giusta verbale di gara telematica – procedura n. 122731, dal quale si evince che l’Impresa affidataria dei lavori di “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie” è l’Impresa ALTA QUTA SRL con sede a Cavalese (TN), verso un importo contrattuale di € 252.698,46-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso del 14,390% sull’importo a base d’asta di € 279.281,93- cui vanno aggiunti € 13.605,20- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con l’impresa affidataria;
- in data 4.4.2024 è stato sottoscritto digitalmente dalle parti il contratto d’appalto per la realizzazione delle opere di che trattasi, giusta n. 541/AP di pari data;
- con verbale di consegna lavori opere principali LOTTO 1, acquisito al protocollo comunale in data 24.4.2024 al n. 4206, la DL ing. Salizzoni in data 22 aprile 2024 ha provveduto alla consegna dei lavori stessi;
- per l’esecuzione delle opere erano previsti 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, pertanto l’ultimazione delle opere doveva avvenire entro il 20 agosto 2024;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 opere principali LOTTO 1 acquisito al protocollo comunale in data 29.4.2024 al n. 4339, la DL ing. Salizzoni il 22 aprile 2024 ha ordinato la sospensione dei lavori in oggetto, a seguito delle condizioni meteo avverse;
- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 195 del 31.5.2024 è stato affidato all’impresa ALTA QUOTA SRL i lavori per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria della passerella in legno sul rio Jumela nell’ambito delle opere di che trattasi;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 opere principali LOTTO 1, acquisito al protocollo comunale in data
- co la determinazione del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 72 dai 7 de mèrz del 2024 – deziejion a sotscriber l contrat - ge é stat dat su a O.E. EUROAUTOMATIONS SRL con senta a Mori (TN), la encèria per l impiant de telecontrol per fèr l “*Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta*” (pèrt 2);
- co la determinazione del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 113 dai 4 de oril del 2024 se à volù retifichèr la determinazione n. 72/2024 olache l é stat metù fora la suma de contrat de € 41.283,40- con € 43.321,63 (€ 41.283,40-+ € 2.083,23- per agravies per la segurezza no aotmetuoi a rebas) donca con chesta suma la SVE del 10% la doventa de € 4.332,16- envezze che de € 4.128,34-, per na suma en dut de € 47.653,79-;
- ai 24 de oril del 2024 les pèrts à sotscrit a na vida digitèla l contrat de apalt per dèr su i lurieres “*Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta – impiant de telecontrol*”, n. 548/AP co la medema data;
- co la determinazione del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 73 dai 7 de mèrz del 2024 l é stat tout at del ejit del confront concorenzièl stat ai 22.1.2024, verbal de garejèda telematica – prozediment n. 122731, da chel che vegn fora ence la firma che à ciapà la encèria per i lurieres “*Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta*” la firma ALTA QUTA SRL con senta a Ciavaleis (TN) aldò de n paament da contrat de € 252.698,46-, troà fora aldò de na preferida con rebas del 14,390% su na suma a basa de encant de € 279.281,93- a chi che ge vel jontèr € 13.605,20- per agravies per la segurezza, no sotmetui a rebas e aproà l schem de contrat da sotscriber co la firma che à ciapà la encèria;
- ai 4.4.2024 l é stat sotscrit a na vida digitèla da la pèrts l contrat de apalt per meter en esser i lurieres en argoment, n. 541/AP co la medem data;
- col verbal de consegna di lurieres prinzipai PÈrt 1, registrà te protocol de comun ai 24.4.2024 col n. 4206, l DL enj. Salinozzi ai 22 de oril del 2024 l à dat su i lurieres medemi;
- per fèr i lurieres l è stat pervedù n temp de 120 (centevint) dis do a do, donca i lurieres i cognea esser fenii dant dai 20 de aost del 2024;
- col verbal de sospenjion di lurieres n. 1 lurieres prinzipai pèrt 1 registrà te protocl de comun ai 29.04.2024 col n. 4339, l DL enj. Salizzoni ai 22 de oril del 2024 l ° comanà de lascèr su i lurieres an argoment, a cajon de catitemp;
- co la determinazione del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 195 dai 31.05.2024 ge é stat dat su a la firma ALTA QUTA SRL i lurieres per fèr la manutenzion straordenèra del pont de legn sun ruf de Jumela tel chèder di lurieres en argoment;
- col verbal del nef scomenz di lurieres n. 1 lurieres prinzipai pèrt 1, registrà te protocol de comun ai

- 18.7.2024 al n. 7875, la DL ing. Salizzoni l'8 maggio 2024 ha ordinato la ripresa dei lavori;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 281 del 18.7.2024 è stato affidato all'O.E. EUROLUCE WM SRL, con sede a Soraga di Fassa (TN), l'intervento relativo all'allacciamento elettrico e fibra necessario per il telecontrollo dell'acquedotto, nell'ambito della realizzazione del progetto di "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie";
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 407 del 3 ottobre 2024 è stato concesso all'O.E. ALTA QUOTA SRL la proroga di 26 (ventisei) giorni naturali e consecutivi per ultimare le opere di cui al LOTTO 1;
 - le opere per la realizzazione dell'impianto di telecontrollo LOTTO 2 sono state avviate con verbale di inizio lavori in data 14.10.2024;
 - la DL ing. Alberto Salizzoni ha comunicato a questa Stazione Appaltante l'esigenza di redigere una variante (modifica del contratto in corso di validità), in quanto durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata l'esigenza di modificare alcune lavorazioni previste sia per quanto riguarda i lavori principali che l'impianto di telecontrollo;
 - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 492 del 19.11.2024 è stato conferito all'ing. Alberto Salizzoni dello Studio di Ingegneria Infrastrutturale e del Territorio con sede a Trento l'incarico di redazione della prima variante progettuale delle opere oggettivate nonché adeguato conseguentemente il compenso spettante per il Servizio di Direzione lavori e contabilità;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la prima modifica di contratto durante il periodo di validità (perizia di variante n. 1) per le opere relative a "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie", redatta dalla DL ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 25 novembre 2024 al n. 12734, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico-economica;
- Opere principali - Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Telecontrollo - Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Opere principali – Analisi nuovi prezzi;
- Telecontrollo – Analisi nuovi prezzi;
- Opere principali - Computo metrico estimativo;
- Telecontrollo – Computo metrico estimativo;
- Opere principali - Quadro di raffronto;
- Telecontrollo – Quadro di raffronto;
- Riepilogo economico;
- Elaborato grafico – ubicazione interventi di variante;

CONSIDERATO che la modifica progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità espresse tanto dalla DL ing. Alberto Salizzoni che

18.07.2024 col n. 7875, l DL enj. Salizzoni ai 8 de mé del 2024 l à comanà de tachèr endò i lurieres;

- co al determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimon n. 281 dai 18.07.2024 ge é stat dat su a O.E. EUROLUCE WM SRL con senta a Soraga (TN), l luriere en cont al coleament eletrich e d ela fibra che ocor per l telecontrol del bosserlait, tel chèder di lurieres del projet "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta";
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimon n. 407 dai 3 de otober del 2024 ge é stat conzedù a la O.E. ALTA QUOTA SRL de sburlèr de 26 (vintesie) dis a do a do l termin per fenir i lurieres de la PÈRT 1;
- i lurieres per fèr l impiant de telecontrol PÈRT 2 i é stac envié via col verbal de scomenz di lurieres ai 14.10.2024;
- l DL enj Alberto Salizzoni l ge à fat a saer a chesta Aministrazion che l é de besegn de fèr na varianta (mudèr l contrat en esser), ajache endèna che vegnia fat i lurieres l é vègnù fora l besegn de mudèr vèlch roba perveduda, tant per chel che revèrda i lurieres prinzipai che l impiant de telecontrol;
- donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimon n. 492 dai 19.11.2024 ge é stat dat su al enj. Alberto Salizzoni del Studie de Ingegneria Infrastrutturale e del Territorio con senta a Trent la encèria de fèr la pruma varianta del projet di lurieres en argoment estra apede l é stat adadà l paament che ge pervegn per l Servije de la Direzion Lurieres e conc;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol (perizia de varianta n. 1) en cont di lurieres che vèrda la "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta" enjignèda da la DL enj. Alberto con Studie a Trent, registrèda te protocol de comun ai 25 de november del 2024 col n. 12734, metuda adum da chesta documentazion tecnica:

- Relazion tecnich-economica;
- Lurieres prinzipai – schem de at de sotmiscion e Verbal de Cordanza di priesc neves n.1;
- Telecontrol - schem de at de sotmiscion e Verbal de Cordanza di priesc neves n.1;
- Lurieres prinzipai – analisa priesc neves;
- Telecontrol - analisa priesc neves;
- Lurieres prinzipai – Calcol stimà de la mesures;
- Telecontrol - Calcol stimà de la mesures;
- Lurieres prinzipai – chèder de confront;
- Telecontrol - chèder de confront;
- Sumèda di conc;
- Document grafich – lech lurieres de mudament;

CONSCIDRÀ che la mudazion al projet la é entria e la é stata metuda ju aldò di besegnes palesé tanta da la DL enj. Alberto Salizzoni che da la Aministrazion, despieghé polito

dall'Amministrazione, come meglio illustrato nella Relazione tecnico-economica di variante e nella documentazione summenzionata;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

te la Relazione tecnica de mudazion e te la documentazion scritta de sora;

PREZISÀ che aldò de la mudazioni metudes dant, l chèder economiche l é chest:

Lavori a base d'appalto	esecutivo	contratto	variante	diff.
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 279.281,93	€ 239.093,26	€ 278.768,14	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.605,20	€ 13.605,20	€ 5.955,09	
	€ 292.887,13	€ 252.698,46	€ 284.723,23	€ 32.024,77
Importo lavori telecontrollo a ribasso	€ 41.839,87	€ 41.283,40	€ 46.115,91	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.038,23	€ 2.038,23	€ 2.038,23	
	€ 43.878,10	€ 43.321,63	€ 48.154,14	€ 4.832,51
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE	€ 336.765,23	€ 296.020,09	€ 332.877,37	€ 36.857,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Imprevisti 10%	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 1.895,49	
Allacciamenti ai pubblici servizi (quadro elettrico)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
Danni sopralluogo	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	
Realizzazione passerelle su Rio Jumela per raggiungere opere		€ 0,00	€ 32.000,00	
Accertamenti di laboratorio, prove, collaudi, sondaggi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
<i>ribasso d'asta</i>		€ 40.745,14	€ 0,00	
Lavori di diretta amministrazione per allacciamento elettrico e fibra	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 8.860,00	
Lavori di diretta amministrazione per rifacimento parapetti in legno ponte Favè	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.956,00	
Spese tecniche	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 52.000,00	
CNPAIA 4%	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ 2.080,00	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 10.753,60	€ 10.753,60	€ 11.897,60	
IVA 10% (lavori, imprevisti e DA)	€ 38.426,52	€ 38.426,52	€ 38.758,89	
Contributo ANAC	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 158.860,12	€ 199.605,26	€ 162.747,98	-36.857,28
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 495.625,35	€ 495.625,35	€ 495.625,35	

PRECISATO altresì che a seguito di detta modifica i lavori a base d'asta aumentano e quindi:

- l'importo del contratto delle opere principali Lotto 1 passa da € 252.698,46- ad € 284.723,23- che vengono finanziati attingendo dall'importo accantonato relativo al ribasso d'asta;
- l'importo del contratto dell'impianto di telecontrollo Lotto 2 passa da € 43.321,63- ad € 48.154,14- che vengono finanziati dall'importo accantonato relativo al ribasso d'asta;
- l'importo degli oneri della sicurezza relativi al Lotto 1 passa da € 13.605,20- ad € 5.965,09-;
- sono state aggiornate le voci relative ai lavori in diretta amministrazione ed inserita una nuova voce;
- l'importo delle spese tecniche sono state aggiornate e di conseguenza anche le voci attinenti ai contributi previdenziale e l'IVA al 22% sono state aggiornate;
- è stata aggiornata la voce relativa all'IVA al 10%;

PREZISÀ enche che do da chesta mudazion i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré e donca:

- la suma del contrat di lurieres prinzipai pèrt 1 da € 252.698,46- la doventa € 284.723,23-, finanzié se emprevalan de la suma metuda da na man che revèrda l rebas de apalt;
- la suma del contrat del impiant de telecontrol Pèrt 2 da € 43.321,63- la doventa de € 48.154,14- finanzié se emprevalan de la suma metuda da na man che revèrda l rebas de apalt;
- la suma di agravies per la segurezza de la Pèrt 1 da € 13.605,20 la doventa € 5.965,09-;
- l é stat aggiornà la oujes en cont di lurieres a na vida drete de l'aministrazion e l è stat metù ite na ousc neva;
- la suma di cosc tecnics la é stat aggiornèda e aldò enche la oujes che revèrda i contribuc de previdenza e la SVE al 22% i è stat aggiorné;
- la ousc che revèrda la SVE al 10% la é stata aggiornèda;

VISTO in particolare il quadro di variante dal quale si evince appunto un aumento dell'importo contrattuale delle opere di cui al Lotto 1 di € 32.024,77-, nonché quello delle opere di cui al Lotto 2 di € 4.832,51- cifre inferiori al 15% del valori dei contratti iniziali;

VISTO pertanto l'art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione - del D.Lgs. 31.3.2023 n. 36, il quale stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara nei casi ivi elencati e sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica rimangano inalterate;

VISTO altresì il c. 2 dell'articolo suddetto che recita: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. (...)”;

VISTO altresì il comma 9 del suddetto articolo il quale prevede che: “*qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto*”;

VISTO l'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 5 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, comma 1: “*Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.*”;

VISTA anche la legge sui contratti e sui beni provinciali n. 23/1990 e ss.mm. e nel particolare l'art. 29 il quale prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento, o in diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo e sempre che non muti la natura della prestazione, l'Ente può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 c. 2 lettera e), mentre per le variazioni eccedenti il limite percentuale predetto, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 – opere principali LOTTO 1, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale, e che qui si approva, con il quale l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella citata perizia. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi che vengono concordati con la presente variante;

RILEVATO pertanto che la modifica contrattuale suddetta comporta l'introduzione di n. 32 nuovi prezzi non previsti in progetto (da N.P.1 a N.P.32);

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell'opera principale;

VEDÙ avisa l chèder de mudament da chel che vegn fora apontin n smaorament de la suma del contrat di lurieres de la Pèrt 1 de € 32.024,77-, e chel di lurieres de la Pèrt 2 de € 4.832,51- sumes de no più che l 15% del valor de scomenz del contrat de scomenz;

VEDÙ donca l art. 120 – Mudazion di contrac en esser – del D.Lgs. dai 31.3.2023 n. 36, che stabilesc che se pel mudèr i contrac de apalc senza besegn che sie na neva prozedura de garejèda ti caji pervedui aló e semper che la strutura del contrat e la operazion economica no mude;

VEDÙ ence l c. 2 del artcol medemo che disc: “Ti caji pervedui tel coma 1, letres b) e c), l contrat l pel vegnir mudà demò se l priesc no perveit n smaorament de più che l 50% del valor del contrat dal scomenz (...)”;

VEDÙ ence l coma 9 del medemo articol che perveit che: “*canche endèna i lurieres vegn fat n smaorament o n smendrament de la prestacions enschin a concorenza del quinto de la soma del contrat, la stazion che dèsc l apalt l'à l met de ge comanèr a l'apaltador de jir inant co la condizions pervedudes al scomenz. Te chest cajo l'apaltador no l pel fèr valer l derit de retrata dal contrat*”;

VEDÙ l'Enjonta II.14 al D.Lgs. 36/2023, con più avisa l referiment al art. 5 “Mudamenc, mudazions e variantes del contrat”, coma 1: “L diretor di lurieres ge fèsc aer al RUP l didament che l è debeseegn per la verifiches per chel che vèrda la condizions pervedudes dal articol 120 del codesc e l ge met dant al RUP i mudamenc, e la mudazions di contrac en दौरa e sia perizies de mudament, metan al luster la rejons.”;

VEDÙ ence la lege sui contrac e sui bens provinzièi nr. 23/1990 e s.m. e più avisa l art. 29 che perveit che, tel cajo che endèna l'esecuzione del contrat l fossa debeseegn de n mudament per smaorèr o smendrèr la prestazion, ti limic del 20 per cent de la soma e semper che no mude la natura de la prestazion, l Ent pel ge comanèr al contraent de se oblighèr a la mudazion, con n at de sotmetuda, a la medema condizions stabelides tel contrat de scomenz, lascian a valer chel che despon l art. 21 c. 2 letra e) enzeze per i mudamenc che va sorafora l limit soradit de la perzentuèla l é debeseegn de sotscriver n at de enjonta do da aer tout su n provediment aposta da pèrt del organ competent;

VEDÙ donca l schem de At de sotmiscion e l Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1 - operes prinzipales PERT 1, da meter ju co la medema vida per la sotscrizion durèda per l contrat prinzipal, e che ades vegn aproà, con chel che la firma la se met dant, senza neguna ecezion, de fèr i desvalives lurieres en più e de mudazion pervedui te la perizia. I lurieres pervedui i vegnarà fac aldò de la modalitèdes pervedudes e metan en दौरa i priesc unitères stabili tel contrat e i neves priesc che i vegn stabilli con chesta mudazion;

CONSCIDRÀ donca che chesta mudazion de contrat la perveit de meter en दौरa 32 neves priesc no pervedui tel projet (da N.P.1 a N.P.32);

CONSCIDRÀ ence de ge dèr su i lurieres en più pervedui da chesta mudazion a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legale a Ciavaleis (TN), che à l apalt de l'opera prinzipala;

DATO ATTO che per effetto dei lavori derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene aumentato di 15 giorni per un totale di 135 giorni;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 – impianto telecontrollo LOTTO 2, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale, e che qui si approva, con il quale l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella citata perizia. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi che vengono concordati con la presente variante;

RILEVATO pertanto che la modifica contrattuale suddetta comporta l'introduzione di n. 1 nuovo prezzo non previsto in progetto (N.P.1);

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa EUROAUTOMATIONS SRL con sede legale a Mori (TN), appaltatrice delle opere relative all'impianto di telecontrollo;

DATO ATTO che per effetto dei lavori derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene aumentato di 10 giorni per un totale di 70 giorni;

RAVVISATA infine la necessità di approvare la I modifica al contratto originario al progetto reattivo all' "Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie", così come redatta dalla DL ing. Alberto Salizzoni con Studio Tecnico a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 25.11.2024 al n. 12734;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTA la L.P. 23/1990 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione

DAT AT che aldò de chisc lurieres en più che vegn ca da chesta mudazion, l termin per meter a jir chisc lurieres l vegn sperlongià de 15 dis per 135 dis en dut;

VEDÙ donca l schem de At de sotmiscion e l Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1 – impiant telecontrol PERT 2, da meter ju co la medema vida per la sottoscrizione durèda per l contrat prinzipal, e che ades vegn aproà, con chel che la firma la se met dant, senza neguna eccezion, de fèr i desvalives lurieres en più e de mudazion pervedui te la perizia. I lurieres pervedui i vegnarà fac aldò de la modalitèdes pervedudes e metan en दौरa i priesc unitères stabili tel contrat e i neves priesc che i vegn stabilii con chesta mudazion;

CONSCIDRÀ donca che chesta mudazion de contrat la perveit de meter en दौरa l nef priesc no perveit tel projet (N.P.1);

CONSCIDRÀ ence de ge dèr su i lurieres en più pervedui da chesta mudazion a la firma EUROAUTOMATIONS SRL con senta legala a Mori (TN), che à l apalt de la operes che vèrda l impiant de telecontrol;

DAT AT che aldò de chisc lurieres en più che vegn ca da chesta mudazion, l termin per meter a jir chisc lurieres l vegn sperlongià de 10 dis per 70 dis en dut;

ZERTÀ tinultima l besegn de aproèr la I mudazion tel prum contrat del projet che revèrda i lurieres de la "Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjonta", enjignèda da la DL enj. Alberto con Studie Tecnich a Trent, registrèda te protocol de comun ai 25 de november del 2024 col n. 12734;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. 9/1993;

VEDÙ l D.Lgs 36/2023;

VEDÙ la L.P. 23/1990 e m.f.d.;

VEDÙ la Legge dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolamento de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 10 dai 20 de oril del 2023 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2023-2025 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2023-2025";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 47 dai 20 de oril del 2023 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2023-2025";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region

autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4 contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

- di approvare, per quanto in premessa esposto la prima modifica di contratto durante il periodo di validità (perizia di variante n. 1) per le opere relative a “Acquedotto Jumela: lavori di rifacimento opere di presa, realizzazione accessi, sostituzione condotte e opere accessorie”, redatta dalla DL ing. Alberto Salizzoni con Studio a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 25 novembre 2024 al n. 12734, e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale LOTTO 1 in € 284.723,23- con un aumento di € 32.024,77- rispetto all'importo contrattuale di € 252.698,46- e quello del LOTTO 2 in € 48.154,14- con un aumentodi € 4.832,51- rispetto all'importo contrattuale di € 43.321,63- e il costo totale dell'opera in complessivi € 495.625,35- e risulta essere così suddiviso:
 - € 332.877,37- per lavorazioni (€ 284.723,23- LOTTO 1 + € 48.154,14- LOTTO 2) al netto dei ribassi del 14,390% e dell'1,329%, di cui € 7.993,32- (€ 5.955,09- LOTTO 1 + € 2.038,23- LOTTO 2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 162.747,98- per somme a disposizione dell'Amministrazione;corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
- di affidare, sempre per le ragioni illustrate in preambolo, all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell'opera principale LOTTO 1, i lavori suppletivi per € 32.024,77- oltre all'IVA, rideterminando in € 284.723,23- di cui € 5.955,09- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo dell'appalto di cui al Contratto n. 541/AP del 4.4.2024;
- di precisare che l'Impresa suddetta ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

autonoma Trentin-Sudtiroł” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnic-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locali de la Region autonoma Trentin – Sudtiroł, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su la operes en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

- de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol (perizia de varianta n. 1) en cont di lurieres che vèrdal l “*Bosserlait Jumela: lurieres per fèr su da nef la prejes, endrezèr i azesc, mudèr fora la condotes e operes de enjontà*” enjignèda da la DL enj. Alberto con Studie a Trent, registrèda te protocol de comun ai 25 de november del 2024 col n. 12734, e metuda adum da la documentazion scrita de sora, che met dant na la suma neva de contrat PERT 1 de € 284.723,23- con n smaorament de € 32.024,77- respet a la suma de contrat de € 252.698,46-, e chel de la PÈRT 2 de € 48.154,14- con n smaorament de € 4.832,51- respet a la suma de contrat de € 43.321,63- e l cost en dut de l'opera per € 495.625,35- spartì su te:
 - € 332.877,37- per lurieres (€ 284.723,23- PÈRT 1 + € 48.154,14- PÈRT 2) al net diel rebas del 14,390% del 1,329%, de chisc € 7.993,32- (€ 5.955,09- PÈRT 1 + € 2.038,23- PÈRT 2 per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas;
 - € 162.747,98- per sumes a la leta de l'Aministrazion;che corespon ghenao a chel che l é stata finanzià a sie temp;
- de ge dèr su, scialdi aldò de la rejons despieghèdes dantfora, a la Firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN), che à ciapà l lurier prinzipal PÈRT1, i lurieres de enjontà per € 32.024,77 – estra che la SVE, determinan endò te € 284.723,23- con € 5.955,09 per agravies per la segurezza no sotmetui a rebas, la suma del apalt aldò del contrat n. 541/AP dai 4.4.2024;
- de prezisèr che la Firma soradita la se à tout l empegn de fèr, senza nesciuna ecezion, i lurieres de enjontà e de mudazion tras la sotscrizion de Schem de At de sotmision e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1;

4. di approvare pertanto lo schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi prezzi n. 1 – LOTTO 1, dal quale risulta che i maggiori lavori saranno affidati alla medesima impresa aggiudicataria dell'opera principale, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale e, di autorizzarne la sua sottoscrizione;
 5. di approvare conseguentemente l'Elenco Nuovi Prezzi n. 1 inserito nell'Atto di sottomissione (da N.P.1 a N.P.32);
 6. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione delle opere principali lotto 1 viene prorogato di 15 giorni per un totale complessivo di giorni 135;
 7. di affidare, altresì e sempre per le ragioni illustrate in preambolo, all'Impresa EUROAUTOMATIONS SRL con sede legale a Mori (TN), appaltatrice dell'impianto di telecontrollo LOTTO 2, i lavori suppletivi per € 4.832,51- oltre all'IVA, rideterminando in € 48.154,14- di cui € 2.038,23- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo dell'appalto di cui al Contratto n. 548/AP del 24.4.2024;
 8. di precisare che l'Impresa suddetta ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
 9. di approvare pertanto lo schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi prezzi n. 1 – LOTTO 2 - dal quale risulta che i maggiori lavori saranno affidati alla medesima impresa aggiudicataria dell'opera principale, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale e, di autorizzarne la sua sottoscrizione;
 10. di approvare conseguentemente l'Elenco Nuovi Prezzi n. 1 inserito nell'Atto di sottomissione (N.P.1);
 11. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione delle opere principali lotto 2 viene prorogato di 10 giorni per un totale complessivo di giorni 70;
 12. di impegnare la maggiore spesa di € 36.857,28- più IVA 10% per un totale di € 40.543,01 (€ 32.024,77 più IVA 10% per un totale di € 35.227,25 - LOTTO 1 + € 4.832,51 più IVA 10% per un totale di € 5.315,76- LOTTO 2) derivante dall'approvazione della presente modifica contrattuale al Cap. 29404 Art. 506 del Bilancio di Previsione EF 2024 (capitolo finanziato da FPV);
 13. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in questione;
 14. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Alberto Salizzoni e alle Imprese ALTA QUOTA SRL e EUROAUTOMATIONS SRL per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta
4. de aproèr donca l schem de at de sotmision e l verbal de cordanza di priesc neves n. 1 – PÈRT 1, da chel che vegn fora che i lureres en più i ge vegnarà dac su a la firma che à ciapà la encèria di lurieres prinzipai, da meter ju co la medema vida per la sotscrizion durèda per l contrat prinzipal e de autorisèr sia sotscrizion;
 5. de autorisèr donca la lingia di Priesc neves n. 1 metuda ite tel at de sotmision (da N.P.1 a N.P. 32);
 6. de dèr at che a cajon di lurieres de enjonta che vegn ca da la mudazion en argument, l temp a la leta per i lurieres prinzipai pèrt 1 l vegn sperlongià de 15 dis per 135 dis en dut;
 7. de ge dèr su, scialdi aldò de la rejons despieghèdes dantfora, a la Firma EUROAUTOMATIONS SRL con senta a Mori (TN), che à l apalt de la operes che vèrda l impiant de telecontrol PÈRT 2, i lurieres en più per € 4.832,51- estra che la SVE, determinan endò te € 48.154,14- de chi € 2.038,23- per agravies per la segurezza no sotmetui a rebas, la suma del apalt aldò del contrat, n. 548/AP del 24.4.2024;
 8. de sotrisèr che la Firma la se tol su, zenza neguna ecezion, de fèr i desvalives lurieres en più e de mudazion co la sotscrizion del schem de at de sotmision e Verbal de Cordanza di priesc neves n.1;
 9. de aproèr donca l schem de at de sotmision e Verbal de Cordanza di priesc neves n.1 – PÈRT 2 – da chel che vegn fora che i lureres en più i ge vegnarà dac su a la firma che à ciapà la encèria di lurieres prinzipai, da meter ju co la medema vida per la sotscrizion durèda per l contrat prinzipal e de autorisèr sia sotscrizion;
 10. de autorisèr donca la lingia di Priesc neves n. 1 metuda ite tel at de sotmision (da N.P.1 a N.P. 32);
 11. de dèr at che a cajon di lurieres de enjonta che vegn ca da la mudazion en argument, l temp a la leta per i lurieres prinzipai pèrt 2 l vegn sperlongià de 10 dis per 70 dis en dut;
 12. de ciarièr la maor speisa de € 36.857,28- più SVE 10% donca en dut € 40.543,01 (€ 32.024,77 più SVE 10% per na suma en dut de € 35.227,25 - PÈRT 1 + € 4.832,51 più SVE 10% en dut € 5.315,76- PÈRT 2) che vegn fora da l'aproazion de chest mudament del contrat sul Cap. 29404 Art. 506 del Bilanz de Previjion EF 2024 (capitol finanzia da FPV);
 13. de declarèr con n'otra litazion e con duta la stimes a una, chesta deliberazion en दौरa da sobito aldò del art. 183, coma 4°, del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtirolo aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su i lurieres en costion;
 14. de ge manèr na copia de chest provediment a la DL enj. Alberto Salizzoni e a la Firmes ALTA QUOTA SRL e EUROAUTOMATIONS per pec, estra che al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta elettronica

- elettronica interna per gli adempimenti conseguenti;
15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il contraente in oggetto si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, con l'evidenza che ove le transazioni di cui al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto medesimo sarà risolto d'ufficio;
 16. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104

Resp.Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

- interna per i adempimenti de referiment;
15. de dèr at che, aldò del art. 3, coma 8 de la Lege 136/2010, l contraent desche dit tel pont 1. l se tol l obligh del control di movimenc finanzièi pervedù da la medema Lege, sottrissan che, cò i paamenc che vèrda i contrac en costion i vegnissa fac senza se emprevaler de banches o de la sozietà Poste Italiane Spa, l contrac medemo l vegnissa fat fora de ofize;
 16. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei;
 17. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:
 - ◆ oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;
 - ◆ recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;
 - ◆ recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La oposizioni contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – amministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.