



**COMUNE DI  
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

---

PROVINCIA DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 156  
della Giunta comunale**

**Oggetto: Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022. Approvazione della I modifica del contratto in corso di esecuzione (I variante).**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<b>GIULIO FLORIAN</b>	<b>SINDACO</b>
<b>GERMANO PEDROTTI</b>	<b>VICE SINDACO</b>
<b>LUCIA DELLAGIACOMA</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>SIMONE ZULIAN</b>	<b>ASSESSORE</b>

Assenti:

<b>LISANNA CINCELLI</b>	<b>ASSESSORE</b>
-------------------------	------------------

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Codice Univoco Ufficio  
Codesc Unich del Ofize: UFQCHA

**CUP: F68B24000110004**

CIG: B200988FC3 (lavori)

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022. Approvazione della I modifica del contratto in corso di esecuzione (I variante).**

PREMESSO e RILEVATO che:

- nella giornata di lunedì 1° aprile 2024, in seguito alle abbondanti precipitazioni delle giornate precedenti, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio è stato chiamato in sopralluogo per un percolamento di acqua e limi lungo la strada de Chieva a valle del versante di Sorapoza, dove verrà realizzato il progetto in prevenzione urgente già condiviso con il Servizio Prevenzione Rischi della PAT;
- nel corso della primavera/estate 2023, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha provveduto, a proprie spese, ad effettuare il collegamento delle acque meteoriche provenienti da n. 2 impluvi alla rete delle acque bianche comunali e poste in strada de Chieva;
- il Servizio predetto, giunto sul posto, ha rilevato un intasamento delle acque bianche della strada e ha verificato la natura delle venute d'acqua, accertando inoltre che la frana di Sora Vac ha causato la messa a nudo della tubazione dell'acquedotto a servizio sia dell'abitata di Pozza di Fassa che di Vigo di Fassa;
- successivamente, in data 2 aprile 2024, è stato redatto il Verbale di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza all'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso del 5 agosto 2022;
- detto Verbale è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza della PAT in pari data, giusta prot. n. 3326/P, indicante le opere da realizzare in somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione acquedottistica, proponendo lo spostamento della condotta in area esterna alla frana e stimando una spesa di € 180.000,00-, e al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- in data 16 aprile 2024, si è tenuto un sopralluogo fra alcuni addetti del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio comunale, il Responsabile provinciale di zona ed il tecnico interpellato per la progettazione della sostituzione della condotta di adduzione dell'acquedotto lungo strada de Sorapoza, ing. Gianpaolo Zanon;
- a seguito di detto sopralluogo è stata constatata l'effettiva necessità di intervenire alla mitigazione del rischio di rottura della condotta in quanto l'area è interessata da un'ampia frana che, potrebbe progressivamente muoversi compromettendo l'integrità

Codice Univoco Ufficio  
Codesc Unich del Ofize: UFQCHA

CUP: F68B24000110004

CIG: B200988FC3 (lavori)

**SE TRATA: Lurieres de gran prescia per l'intervent de meter en segurezza la condota da l'ega del bosserlait de Poza e Vich do da la ria situazion di dans idrogeologics vegnui ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022. Aproazion del Im mudament del contrat endèna che vegn fat i lurieres (Im mudament).**

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- te la giornèda de en lunes al 1m de oril del 2024, dò da la gran sdravarides de la giornèdes passèdes, l Servije lurieres Publiches e Patrimonie é stat chiamà a fèr n soralech per pervia che enlongia la strèda de Chieva vegn fora èga e lim envers val da la pèrt de Sorapoza olache vegnarà metù a jir l projet de prevenzion de prescia ja decidù col Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT;
- via per l'aisciuda/istà 2023, l Comun de Sèn Jan l se à festidià, a sia speises, de fèr l coleament de la èghes da la pievia da 2 tombins a la rei de la èghes biences de comun e loghèdes te strada de Chieva;
- l Servije dit sunsora, ruà sul post, l à constatà che l era embocià la eghes biences de la strèda e l à verificà che l era pervia de la gran sdravarides e l à ence verificà che la meta de Sora Vac l'à descori la tubazions del bosserlait a servije tant de la jent de Poza che de Vich;
- dò, ai 2 de oril del 2024, l é stat enjignà l Verbal di lurieres de prescia per l intervent per meter en segurezza la condota del bosserlait de Poza e Vich pervia de la ria situazion 'aggranvie de la situazion di dans idrogeologics vegnui ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022;
- Chest Verbal l é stat manà ite al Servije Prevenzion Risesc e a la Zentrèla unica de emergenza de la PAT te la medema dì, scrit ite col n. 3326/P, con scrit ite i lurieres da fèr de prescia per meter en segurezza la condota del bosserlait, co la proponeta de spostèr la condota su n lech al de fora de la meta e fajan na stima de speisa de € 180.000,00- a chel che vegn fat referiment epr na valutazion tel detai;
- ai 16 de oril del 2024 l é stat fat n soralech da pèrt di dependenc enciarié del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie de comun, l Responsabol provinzièl de raion e l tecnic chiamà per la projetazion de la sostituzion de la condota del bosserlait enlongia strada de Sorapoza, enj. Gianpaolo Zanon;
- dò da chest soralech l é stat constatà l besegn de entervegnir de smendrèr l risech de rottura de la condota, ajache l lech en costion l é a risech de na gran meta che la podessa mever via e meter coscita en pericol la tegnuda de chesta medema, col fèr sù na pèrt

della stessa, mediante la ricostruzione parziale del versante franato e con un intervento provvisorio in primissima urgenza consistente nella rimozione del materiale sopra la condotta e l'ancoraggio della medesima alle piante soprastanti da realizzare mediante fasce;

- in data 19 aprile 2024 l'impresa PEK DISGAGGI SRL ha provveduto alla realizzazione di intervento provvisorio in primissima urgenza di mitigazione del rischio di rottura della condotta;
- in data 22 aprile 2024, la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio assieme all'ing. Stefano Filippi ed al geol. Stefano Piccioni, si sono recati sul posto concordando e definendo gli interventi idonei alla mitigazione del rischio di rottura della condotta;
- in seguito a tale sopralluogo, in data 26 aprile 2024, giusta port. n. 4261, è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza della PAT, l'integrazione al Verbale di Somma urgenza di cui sopra, con il quale si comunicava che, a seguito di successivi sopralluoghi e di accordi con il predetto Servizio provinciale, è stata valutata la soluzione di mantenere la condotta nella medesima posizione e di prevedere il consolidamento della parte sommitale della frana mediante la posa di elementi consolidatori mono ancoraggio, nonché il rafforzamento della condotta stessa, per una spesa stimata di € 600.000,00-;
- in data 7 maggio 2024, presso il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, si è tenuto un incontro tra l'ing. Franco Sadler, l'ing. Davide Sighel, l'ing. Francesca Chiocchetti per il Comune, l'ing. Stefano Filippi consulente tecnico del Comune per la soluzione di ricostruzione del versante, l'ing. Gianpaolo Zanon, consulente tecnico del Comune per la soluzione di spostamento della condotta e il geol. Stefano Piccioni, consulente tecnico del Comune per la parte geologica;
- durante tale incontro sono state valutate le due proposte finalizzate alla messa in sicurezza della condotta di adduzione cercando di prendere in considerazione i costi benefici delle stesse;
- sempre in questa riunione si è concordato di fare una valutazione del percorso necessario per allontanare il più possibile la tubazione dall'area di frana, delle lavorazioni sostanziali e una stima economica più precisa al fine di poter stabilire quale sia l'intervento migliore da realizzare sia dal punto di vista tecnico che economico;
- a tal fine il geol. Piccioni dichiara che la soluzione migliore consiste nello spostamento della tubazione dall'area di frana effettivamente attiva;
- pertanto, anche a seguito di corrispondenza tra Comune e Provincia, coma da ultima e-mail del 16.5.2024 acquista al protocollo comunale in data 20.5.2024 al n. 5142, viene ribadita la priorità della messa in sicurezza dell'acquedotto;
- per questo in data 22 maggio 2024, giusta prot. n. 5269 è stato redatto una ulteriore integrazione al verbale di somma urgenza di data 2.4.2024, inviata al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza della PAT, alla quale si rimanda per un più approfondito esame, quantificando l'intervento in oggetto in circa €

de la costa vegnuda ju e con n intervent momentan de pruma urjenza con chel che veg pervedù de portèr demez l materièl soravoia la condotta e de ancorèr chesta medema a piantogn soravia da fèr su tras fasces;

- ai 19 de oril del 2024 la firma PEK DISGAGGI SRL à metù a en esser n intervent momentan de pruma urjenza per smendrèr l risech che la condotta la posse se romper;
- ai 22 de oril del 2024, la Responsabola del Servije lurieres Publiches e Patrimonie ensema con l'enj. Stefano Filippi e l geol. Stefano Piccioni, é jic sul post per concordèr e defenir i intervenc adaté per smendrèr l risech che la condotta la posse se romper;
- dò chest soralech, ai 26 de oril del 2024, Prot. n. 4261, ge é stat manà ite al Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza de la PAT, l'integrazion al Verbal de gran prescia desche dit sunsora, con chel che vegnìa fat a saer che, dò dai soralesc e cordanzes col medemo Servije provinzièl l é stat valutà la soluzion de lascèr la condotta te la medema posizion e de se festidièr per renforzèr la pèrt sun sora de la meta col meter jù elemenc de renforz mono ancoraje, e apede ence l renforzament de la condotta medema, per na speisa stimèda de € 600.000,00;
- ai 7 de mé del 2024, aló dal Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT, l è stat fat na scontrèda col enj. Franco Sadler, l enj. Davide Sighel, l enj. Francesca Chiocchetti per l Comun, l enj. Stefano Filippi consulent tecnich del Comun per la soluzion outa a fèr su danef la costa, l enj. Gianpaolo Zanon, consulent tecnich del Comun per la soluzion de spostèr la condotta e del geol. Stefano Piccioni, consulent tecnich del Comun per la pèrt geologica;
- endèna chesta scontrèda l é stat valutà la doi proponetes outes a meter en segurezza la condotta da l'ega col vardèr de tor en conscidrazion i cosc benefizies de duta does;
- semper te chesta scontrèda l é stat concordà de fèr na valutazion de chel che ge vel fèr per meter più dalonc che l é meso la tubazion da l'area de la meta, di lurieres sostanziei e na stima economica più prezisa per poder stabelir chel che l é l intervent mior da fèr tant dal pont de veduda tecnich che economic;
- a chest propojit l geol. Piccioni l disc che la soluzion miora l é chela de spostèr la condotta da la zona de pericol de la meta;
- coscita, ence aldò de la comunicazions anter Comun e Provincia, desche da ultima e-mail dai 16.5.2024, registrèda tel protocol de comun ai 20.5.2024 col n. 5142, vegn endò confermà che la pruma roba da fèr l é meter en segurezza l bosserlait;
- per chest ai 22 de mé del 2024, prot. n. 5269, l é stat metù jù n'otra integrazione al verbal di lurieres de gran prescia dai 2.4.2024, manèda ite al Servije de Prevenzion di Risesc e Zentrèla unica de emergenza de la PAT, a chela che vegn fat referiment per n mior ejam, calcolan per l intervent en costion n cost de zirca

<p>350.000,00-, riportando, altresì, una breve sintesi dei vantaggi e svantaggi delle due soluzioni proposte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con pec di data 29.5.2024, acquista al protocollo comunale in pari data al n. 5603, il geol. Stefano Piccioni ha trasmesso la Relazione Geologica e Relazione Geotecnica per la realizzazione dei lavori in somma urgente in parola;</li> <li>- con nota acquisita al protocollo comunale in data 29.5.2024 al n. 5660, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/204/406169 del 29.5.2024, dal quale si evince che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale e sue integrazioni;</li> <li>- con pec di data 29 maggio 2024, l'ing. Gianpaolo Zanon ha consegnato la perizia dei lavori in parola, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 5646 e integrata in pari data con prot. n. 5661;</li> <li>- con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori oggettivati, acclarante una spesa complessiva di € 359.992,23- di cui € 276.881,13- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.502,71- ed € 83.111,10- per somme a disposizione dell'Amministrazione;</li> <li>- il punto n. 5 del dispositivo della suddetta deliberazione giuntale demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato, in qualità di Responsabile Unico del progetto, in primis le regolarizzazioni degli incarichi conferiti per i servizi professionali già eseguiti;</li> <li>- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 205 del 4.6.2024 è stato regolarizzato ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 l'incarico conferito all'ing. Gianpaolo Zanon con Studio a Trento attinente il servizio professionale e Direzione Lavori dei lavori di somma urgente in oggetto;</li> <li>- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 206 del 4.6.2024 è stato regolarizzato sempre ai sensi dell'art. 200, c.1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 l'incarico conferito al geol. dott. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento e relativo alla redazione di Relazione Geologica e Geotecnica per il progetto di che trattasi;</li> <li>- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 234 del 19.6.2024, sono state affidate, a trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. all'O.E. ALTA QUOTA SRL con sede a Cavalese (TN) l'incarico per la realizzazione dei "Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022", verso l'importo contrattuale di € 268.799,78- più IVA 10% per € 26.879,98- per un totale</li> </ul>	<p>€ 350.000,00-, con quel che vegn portà dant enca na curta sumèda di vantajes e de desvantajes de la doi soluzions portèdes dant;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con pec dai 29.5.2024, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 5603, l geol. Stefano Piccioni à manà fora la Relazion Geologica e la Relazion Geotecnica per la realisazion di lurieres de prescia en costion:</li> <li>- co la comunicazion registrèda te protocol de comun ai 29.5.2024 col n. 5660, l Servije prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l à manà ite l Verbal de soralech e zertament prot. n. S033/204/406169 dai 29.5.2024, olache vegn fora che l é la rejons pervedudes dal art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e donca vegn ametù a finanziament i lurieres de gran prescia pervedui tel verbal soradit e sia integrazions;</li> <li>- co la pec dai 29 de mé del 2024, l enj. Gianpaolo Zanon l à consegnà la perizia di lurieres en costion, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 5646 e integrèda la medema di col prot. n. 5661;</li> <li>- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 76 dai 29 de mé del 2024, en दौरa aldò de lege, l é stat aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres en costion, olache vegn metù fora l cost en dut de € 359.992,23, spartì sù te € 276.881,13 per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosé per la segurezza de € 7.502,71, e € 83.111,10 per sumes a la leta de l'Amministrazion;</li> <li>- l pont n. 5 del despositif de la deliberazion de jonta soradita ge dèsc sù al Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie i documenc che vegn dò da l'adozion del provediment giusta recordà desche Responsabol Unich del projet, con dantfora la regolarisations de la encèries dates sù per i servijes profesionèi jà fac;</li> <li>- donca, co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publiches e Patrimonie n. 205 dai 04.06.2024, l é stat regolarisà, aldò de l'art. 200, c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.5.2018, la encèria data sù al enj. Gianpaolo Zanon con Studie a Trent che revèrda l servije profesionèl e Direzion lurieres de prescia en costion;</li> <li>- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 206 dai 04.06.2024 l é stat regolarisà semper aldò del art. 200, c.1 de la L.R. n. 2 dai 3.5.2018 l'encèria data sù al geol. Dr. Stefano Piccioni con Studie de geologia e Geotecnica a Trent al fin de meter ju de Relazion Geologica e Geotecnica per l projet en costion;</li> <li>- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 234 dai 19.6.2024, ge é stat dat sù, a tratativa privata diretta aldò de l'art. 53 de la L.P. 26/93 e s.m., a l'O.E. ALTA QUOTA SRL con senta a Ciavaleis (TN) la encèria de fèr i "Lurieres de prescia per l intervent per meter en segurezza la condota del bosserlait de Poza e Vich pervia de la situazion del ren doventèda piora sot l aspet idrogeologich pervia del event de catif temp dai 5 de aost 2022", per la suma del contrat de € 268.799,78- più SVE 10% per € 26.879,98- e, donca, la soma en dut de € 295.679,76-, giusta "perferida economica" numer de register de sistem</li> </ul>
--	--

<p>di € 295.679,76-, giusta “offerta economica” numero registro di sistema PI136194-24;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il suddetto provvedimento è stato approvato fra l’altro anche lo schema di contratto da stipularsi;</li> <li>- in data 3 luglio 2024 è stato sottoscritto in modalità elettronica il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di somma urgenza in parola con l’impresa affidataria ALTA QUOTA SRL, giusta n. 567/AP di pari data;</li> <li>- con verbale di consegna dei lavori, la DL ing. Gianpaolo Zanon, ha consegnato le opere in data 27 giugno 2027, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 1.7.2024 al n. 7070;</li> <li>- il termine per l’esecuzione delle opere è previsto in 180 giorni e pertanto dovranno terminare entro il giorno 23 dicembre 2024;</li> <li>- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 263 dell’8.7.2024 è stato affidato all’impresa TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con sede a Castelnuovo (TN), la fornitura di una idrovalvola di sezionamento per eccesso di portata con riarmo manuale, in quanto si è reso necessario sostituire la valvola rotta della tubazione di che trattasi con una idrovalvola nuova;</li> <li>- con nota di data 20.8.2024 giusta prot. n. 8966, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ha comunicato che con proprio provvedimento è stata disposta la concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori per un importo di € 278.043,96- pari all’85% della spesa ammessa di € 327.110,54-;</li> <li>- con e-mail del 9 ottobre 2024, acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2024 al n. 11043, la DL, ing. Gianpaolo Zanon ha illustrato la necessità di redigere una variante al progetto per la realizzazione dei lavori in parola, chiedendo l’autorizzazione, come previsto al punto n. 2 della determinazione del conferimento dell’incarico n. 204/2024 su richiamata;</li> <li>- a seguito dell’esame della nota suddetta e, considerato che le modifiche in essa illustrate sono già state preventivamente concordate con il Responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi, si è provveduto al conferimento di tale incarico;</li> <li>- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio n. 430 del 16.10.2024 è stato infatti conferito all’ing. Gianpaolo Zanon l’incarico attinente la redazione della prima variante progettuale dei lavori di somma urgenza in parola;</li> </ul>	<p>PI136194-24;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- col provvedimento in costion l’è stat aproà anter l’auter ence l model de contrat da sotscriber;</li> <li>- ai 3 de messèl del 2024 l’è stat sotscrit a meso eletronich l contrat de apalt per fèr i lurieres de prescia en costion co la firma che à peà la encèria ALTA QUOTA SRL, giusta 567/AP de la medema di;</li> <li>- col verbal de consegna di lurieres, la DL enj. Gianpaolo Zanon, l’ha consegnà i lurieres ai 27 de jugn del 2027, col verbal registrà te protocol de comun l 1.7.2024 col n. 70;</li> <li>- l termin per fèr i lurieres l vegn pervedù te 180 dis e donca i cognarà vegnir fenì per i 23 de dezember 2024;</li> <li>- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publiches e Patrimonie n. 263 dai 8.7.2024 ge é stat dat sù a la firma TIS NUOVAL SRL A SOCIO UNICO con senta a Castelnuovo (TN) la encèria de enjignèr na idrovalvola de sezionament per portèda che va per sora con resset manual, ajache l’è debeseegn mudèr fora la valvola rota de la tubazion en costion co na idrovalvola neva;</li> <li>- co la letra dai 20.8.2024 prot. n. 8966, l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza l’ha fat a saer che con sie provvedimento l’è stat comanà de conzeder l contribut per meter en esser i lurieres per na soma de € 278.043,96 più avisa de l’85% de la speisa ametuda de € 327.110,54-;</li> <li>- con e-mail dai 9 de otober del 2024, registrèda te protocol de comun ai 10.10.2024 col n. 11043, la DL, enj. Gianpaolo Zanon à spiegà l besegn de meter jù n mudament al projet per fèr i lurieres en costion, domanan l’autorisazion, descheche perveit l pont n. 2 de la determinazion de conferiment de la encèria n. 204/2024 soradita;</li> <li>- dò aer vardà fora la comunicazion recordèda sunsora e conscidrà che i mudamenc de chesta encèria metui al luster i é jà stac concordé dantfora col Responsabol de raion del Servije Prevenzion Risesc, se se à festidià de dèr su chesta encèria;</li> <li>- co la determinazion del Responsabol del Servije lurieres Publics e Patrimonie n. 430 dai 16.10.2024 g’è stat dat sù a l’enj. Gianpaolo Zanon la encèria de enjignèr l prum mudament al projet di lurieres de gran prescia en costion;</li> </ul>
--	--

<p><i>tutto ciò premesso,</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LA GIUNTA COMUNALE</b></p> <p>VISTA la prima modifica di contratto in corso di esecuzione relativa ai lavori di “Somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell’acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza dell’aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall’evento calamitoso di data 5 agosto 2022”, redatta dalla DL ing. Gianpaolo Zanon con</p>	<p>metù dut chest dantfora,</p> <p style="text-align: center;"><b>LA JONTA DE COMUN</b></p> <p>VEDÙ l prum mudament del contrat en दौरa en cont di lurieres de “gran prescia per intervent out a meter en segurezza la condota del bosslerlait de Poza e Vich pervia de la ria situazion de danejament idrogeologich vegnù ca da la gran sdravarides dai 5 de aost 2022”, enjignèda dal DL enj. Gianpaolo Zanon con Studie Tecnich a Trent, registrèda te protocol de comun ai 14.11.2024 col n. 12362</p>
--	--

studio a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 14.11.2024 al n. 12362 e in data 15.11.204 al n. 12424, e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico illustrativa con quadro economico;
- Planimetria a curve di livello (scala 1:200);
- Pozzetto esistente in località Prà Repe: stato di fatto e stato di progetto (scala 1:10);
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo - oneri della sicurezza;
- Elenco Prezzi unitari;
- Analisi prezzi ed incidenza manodopera;
- Quadro comparativo;
- Quadro comparativo – oneri della sicurezza;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Schema Atto di sottomissione;

CONSIDERATO che la modifica in oggetto risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità emerse durante la realizzazione dei lavori come meglio descritta nella Relazione tecnico illustrativa di variante e nella documentazione summenzionata;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

e ai 15.11.2024 col n. 12424, metuda adum da chesta documentazion tecnica:

- Relazion tecnica desmostradiva con chèder economicich;
- Planimetria a outes de nivel (scela 1:200);
- Pozet che l é sun Prà Repe: status de coche l é e status de projet (scela 1:10);
- Calcol stimà di cosé;
- Calcol stimà di cosé - agravies de la segurezza;
- Lista di Priesc unitères;
- Analises priesc e cos□ de la maodopera;
- Chèder de confront;
- Chèder de confront – agravies de la segurezza;
- Verbal de cordanza Priesc Neves n. 1;
- Model At de sotmision;

CONSCIDRÀ che l mudament en costion l é stat fat e metù jù dut cant aldò di besegnes entravegnui endèna che vegnìa fat i lurieres desche scrit più avisa te la Relazion tecnich desmostradiva de mudament e te la documentazion dita cassora

METÙ AVISA che aldò de la mudazions metudes dant, l chèder economicich l é chest:

#### RIASSUNTO PARTICOLAREGGIATO

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	ESECUTIVO	CONTRATTO	I VARIANTE	
A1)	CONDOTTA ADDUZIONE BY-PASS ACQUEDOTTO	€ 269.378,42	€ 261.297,07	€ 261.297,07	
<b>A2)</b>	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 269.378,42</b>			
A3)	ONERI PIANO SICUREZZA	€ 7.502,71	€ 7.502,71	€ 7.091,95	- 410,76 €
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 276.881,13</b>	<b>€ 268.799,78</b>	<b>€ 268.389,02</b>	- 410,76 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>				
B1)	PROVE DI LABORATORIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B2)	PER IMPREVISTI 4,0% arr. su A	€ 11.075,25	€ 11.075,26	€ 9.358,03	
B3)	LAVORI E ACQUISTI IN DA	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	
B4)	SPESE DI PRIMA URGENZA	€ 2.880,16	€ 2.880,16	€ 2.880,16	
B5)	PER SPESE GENERALI, TECNICHE ED AMM.	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 27.891,58	
B6)	C.N.P.A.I.A.: 4% su B4)	€ 1.024,00	€ 1.024,00	€ 1.115,66	
B7)	I.V.A. al 10% su A+B2	€ 28.795,64	€ 28.795,64	€ 28.582,84	
B8)	I.V.A. al 22% su B1+B3+B4+B6	€ 2.701,64	€ 2.701,64	€ 2.701,64	
B9)	INCENTIVI ART. 5BIS L.P. 2/2016	€ 1.384,41	€ 1.384,41	€ 1.341,95	
B10)	CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
B11)	RIBASSO D'ASTA		€ 8.081,35	€ 8.081,35	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 83.111,10</b>	<b>€ 91.192,45</b>	<b>€ 91.603,21</b>	410,76 €
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€ 359.992,23</b>	<b>€ 359.992,23</b>	<b>€ 359.992,23</b>	

PRECISATO infine che a seguito di detta modifica i lavori a base d'asta diminuiscono e quindi:

- l'importo del contratto passa da € 268.799,78- ad € 268.389,02- con una minore spesa di € 410,76- (oneri della sicurezza);
- conseguentemente sono state aggiornate le voci relative a imprevisi, spese tecniche oltre al CNPAIA al 4% e incentivi;

VISTO in particolare il quadro di variante dal quale si evince appunto una diminuzione dell'importo contrattuale di € 410,76-, cifra inferiore al 15% del valore del contratto iniziale;

METÙ AVISA ence che do da chesta mudazion i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smendré e donca:

- l'emport del contrat l passa da € 268.799,78- a € 268.389,02- con na speisa smendrèda de € 410,76- (cosé de segurezza);
- aldò de chest l é stat ajornà la oujes che revèrda aspec nia pervedui, speises tecniches apede al CNPAIA al 4% e didamenc;

VEDÙ più avisa l chèder de mudament da olache se enten belimpont n smendrament del emport del contrat de € 410,76-, zifra mendra del 15% del valor del contrat de scomenz;

VISTO pertanto l'art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione - del D.Lgs. 31.3.2023 n. 36, il quale stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara nei casi ivi elencati e sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica rimangano inalterate;

VISTO altresì il comma 9 del suddetto articolo il quale prevede che: *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

VISTO l'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 5 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, comma 1: *“Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.”*;

VISTA anche la legge sui contratti e sui beni provinciali n. 23/1990 e ss.mm. e nel particolare l'art. 29 il quale prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento, o in diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo e sempre che non muti la natura della prestazione, l'Ente può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 c. 2 lettera e), mentre per le variazioni eccedenti il limite percentuale predetto, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale, e che qui si approva, con il quale l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella citata perizia. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi che vengono concordati con la presente variante;

RILEVATO che la modifica contrattuale suddetta comporta l'introduzione di n. 21 nuovi prezzi non previsti in progetto (da N.P.1 a N.P.21 di questi 5 relativi alla sicurezza NPS01-NPS05);

ACCERTATO che la variante in corso d'opera non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti e non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 su citato;

RITENUTO di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell'opera principale;

DATO ATTO che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori resta invariato;

RAVVISATA infine la necessità di approvare la I modifica al contratto originario al progetto riguardante i lavori di “somma urgenza per intervento di messa in

VEDÙ donca l art. 120 – Mudament di contrac en esser – del D.Lgs. dai 31.03.2023 n. 36, che disc che i contrac de apalt i pel vegnir mudé senza na neva prozedura de garejèda ti caji scric ite e semper che la struttura del contrat e la operazion economica no les mude;

VEDÙ ence l coma 9 del medemo articol che perveit che: *“canche endèna i lurieres vegn fat n smaorament o n smendrament de la prestacions enschin a concorenza del quinto de la soma del contrat, la stazion che dèsc l apalt l' à l met de ge comanèr a l'apaltador de jir inant co la condizions pervedudes al scomenz. Te chest cajo l'apaltador no l pel fèr valer l derit de retrata dal contrat”*;

VEDÙ l'Enjonta II14 al D.Lgs. 36/2023, con più avisa l referiment al art. 5 “Mudamenc, mudazions e variantes del contrat”, coma 1: *“L diretor di lurieres ge fèsc aer al RUP l didament che l è debeseegn per la verifiches per chel che vèrda la condizions pervedudes dal articol 120 del codesc e l ge met dant al RUP i mudamenc, e la mudazions di contrac en दौरa e sia perizies de mudament, metan al luster la rejons.”*;

VEDÙ ence la lege sui contrac e sui bens provinzièi nr. 23/1990 e s.m. e più avisa l art. 29 che perveit che, tel cajo che endèna l'esecuzione del contrat l fossa debeseegn de n mudament per smaorèr o smendrèr la prestazion, ti limic del 20 per cent de la soma e semper che no mude la natura de la prestazion, l Ent pel ge comanèr al contraent de se oblighèr a la mudazion, con n at de sotmetuda, a la medema condizions stabelides tel contrat de scomenz, lascian a valer chel che despon l art. 21 c. 2 letra e) enzeze per i mudamenc che va sorafora l limit soradit de la perzentuèla l é debeseegn de sotscriver n at de enjonta do da aer tout su n provediment aposta da pèrt del organ competent;

VEDÙ coscita l model de At de sotmetuda e Verbal de cordanza di priesc neves n. 1, da meter jù te la medema sort de sotscrizion durèda per l contrat prinzipèl, e che chiò l vegn aproà, con chel che la firma se tol l'empegn de fèr senza neguna eccezion i lurieres en più e de mudament pervedui te la perizia soradita. I lurieres pervedui i vegnarà fac aldò de la modalitèdes e per i medemi priesc unitères stabelii tel contrat e i neves priesc che vegn cordé con chest mudament

CONSTATÀ donca che la mudazion de contrat en costion la perveit de portèr ite n. 21 priesc neves no pervedui tel projet (da N.P.1 a N.P.21 de chisc 5 che vèrda la segurezza NPS01-NPS05);

VERIFICÀ che la mudazion endèna l lurier no la muda la natura di lurieres decheche i era stac pervedui al scomenz e no la comporta na mudazion sostanzuèla del contrat, aldò del art. 120 del D.Lgs. 36/2023 soradit;

CONSCIDRÀ de ge dèr su i lurieres en più pervedui da chesta mudazion a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN), che à l apalt de l'opera prinzipala;

DAT AT che aldò de chisc lurieres en più che vegn ca da chesta mudazion, l termin per meter a jir chisc lurieres l resta medemo;

VERIFICÀ tinultima l besegn de aproèr la I mudazion tel prum contrat del projet che revèrda i lurieres de «gran prescia per intervent de meter en segurezza la

sicurezza della tubazione di adduzione dell'acquedotto di Pozza e Vigo di Fassa in conseguenza all'aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall'evento calamitoso di data 5 agosto 2022", redatta dalla DL ing. Gianpaolo Zanon con studio a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 14.11.2024 al n. 12362 nonché in data 15.11.2024 al n. 12424;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTA la L.P. 26/1993 e ss.mm. nonché la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 23/1990 e ss.mm. ed il suo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesamente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la prima modifica al contratto originario al progetto dei lavori di

condotta del bosserlait de Poza e Vich pervia de la ria situazion di dans idrogeologics vegnù cà dal event de catif temp dai 5 de aost del 2022" enjgnèda dal DL enj. Gianpaolo Zanon con studie a Trent, registrèda te protocol de comun ai 14.11.2024 col n. 12362 e ence ai 15.11.2024 col n. 12424;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ l D.Lgs. 36/2023 Codesc di Contrac publiches;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ la L.P. 26/1993 e m.f.d. estra la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 23/1990 e m.f.d. e sie Regolament de atuazion;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr danef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che l'è per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che à per argument: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technic-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

CONSTATÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su la operes en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 astegnui, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

### **DELIBERA**

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la pruma mudazion al contrat originèl al projet per i lurieres de

<p>“<i>somma urgenza per intervento di messa in sicurezza della tubazione di adduzione dell’acquedotto di Pozza e Vigo di fassa in conseguenza all’aggravio della situazione di dissesto idrogeologico innescato dall’evento calamitoso di data 5 agosto 2022</i>”, redatta dalla DL ing. Gianpaolo Zanon con studio a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 14.11.2024 al n. 12362 nonché in data 15.11.2024 al n. 12424, e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 268.389,02- con una diminuzione di € 410,76- rispetto all’importo contrattuale di € 268.799,78- e il costo totale dell’opera in complessivi € 359.992,23- e risulta essere così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 268.389,02- per lavorazioni al netto del ribasso del 3,000%, di cui € 7.091,95- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</li> <li>- € 91.603,22- per somme a disposizione dell’Amministrazione;</li> </ul> <p>con un minore spesa pari ad € 410,76- rispetto a quanto finanziato e la spesa complessiva rimane invariata (€ 359.992,23-);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all’Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell’opera principale;</li> <li>3. di precisare che l’Impresa suddetta ha assunto l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 268.389,02- (€ 261.297,07- lavori al netto degli oneri della sicurezza per € 7.091,95-);</li> <li>4. di approvare pertanto lo schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 dal quale risulta che i minori lavori saranno affidati alla medesima impresa aggiudicataria dell’opera principale, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale e, di autorizzarne la sua sottoscrizione;</li> <li>5. di approvare conseguentemente l’Elenco Nuovi Prezzi n. 1 inserito nell’atto di sottomissione non previsti in progetto (n. 21 nuovi prezzi da N.P.1 a N.P.21 di questi 5 relativi alla sicurezza NPS01-NPS05);</li> <li>6. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori resta invariato;</li> <li>7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di completare le opere in parola;</li> <li>8. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Gianpaolo Zanon e all’Impresa ALTA QUOTA SRL per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica interna;</li> <li>9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il contraente in oggetto si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, con l’evidenza che ove le transazioni di cui al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto medesimo sarà risolto d’ufficio;</li> </ol>	<p>“<i>gran prescia per l’intervent de meter en segurezza la condota da l’ega del bosserlait de Poza e Vich do da la rìa situazion di dans idrogeologics vegnui ca dal event de catif temp dai 5 de aost 2022</i>”, enjignèda dal DL enj. Gianpaolo Zanon con studie a Trent, registrèda te protocol de comun ai 14.11.2024 col n. 12362 e ai 15.11.2024 col n. 12424, e metuda adum da la documentazion scrita de sora, che met dant la suma neva de contrat de € 268.389,02- con n smendrament de € 410,76- respet al emport del contrat de € 268.799,78- e l cost total de l’opera per en dut € 359.992,23- e che l resulta esser spart desche cassot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 268.389,02- per lurieres al netto del rebas del 3,000%, de chisc € 7.091,95- per cosc de la segurezza no sotmetui a rebas;</li> <li>- € 91.603,22- per sumes a la leta de l’Aministrazion;</li> </ul> <p>co na speisa mendra de € 410,76- respet al total finanzia e la speisa totala la resta senza mudamenc (€ 359.992,23-);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. de ge dèr su i lurieres en più pervedui da chesta mudazion a la Firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN), che à ciapà l lurier prinzipèl;</li> <li>3. de meter avisa che la Firma soradita la se à tout l empegn de fèr, senza nesciuna ecezion, i lurieres de enjonta e de mudazion tras la sotscrizion del Formulèr de At de sotmiscion de referiment e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1 che determina endodanef l emport nef de contrat per € 268.389,02- (€ 261.297,07- lurieres al net di agravies de la segurezza per € 7.091,95-);</li> <li>4. de aproèr donca l formulèr de At de sotmiscion e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1 da olache resulta che i lurieres mendres i ge vegnarà dac su a la medema firma che l’ à peà l lurier prinzipal, da scriver ju te la medema forma de sotscrizion durèda per l contrat prinzipal e de autorisèr sia sotscrizion;</li> <li>5. de aproèr dapò la Lingia Priesc Neves n. 1 metùda ite tel at de sotmiscion no pervedui tel projet (n. 21 priesc neves da N.P.1 a N.P.21 de chisc 5 che i revèrda la segurezza NPS01-NPS05);</li> <li>6. de dèr at che a cajon di lurieres de enjonta che vegn ca da la mudazion en argoment, l termen per fenir su i lureres l resta medemo;</li> <li>7. de declarèr con n’altra litazion e con duta la stimes a una, chesta deliberazion en दौरa da sobito aldò del art. 183, coma 4°, del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Südtirol aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su i lurieres en costion;</li> <li>8. de ge manèr na copia de chest provediment a la DL enj. Gianpaolo Zanon e a la Firma ALTA QUOTA SRL per pec, estra che al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta elettronica interna;</li> <li>9. de dèr at che, aldò del art. 3, coma 8 de la Lege 136/2020, l contraent desche dit tel pont 1. l se tol l obligh del control di movimenc finanzièi pervedù da la medema Lege, sottrissan che, cò i paamenc che vèrda i contrac en costion i vegnissa fac zenza se emprevaler de banches o de la sozietà Poste Italiane Spa, l contrat medemo l vegnissa fat fora de ofize;</li> </ol>
---	--

<p>10. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;</i></li> <li>◆ <i>ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;</i></li> <li>◆ <i>ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.</i></li> </ul> <p><i>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104</i></p> <p>Resp.Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew</p>	<p>10. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei;</p> <p>11. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;</i></li> <li>◆ <i>recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;</i></li> <li>◆ <i>recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i></li> </ul> <p>La opositions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – amministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.</p>
--	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*