



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 104
della Giunta comunale**

Oggetto: SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **11:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich del Ofize: UFQCHA

CUP: F67H22003410007

CIG: ZF738416CE (ing. Alessandro Pederiva)

CIG: Z0D3835F23 (SEVIS Srl)

OGGETTO: SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità.

PREMESSO e RICORDATO che:

- nel tardo pomeriggio di venerdì 5 agosto 2022 (alle ore 18:30 circa) il versante in destra orografica della Val di Fassa è stato interessato da un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato soprattutto con abbondanti precipitazioni coinvolgendo, prevalentemente, i Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Campitello di Fassa;
- l'evento, seppur di durata molto breve (pressoché 1 ora), ha scaricato a terra una quantità di acqua superiore a 100 mm/h, provocando in diverse zone del territorio comunale dissesti, frane, colate, scorrimenti di acque, fango, massi instabili e smottamenti;
- nel corso della serata e della notte sono state evacuate un centinaio di persone da alberghi e abitazioni nella zona di Sorapozza, quella sottostante di Muncion e a Vigo di Fassa, al fine di garantire la pubblica incolumità;
- la sera stessa dell'evento e nei giorni successivi, ancora in piena emergenza, alcuni tratti di strada sono rimasti interrotti e per mitigare il rischio derivante da un'eventuale nuova precipitazione di forte intensità, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha effettuato, unitamente al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Volontari, all'Ispettore distrettuale dei Volontari dei vigili del Fuoco e ai comandanti dei corpi dei Vigili Volontari di Vigo e Pozza di Fassa, al Sindaco e ai funzionari del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza e Servizio Geologico della PAT, la ricognizione del territorio comunale per individuare i punti più urgenti su cui concentrare maggiormente le forze lavoro per tamponare le carenze di sicurezza causate dall'evento e cercare di riportare la situazione alla normalità, permettendo anche il ritorno a casa degli sfollati;
- il Sindaco ha subito contattato il Servizio Bacini Montani della PAT - Provincia Autonoma di Trento - per far controllare le briglie filtranti poste a monte degli abitati, in particolare: le briglie filtranti sul torrente "Sojal", la briglia filtrante sul torrente Ruf de Pantl (Rio della Chiesa) e la briglia filtrante sul torrente Vael in loc. Pontac. Inoltre segnalava allo stesso Servizio il cedimento di alcuni tratti di argine lungo il torrente Ruf de Pantl;
- l'intenso fenomeno ha determinato, altresì, parecchie

SE TRATA: GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022. Aproazion de la I mudazion del contrat endèna che l é valevol.

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- en vender ai 5 de aost del 2022, presciapech da mesa les set da sera, su la pèrt orografica a drete de Fascia l é sozedù dejastres a cajon de na gran boraschèda che à tout ite soraldut i comuns de Sèn Jan, Mazin e Ciampedel;
- te chesta ocajon, enceben che l event no l sibie durà n muie, (presciapech 1 ora), l é vegnù ju più che 100 mm/h de èga e, te desvalives lesc del tegnir de Comun, l é vegnù ju metes, materièl, se à creà roes e mauta, vèlch peron no l é più stabol e amò apede l é stat ence smolinamenc;
- da sera e de net à cognù jir fora de cèsa presciapech cent persones dai hotie e da la majons aló da Sorapozza, da Muncion e da Vich, per arsecurèr la segurezza publica;
- en chela sera e ti dis do, canche la situazion de emergenza la era amò en esser, dotrei toc de strèda i é resté seré e per schivèr etres risesc, se aessa sdravari amò, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, ensem col Comandant Provinzièl di Studafech Volontères, col Ispetor distretuèl di Volontères di Studafech, e coi comandanc di Studafech Volontères de Vich e de Poza, col Ombolt e coi funzionères del Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza e Servije Geologich de la PAT, l à fat n control del teritorie de Comun per troèr fora i lesc olache l era maor besegn meter man e lurèr per arsecurèr endò la segurezza e meter endò en esser la normales condizions e ge dèr l met a chi che à cognù se n jir da cèsa de poder endò ite;
- l Ombolt à tout sobito contac col Servije de la Èghes de la Mont de la PAT – Provincia Autonoma de Trent – per fèr controlèr la gradèles per filtrèr l paz sora paisc, avisa la gradeles per filtrèr l paz sul Ruf de Sojal, chela sul Ruf de Pantl e chela sul Ruf de Vael aló da Pontac. Amò apede, l ge à segnalà al medemo Servije che l é vegnù ju toc de bèrcia sul Ruf de Pantl;
- chest event à portà ence n muie de problemes su la

criticità sul sistema della viabilità, come detto sopra, sia comunale che provinciale, in particolare a carico della SS 48 delle Dolomiti e della SP 238 di Muncion, che sono state chiuse al traffico provvisoriamente;

- con nota D327/2022/29-2019-35 acquisita al protocollo comunale in data 10.8.2022 al n. 8480 il Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna della PAT ha comunicato che in seguito alle prime informazioni raccolte per valutare e pianificare le successive attività di monitoraggio e organizzazione delle azioni di ripristino e ripresa delle normali condizioni, sta elaborando, per trasmettere poi alla Giunta provinciale, una relazione tecnica degli eventi al fine di proporre alla stessa, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 66 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 1, la dichiarazione della sussistenza della calamità;
- tale provvedimento sarebbe il presupposto per definire gli eventuali interventi di prevenzione urgente nonché per stabilire i criteri e le modalità di accesso ai contributi ed indennizzi a favore dei soggetti danneggiati;
- la Giunta provinciale in data 12 agosto 2022 con propria deliberazione n. 1479 ha dichiarato appunto lo stato di calamità per i territori comunali sopra menzionati e interessati dai danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo dello scorso 5 agosto 2022, ai sensi pertanto dell'art. 66, comma 1, della L.P. n. 9 del 1°7.2011;
- successivamente, la sottoscritta Responsabile del Servizio ha contattato l'ing. Alessandro Pederiva, professionista con particolare esperienza nella mitigazione di dissesti presenti sui versanti, il quale si è recato in sopralluogo nell'area di Muncion /Gardecia e nella frazione di Vigo di Fassa presso il Rio della Chiesa (Ruf de Pantl);
- in data 26 agosto 2022 è stato redatto il verbale di somma urgenza per interventi vari verificatisi in conseguenza dell'evento calamitoso del 5 agosto 2022 ed inviato al Servizio Prevenzione Rischi e centrale unica di emergenza della PAT in pari data, giusta prot. n. 9119/P, con allegato la planimetria degli interventi e la relazione riportante gli interventi realizzati in primissima urgenza e le opere da realizzare in somma urgenza;
- il suddetto verbale ha individuato n. 7 interventi al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- gli interventi di primissima urgenza concordati, con i funzionari provinciali, sono stati finalizzati a ripristinare le vie di comunicazione, liberandole dalle colate di detriti e risistemandole in via d'urgenza, la funzionalità delle principali infrastrutture comunali (acquedotti, fognature e i canali di deflusso naturali e quelli di nuova formazione) e a permettere il rientro nelle proprie abitazioni alle persone sfollate;
- in data 30 settembre 2022, giusta prot. n. 10535, la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inoltrato al Servizio Prevenzioni Rischi e centrale unica di emergenza della PAT un'integrazione al verbale di somma urgenza di cui all'alinea precedente con allegato una tabella riportante gli interventi effettuati e il relativo importo contabilizzato e le perizie di somma urgenza da redigersi con il corrispondente importo, integrato con successiva nota di data 3 ottobre

strèdes, desche dit de sora, tant de comun che provinzièles, soraldut su la S.S. 48 de la Dolomites e su la SP 238 de Muncion, che les é states serèdes a na vida provvisoria;

- co la letra D327/2022/29-2019-35 registrèda te protocollo de Comun ai 10.08.2022 col n. 8480 l Partiment Protezion Zivila, Bosé e Fauna de la PAT l à fat a saer che do aer binà su la pruma informazions per valutèr e endrezèr la ativitèdes de control e de endrez de la azions per comedèr e meter endò en esser la normales condizions, l é do a meter ju, per ge la manèr ite a la Jonta Provinzièla, na relazion tecnica di evenc, per ge portèr dant a la medema, aldò e per i efec del art. 66 de la lege provinzièla dal 1^m de messèl del 2011 n. 1, la declarazion de situazion de dejaster;
- chest provediment fossa la condizion de basa per definir i intervenc eventuei de prevenzion da fèr de prescia extra che per stabilir i criteries e la modalitèdes de azes ai contribuc e didamenc a favor di sogec danejé;
- la Jonta provinzièla ai 12 de aost del 2022 con sia deliberazion n. 1479 l à declarà apontin la situazion de dejaster per i teritories de comun recordé de sora, che à abù dans a cajon de la boraschèda dai 5 de aost del 2022, aldò perauter del art. 66, coma 1, de la L.P. n. 9 dal 1.7.2011;
- do, l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie l à tout contat col enj. Alessandro Pederiva, profescionist che à na gran esperienza te la prevenzion di risesc de metes su la costes, che à fat n soralech te l'area de Muncion / Gardecia e te la fraziions de Vich aló dal Ruf de Pantl;
- ai 26 de aost del 2022 l é stat metù ju l verbal de gran prescia per i desvalives intervenc metui en esser do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022, che en chela di l ge é stat manà al Servije Prevenzion Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT, prot. n. 9119/P, con enjontà la planimetria di intervenc e la relazion che met al luster i intervenc fac de gran prescia e la operes da fèr de gran prescia;
- chest verbal à troà fora 7 intervenc a chel che ge vel fèr referiment per i veder tel detai;
- i intervenc de gran prescia stabili adum coi funzionères provinzièi, i é ouc a poder passèr endò su la strèdes, tolan demez l materièl vegnù ju e les metan a post de prescia, a meter a jir endò la infrastructures prinzipales de comun (bosserlait, rei de la èga paza e egacèi naturèi e neves) e a ge dèr l met a chi che à cognù se n jir de cèsa de poder endò ite;
- ai 30 de setember del 2022, prot. n. 10535, la Responsabola del Servije Lurieres Publics e patrimonie ge à manà ite al Servije Prevenziions Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT na integrazion al verbal de gran prescia recordà tel paragraf da dant con apede na tabela che met dant i intervenc fac e la suma contabilisèda e la perizies de gran prescia da meter ju con sie emport de referiment, integrà co la nota dai 3 de otober del 2022, prot. n. 10629;

<p>2022, prot. n. 10629;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 118 del 2 settembre 2022 sono stati regolarizzati, ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 gli incarichi affidati alle diverse imprese intervenute in primissima urgenza, fra le quali l'impresa SEVIS SRL per i lavori di ripristino del Dissesto n. 6 - realizzazione elementi, scatolari in cls. e corda molla, verso l'importo contrattuale di € 18.750,00- più IVA al 22% per € 4.125,00- per un totale di € 22.875,00-; - con nota acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/2022/688437 del 7 ottobre 2022, acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844 dal quale si evince che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale; - dal suddetto verbale si desumono gli interventi ammessi a contributo e quelli no, con relativa motivazione, e per gli interventi ammessi le lavorazioni concordate e i relativi importi stimati, precisando che le domande di contributo, le perizie e i relativi provvedimenti di approvazione dovranno essere presentati singolarmente, come da tabella ivi riportata (n. 12 domande di contributo); - per gli interventi identificati con il numero "6 - 6ter", corrisponde la domanda di contributo 5 e segnatamente 	<ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 118 dai 2 de setember del 2022 l é stat fat la regolarisazion, aldò del art. 200, c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.05.2018, de la encèries dates su a la desvaliva firmes entervegnudes de gran prescia, anter chestes la firma SEVIS SRL per i lurieres de comedament de la meta n. 6 – fèr su strutures de peton e loghèr cordes, per na suma de contrat de € 18.750,00- più la SVE al 22% per € 4.125,00- per n cost en dut de € 22.875,00-; - co la letra registrèda tel protocol de Comun ai 10.10.2022 col n. 10844, l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l à manà ite l Verbal de soralech e de zertament prot. n. S033/2022/688437 dai 7 de otober del 2022, registrà te protocol de Comun ai 10.10.2022 col n. 10844 da chel che vegn fora che l é la condizions pervedudes dal art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e donca i lurieres de gran prescia scric te chest verbal i vegn conscidré ametui a finanziament; - da chest verbal vegn fora i intervenc ametui a contribut e chi no ametui, con apede la rejon, e per i intervenc ametui, i lurieres stabilli e la sumes stimèdes, prezisan che la domanes de contribut, la perizies e i provedimenc de aproazion i cognarà vegnir porté dant un per un, desche da tabela scritta aló (12 domanes de contribut); - per i intervenc scric coi numeres "6 – 6ter", corespon la domana de contribut 5 e avisa:
--	---

Numero/Località	Danni rilevati	Intervento previsto	Importo stimato
6 Strada per Gardeccia (attraversamento acque)	Frane di detriti caratterizzate da un'ingente portata liquida hanno interrotto la strada di Gardeccia	Per ripristinare il deflusso delle acque e sotto strada sede dell'acquedotto: rimozione materiale ghiaioso, sostituzione tubo di sottopasso, fornitura e posa di canale interrato con elementi scatolari in c.a. (1x1m) e realizzazione delle scogliere adiacenti	€ 23.000,00-
6ter Strada per Gardeccia (scivolamento banchettone)	Piccola nicchia di frana che ha causato lo scivolamento sostegno della sede stradale ca. 1 metro	Al fine di ripristinare la barriera stradale erosa: posa in opera di gabbioni (ca. 2m) a prolungamento della gabbionata già presente, sistemazione del guard rail, ripristino del manto stradale localizzato.	€ 1.400,00-

- per gli interventi suddetti è stato contattato l'ing. Alessandro Pederiva, il quale conosce molto bene la zona, avendo svolto per codesta amministrazione analoghi incarichi per diverse somme urgenze verificatesi negli ultimi anni all'interno del territorio comunale;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 137 del 19 ottobre 2022 è stato conferito all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) l'incarico della redazione di detta perizia nonché del Servizio di Direzione Lavori;
- a seguito di chiarimenti con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT le perizie e le relative domande di contributo sono 11, in quanto alcuni interventi sono stati accorpati, giusta nota di chiarimento acquisita al protocollo comunale in data 24.10.2022 al n. 11349;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 24 ottobre 2022 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di *"SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 – 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022"*, redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente datata 21 ottobre 2022 e acquisita al protocollo comunale in data 24 ottobre al n. 11351, acclarante una spesa complessiva di € 42.000,00- di cui € 29.743,75- per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.794,58- per oneri della sicurezza ed € 12.256,25- per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che all'interno del quadro economico rientrano anche lavori già eseguiti in prima urgenza, e quindi già impegnati e liquidati per € 18.750,00- più IVA al 22% per un totale di € 22.875,00-;
- il punto n. 6 del dispositivo della deliberazione sopra ricordata domanda, altresì, al sottoscritto Responsabile gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 154 del 29.11.2022 è stato avviato il procedimento relativo ai lavori di *"SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022"* e che, a seguito di consultazione di mercato, i lavori sono stati affidati all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), in str. da Molin, 91 (P.IVA 001185210226), come da documento di sintesi della medesima impresa generato a sistema in data 25 novembre 2022, verso l'importo contrattuale di € 29.464,26- più IVA al 22% per € 6.482,14- per un totale di € 35.946,40-, così ottenuto a seguito del ribasso offerto dell'1,000% sull'importo posto a base di gara;
- nel provvedimento di cui sopra si dava atto che parte della spesa, riguardando lavori già eseguiti in prima urgenza, era già stata impegnata con determinazione di regolarizzazione sopra citata (n. 118/2022) per una

- per i intervenc scric sunsora l é stat chiamà l enj. Alessandro Pederiva, che cognosc delvers la zona, vedù che l é amò stat enciarià da chesta aministrazion de servijes de chesta sort per desvalives lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun;
- donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 137 dai 19 de otober del 2022 ge é stat dat su al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN), l'encèria de scriver ju la perizia soradita e ence del Servije de Direzion di Lurieres;
- do da deschiarimenc entravegnui col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT, la perizies e la domanes de contribut les é 11, ajache l é stat metù ensema intervenc te un demò, desche da comunicazion registrèda te protocol de Comun ai 24.10.2022 col n. 11349;
- con deliberazion de la Jonta de Comun n. 160 dai 24 de otober del 2022, l é stat aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres de *"GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022"*, enjignèda dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente e registrèda te protocol de Comun ai 21 de otober del 2022 col n. 11351, che la met dant na speisa en dut de € 42.000,00- de chi che € 29.743,75- per i lurieres, tout ite ence i cosc de la segurezza de € 1.794,58- e € 12.256,25- per sumes a la leta de l'Aministrazion, col dèr at che tel chèder economic l é ite ence i lurieres jà fac de gran prescia, per chi che l é jà stat metù a la leta e paà la suma de € 18.750,00- più la SVE al 22% per na suma en dut de € 22.875,00-;
- col pont n. 6 del despositif de la deliberazion soradita l Responsabol del Servije vegn enciarià de endrezèr i documents debesegn che vegn ca da la metuda en doura del provediment recordà sunsora, desche Responsabol del prozediment;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 154 dai 29 de november del 2022, do aer fat na consultazion de marcià, ge é stat dat su la encèria di lurieres de *"GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022"* a la firma SEVIS SRL, con senta a Soraga (TN), te str. da Molin, 91 (P.IVA 001185210226), descheche vegn metù dant dal document de sumèda de la medema firma, fat en automatic dal sistem ai 25 de november del 2022, per la suma de contrat de € 26.464,26- più la SVE al 22% per € 6.482,14- per na suma en dut de € 35.946,40-, vegnuda fora aldò del rebas del 1,000% sul emport a basa de garejèda;
- tel provediment recordà sunsora vegn dat at che pèrt de la speisa, vedù che la revèrda lurieres jà fac de gran prescia, la era jà stata metuda a la leta con determinazion de regolarisazion soradita (n.

cifra di € 18.750,00- più IVA al 22% per un importo totale di € 22.875,00-, nonché liquidata;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT 2022-S033-00500 (n. 12477 del 18.11.2022) è stato concesso al Comune il contributo di € 33.600,00- pari all'80% della spesa ammessa (€ 42.000,00-);
- con verbale di consegna di data 8 agosto 2022 acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1508 la DL ing. Alessandro Pederiva ha provveduto alla consegna d'urgenza dei lavori;
- con certificato di inizio dei lavori, la DL ha certificato che in data 8 agosto 2022 sono iniziati i lavori in oggetto, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1508;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1, la DL ing. Alessandro Pederiva, ha ordinato la sospensione dei lavori in data 20.9.2022, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1988 in quanto si rende necessario redigere una perizia di variante;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la prima modifica di contratto durante il periodo di validità relativa ai lavori di **“SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022”**, redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 27 giugno 2023 al n. 6457 e in data 29 gennaio 2024 al n. 952, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico con quadro economico;
- Elenco Prezzi;
- Elenco Prezzi – costi sicurezza;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Elenco Nuovi Prezzi n. 1;
- Schema Atto di sottomissione;
- Lista delle economie;
- Quadro economico di raffronto;

PRECISATO che in relazione a detta modifica contrattuale occorre illustrare quanto avvenuto sin dall'intervento realizzato in primissima urgenza ad oggi, per comprendere la natura della stessa:

1. in fase progettuale sono state inserite le lavorazioni necessarie al completamento dell'opera post prima urgenza;
2. a seguito di colloqui e varie e-mail con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT è stato concordato che i lavori, effettuati in primissima urgenza, dovessero essere inseriti nelle voci a misura del Computo metrico estimativo;
3. a causa di una incomprensione con il suddetto Servizio e, del breve tempo utile intercorso per la

118/2022) per na suma de € 18.750,00- più la SVE al 22% per n cost en dut de € 22.875,00-, che l é jà stat paà;

- co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion e Risesc e Zentrala Unica de emergenza de la PAT 2022-S033-00500 (n. 12477 dai 18.11.2022) ge é stat concedù al Comun l contribut de € 33.600,00-, che fossa l 80% de la speisa ametuda (€ 42.000,00-);
- con verbal de consegna dai 8 de aost del 2022, registrà te protocol de Comun ai 13.2.2023 col n. 1508, l DL enj. Alessandro Pederiva l à fat la consegna de prescia di lurieres;
- col zertificat de scomenz di lurieres l DL l à zertà che, ai 8 de aost del 2022, l é stat scomenzà i lurieres en argoment, aldò del zertificat registrà te protocol de Comun ai 13.2.2023 col n. 1508;
- col verbal de sospension di lurieres n. 1, l DL enj. Alessandro Pederiva, ai 20.9.2022 l à comanà de lascèr su coi lurieres, desche da verbal registrà te protocol de Comun ai 24.2.2023 col n. 1988 ajache l é debesejn meter ju na perizia de mudazion;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol en cont di lurieres per **“GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir del Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”** enjignà dal DL enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de Comun ai 27 de jugn del 2023 col n. 6457 e ai 29 de jené del 2024 col n. 952, metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Relazion tecnica desmostrativa;
- Calcol stimà di cosc con chèder economich;
- Lingia di Priesc;
- Lingia di Priesc - cosc de la segurezza;
- Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1;
- Lingia Priesc Neves n. 1;
- Schem At de sotmision;
- Lingia de la economies;
- Chèder economich de confront;

PREZISÀ che vedù la mudazion de contrat l é benfat meter dant avisa chel che l é stat fat dal prum intervent de gran prescia inant, enschin a anché, per entener la rejons de la mudazion medema:

1. te la fasa de projetazion l é stat metù ite i lurieres debesejn per fenir su l'opera de gran prescia;
2. do scontrèdes e desvalives e-mail col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza de la PAT l é stat stabilì a una che i lurieres, fac de gran prescia, i cognea vegnir metui ite te la oujes a misura del Calcol stimà di cosc;
3. vedù che no se se à entenù delvers col Servijes sunsora e, vedù l pech temp abù per poder enjignèr la

<p>redazione della perizia stessa, il professionista incaricato non ha ottemperato a tale prescrizione e, le lavorazioni inserite nel Computo metrico estimativo riguardano, per l'appunto, solo quelle di completamento;</p> <p>4. ne consegue che nell'importo complessivo dei lavori, non è stato inserito quello realizzato in primissima urgenza e ammontante ad € 18.750,00- più IVA al 22%;</p> <p>5. in accordo con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT è stato stabilito di inserire parte degli stessi nelle somme a disposizione affinché si possa recuperare almeno in parte la cifra già pagata dal Comune, ed in particolare € 5.546,50- più IVA 22% nel quadro economico dei lavori in oggetto, nonché € 7.703,50 più IVA 22% nel quadro economico della "SOMMA URGENTA 4 - Intervento 3 ter - 11 11 bis - 12 -13 (Domanda 8);</p> <p>CONSIDERATO che la modifica risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità meglio esplicitate sopra nonché nella Relazione tecnica di variante e nella documentazione summenzionata;</p> <p>PRECISATO pertanto che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico, redatto dal tecnico incaricato per quanto riguarda la voce "lavori" e modificato d'Ufficio nella parte relativa alle "somme a disposizione" al fine di contemplare le spese correttamente assunte per l'intervento in oggetto, viene così a configurarsi:</p>	<p>perizia medema, l professionist enciarà no l à respetà la prescrizion e, i lurieres metui ite tel Calcol stimà di cosc l é apontin demò chi per fenir via l'opera;</p> <p>4. donca tel cost en dut di lurieres no l é stat metù ite chel per i lurieres fac de gran prescia che fossa de € 18.750,00- più la SVE al 22%;</p> <p>5. a una col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza de la PAT l é stat stabilì ence de meter ite na pèrt de chisc cosc te la sumes a la leta acioche se posse recuperèr amancol na pèrt de la suma jà paèda dal Comun, e avisa € 5.546,50- più la SVE al 22% tel chèder economich di lurieres en argoment, estra che € 7.703,50 più la SVE al 22% tel chèder economich de "GRAN PRESCIA 4 - Intervent 3 ter - 11 11 bis - 12-13 (Domana 8)";</p> <p>CONSCIDRÀ che la mudazion la é completa e elaborèda aldò di besegnes dic avisa sunsora e ence te la Relazion tecnica de mudazion e ti documenc sora recordé;</p> <p>PREZISÀ donca che aldò di mudamenc porté dant l chèder economich, enjignà dal tecnich enciarìa per chel che vèrda la ousc "lurieres" e mudà de Ofize te la pèrt en cont de la "sumes a la leta" per poder meter dant la speises toutes su coche carenea per l intervent en argoment, l é coscita:</p>
--	---

LAVORI	perizia	contratto	l modifica	
lavori intervento 6ter + 6	€ 27.949,17	€ 27.669,68	€ 32.043,57	
sicurezza	€ 1.794,58	€ 1.794,58	€ 1.794,58	
importo già pagato con DT 118/2022		€ 18.750,00		
totale lavori	€ 29.743,75	€ 29.464,26	€ 33.838,15	€ 4.373,89
SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti	€ 1.576,51	€ 1.576,51	€ 132,33	
Somme per prima urgenza			€ 5.546,50	
Somme prima urg. non finanziate PAT			€ 5.500,00	
recupero ribasso 1,000%		€ 279,49		
Spese tecniche complessive	€ 2.972,22	€ 2.972,22	€ 2.972,22	
CNPAIA 4,5%	€ 133,75	€ 133,75	€ 133,75	
IVA spese tecniche 22%	€ 683,31	€ 683,31	€ 683,31	
IVA lavori e imprevisti 22%	€ 6.890,46	€ 6.890,46	€ 7.473,51	
IVA su somme per prima urgenza			€ 2.430,23	
Totale somme a disposizione	€ 12.256,25	€ 12.535,74	€ 24.871,85	€ 12.336,11
TOTALE	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 58.710,00	€ 16.710,00

<p>PRECISATO infine che a seguito di detta modifica i lavori a base d'asta aumentano e quindi:</p> <p>- l'importo del contratto passa da € 29.464,26- ad € 33.838,15- con una maggiore spesa di € 4.373,89- dando atto che € 18.750,00- più IVA al 22% per un importo totale di € 22.875,00-, sono già stati liquidati con la determinazione dirigenziale di regolarizzazione n. 118/2022 come in premessa rammentato, per cui l'importo depurato di detta cifra risulta essere pari ad € 10.714,26-; il nuovo importo di contratto risulta essere di € 33.838,15- con una maggiore spesa di € 23.123,89-</p>	<p>PREZISÀ ence che do da chesta mudazion i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré e donca: la suma del contrat da € 29.464,26- la doventa de € 33.838,15-, con na maor speisa de € 4.373,89- col dèr at che € 18.750,00- più la SVE al 22% per na suma en dut de € 22.875,00-, i é jà stac paé co la determinazion de regolarisazion del Sorastant n. 118/2022 desche recordà dantfora, donca l emport senza chesta suma l é de € 10.714,26-; l nef emport de contrat l é de € 33.838,15- con na maor speisa de € 23.123,89- che la vegn finanzièda se emprevalan de la suma per i</p>
---	--

che viene finanziata attingendo dagli imprevisti, dall'importo accantonato relativo al ribasso d'asta e per buona parte dall'importo del rifinanziamento dell'opera;

- viene inserito l'importo delle somme per prima urgenza pari ad € 5.546,50-;
- viene inserito altresì l'importo delle somme prima urgenza non finanziate PAT per € 5.500,00-;
- conseguentemente sono state aggiornate le voci relative all'IVA al 22%;

PRECISATO ancora che l'opera risulta finanziata per un importo complessivo di € 42.000,00- (di questo € 22.875,00- impegnati e liquidati con la determina di regolarizzazione n. 118/2022 in premessa ricordata) e, a seguito delle modifiche su esposte l'importo totale della spesa passa a € 58.710,00- e quindi con una maggiore spesa di € 16.710,00-, per la quale si provvede, mediante il presente provvedimento a rifinanziare l'opera;

ACCERTATO che la modifica del contratto in corso di validità, comporta variazioni dell'importo complessivo di spesa, e che risulta in aumento rispetto all'importo del contratto originario d'appalto e superiore al limite di un quinto dell'importo contrattuale e risponde ad effettive e sopravvenute ragioni, come risulta dalla relazione suddetta, alla quale si rimanda per un più dettagliato esame;

VISTO in particolare il quadro di variante dal quale si evince appunto un aumento dell'importo contrattuale di € 4.373,89-, ma che per effetto di quanto sopra illustrato risulta essere di € 23.123,89- (contratto depurato della cifra già pagata, € 10.714,26- meno € 33.838,15-);

VISTO pertanto l'art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione - del D.Lgs. 31.3.2023 n. 36;

VISTA anche la legge sui contratti e sui beni provinciali n. 23/1990 e ss.mm. e nel particolare l'art. 29 il quale prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento, o in diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo e sempre che non muti la natura della prestazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 c. 2 lettera e), per le variazioni eccedenti il limite percentuale predetto, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale, e che qui si approva, con il quale l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella citata perizia. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi che vengono concordati con la presente variante;

RILEVATO pertanto che la modifica contrattuale suddetta comporta l'introduzione di n. 1 nuovo prezzo non previsto in progetto (N.P.1);

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), appaltatrice dell'opera principale;

- contratempe, del emport metù da na man dal rebas deapalt e per na bona pèr de la zifra de finanziament nef de l'opera;

- vegn metù ite l emport de la sumes per la gran prescia de € 5.546,50-;
- vegn jontà ite ence l emport de la sumes per la gran prescia no finanzièdes da la PAT per € 5.500,00-;
- aldò de chest, l é stat agiornà la oujes en cont de la SVE al 22%;

PREZISÀ amò apede che l'opera la vegn finanziàda per na suma de € 42.000,00- en dut (de chisc € 22.875,00- jà metui a la leta e liquidé col provediment de regolarisazion n. 118/2022 recordà dantfora) e, aldò di mudamenc scric de sora, la speisa en dut la doventa de € 58.710,00,00- e donca vegn fora na speisa maora de € 16.710,00- per chela che con chest provediment vegn finanzià endò l'opera;

ZERTÀ che la mudazion del contrat endèna che l é valevol comporta mudamenc del emport total de la speisa e che l é n smaorament respet a la suma del prum contrat de apalt e che la suma la é più auta del limit de un quinto de la suma de contrat e, amò apede, l respon a rejons e besegnes entravegnui, descheche vegn fora da la relazion soradita, a chela che vegn fat referiment per n ejam tel detai;

VEDÙ avisa l chèder de mudazion da chel che vegn fora n smaorament de la suma de contrat de € 4.373,89-, ma che per la rejons recordèdes sunsora l é de fat de € 23.123,89- (contrat senza tor ite la suma jà paèda, € 10.714,26- manco € 33.838,15-);

VEDÙ donca l art. 120 – Mudazion di contrac endèna che i é en esser – del D.Lgs. dai 31.3.2023 n. 36;

VEDÙ ence la lege sui contrac e sui bens provinzièi n. 23/1990 e m.f.d. e avisa l art. 29 che l perveit che, se endèna che l contrat l é en esser entravegn l besegn de fèr na mudazion de smaorament o smendrament de la prestazion, ti limic del 20 per cent del emport e semper che no mude la sort de prestazion, lascian a valer chel che vegn stabilì dal art. 21 c.2 letra e) per la mudazions che va sorafora l limit perzentuèl soradit, ge vel sotscriver n at de enjonta do che l orghen competent à tout su n provediment apostà;

VEDÙ donca l schem de At de sotmiscion e l Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1, da endrezèr te la medema vida durèda per la sotscrizion del contrat prinzipèl, e che chiò l vegn aproà, con chel che la firma la se tol su l'encèria de fèr senza ecezions duc i lurieres de enjonta e de mudazion pervedui da la perizia soradita. I lurieres pervedui i vegnarà metui a jir aldò de la modalitèdes e per l medemo priesc unitèr stabilì tel contrat e l nef priesc stabilì a una con chesta mudazion;

CONSCIDRÀ donca che chesta mudazion de contrat la perveit de portèr ite n. 1 nef priesc no pervedù tel projet (N.P.1);

CONSCIDRÀ ence de ge dèr su i lurieres de enjonta pervedui da chesta mudazion a la firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN), che à ciapà l apalt de l'opera prinzipèla;

DATO ATTO che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori resta invariato;

RAVVISATA infine la necessità di approvare la I modifica al contratto originario al progetto riguardante i lavori di **“SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022”**, redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 27 giugno 2023 al n. 6457 nonché in data 29 gennaio 2024 al n. 952;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTA la L.P. 26/1993 e ss.mm. nonché la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 23/1990 e ss.mm. ed il suo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026”;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in questione;

DAT AT che aldò de chisc lurieres de enjonta che vegn ca da chesta mudazion, l termin per meter a jir chisc lurieres l resta medemo;

ZERTÀ tinultima l besegn de aproèr la I mudazion tel contrat originèr del projet che revèrda i lurieres de **“GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”** enjignèda dal DL enj. Alessandro Pederiva, del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrèda te protocol de Comun ai 27 de jujn del 2023 col n. 6457 e ence ai 29 de jené del 2024 col n. 952;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ l D.Lgs. 36/2023 Codesc di Contrac publics;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ la L.P. 26/1993 e m.f.d. e ence la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 23/1990 e m.f.d. e sie Regolament de atuazion;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018”;

VEDÙ l Regolament de Organizacion en दौरa del Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6 de mèrz del 2024 che trata: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de Programazion 2024-2026”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6 de mèrz del 2024 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026”;

VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su la operes en costion;

;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la prima modifica al contratto originario al progetto di **“SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l’eccezionale evento meteo del 5.8.2022”**, redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 27 giugno 2023 al n. 6457 nonché in data 29 gennaio 2024 al n. 952, e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 33.838,15- con un aumento di € 4.373,89- rispetto all’importo contrattuale di € 29.464,26- (di questi € 18.750,00- più IVA al 22% per un totale di € 22.875,00- impegnati e già liquidati con la determina di regolarizzazione n. 118/2022 in premessa ricordata), ma che per effetto di quanto illustrato in premessa risulta essere di € 23.123,89- e il costo totale dell’opera in complessivi € 58.710,00- e risulta essere così suddiviso:
 - € 33.838,15- per lavorazioni al netto del ribasso dell’1,000%, di cui € 1.794,58- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 24.871,85- per somme a disposizione dell’Amministrazione;con una maggiore spesa di € 16.710,00- rispetto a quanto finanziato a suo tempo (€ 42.000,00-);
2. di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all’Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), appaltatrice dell’opera principale;
3. di precisare che l’Impresa suddetta ha assunto l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 33.838,15- (€ 32.043,57- lavori al netto degli oneri della sicurezza per € 1.794,58-);
4. di approvare conseguentemente l’Elenco Nuovi Prezzi n. 1 inserito nell’atto di sottomissione (N.P.1);
5. di autorizzare, di conseguenza, il Responsabile del Procedimento ad integrare l’incarico con la predetta Impresa nella medesima forma del contratto principale (determinazione), contenenti le clausole dell’Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
6. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori resta invariato;
7. di prenotare la maggiore spesa di € 16.710,00- derivante dall’approvazione della presente modifica contrattuale nonché dal nuovo quadro economico modificato al Cap. 29105 Art. 506 del Bilancio di Previsione EF 2024;
8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates ju, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la pruma mudazion al contrat originèr al projet de **“GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 -6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”** enjignèda dal DL enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrèda te protocol de Comun ai 27 de jugn del 2023 col n. 6457 e ai 29 de jené del 2024 col n. 952, e metuda adum da la documentazion scrita avisa de sora, che met dant la suma neva de contrat de € 33.838,15- con na maor speisa de € 4.373,89- respet al emport de contrat de € 29.464,26- (de chi che € 18.750,00- più la SVE 22% per na suma en dut de € 22.875,00-, i é jà stac metui a la leta e paé co la determinazion de regolarisazion n. 118/2022 recordèda dantfora), ma che per la rejons recordèdes sunsora l é de € 23.123,89- e l cost en dut de l’opera l é de € 58.710,00- coscita spartì:
 - € 33.838,15- per lurieres al net del rebas del 1,000%, de chi che € 1.794,58- per coscè per la segurezza no sotmetui a rebas;
 - € 24.871,85- per sumes a la leta de l’Aministrasion;con na maor speisa de € 16.710,00- respet a chel che l é stat finanzià timpruma (€ 42.000,00-);
2. de ge dèr su i lurieres de enjonta pervedui da chesta mudazion a la Firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN), che à ciapà l lurier prinzipèl;
3. de prezisèr che la Firma soradita la se à tout su l’encèria de fèr, senza nesciuna ecezion, i lurieres de enjonta e de mudazion tras la sotscrizion de n Schem de At de sotmiscion de referiment e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1 che determina endodanef l emport nef de contrat per € 33.838,15- (€ 32.043,57- lurieres al net di coscè per la segurezza per € 1.794,58-);
4. de aproèr donca la Lingia Priesc Neves n. 1 metù ite tel at de sotmiscion (da N.P.1)
5. de autorisèr, aldò de chest, l Responsabol del Prozediment a integrèr la encèria a la Firma dita de sora te la medema vida del contrat prinzipèl (determinazion), olache vegn metù ite la clausoles del Document de sotmiscion e Verbal de Cordanza di Priesc Neves n. 1;
6. de dèr at che a cajon di lurieres de enjonta che vegn ca da la mudazion en costion, l termin per fenir su i lurieres l resta medemo;
7. de prenotèr la maor speisa de € 16.710,00- che vegn ca da l’aproazion de chesta mudazion de contrat e ence dal nef chèder economich mudà al Cap. 29105 Art. 506 del Bilanz de Previjion AF 2024;
8. de declarèr con n’altra litazion e con duta la stimes a una, chesta deliberazion en दौरa da subito aldò del

<p>sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in parola;</p> <p>9. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Alessandro Pederiva e all'Impresa SEVIS SRL per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica interna;</p> <p>10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il contraente in oggetto si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, con l'evidenza che ove le transazioni di cui al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto medesimo sarà risolto d'ufficio;</p> <p>11. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;</i> ◆ <i>ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;</i> ◆ <i>ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.</i> <p><i>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104</i></p> <p>Resp.Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew</p>	<p>art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su i lurieres en costion;</p> <p>9. de ge manèr na copia de chest provediment al DL enj. Alessandro Pederiva e a la Firma SEVIS SRL per pec, estra che al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta eletronica interna;</p> <p>10. de dèr at che, aldò del art. 3, coma 8 de la Lege 136/2020, l contraent l se tol l obligh del control di movimenc finanzièi pervedù da la medema Lege, sottrissan che, cò i paamenc che vèrda i contrac en costion i vegnissa fac senza se emprevaler de banches o de la sozietà Poste Italiane Spa, l contrat medemo l vegnissa sturtà su de ofize;</p> <p>11. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei;</p> <p>12. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;</i> ◆ <i>recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;</i> ◆ <i>recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i> <p><i>La opositions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.</i></p>
--	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.