



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 135
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”. Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità (I variante).

L'anno **duemilaventicinque** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **08:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
MAZZEL LUCA	VICE SINDACO
DELLAGIACOMA LUCIA	ASSESSORE
DORICH MARA	ASSESSORE

Assenti:

FLORIAN MIRELLA	ASSESSORE
------------------------	------------------

Assiste Segretario Generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Codice Univoco Ufficio / Codesc Unich del Ofize:
UFQCHA

CUP: F69C22000460004

CIG: B2FE173C69

OGGETTO: Lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”. Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità (I variante).

PREMESSO e RICORDATO che:

- con deliberazione della Giunta comunale dell'ex Comune di Pozza di Fassa n. 60 del 19 maggio 2016, è stato affidato al geom. Alessandro Furci con Studio Tecnico a Pozza di Fassa (TN), l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un nuovo tratto di fognatura comunale a servizio dell'abitato di Rancolin a Pera di Fassa, nonché l'incarico di rilievo catastale per l'individuazione dei confini delle realtà interessate, di stesura delle planimetrie di servitù e di rilievo altimetrico;
- con deliberazione della Giunta comunale dell'ex Comune di Pozza di Fassa n. 150 del 21 dicembre 2016, è stato integrato l'incarico sopraesposto in quanto è sorta l'opportunità di variare il tracciato per lo smaltimento delle acque bianche, al fine di raccogliere la foce di una sorgente posta in fondo a strada de Rancolin in direzione Mazzin, ne consegue che il rilievo e gli elaborati di progetto dovranno ricomprendere anche l'area nei pressi dello sbocco di questa sorgente;
- con determinazione del Segretario comunale n. 37 del 6 aprile 2017 è stato conferito al geol. Simone Dallapozza con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) – Fraz. Pozza di Fassa, l'incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e geotecnica dei terreni interessati;
- in data 26 maggio 2017 giusta prot. n. 3989 il geom. Alessandro Furci ha trasmesso il progetto preliminare, acclarante un importo complessivo di € 243.705,16- di cui € 176.539,60- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza per € 5.275,52- ed € 67.165,56- per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in seguito a colloqui e incontri con il progettista suddetto, lo stesso con nota di data 21 agosto 2018 acquisita al protocollo comunale in data 22 agosto 2022 col n. 8406 ha illustrato, in breve, la cronistoria dell'incarico e le circostanze che hanno mutato le scelte progettuali nel tempo, ossia le necessità ed esigenze espresse dall'Amministrazione;
- dalla stessa nota si evince che l'importo complessivo delle lavorazioni è aumentato per cui il progettista, geom. Furci, ha riformulato la propria offerta in base alle nuove opere e relativi importi alla quale non è seguita corrispondenza idonea, in quanto la disponibilità finanziaria del Bilancio comunale non era sufficiente e adeguata ai nuovi costi;

SE TRATA: Lurieres per enjgnèr n “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de sepona enlongiajà strada de Rancolin tel C.C. de Pera”. Aproazion de la I mudazion del contrat endèna che l é valevol. (Im mudament).

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- co la deliberazion de la Jonta de comun del ex Comun de Poza n. 60 dai 19 de mé del 2016 ge é stat dat su al geom. Alessandro Furci con Studie Tecnich a Poza (TN), la encèria per la pruma projetazion, chela definitiva e esecutiva de na neva pèrt del condot de la èghes pazes a servije de la vila de Rancolin a Pera, estra la encèria de enjgnèr n relief catastèl per troèr fora i confins de la realitèdes enteressèdes, de meter ju la planimetries de servitù e l relief altimetric;h;
- co la deliberazion de la Jonta de comun del ex Comun de Poza n. 150 dai 21 de dezember del 2016, l é stat integrà la encèria dita de sora ajache l é vegnù fora l met de mudèr l percors per desgorjer la èghes biances, per regoèr l'èga de na fontèna che se troa junfon a strada de Rancolin envers Mazzin. Da chest vegn fora che l relief e i documents de projet i cognerà tor ite ence l raion vejìn al pont olache vegn fora l'èga de chesta fontèna;
- co la determinazion del Secretèr de comun n. 37 dai 6 de oril del 2017 ge é stat dat su al geol. Simone Dallapozza con Studie a Sèn Jan (TN) fraz. Poza, la encèria profescionèla de enjgnèr la relazion geologica e geotecnica di terens enteressé;
- ai 26 de mé del 2017, col prot. n. 3989 l geom. Alessandro Furci l à manà ite l prum projet, che l moscia n cost de € 243.705,16- en dut, de chisc € 176.539,60- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies per la seureza per € 5.275,52- e € 67.165,56- per sumes a la leta de l'aministrazion;
- do da rejonèdes e scontrèdes col projetist dit de sora, l medemo co la comunicazion dai 21 de aost del 2018 registrèda te protocol de comun ai 22 de aost del 2022 col n. 8406 l à despiegà, en curt, la storia de la encèria e la situazions che les à mudà la cernites del projet tel temp, che fossa i besegnes e la domanes portèdas dant da l'Aministrazion;
- da la medema comunicazion vegn fora che l cost en dut di lurieres l é smaorà e per chest l projetist, geom. Furci, l à metù ju danef sia perferida aldò de la neva operes e sie cosc a chela che no l é stat dat seghit tras neguna letra apostà, ajache l Bilanz de comun no l'aea a la leta la ressores aldò di neves cosc;

- dopo vari sopralluoghi, accertamenti e approfondimenti sull'opera da realizzare, l'Amministrazione comunale ha espresso nuovamente la necessità di rivedere la progettazione, chiedendo al geom. Furci di riformulare il preventivo afferente la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprensiva della direzione lavori;
 - con determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 16 del 31 marzo 2022 è stato aggiornato l'incarico affidato al geom. Alessandro Furci con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – Fraz. Pozza di Fassa (TN) riguardante la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”;
 - in data 6 maggio 2022, giusta prot. n. 4499 il geom. Alessandro Furci ha consegnato il progetto preliminare delle opere di che trattasi;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 15 giugno 2022 è stato approvato il progetto preliminare avente ad oggetto “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”, redatto appunto dal suddetto geom. Alessandro Furci, acclarante una spesa complessiva di € 331.646,00- di cui € 251.610,00- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza e oneri covid pari ad € 6.093,87- e € 80.036,00- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - in seguito, il suddetto professionista ha provveduto a redigere il progetto definitivo, acquisito al protocollo comunale in data 4.8.2022 al n. 8254 nonché in data 24.8.2022 al n. 9055 e, ai fini della sua approvazione, dovevano essere acquisite tutte le autorizzazioni e/o pareri necessari ai sensi di legge;
 - la nuova condotta che verrà realizzata interessa particelle private, come illustrato nelle tavole grafiche progettuali, per le quali è necessario avviare la procedura di espropriazione (asservimento) mediante intavolazione del diritto di posa e mantenimento della condotta;
 - per tale ragione, con nota di data 23 agosto 2022 sub prot. n. 8963 si è proceduto a notificare agli interessati e all'Albo telematico l'Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm.. Entro 30 giorni da detta comunicazione gli interessati potevano presentare delle osservazioni; trascorso tale termine si potrà approvare il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera mediante l'avvio del procedimento di esproprio ai sensi della L.P. 6/1993;
 - entro 30 giorni dalla citata comunicazione non è pervenuta nessuna osservazione;
 - inoltre è emersa la necessità di provvedere alla regolarizzazione mappale di un tratto di strada su p.f. 2194, str. de Rancolin in C.C. Pera di Fassa, in quanto la strada e il relativo muro di sostegno invadono la proprietà privata; per questo si è reso opportuno correggere la mappa catastale per ben definire la proprietà pubblica del tratto stradale e relativo muro
- do desvalives soralesc, zertamenc e approfondiments su l'opera da realisèr, l'Aministrazion de comun l à uzà fora endò l besegn de vardèr la projetazion, e ge é stat damanà al geom. Furci de formulèr danef l preventif che vèrda la pruma projetazion, chela definitiva e esecutiva e che tol ite la direzion lurieres;
 - co la determinazion del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 16 dai 31 de mèrz del 2022 l é stat agiornà la encèria data su al geom. Alessandro Furci con Studie Tecnich a Sèn Jan – fraz. Poza (TN) e che vèrda la pruma projetazion, chela definitiva e esecutiva estra chela de la Direzion Lurieres e Coordenament de la segurezza endèna la projetazion e la esecuzion per meter en esser i lurieres per “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su danef l mur de sepona enlongiajà strada de Rancolin tel C.C. de Pera”;
 - ai 6 de mé del 2022, col prot. n. 4499 l geom. Alessandro Furci à consegnà l prum projet de chisc lurieres;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 88 dai 15 de jugn del 2022 l é stat aproà l prum projet con argument “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su danef l mur de sepona enlongiajà strada de Rancolin tel C.C. de Pera” metù ju dal geom. Alessandro Furci, che met dant n cost en dut de € 331.646,00- spartù su te € 251.610,00- per lurieres aldò de la basa de apalt tout ite i agravies per la segurezza e agravies covid per € 6.093,87- e € 80.036,00- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
 - do l profescionist à metù ju l projet definitif, registrà te protocol de comun ai 4.8.2022 col n. 8254 estra che ai 24.8.2022 col n. 9055 e, per sia aproazion, se cognea tor su duta l'autorisazions e/o pareres che serf aldò de la lege;
 - la neva condota la troarà lèrga ence te partizeles privates, descheche vegn moscià te la tabelle grafiches de projet, per cheles che ge vel envièr via la prozedura de espropriazion (servitù) tras la registrazion del derit de poja e mantegniment de la tubazions;
 - per chest, co la nota dai 23 de aost del 2022 prot. n. 8963 g'é stat notificà ai enteressé e publicà sul albo telematic l avis del scomenz del prozediment aldò del art. 18 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. Dant da 30 dis do da chesta comunicazion i enteressé podea portèr dant osservazions; do da chest termin, se podarà aproèr l projet definitif per la declarazion che l'opera la é de utol per la jent, la é de prescia e no se pel la sburlèr, envian via l prozediment de espropriazion pervedù da la L.P. 6/1993;
 - te chisc 30 dis do da la comunicazion, no l é ruà ite osservazions;
 - amò apede ge vel fèr na regolarisazion su la mapes de n toch de strèda su la p.f. 2194 str. de Rancolin tel C.C. Pera, ajache la strèda e l mur de sepona i passa fora te la proprietà privata; per chest ge vel comedèr la mapa al cataster per definir polito la proprietà publica de chest toch de strèda e del mur de sepona;

- di sostegno;
 - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 112 del 24 agosto 2022 è stato affidato al geom. Alessandro Furci con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Pozza di Fassa (TN), l’incarico professionale concernente la redazione del Tipo di frazionamento, per la regolarizzazione mappale di un tratto di strada insistente su p.f. 2194, str. de Rancolin, e necessario per sistemare il muro di sostegno esistente del tratto di strada come detto sopra;
 - la redazione di apposito Tipo di frazionamento, si rende necessario per definire l’entità delle superfici che devono essere acquisite dal comune per regolarizzare la situazione di fatto e per consentire alla Giunta comunale di adottare il relativo provvedimento e, successivamente l’inoltro al Servizio Espropriazioni della PAT della richiesta di emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 31 della L.P. 6/93;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 121 del 2 settembre 2022 è stato affidato l’incarico al dott. geol. Simone Dallapozza con Studio Tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – fraz. Pozza di Fassa (TN) l’incarico di redigere la relazione di compatibilità ai sensi degli artt. 18 e 16 del PUP;
 - con nota di data 13 gennaio 2023 prot. n. 446/I il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha chiesto alla Giunta comunale indicazioni precise sulla proposta di frazionamento redatta dal geom. Furci, dalla quale si evince che per la porzione del muro di sostegno della strada comunale, sarà necessario attivare la procedura di cui all’art. 31 della legge sugli espropri. Dalla proposta predetta si denota che la strada comunale esistente invade una porzione abbastanza consistente di proprietà private, chiedendo se sia il caso di ampliare l’incarico al geom. Furci circa la regolarizzazione dell’intera strada o se limitarla solo alla parte interessata dai lavori in parola;
 - la suddetta nota è stata esaminata nella seduta della Giunta comunale di data 16 gennaio 2023 la quale si è espressa nel seguente modo: “La Giunta stabilisce di non estendere ora l’incarico al Tecnico per la predisposizione del tipo di frazionamento per regolarizzare l’intera strada; si limiti pertanto la regolarizzazione alla sola parte interessata dai lavori attivando subito la procedura espropriativa di cui all’art. 31 della L.P. n. 6/1993.”;
 - infine, il geom. Alessandro Furci, ha presentato il Tipo di frazionamento in data 13.1.2023, approvato dall’Ufficio del Catasto di Cavalese in data 6.3.2023, giusta protocollo 112/2023;
 - con nota di data 13 marzo 2023 sub prot. n. 2611 si è proceduto a notificare agli interessati e all’Albo telematico l’Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e relativa alla regolarizzazione della strada comunale ai sensi dell’art. 31 della L.P. 6/93. Entro 30 giorni da detta comunicazione gli interessati potevano presentare delle osservazioni; trascorso tale termine si potrà approvare il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera mediante l’avvio del
- donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 112 dai 24 de aost del 2022 g’è stat dat su al geom. Alessandro Furci col studie a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – fraz Poza (TN) la encèria profescionèla de meter ju l frazionament per la regularisazion te la mapes de n toch de strèda en esser su la p.f. 2194, str. de Rancolin, e che serf per poder comedèr l mur de seponta en esser enlongiajù chest toch de strèda;
 - ge vel meter ju n frazionament specifich per definir la cantità de la sperses che l comun cogn tor su per regularisèr la situazion de fat e per ge dèr l met a la Jonta de comun de tor su l provediment de referiment e per ge manèr do al Servije Espropriacions de la PAT la domana per manèr fora l decret de espropriazion aldò del art. 31 de la L.P. 6/93;
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e patrimonie n. 121 dai 2 de setember del 2022 g’è stat dat su la encèria al dr geologh Simone Dallapozza con studie tecnich a San Giovanni – Sèn Jan – fraz. Poza (Tn) de meter ju la relazion de compatibilità aldò di articoi 18 e 16 del PUP;
 - co la nota dai 13 de jené del 2023 prot. n. 446/I l Servije Lurieres Publics e Patrimonie ge à domanà informacions prezises a la Jonta dintornvia la proponeta de frazionament metuda ju dal geom. Furci, da chela che vegn fora che per la pèrt del mur de seponta de la strèda de comun ge vel envièr via la prozedura perveduda dal art. 31 de la lege su la espropriacions. Da chesta proponeta vegn fora che la strèda de comun la passa fora n gran toch de proprietèdes privates, e se se domana se fossa benfat ge smaorèr la encèria al geom. Furci per chel che vèrda la regularisazion de duta la strèda o se la limitèr demò a la pèrt enteressèda dai lurieres;
 - chesta nota la é stata vardèda fora te la sentèda de la Jonta de comun dai 16 de jené del 2023 che à dat ju chest parer: “la Jonta la stabilesc de no ge smaorèr ades la encèria al Tecnich per meter ju l frazionament per regularisèr duta la strèda; ge vel limitèr donca la regularisazion demò per la pèrt enteressèda dai lurieres metan a jir subito la prozedura de espropriazion perveduda dal art. 31 de la L.P. n. 6/1993”;
 - tinultima l geom. Alessandro Furci à portà dant l frazionament ai 13.1.2023, aproà dal ofize del cataster de Ciavaleis ai 6.3.2023 prot. n. 112/2023;
 - co la letra dai 13 de mèrz del 2023 prot. n. 2611 g’è stat notificà ai interessé e publicà sul albo telematic l avis del scomenz del prozediment aldò del art. 18 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e che revèrda la regularisazion de la strèda de comun aldò del art. 31 de la L.P. 6/93. Dant de 30 dis da chesta comunicazion i interessé podea portèr dant osservacions; do da chest termin, se podarà aproèr l projet definitiv per la declarazion che l’opera la é de utol per la jent, la é de prescia e no se pel la sburlèr, envian via l prozediment de espropriazion pervedù da

- procedimento di esproprio ai sensi della L.P. 6/1993;
 - entro 30 giorni dalla citata comunicazione non è pervenuta nessuna osservazione;
 - pertanto con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 19.4.2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo avente ad oggetto “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”, redatto dal geom. Alessandro Furci con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 4 agosto 2022 al n. 8254 nonché in data 24.8.2022 al n. 9055 e dalla Relazione geologica - geotecnica redatta dal geol. Simone Dallapozza di data 18.5.2017 acquisita al protocollo comunale in data 14.4.2023 al n. 3769 nonché l'integrazione alla Relazione Geologica e Geotecnica e Studio di Compatibilità acquisita al protocollo comunale in data 6.12.2022 al n. 13047;
 - il progetto definitivo di cui sopra prevede una spesa complessiva di € 331.646,00- di cui € 251.610,00- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza e oneri covid pari ad € 6.093,87- e € 80.036,00- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - tale provvedimento di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 10.9.193 n. 26 e ss.mm.;
 - sempre con la stessa deliberazione veniva autorizzato l'avvio della procedura ordinaria di asservimento/espropriazione di cui alla L.P. 19.2.1993 n. 6 e ss.mm.;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 24.5.2023 si è dato atto della sussistenza dei presupposti necessari per la richiesta di emissione del decreto di espropriazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 6/1993 relativa all'acquisizione a titolo gratuito di una porzione delle p.ff. 1461/1, 1462/4 e 1462/3 in C.C. Pera, già da tempo occupate dalla Strada de Rancolin ed il relativo muro di sostegno, quali risultanti dal tipo di frazionamento telematico prot. n. 112/2023 predisposto dal geom. Alessandro Furci;
 - a seguito della sopra citata deliberazione è stato dato avvio al procedimento amministrativo al termine del quale, con la determinazione n. 10638 di data 29 settembre 2023, il Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento ha determinato l'espropriazione a favore del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan delle seguenti superfici, come individuate dal tipo di frazionamento prot. n. 112/2023 di cui sopra:
 - mq 11 della p.f. 1461 con i quali è stata creata la neo p.f. 1461/2;
 - mq 46 della p.f. 1462/4 con i quali è stata creata la neo p.f. 1462/6;
 - mq 34 della p.f. 1462/3 con i quali è stata creata la neo p.f. 1462/7;
 - avendo notificato la detta Determinazione n. 10638 a tutti gli interessati dalla procedura di cui all'art. 31 della LP 6/1993 si è potuto procedere all'intavolazione del decreto di espropriazione al fine di regolarizzare anche formalmente il tracciato della strada de Rancolin, identificata dalla p.f. 2194 C.C. Pera, e del relativo muro di sostegno;
- la L.P. 6/1993;
 - te chisc 30 dis do da la comunicazion, no l é ruà ite osservazioni;
 - donca co la deliberazion de la Jonta de comun n. 45 dai 19.4.2023 l é stat aproà, en linia tecnica, l projet definitif che à per argoment: “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de sepona enlongiajà strada de Rancolin tel C.C. de Pera, enjignà dal geom. Alessandro Furci con Studie a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 24.8.2022 al n. 9055 e da la Relazion geologica - geotecnica del geol. Simone Dallapozza dai 18.5.2017 scrita ite al protocol de comun ai 14.4.2023 col n. 3769 e ence l'integrazion a la Relazion Geologica e Geotecnica e Studie de Compatibilità touta su al protocol de comun ai 6.12.2022 col n. 13047;
 - l projet definitif l perveit na speisa en dut de € 331.646,00- de chisc € 251.610,00- per lurieres a basa de apalt con ite i cosé per la segurezza e i cosé covid per € 6.093,87- e € 80.036,00- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
 - chest provediment de aproazion l vèl desche declarazion de utilità publica, de prescia e che no se pel sburlèr aldò e per i efec del art. 18 de la L.P. dai 10.9.193 n. 26 e ss.mm.;
 - semper co la medema deliberazion vegnia autorisà de peèr via co la prozedura ordenèra de servitù/espropriazion aldò de la L.P. 19.2.1993 n. 6 e m.f.d.;
 - con deliberazion de la Jonta de comun n. 72 dai 24.5.2023 l é stat dat at che l é la condizions pervedudes per domanèr che vegn manà fora l decret de espropriazion aldò del art. 31 de la L.P. 6/1993 che revèrda l tor su debant na porzion de la p.ff. 1461/1, 1462/4 e 1462/3 tel C.C. Pera, olache jà da n trat passa la Strada de Rancolin e l é l mur de sepona aldò, descheche vegn fora dal frazionament telematic prot. n. 112/2023 enjignà dal geom. Alessandro Furci;
 - aldò de la deliberazion soradita l é stat peà via la prozedura aministrativa e dò che la é stata fenida, co la determinazion nr. 10638 dai 29 de setember 2023, l Dirigent del Servije Gestions Patrimonièles e Logistica de la Provinzia Autonoma de Trent l à comanà l'espropriazion a favor del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan de la sperses cassot, desche scrites tel frazionament prot. n. 112/2023 cassora:
 - mq 11 de la p.f. 1461 con chi che l é stat scrit ite la neva p.f. 1461/2;
 - mq 46 de la p.f. 1462/4 con chi che l é stat scrit ite la neva p.f. 1462/6;
 - mq 34 de la p.f. 1462/3 con chi che l é stat scrit ite la neva p.f. 1462/7;
 - do ge aer dat comunicazion de la Determinazion n. 10638 a duc i enteressé da la prozedura del art. 31 de la LP 6/1993 se à podù jir inant co l'intavolazion del decret de espropriazion per regolarisèr ence formalmenter la streca de la strada de Rancolin, scrita co la p.f. 2194 C.C. Pera, e l mur de sepona aldò;

- per una corretta intavolazione della proprietà, si rende necessario procedere alla demanializzazione delle neoformate pp.ff. 1461/2, 1462/6 e 1462/7 C.C. Pera quali pertinenze dirette della p.f. 2194 di proprietà comunale – beni demaniali;
- a tal fine con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 10.4.2024 è stata autorizzata, ai sensi della L.P. 42/1973, la demanializzazione delle neoformate pp.ff. 1461/2 di mq 11, 1462/6 di mq 43 e 1462/7 di mq 34, come risultanti dal Tipo di frazionamento prot. n. 112/2023;
- le superfici in questione verranno pertanto classificate come beni demaniali e, quindi, del patrimonio indisponibile;
- entro i termini indicati nel provvedimento suddetto non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 14 giugno 2024, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo avente ad oggetto: “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”, redatto dal geom. Alessandro Furci con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 6.5.2024 al n. 4531 ed integrato in data 4.6.2024 al n. 5921, acclarante una spesa complessiva di € 535.401,73- di cui € 364.792,62- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.716,37- oltre ad € 170.609,11- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- il punto 9. del dispositivo della suddetta deliberazione demanda al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall’adozione del provvedimento di cui sopra;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 253 dell’1.7.2024 è stato avviato, pertanto, il procedimento per la scelta del contraente che avverrà a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell’art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di lettera di invito da pubblicare sulla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata “Contracta” nonché le “Caratteristiche principali dell’opera”;
- in data 28.8.2024, giusta prot. n. 9306 è stato pubblicato l’invito ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e dell’art. 50 c. lett. e) del D-Lgs. 36/2023 a partecipare alla RDO per l’affidamento con il sistema del cottimo dei lavori in oggetto, invitando gli Operatori economici indicati nell’allegato alla suddetta determinazione;
- l’invito alla predetta RDO prevedeva la scadenza delle offerte nel giorno 10 settembre 2024 ad ore 12:00;
- per na drete intavolazion de la proprietà, ge vel jir inant co la demanialisazion de la neves pp.ff. 1461/2, 1462/6 e 1462/7 C.C. Pera desche pertinenzes dretes de la p.f. 2194 che ge partegn al comuns – bens del demanie;
- per chest fin co la deliberazion de la Jonta de comun nr. 53 dai 10.4.2024 l é stat autorisà, aldò de la L.P. 42/1973, la demanialisazion de la neva pp.ff. 1461/2 de mq 11, 1462/6 de mq 43 e 1462/7 de mq 34, descheche vegn fora dal frazionament prot. nr. 112/2023;
- la sperses en chestion donca les vegnarà classificchèdes desche bens del demanie e del patrimonie no a la leta;
- dant che vae fora i termins pervedui dal provediment soradit, no l è ruà ite osservacions da pèrt di enteressé;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 87, dai 14 de jugn del 2024, l é stat aproà en dut e per dut l projet esecutif che à per argoment: “*Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de seponta enlongiajù strada de Rancolin tel C.C. de Pera*”, enjignà dal geom. Alessandro Furci con studie a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 6.05.2024 col n. 4531 e integrà ai 4.6.2024 col n. 5921 che met dant na speisa en dut de € 535.401,73- spartida su te € 364.792,62- per lurieres aldò de encant tout ite i agravies per la segurezza de € 7.716,37- estra che € 170.609,11 – per sumes a la leta de l’Aministrasion;
- I pont 9. de la desposizions de chesta deliberazion ge dèsc su al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie la encèria de endrezèr i ac che vegn ca dal tor su chest provediment;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 253 dal 1.07.2024 l é stat envià via l prozediment per cerner l contraent, da fèr tras cordanza fiduzièra, tel respet de la desposizions coordinèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, con envit manà amancol a 5 firmes, estra che col criterie de agiudicazion col priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs 36/2023, determinà tras rebas più aut su la suma di lurieres aldò de la basa de garegèda, tout fora i agravies per la segurezza e senza cogner na valutazion de la perferides massa basses;
- col medemo provediment l é stat aproà l schem de letra de envit da publichèr su la piataforma de compra digitèla “Contracta” estra che la “Carateristiches prinzipales de l’opera”;
- ai 28.08.2024, prot. n. 9306 l é stat publicà l envit aldò del art. 52 de la L.P. 26/93 e del art. 50 c. letra e) del D-Lgs. 36/2023 a tor pèrt a la DDP per dèr su la encèria di lureres en chestion col sistem de la cordanza, envian i Operadores economics metui dant te la enjonta de la determinazion;
- l envit a chesta DDP pervede de portèr dant la perferides dant dai 10 de setember del 2024 da les 12:00;

- il 10 settembre 2024, il sottoscritto RUP – Responsabile unico del progetto, non avendo ricevuto nessuna notifica dalla piattaforma CONTRACTA sull'avvenuta presentazione delle offerte da parte degli O.E. invitati alla procedura di affidamento in parola, ha provveduto ad accedere alla suddetta piattaforma per accertarsi effettivamente se sono state presentate offerte o meno;
- cliccando sulla cronologia è risultato che la procedura è stata creata ed inviata correttamente;
- la piattaforma certificata provinciale, talvolta, come già successo in passato e non solo, non comunica o non si connette regolarmente con la PCP – Piattaforma dei contratti pubblici dell'ANAC, attestando così le difficoltà della digitalizzazione degli appalti, nonché in contrasto con il cosiddetto principio di risultato così enfatizzato dal nuovo Codice degli appalti;
- è stato accertato che purtroppo per un malfunzionamento della piattaforma, la RDO non è stata recapitata agli O.E. invitati e, essendo un procedimento finanziato con contributo statale, si rende necessario ed urgente provvedere ad indire una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, in quanto la consegna degli stessi deve avvenire entro il 15 di settembre 2024;
- per tutto quanto sopra si è reso necessario indire una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- pertanto, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 364 del 10.9.2024, è stato avviato nuovamente il procedimento relativo ai lavori di un “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera” stabilendo che la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale;
- con il medesimo provvedimento è stato pertanto approvato lo schema di invito alla RDO per i lavori in parola e l'elenco degli operatori a cui inviare la richiesta;
- in data 10.9.2024, giusta prot. n. 9787, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha pubblicato l'invito ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e dell'art. 50 c. lett. e) del D-Lgs. 36/2023 a partecipare alla RDO per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori in oggetto, invitando gli Operatori economici indicati nell'allegato alla suddetta determinazione e nel particolare: 1. ALTA QUOTA SRL, 2. BETTA SRL, 3. IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL; 4. SEVIS SRL 5. STE COSTRUZIONI GENERALI SRL;
- entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 12.9.2024 ad ore 12:00, tutte e cinque le imprese invitate hanno presentato offerta;
- in data 12 settembre 2024 ad ore 14:40 circa, presso ai 10 de setember del 2024 l RUP - Responsabol unich del projet – vedù che no l era ruà ite notifiches da la piataforma CONTRACTA che segnalea che i OE envié a la prozedura de afidament en chestion aea portà perferides, l é jit su sun chesta piataforma per zertèr se fossa ruà ite o manco perferides;
- drucan su la cronologia l é vegnù fora che la prozedura la era stata creèda e manèda coche carenea;
- la piataforma zertifichèda provinzièla, vèlch outa, descheche l era jà sozedù, no la segnalea e no la se colea a na vida regolèra co la PCP – Piataforma di contrac publics de ANAC, palesan coscita l cunst de la digitalisazion di apalc, estra che l contrast col prinzip de resultat, sci tant lodà dal nef Codesc di apalc;
- l é stat purampò zertà che, ajache la piataforma no à fat delvers sia funzioms, la DDP no la ge é ruèda ai OE envié e, ajache se trata de n prozediment finanzia con n contribut statèl, ge vel subito meter a jir na neva prozedura de garejèda per dèr su la encèria de chisc lurieres, ajache i medemi ge vel i consegnèr dant dai 15 de setember del 2024;
- per la rejons scrites de sora, ge vel meter a jir na neva prozedura de garejèda per dèr su chisc lurieres;
- donca, con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 364 dai 10.09.2024 l é stat envià via endodanef l prozediment che revèrda i lurieres per n “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de seponta enlongiaju strada de Rancolin tel C.C. de Pera” col stabilir che l contraent l vegnarà cerdù con cordanza fiduzièra, tel respet de la desposizioni coordinèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, con envit manà amancol a 5 firmes, estra che col criterie de agiudicazion col priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs 36/2023, determinà tras rebas più aut su la suma di lurieres aldò de la basa de garegèda, tout fora i agravies per la segurezza e senza cogner na valutazion de la perferides massa basses;
- col medemo provediment l é stat aproà l schem de letra de envit a la DDP per i lurieres en chestion e la lingia di operadores a chi che ge manèr la domana;
- ai 10.09.2024 prot. n. 9787 l Responsabol del Prozediment l à publicà l envit aldò del art. 52 de la L.P. 26/93 e del art. 50 c. letra e) del D.lgs 36/2023 a tor pèrt a la DDP per dèr su i lurieres col sistem de la cordanza, envian i operadores economics metui dant te la enjonta te chesta determinazion e più avisa: 1. ALTA QUOTA SRL, 2. BETTA SRL, 3. IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL; 4. SEVIS SRL 5. STE COSTRUZIONI GENERALI SRL;
- dant che sie jit fora l termin per portèr dant la perferides, che fossa stat ai 12.09.2024 da les 12:00, la cinch firmes envièdes les à portà dant la perferida;
- ai 12 de setember del 2024, presciapech da les 14:40,

- l'Ufficio del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, si è tenuta la prima seduta per le operazioni di apertura delle offerte;
- a seguito delle operazioni descritte nel Verbale n. 1 di data 12.9.2024, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9903/I, il Presidente di gara, per le motivazioni ivi meglio illustrate, ha aggiudicato i lavori oggettivati all'OE ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN);
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 367 del 13.9.2024 si è preso atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti generali dichiarati in sede di gara in capo all'O.E. ALTA QUOTA SRL e dichiarata, di conseguenza, l'efficacia dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto in esso specificato;
 - con il medesimo provvedimento è stato, altresì, approvato, lo schema di contratto da sottoscrivere;
 - nel provvedimento a contrarre n. 364/2024 di cui sopra, e segnatamente al punto 12. del dispositivo, si dava atto che seguito dell'aggiudicazione, questa SA poteva avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50 comma 6 del Codice, di prevedere, per motivate ragioni di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula dello stesso, ferme le facoltà riconosciute dall'art. 17, c. 9 del Codice;
 - pertanto in data 13 settembre 2024 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, come da processo verbale di consegna in via d'urgenza acquisito al protocollo comunale in data 5.5.2025 al n. 4593;
 - per la realizzazione dei lavori sono previsti 100 giorni come indicato nella lettera di invito a parziale deroga di quanto indicato all'art. 36 del CSA - norme amministrative (90 gg.), pertanto la loro ultimazione doveva avvenire entro il 22 dicembre 2024;
 - con verbale di sospensione dei lavori n. 1, il Direttore dei Lavori geom. Alessandro Furci, ha sospeso i lavori in data 1° ottobre 2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2024 al n. 11031;
 - in data 2 dicembre 2024 è stato stipulato, tra le Parti, il contratto d'appalto per la realizzazione delle opere in oggetto, giusta n. 596/AP di pari data;
 - con verbale di ripresa dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa dei lavori in data 29.4.2025, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 6.5.2025 al n. 4652;
 - con il predetto verbale è stato aggiornato altresì il termine ultimo per completare i lavori che viene a scadere il 19 luglio 2025;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 192 del 5.5.2025 è stato conferito all'ing. Riccardo Zulian della Bio-Plan con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l'incarico professionale per la redazione del collaudo statico delle opere murarie;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 204 del 13.5.2025 è stato conferito all'ing. Igor Soraperra, con studio ad Alba di Canazei (TN) l'incarico professionale per il Servizio di Direzione Lavori per le sole opere strutturali;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio
- te Ofize del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie del Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, l'é stat endrezà la pruma sentèda per la operacions per orir la soracuertes;
- do da la operacions metudes dant tel verbal n. 1 dai 12.09.2024, registrà te protocol de comun en chela medema di col n. 9903/I l'President de la garejèda, per la rejons scrites dantfora, ge à dat su la encèria a la OE ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciaveleis (TN);
 - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 367 dai 13.09.2024 l'é stat tout at de la verifiches de la condizions generèles declarèdes endèna la garejèda de O.E. ALTA QUOTA SRL e declarà per chest la fazion de l'agjudicazion, lascian valer chel che l'é specificà;
 - col provediment medemo l'é ence stat aproà l'schem de contrat da sotscriver;
 - tel provediment per sotscriver l'contrat n. 364/2024, e avisa tel pont 12 de la desposizion, l'é stat dat at che do da la agjudicazion, chesta SA podea se emprevaler del poder pervedù dal art. 50 coma 6 del Codesc, de perveder, per rejons de enteres publich, de meter a jir dantfora l'contrat scin a sia sotscrizion, lascian valer la possibilitèdes pervedudes dal art. 17 c. 9 del Codesc;
 - donca, ai 13 de setember del 2024 i lurieres i'é stac consegné de prescia, aldò del verbal de consegna de prescia prot. de comun n. 4593 dai 5.5.2025;
 - vegn pervedù 100 dis per fèr chisc lurieres, descheche vegn scrit te la letra de envit a deroga parzièla de chel che vegn scrit tel art. 36 del CSA - norme aministratives (90 dis), donca chisc i cognea esser fenii dant dai 22 de dezember del 2024;
 - con verbal de sospenscion di lurieres n. 1 l'Diretor di lurieres geom. Alessandro Furci l'1m de otober del 2024 l'à lascià su i lurieres, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 10.10.2024 col n. 11031;
 - ai 2 de dezember del 2024 l'é stat sotscrit anter la pèrts, l'contrat de apalt per la realizazion de la operes en argoment, n. 596/AP co la medema data;
 - con verbal per tachèr via endò i lurieres, l'Diretor di lurieres à comanà de tachèr endò via i lurieres ai 29.4.2025, verbal protocol de comun n. 4652 dai 6.05.2025;
 - con chest verbal l'é stat ence pervedù n' auter termin per serèr su i lurieres che l' sarà ai 19 de messèl del 2025;
 - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 192 dai 5.5.2025 g'é stat dat su al enj. Riccardo Zulian de la Bio-Plan con senta a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), la encèria profescionèla per meter ju la colaudazion statica di pareas;
 - con determinazion del Responsabol de Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 204 dai 13.05.2025 g'é stat dat su al enj. Igor Soraperra, col studie a Dèlba (TN) la encèria profescionèla per l' servije de la direzion Lurieres demò per la operes strutturèles;
 - con determinazion del Responsabol del Servije

Lavori Pubblici e Patrimonio n. 279 del 7.7.2025 è stata concessa la proroga dei termini contrattuali dei lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera” dando atto che il nuovo termine per ultimare dette opere si intende aggiornato al 31 luglio 2025;

- con propria determinazione n. 306 del 16.7.2025 si è provveduto ad affidare all'O.E. GRUPPO GIOVANNINI SRL con sede a Verona (VR), l'incarico per la fornitura di n. 18 corpi illuminanti su palo, nell'ambito della realizzazione dei lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”, verso l'importo contrattuale di € 49.723,47- più IVA al 10% per € 4.972,35- per un totale di € 54.695,82-, giusta offerta economica numero registro di sistema PI186941-25;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 la DL geom. Alessandro Furci ha provveduto alla sospensione delle opere in data 30.7.2025, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 31.7.2025 al n. 8287, in quanto si rende necessario far asciugare naturalmente al meglio il terreno, per poter procedere poi con le opere di modifica alla rete dell'illuminazione pubblica interrata e la relativa pavimentazione; inoltre, l'Amministrazione ha invitato i proprietari degli edifici confinanti con la strada oggetto di intervento, a provvedere quanto prima agli allacci delle utenze alla nuova rete pubblica, così da eseguire la pavimentazione dopo tali operazioni di allaccio, senza che la strada venga rovinata nuovamente;
- a seguito di sopralluogo congiunto tra DL e RUP, è emersa l'esigenza di redigere una variante progettuale per ridefinire l'area di cantiere, modificare leggermente il tracciato della condotta fognaria nonché la tipologia di materiale della stessa;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 352 del 21.8.2025 del 21 agosto 2025 è stato conferito al geom. Alessandro Furci con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico di redazione della prima variante progettuale dei lavori in oggetto;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la prima modifica di contratto in corso di esecuzione relativa ai lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”, redatta dalla DL geom. Alessandro Furci con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 10.9.2025 al n. 9877 ed integrata in data 01.10.2025 al n. 10868, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Tav. 1 – Tracciato nuove fognature su estratti cartografici;
- Tav. 2 – Sezioni planimetria particolari muro di sostegno – stato di raffronto;
- Tav. 3 – Profili longitudinali fognatura – stato di

Lurieres Publics e Patrimonie n. 279 dai 7.7.2025 l'é stat concedù n sperlongiament di termin de contrat per i lurieres per l “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de sepona enlongiaju strada de Rancolin tel C.C. de Pera” col dèr at che l nef termin per serèr su i lurieres l fossa stat ai 31.07.2025;

- con sia determinazion n. 306 dai 16.07.2025 g'è stat dat su al oe GRUPPO GIOVANNINI SRL con senta a Verona (VR) la encèria de endrezèr 18 pèi da la lum coi perires tel chèder di lurieres per l “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de sepona enlongiaju strada de Rancolin tel C.C. de Pera”, per na suma de contrat de € 49.723,47.- più SVE al 10% per € 4.972,35- per na suma en dut de € 54.695,82-, aldò de la perferida economica numer de register de sistem PI186941-25;
- con verbal de sospenscion di lurieres n. 2 l Diretor di lurieres geom. Alessandro Furci ai 30.07.2025 l à lascià su i lurieres, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 31.07.2025 col n. 8287, ajache ge vel lascèr che l teren se sie bel delvers, per do poder jir inant co la operes de mudament de la rei de la lum publica sot tera e l fon; estra apede l'Aministrazion ge à domanà ai patrons di frabicac apedeju la strèda olache vegn fat l intervent, de tachèr ite dant che l é meso la utenze te la na rei publica, a na moda da poder meter ju l fon de strèda do da chesta operations de coleament, senza cogner roinèr endò la strèda;
- do dal soralech fat adum da DL e RUP, l é vegnù fora l besegn de meter ju na varianta de projet per definir endò l'area de cantier, mudèr mingol l percors olache passa la rei de la èghes pazes estra che la sort de materièl de la medema;
- donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres publics e patrimonie n. 352 dai 21.8.2025 g'è stat dat su al geom. Alessandro Furci con studie tecnich a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) la encèria de meter ju la pruma varianta de projet per i lurieres en chestion;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol en cont di “Lurieres per enjignèr n “Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de sepona enlongiaju strada de Rancolin tel C.C. de Pera”, enjignèda da la DL geom. Alessandro Furci con studie tecnich a Sèn Jan (TN), registrèda te protocol de comun ai 10.9.2025 col n. 9877 e integrèda ai 01.10.2025 col n. 10868, metuda adum da chesta documentazion tecnica:

- Tav. 1 – Tracciato nuove fognature su estratti cartografici;
- Tav. 2 – Sezioni planimetria particolari muro di sostegno – stato di raffronto;
- Tav. 3 – Profili longitudinali fognatura – stato di

- raffronto;
- Tav. 4 – Planimetria scarichi stato di variante;
 - Tav. 5 – Profili longitudinali fognatura – stato di variante;
 - Tav. 6 – Sezioni e prospetto muro di sostegno e progetto illuminazione pubblica in strada de Rancolin;
 - Tav. 7 – Particolari costruttivi muro di sostegno – stato di variante;
 - Tav. 8 – illuminazione pubblica – dettaglio tratto A+B – stato di variante;
 - Relazione tecnica;
 - Documentazione fotografica;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
 - Elenco prezzi;
 - Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

RILEVATO che sulla presente variante, non si rende necessario acquisire nessun parere o autorizzazione, in quanto per l'approvazione del progetto definitivo sono stati acquisiti tutti i relativi pareri e nel caso di specie quello dell'ASUC di Pera;

CONSIDERATO che la modifica progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità espresse dalla DL geom. Alessandro Furci, come dettagliatamente illustrate nella Relazione tecnica di variante e nella documentazione summenzionata;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

- raffronto;
- Tav. 4 – Planimetria scarichi stato di variante;
 - Tav. 5 – Profili longitudinali fognatura – stato di variante;
 - Tav. 6 – Sezioni e prospetto muro di sostegno e progetto illuminazione pubblica in strada de Rancolin;
 - Tav. 7 – Particolari costruttivi muro di sostegno – stato di variante;
 - Tav. 8 – illuminazione pubblica – dettaglio tratto A+B – stato di variante;
 - Relazione tecnica;
 - Documentazione fotografica;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
 - Elenco prezzi;
 - Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

CONSCIDRÀ che sun chesta varianta no ge vel tor su pareres o autorisations, ajache per la aproazion del projet definitif l é stat tout su duc i pareres de referiment e te chest cajo chel de la frazion de Pera;

CONSCIDRÀ che la mudazion de projet l' à ite duc i documenc che serf e che la é stata lurèda fora aldò di besegnes metui dant da la DL Alessandro Furci, descheche i é stac metui dant te la relazion tecnica de varianta e te la documentazion scritta de sora;

PREZISÀ che aldò de la mudazions metudes dant, l chèder economiche l é chest:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI								
A	LAVORI A BASE D'ASTA		esecutivo		contratto		I variante	diff.
	OG6 - opere per nuovi allacciamenti tecnologici	€	172.991,60	€	140.815,16	€	123.239,49	
	OG3 - opere edili per nuova muratura e finiture	€	148.005,07	€	120.476,13	€	137.831,00	
	OG11 - illuminazione pubblica	€	36.079,58	€	29.368,78	€	29.368,78	
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	357.076,25	€	290.660,07	€	290.439,27	- 220,80
	oneri della sicurezza	€	7.358,42	€	7.358,42	€	7.358,42	
	oneri sicurezza - illuminazione pubblica	€	357,95	€	357,95	€	357,95	
	TOTALE LAVORI	€	364.792,62	€	298.376,44	€	298.155,64	- 220,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
	Imprevisti 4% circa	€	14.591,71	€	14.591,71	€	14.591,71	
	<i>Ribasso d'asta</i>			€	66.416,18	€	38.155,34	
	Indenità di esproprio	€	5.000,00	€	5.000,00	€	1.000,00	
	Acquisiti in DA					€	25.000,00	
	Pali illuminazione pubblica	€	66.000,00	€	49.723,47	€	49.723,47	
	<i>Ribasso acquisto pali</i>			€	16.276,53	€	16.276,53	
	Contributo ANAC	€	225,00	€	225,00	€	250,00	
	Spese tecniche	€	30.000,00	€	30.000,00	€	38.000,00	
	Incentivi Art 5bis L.P. 2/2016	€	1.823,96	€	1.823,96	€	1.823,96	
	CIPAG 5%	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.900,00	
	IVA 22% su spese tecniche e oneri	€	6.930,00	€	6.930,00	€	8.778,00	
	IVA 22% su acquisiti in DA					€	5.500,00	
	IVA al 10% su lavori e imprevisti	€	44.538,43	€	44.538,43	€	36.247,08	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	170.609,11	€	237.025,29	€	237.246,09	220,80
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	535.401,73	€	535.401,73	€	535.401,73	

PRECISATO infine che a seguito di detta modifica i lavori a base d'asta diminuiscono e quindi:

- l'importo del contratto passa da € 298.376,44- ad € 298.155,64- con una minore spesa di € 220,80-;
- è stata aggiornata la voce spese tecniche e conseguentemente i relativi oneri;
- è stata inserita la voce Acquisiti in DA per l'importo di € 25.000,00-;
- sono state aggiornate di conseguenza le voci relative all'IVA al 10% e al 22%;

VISTO in particolare il quadro di variante dal quale si evince appunto una diminuzione dell'importo contrattuale di € 220,80-, cifra inferiore al 15% del valore del contratto iniziale;

VISTO pertanto l'art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione - del D.Lgs. 31.3.2023 n. 36, il quale stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara nei casi ivi elencati e sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica rimangano inalterate;

VISTO altresì il comma 9 del suddetto articolo il quale prevede che: *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

PREZISÀ enche che do da chesta mudazion i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré e donca:

- la suma del contrat da € 298.376,44- la doventa € 298.155,64-, con na mendra spesisa de € 220,80;
- la ousc che vèrda la speises tecniches la é stata aggiornèda e dapò sie agravies;
- l'é stat metù ite la ousc Compres en DA per la zifra d'€ 25.000,00-;
- la oujes che revèrda la SVE al 10% e al 22% les é states aggiornèdes;

VEDÙ soraldut l'chèder de la mudazion da chel che vegn fora apontin n smendrament de la suma de contrat de € 220,80-, suma mendra che l'15% del valor del contrat dal scomenz;

VEDÙ donca l'art. 120 – Mudazion di contrac en दौरa – del D.Lgs. dai 31.03.2023 n. 36 che l stabilisc che i contrac de apalt se pel i mudèr senza meter a jir na neva prozedura de garej+da ti caji recordé aló

VEDÙ enche l'coma 9 del medemo articol che perveit che: *“canche endèna i lurieres vegn fat n smaorament o n smendrament de la prestacions enschin a concorenza del quinto de la suma del contrat, la stazion che desc l'apalt l'à l met de ge comanèr a l'apaltador de jir inant co la condizions pervedudes al scomenz. Te chest cajo l'apaltador no l pel fèr valer l derit de retrata dal contrat”*;

VISTO l'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 5 "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", comma 1: "Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.";

VISTA anche la legge sui contratti e sui beni provinciali n. 23/1990 e ss.mm. e nel particolare l'art. 29 il quale prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento, o in diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo e sempre che non muti la natura della prestazione, l'Ente può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 c. 2 lettera e), mentre per le variazioni eccedenti il limite percentuale predetto, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale, e che qui si approva, con il quale l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella citata perizia. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi che vengono concordati con la presente variante;

RILEVATO che la modifica contrattuale suddetta comporta l'introduzione di n. 25 nuovi prezzi non previsti in progetto (da N.P.01 a N.P.25);

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell'opera principale;

DATO ATTO che per effetto dei lavori derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 giorni;

RAVVISATA infine la necessità di approvare la I modifica al contratto originario al progetto riguardante i lavori di "Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera", così come redatta dalla DL geom. Alessandro Furci con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 10.9.2025 al n. 9877;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici ed il cd. Correttivo;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTA la L.P. 23/1990 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice

VEDÙ l'Enjonta II.14 al D.Lgs. 36/2023, con più avisa l referiment al art. 5 "Mudamenc, mudazions e variantes del contrat", coma 1: "L diretor di lurieres ge fèsc aer al RUP l didament che l é debesejn per la verifiches per chel che vèrda la condizions pervedudes dal articol 120 del codesc e l ge met dant al RUP i mudamenc, e la mudazions di contrac en दौरa e sia perizies de mudament, metan al luster la rejons.";

VEDÙ ence la lege sui contrac e sui bens provinzièi n. 23/1990 e m.f.d. e avisa l art. 29 che l perveit che se entravegnissa l besegn, endèna che l contrat l é en esser, de fèr na mudazion en smaorament, o en smendrament de la prestazion, tel 20% de la suma e semper che no mude la sort de prestazion, l Ent l pel oblighèr l contraent a fèr la mudazion, con at de sotmiscion, a la medema condizions stabilides dal prum contrat, lascian a valer chel che stabilesc l art. 21 c. 2 letra e), enveze per la mudazions che va sorafora l limit del perzent dit dant, ge vel sotscriber n at de enjonta do aer tout su n provediment spezifich da man del orghen competent;

VEDÙ donca l schem de At de sotmiscion e l Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1, da meter ju co la medema vida per la sotscrizion durèda per l contrat prinzipal, e che ades vegn aproà, con chel che la firma la se met dant, senza neguna ecezion, de fèr i desvalives lurieres en più e de mudazion pervedui te la perizia. I lurieres pervedui i vegnarà fac aldò de la modalitèdes pervedudes e metan en दौरa i priesc unitères stabili tel contrat e i neves priesc che i vegn stabili con chesta mudazion;

CONSCIDRÀ donca che chesta mudazion de contrat la perveit de meter en दौरa 25 neves priesc no pervedui tel projet (da N.P.01 a N.P.25);

CONSCIDRÀ ence de ge dèr su i lurieres en più pervedui da chesta mudazion a la firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Cavalese (TN), che à l apalt de l'opera prinzipala;

DAT AT che aldò de chisc lurieres en più che vegn ca da chesta mudazion, l termin per meter a jir chisc lurieres l vegn sperlongià de 30 dis;

ZERTÀ tinultima l besegn de aproèr la I mudazion tel prum contrat del projet che revèrda i lurieres per enjignèr n "Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de seponta enlongiajù strada de Rancolin tel C.C. de Pera", enjignèda da la DL geom. Alessandro Furci con studie technich a Sèn Jan (TN), registrèda te protocol de comun ai 10.9.2025 col n. 9877;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ l D.Lgs. 36/2023 Codesc di contrac publiches e l cd. Coretif;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ la L.P. 23/1990 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27.2.2025 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc

degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di completare le opere in questione;

ALL’UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4 contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la prima modifica al contratto originario al progetto dei lavori di “Nuovo collettore fognario e rifacimento muro di sostegno a tergo strada de Rancolin in C.C. Pera”, così come redatta dalla DL geom. Alessandro Furci con Studio tecnico a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 10.9.2025 al n. 9877 ed integrata in data 01.10.2025 al n. 10868, e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 298.155,64- con una diminuzione di € 220,80- rispetto all’importo contrattuale di € 298.376,44-, e il costo totale dell’opera in complessivi € 535.401,73- e risulta essere così suddiviso:
 - € 298.155,64- per lavorazioni al netto del ribasso del 18,600%, di cui € 7.716,37- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 237.246,09- per somme a disposizione

Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 175 dai 28 de november del 2019”, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ I Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ I nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 5 dai 27 de firé del 2025 che à per agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2025-2027 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2025-2027”, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 28 dai 27 de firé del 2025 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2025-2027”, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ I “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtiroi” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I parer enjontà de regolarità technic-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su la operes en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la prima mudazion al contrat originèl al projet per i *Lurieres* per enjignèr n “*Nef coletor de la èghes pazes e fèr su endò l mur de seponta enlongiajù strada de Rancolin tel C.C. de Pera*”, enjignèda da la DL geom. Alessandro Furci con studie technic a Sèn Jan (TN), registrèda te protocol de comun ai 10.9.2025 col n. 9877 e integrèda ai 01.10.2025 col n. 10868, e metuda adum da la documentazion scritta de sora, che met dant la suma neva de contrat de € 298.155,64- con n smendrament de € 220,80- respet a la suma de contrat de € 298.376,44-, e l cost en dut de l’opera per € 535.401,73- spartì su te:
 - € 298.155,64- per lurieres al net del rebas del 18,600%, de chisc € 7.716,37 - per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas;
 - € 237.246,09- per sumes a la leta de l’Aministrazion;

- | | |
|--|--|
| <p>dell'Amministrazione;
con una minore spesa pari ad € 220,80-- rispetto a quanto finanziato a suo tempo e la spesa complessiva rimane invariata € 535.401,73-);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. di affidare, sempre per le ragioni illustrate in preambolo, all'Impresa ALTA QUOTA SRL con sede legale a Cavalese (TN), appaltatrice dell'opera principale; 3. di precisare che l'Impresa suddetta ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 298.155,64- (€ 290.439,27- lavori al netto degli oneri della sicurezza per € 7.716,37-); 4. di approvare pertanto lo schema di Atto aggiuntivo e Verbale concordamento Nuovi prezzi n. 1 dal quale risulta che i maggiori lavori saranno affidati alla medesima impresa aggiudicataria dell'opera principale, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale e, di autorizzarne la sua sottoscrizione; 5. di approvare conseguentemente l'Elenco Nuovi Prezzi n. 1 inserito nell'Atto di Sottomissione (da N.P.01 a N.P.25); 6. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione degli stessi viene prorogato di 30 giorni; 7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in questione; 8. di inviare copia del presente provvedimento alla DL geom. Alessandro Furci e all'Impresa ALTA QUOTA SRL per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica interna per gli adempimenti conseguenti; 9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il contraente in oggetto si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, con l'evidenza che ove le transazioni di cui al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto medesimo sarà risolto d'ufficio; 10. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018; ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; ◆ ricorso straordinario al Presidente della | <p>con na mendra speisa de € 220,80- respet a chel tant finanzia (€ 535.401,73-);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. de ge dèr su, scialdi aldò de la rejons despieghèdes dantfora, a la Firma ALTA QUOTA SRL con senta legala a Ciavaleis (TN), che à ciapà l lurier prinzipal; 3. de prezisèr che la Firma soradita la se à tout l empegn de fèr, zenza nesciuna ecezion, i lurieres de enjonta e de mudazion tras la sotscrizion de Schem de At de sotmision e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1 che determina l nef emport de contrat te € 298.155,64- (€ 290.439,27- lurieres al net dei agravies de la segurezza per € 7.716,37-); 4. de aproèr donca l schem de at de enjonta e l verbal de cordanza di priesc neves n. 1, da chel che vegn fora che i lureres en più i ge vegnarà dac su a la firma che à ciapà la encèria di lurieres prinzipai, da meter ju a la medema vida durèda per la sotscrizion per l contrat prinzipal e de autorisèr sia sotscrizion; 5. de autorisèr donca la Lingia di Priesc neves n. 1 metuda ite tel at de enjonta (da N.P.01 a N.P.25); 6. de dèr at che a cajon di lurieres de enjonta che vegn ca da la mudazion en argument, l temp a la leta per i lurieres l vegn sperlongià de 30 dis; 7. de declarèr, con n'otra litazion e con duta la stimes a una, chesta deliberazion en दौरa da subito aldò del art. 183, coma 4°, del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su i lurieres en costion; 8. de ge manèr na copia de chest provediment a la DL geom. Alessandro Furci e a la Firma ALTA QUOTA SRL per pec, estra che al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta eletronica interna per i adempimenc de referiment; 9. de dèr at che, aldò del art. 3, coma 8 de la Lege 136/2010, l contraent desche dit tel pont 1. l se tol l obligh del control di movimenc finanzièi pervedù da la medema Lege, sotriissan che, cò i paamenc che vèrda i contrac en costion i vegnissa fac zenza se emprevaler de banches o de la sozietà Poste Italiane Spa, l contrac medemo l vegnissa fat fora de ofize; 10. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei; 11. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant: <ul style="list-style-type: none"> ◆ oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018; ◆ recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; ◆ recors straordenèr al President de la Republica, |
|--|--|

Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104

Resp.Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La opositions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – amministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario Generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).