



**COMUNE DI  
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69  
della Giunta comunale**

**Oggetto:** Lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate "Pian de la Peracia", "Garneté Nuova" e "Garneté Bassa", nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa "Pian de la Peracia" ed il pozzetto 72". Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **14.00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<b>GIULIO FLORIAN</b>	<b>SINDACO</b>
<b>GERMANO PEDROTTI</b>	<b>VICESINDACO</b>
<b>LUCIA DELLAGIACOMA</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>LISANNA CINCELLI</b>	<b>ASSESSORE</b>

Assenti:

Assiste il Segretario Generale Supplente dott. Alessandro Svaldi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

**Codice Univoco Ufficio: UFQCHA**

**CUP: F65H19000080007**

**CIG: 9787759A3C**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate "Pian de la Peracia", "Garneté Nuova" e "Garneté Bassa", nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa "Pian de la Peracia" ed il pozzetto 72". Approvazione della I modifica del contratto durante il periodo di validità.

PREMESSO e RICORDATO che:

- il sistema acquedottistico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan è costituito da numerose opere di presa dislocate in varie zone del territorio comunale. La maggior parte di queste sono in condizioni di degrado e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria oppure di rifacimento totale;
- l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nell'ambito della procedura di rinnovo delle concessioni idriche al Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, ha effettuato una serie di sopralluoghi presso le opere di presa comunali al fine di verificarne l'idoneità;
- con nota di data 11 settembre 2019, prot. n. 10300, la stessa Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari comunica gli esiti dei sopralluoghi presso le opere di presa e indica, per ciascuna di esse, le non conformità riscontrate;
- dopo un'attenta valutazione della nota il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha suddiviso gli interventi in base alla loro priorità, nel rispetto del principio che il rientro dalle non conformità deve essere messo in atto nel minor tempo possibile;
- tra le opere di presa, il cui adeguamento è stato individuato come prioritario, rientrano quelle site in loc. Garneté, sia in considerazione della gran quantità d'acqua che raccolgono sia per il fatto che nel corso dell'anno 2019 sono stati fatti alcuni interventi di adeguamento presso il serbatoio di Garneté, pertanto con l'adeguamento delle opere di presa di "Pian de la Peracia", "Garneté Nuova" e "Garneté Bassa" si completano gli interventi previsti in tale area;
- nell'ambito di tali lavori è apparso, altresì, opportuno prevedere anche la predisposizione delle opere di presa al telecontrollo nonché la sostituzione di un tratto di condotta, divenuta ormai obsoleta, posta tra la presa di "Pian de la Peracia" ed il nuovo pozzetto PZ 72, realizzato nel corso dell'anno 2019;
- la progettazione dell'intervento in questione ha richiesto qualificazioni professionali in settori specifici e/o

**Codesc Unich del Ofize: UFQCHA**

**CUP: F65H19000080007**

**CIG: 9787759A3C**

**SE TRATA:** Lurieres per comedèr la prejes a servije del bosserlait de comun dal inom "Pian de la Peracia", "Garneté Neva" e "Garneté Bassa", e per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr fora n toch de condot anter la preja de "Pian de la Peracia" e l pozet 72". Aproazion de la I mudazion del contrat endèna che l é valevol.

DIT DANT FORA E RECORDÀ che:

- I sistem de bosserlait del Comun de Sèn Jan l é metù adum da sacotanta prejes loghèdes sul tegnir del Comun. La maor pèrt de chestes les é belebon roinèdes e les à de besegn de intervenc de manutenzion straordenèra, o adertura de vegnir fates su da nef;
- l'Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitères, te la prozedura per renovèr la conzescion de l'èga al Comun de Sèn Jan, l'è endrezà soralesc alò da la prejes di bosserlaic de Comun, per controlèr se les era adatèdes;
- co la comunicazion dai 11 de setember del 2019, prot. n. 10300, la medema Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitères la met en consaputa di ejic di soralesc su la prejes e la specifichea, per ogneuna de chestes, la iregolaritèdes troèdes fora;
- do aer vardà fora delvers chesta comunicazion, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie l à spartì fora i intervenc aldò de chi che l é da fèr dant, tel respet del prinzipie che ge vel comedèr duta la iregolaritèdes più prest che l é meso;
- anter la prejes da comedèr dant da l'autres l é stat troà fora cheles de Garneté, tant per la gran cantità de èga che les tol ite che per l fat che, via per l 2019, l é stat fat dotrei lurieres de comedament al resservar de Garneté donca, coi comedamenc de la prejes de "Pian de la Peracia", "Garneté Neva" e "Garneté Bassa" vegnissa fenì su i intervenc pervedui te chela pèrt de teritorie;
- anter chisc lurieres l é benfat endrezèr ence la prejes per l telecontrol e mudèr fora n toch de condot, che oramai l é veie e roinà, anter la preja de "Pian de la Peracia" e l nef pozet PZ 72 enjgnà via per l 2019;

- specialistici e professionalità che richiedono conoscenze e di dettaglio non reperibili all'interno dell'organigramma del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo di parcella all'ing. Michele Senes, dello Studio Tecnico Pedrolli di Trento, che conosce in dettaglio l'acquedotto dell'ex comune di Pozza di Fassa sia per aver realizzato per conto dell'Amministrazione il Fascicolo Integrato dell'Acquedotto sia per aver svolto altri incarichi di progettazione e direzione lavori sull'acquedotto comunale;
  - pertanto, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 24 del 25.3.2020 è stato conferito all'ing. Michele Senes, dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, l'incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare e definitiva per i lavori di "adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate "Pian de la Peracia", Garneté Nuova e Garneté Bassa, nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa di "Pian de la Peracia" ed il pozzetto PZ 72";
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 49 del 20 aprile 2020 è stata concessa all'ing. Senes una proroga dei termini per la consegna del progetto definitivo delle opere in parola;
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 80 del 3 giugno 2020 è stato conferito all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli, con sede a Trento, l'incarico professionale di servizio tecnico finalizzato all'esecuzione di rilievo planialtimetrico per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle opere di presa sorgente "Pian de la Peracia", sorgente "Garneté Nuova" sorgente "Garneté Bassa", nonché della predisposizione del telecontrollo e la sostituzione di un tratto di condotta dall'opera di presa "Pian de la Peracia" al pozzetto PZ 72;
- per enjignèr l projet del intervent en costion ge vel profesconisè califiché te setores spezifics e/o spezialistics e profesconalitèdes per cheles che ge vel cognoscenzes, che no se troa anter i dependenc del Comun de Sèn Jan;
  - per chest ge é stat domanà n preventif de parzela al enj. Michele Senes, del Studie Tecnich Pedrolli da Trent, che l cognosc delvers i bosserlaic del ex Comun de Poza ajache l aea jà enjignà, per cont de l'Aministrazion, l Fascicol Integrà del Bosserlait e l aea ence jà enjignà de etres projec e fat la direzion de lurieres sui bosserlaic de Comun;
  - donca, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 24 dai 25.3.2020, ge é stat dat su al enj. Michele Senes, del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, la encèria profesconèla de enjignèr l prum projet e l projet definitif di lurieres per "comedèr la preja su la fontèna de "Pian de la Peracia", fontèna "Garneté Neva", fontèna "Garneté Bassa", per endrezèr l telecontrol e per mudèr fora n toch de condot da la preja de "Pian de la Peracia" al pozet PZ 72";
  - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 49 dai 20 de oril del 2020 g'é stat conzedù al enj. Senes n sperlongiamet di termins per la consegna del projet definitif di lurieres en costion;
  - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 80 dai 3 de jugn del 2020 g'é stat dat su al enj. Michele Senes, del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent la encèria profesconèla del servije tecnich per enjignèr l relief planialtimetrich per poder fèr i lurieres per "comedèr la preja su la fontèna de "Pian de la Peracia", fontèna "Garneté Neva", fontèna "Garneté Bassa", per endrezèr l telecontrol e per mudèr fora n toch de condot da la preja de "Pian de la Peracia" al pozet PZ 72";

- con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 5.6.2020 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori oggetto così come redatto dall'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento e acquisito al protocollo comunale in data 11 maggio 2020 al n. 4653 ed integrato in data 4 giugno 2020 giusta prot. n. 5595 e acclarante una spesa complessiva di € 311.500,00- di cui € 213.500,00- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.500,00- ed € 98.000,00- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - il progetto di cui sopra è stato trasmesso al Servizio Autonomie Locali della PAT, unitamente alla domanda di ammissione di finanziamento sul Fondo di Riserva di cui all'art. 11, c. 5 della L.P. 36/1993 e ss.mm. ii., giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 635 del 15.5.2020;
  - il progetto definitivo è stato consegnato dal professionista incaricato in data 24.9.2020, giusta prot. n. 10419 e, ai fini della sua approvazione si è reso necessario acquisire le autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente, giusta art. 16 della L.P. 26/1993 e ss.mm., nonché le eventuali relazioni specialistiche; nella fattispecie la RELAZIONE GEOLOGICA che “illustra tutti gli elementi utili per la caratterizzazione geologica ed idrogeologica del sito, con corredo di carta geologica e sezioni interpretative. Valuta con l'ausilio delle eventuali prove di laboratorio e/o in sito la caratterizzazione del terreno”, la RELAZIONE GEOTECNICA che “illustra il dimensionamento delle opere di fondazione, di sostegno e quant'altro riferentesi all'interazione suolo-struttura, sulla base dei parametri indicati dalla relazione geologica. In tutti i casi la relazione deve attenersi a quanto richiesto dal d.m. 14.01.2008”;
  - con nota di data 16 giugno 2021 il servizio Bacini Montani della PAT ha comunicato all'Amministrazione che si rende necessario acquisire il parere del Servizio Urbanistica della PAT in quanto gli interventi ricadono in “aree ad elevata pericolosità P4” allegando all'istanza la RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ per il rischio esondazione e valanga che analizza l'ammissibilità degli interventi in base alle interferenze tra il reticolo idrogeologico, i dissesti idraulici ed i rischi valanghivi ad esso connessi, e le destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo collegate all'attuazione del P.U.P. - Piano Urbanistico Provinciale;
  - con provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 109 del 5 luglio 2021 è stato affidato al dott. geologo Simone Dallapozza con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico della redazione di Relazione geologica e geotecnica
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 81 dai 5.6.2020 l'é stat aproà l prum projet per meter a jir i lurieres en costion, descheche l'é stat enjgnà dal enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, registrà te protocol de Comun ai 11 de mé del 2020 col n. 4653 olache vegn metù al luster l cost en dut de € 311.500,00- de chi che € 213.500,00- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 6.500,00- e € 98.000,00- per sumes a la leta de l' Aministrazion;
  - l projet scrit de sora l'é stat manà al Servije Autonomies Locales de la PAT, dessema co la domana de amiscion de finanziament sul Fon de Resserva aldò del art. 11, c. 5 de la L.P. 36/1993 e m.f.d., desche da deliberazion de la Jonta provinzièla n. 635 dai 15.5.2020;
  - l projet definitif l'é stat consegnà dal profescionist enciarià ai 24.9.2020, al prot. n. 10419 e, per sia aproazion ge vel tor su la autorisazions, conzescions e lizenzes prevedudes da la normes en दौरa, aldò del art. 16 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e ence la relazions spezialistiches; e avisa la RELAZION GEOLOGICA che “despiega duc i elements che serf per la caraterisazion geologica e idrogeologica del post, con enjontà la chèrta geologica e sezions da enterpretèr. Stima tras la proes de laboratorie che serf e/o sul post la caraterisazion del teren”, la RELAZION GEOTECNICA che “despiega la mesures de la operes de fondazion, de sostegn e chel che serf per l scambie anter teren – struttura , aldò di parametres moscé te la relazion geologica. Te duc i caji la relazion la cogn esser aldò de chel che perveit l d.m. 14.01.2008”;
  - con comunicazion dai 16 de jugn del 2021 l Servije Èghes da Mont de la PAT l ge à fat a saer a l' Aministrazion che fajea besegn tor su l parer del Servije Urbanistica de lal PAT ajache i intervenc i vegnia fac su “arees con auta pericolosità P4” col jontèr ite te la domana la RELAZION DE COMPATIBILITÀ dintornvia l risech che vae fora l'èga di ruves e vegne ju levines che zertee de poder ameter i intervenc su la basa de la interferenzes anter la strutures idrogeologiches, i dans idraulics e l risech de levines che podessa entravegnir, e la destinazions o i mudamenc de दौरa del teren coleé a la metuda en दौरa del P.U.P – Pian Urbanistich Provinzièl;
  - col provediment del Responsabol del Servije Lurires Publics e Patrimonio n. 109 dai 5 de messèl del 2021 ge é stata dat su al dr. geologh Simone Dallapozza con Studie a Sèn Jan (TN) la encèria de enjgnèr la

- nonché della Relazione di compatibilità idraulica per i lavori in parola;
- con nota acquisita al protocollo comunale in data 13.7.2021 al n. 7348 l'Agencia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali della PAT ha espresso parere positivo nei confronti del progetto preliminare, di cui al Fondo di Riserva – art. 11 c. 5 della L.P. 36/1993 e ss.mm.;
  - con verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 1543 del 17 settembre 2021 l'intervento in parola è stata ammesso a finanziamento a valere sul Fondo di Riserva anno 2021, per gli investimenti programmati dei Comuni di cui all'art. 11, c. 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii., nell'importo di € 211.389,29-;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 51 di data 7.4.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate "Pian de la Peracia", "Garneté Nuova" e "Garneté Bassa", nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa "Pian de la Peracia" ed il pozzetto 72;
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 90 di data 8.7.2022 è stato conferito al p. ind. Gino Sembenotti con Studio Tecnico a Trento l'incarico di redazione Tipo di Frazionamento in C.C. Pozza di Fassa per nuovo inserimento mappale, accatastamento e intavolazione della servitù dell'Opera di presa Pian de la Peracia necessario ai fini dell'acquisizione, da parte dell'ASUC di Pozza, delle porzioni di terreni oggetto dei lavori e dell'intavolazione della servitù di sottoservizio per la posa delle nuove condotte;
  - il progetto di cui sopra è stato trasmesso al Servizio Autonomie Locali della PAT, unitamente alla domanda di concessione di finanziamento sul Fondo di Riserva di cui all'art. 11, c. 5 della L.P. 36/1993 e ss.mm. ii., giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 635 del 15.5.2020;
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 104 del 5 agosto 2022 è stato affidato all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli – STP – con sede a Trento l'incarico di redigere il progetto esecutivo, il Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva – CSP e CSE nonché del Servizio di Direzione Lavori per la realizzazione dei "Lavori di adeguamento delle opere di presa sorgente "Pian de la Peracia", sorgente "Garneté Nuova", sorgente "Garneté Bassa" e del serbatoio "Garnete", al D.G.P. n. 312/2015 e al D.m. 26/3/1991, la predisposizione del telecontrollo e la sostituzione di un tratto di condotta dall'opera di presa "Pian de la Peracia" al pozzetto 72";
- Relazion geologica e geotecnica estra che la Relazion de compatibilità idraulica per i lurieres en chestion;
- co la comunicazion registrèda te protocol de comun ai 13.7.2021 col n. 7348 l'Agencia Provinzièla per la Operes Publiches - Servije Operes Ambient de la PAT l'è dat ju parer positif dintornvia l prum projet, chel portà dant per l Fon de Resserva – art. 11 c. 5 de la L.P. 36/1993 e m.f.d.;
  - con verbal de deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 1543 dai 17 de setember del 2021 l intervent en argoment l é stat ametù a finanziament a valer sul Fon de Resserva an 2021, per i investimenc programé di Comuns aldò del art. 11, coma 5 de la L.P. 36/93 e m.i.f.d. per na suma de € 211.389,29;
  - con deliberazion de la Jonta de comun n. 51 dai 7.4.2022 l é stat aproà en linia tecnica l projet definitif di lurieres per comedèr la prejes a servije del bosserlait de comun che à inom "Pian de la Peracia", "Garneté Neva" e "Garneté Bassa" e endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr fora n toch de la preja "Pian de la Peracia" e l pozet 72;
  - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 90 dai 8.7.2022 ge é stat dat su al p.ind. Gino Sembenotti con Studie Tecnich a Trent, la encèria profescionèla de meter ju la Sort de Spartijon tel C.C. Poza per meter ite te la mapes, registrèr tel cataster e al tavolèr la servitù de la preja Pian de la Peracia acioche la Frazion de Poza la posse tor su i terens olache vegn fat i lurieres e registrèr la servitù de sotservije per loghèr ju i condoc neves;
  - l projet recordà de sora l ge é stat manà al Servije Autonomies Locales de la PAT, dessema co la domana de conzescion de finanziament sul Fon de Resserva del art. 11, c. 5 de la L.P. 36/1993 e m. e i.f.d., aldò de la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 635 dai 15.5.2020;
  - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 104 dai 5 de aost del 2022 ge é stat dat su la encèria de enjgnèr l projet esecutif, l Servije de Coordinament de la Segurezza endèna la projetazion e endèna che vegn fat i lurieres - CSP e CSE – estra chel del Servije de Direzion Lurieres per fèr i lurieres de comedament de la prejes a servije del bosserlait de comun che à inom "Pian de la Peracia", "Garneté Neva" e "Garneté Bassa", al D.J.P. n. 312/2015 e al D.m. 26/3/1991, estra che per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr n toch de tubazion anter la preja "Pian de la Peracia" e l pozet PZ 72";

- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante l'incarico in parola;
  - in data 27.10.2022, giusta n. 456/AP di pari data è stato sottoscritto in modalità elettronica il Contratto di Servizio di cui sopra;
  - per acquisire la concessione del finanziamento il Servizio Autonomie Locali della PAT ha richiesto che le aree, di proprietà dell'ASUC Pozza e oggetto di intervento fossero acquisite in proprietà/servitù dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan;
  - le sole aree oggetto di questo intervento di proprietà dell'ASUC Pozza sono identificate in parte della p.f. 1679/2 (area su cui è presente l'opera di presa comunale ed in parte interessata alla posa delle nuove condotte) e in parte della p.f. 1927/1 (area sulla quale verranno posate le nuove condotte);
  - con deliberazione n. 54 di data 18.10.2022 il Comitato di Amministrazione Separata Usi Civici di Pozza ha autorizzato l'alienazione, in C.C. Pozza, di mq 1638 della frazionale p.f. 1679/2, costituenti la neoformata p.ed. 1189 - opera di presa della sorgente "Pian de la Pieracia" – in favore del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, nonché costituzione di servitù di posa e mantenimento condotte da porre a carico delle frazionali pp.ff. 1679/2 e 1927/1 ed a favore della neo p.ed. 1189 (per la posa delle nuove condotte);
  - con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, n. 28 di data 8.11.2022 sono stati acquistati dall'ASUC di Pozza di Fassa mq 1638 della p.f. 1679/2 in C.C. Pozza-Pozza ed è stata costituita la servitù a favore della neoformata p.ed. 1189 in C.C. Pozza-Pozza su una superficie di mq 200 della p.f. 1679/2 e di mq 15 della p.f. 1927/1 per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate "Pian de la Peracia" "Garneté Nuova" e "Garneté Bassa" nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa "Pian de la Peracia" ed il pozzetto 72;
  - con determinazione del Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 13050 di data 30.11.2022 è stato concesso sul Fondo di Riserva anno 2021 il contributo relativo all'opera "Lavori di adeguamento delle opere di presa sorgente "Pian de la Pieracia", sorgente "Garneté Nuova" e sorgente "Garneté Bassa" nonché predisposizione del telecontrollo e la sostituzione di un tratto di condotta dell'opera di presa "Pian de la Pieracia" al pozzetto PZ 72", per l'importo di Euro 211.389,29-;
  - con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 29 dicembre 2022, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, acquisito al protocollo comunale in
- col medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione che regolamenta la concessione in questione;
  - ai 27.10.2022, n. 456/AP de medesima data è stato sottoscritto a na vida elettronica il Contratto de Servije scrit de sora;
  - per ciapèr l finanziament l Servije Autonomies Locales de la PAT l à domanà che i terens de la Frazion de Poza e sun chi che vegn fat i lurieres i vegne touc su desche proprietà/servitù dal Comun de Sèn Jan;
  - i soi terens argoment de intervent che i é de la Frazion de Poza i vegn troé fora en pèrt da la p.f. 1679/2 (area sun chela che l é la preja de comun e olache en pèrt vegn logà la neva tubazions) e en pèrt da la p.f. 1927/1 (area sun chela che vegnarà logà la neva tubazions);
  - con deliberazion n. 54 dai 18.10.2022 l Comitad de la Frazion de Poza l à autorisà l trasferiment tel C.C. Pozza de mc 1638 de la p.f. 1679/2, che i doventa la neva p.d.f. 1189 – opera de presa de la fontèna "Pian de la Peracia" a favor de l Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, e metuda en esser del derit de servitù per l logament e l mantegniment de la tubazions su la p.f. 1679/2 e 1927/1 e a favor de la neva p.d.f. 1189 (per loghèr la neva tubazions);
  - con deliberazion del Consei de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, n. 28 dai 8.11.2022 l é stat tout su da la Frazion de Poza mc 1638 de la p.f. 1679/2 tel C.C. Pozza e l é stat metù su l derit de servitù de la neva p.d.f. 1189 tel C.C. Pozza su na spersa de mc 200 de la p.f. 1679/2 e de mc 15 de la p.f. 1927/1 per fèr i lurieres de comedament de la prejes a servije del bosserlait de comun che à inom "Pian de la Peracia", "Garneté Neva" e "Garneté Bassa" e per endrezèr la medemes per l telecontrol e mudèr fora n toch de la tubazion anter la preja "Pian de la Peracia" e l pozet 72;
  - con determinazion del Sostitut del Sorastant del Servije Autonomies Locales n. 13050 dai 30.11.2022 l é stat conzedù sul Fon de Resserva an 2021 l contribut per l'opera "Lurieres per comedèr la prejes fontèna "Pian de la Peracia", fontèna "Garneté Neva" e fontèna "Garneté Bassa" estra che per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr n toch de tubazion anter la preja "Pian de la Peracia" e l pozet PZ 72", per na suma de Euro 211.389,29-;
  - con deliberazion de la Jonta de comun n. 213 dai 29 de dezember del 2022, l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif di lurieres en chestion, enjignà dal enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, registrà te protocol de comun ai 13 de dezember

data 13 dicembre 2022 al n. 13307, nonché dalla Relazione geologica – geotecnica, dallo Studio di compatibilità e dallo Studio idrologico, sedimentologico ed idraulico del Rio S. Nicolò per la compatibilità del progetto in esame, predisposti dal dott. geol. Simone Dallapozza e acquisiti al protocollo comunale in data 26.8.2021 al n. 9122, acclarante una spesa complessiva di € 536.890,00- di cui € 370.977,14- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.699,23- ed € 165.912,86- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il punto 6. del dispositivo della suddetta deliberazione giunta domanda al sottoscritto Responsabile gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 37 del 21 aprile 2023 è stato avviato il procedimento relativo ai lavori in oggetto, stabilendo che la scelta del contraente avvenga a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale; è stato approvato lo schema di lettera d'invito a gara telematica n. **CT 116735/2023** ed approvato altresì l'elenco delle imprese da invitare alla procedura, prevedendo altresì la consegna anticipata;
- l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 370.977,14- di cui Euro 8.699,23- quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'importo delle lavorazioni soggette a ribasso è pari ad € 362.277,91-;
- il Responsabile del Procedimento, con lettera di invito a partecipare a gara telematica c\_m390/RFC\_M390-21/04/2023-0004052/P- *gara telematica n. 116735* ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le n. 5 imprese indicate nell'elenco allegato alla determinazione n. 37/2023 suddetta e di seguito meglio specificate: 1. SEVIS SRL, 2. STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, 3. BETTA SRL, 4. CO.GI SRL e 5. ALTA QUOTA SRL;
- entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 22.5.2023 ad ore 12:00, quattro imprese invitate hanno presentato offerta;

del 2022 col n. 13307, estra che da la Relazione geologica – geotecnica, dal Studio de compatibilità e dal Studio idrogeologic, sedimentologic e idraulic del Ruf de S. Nicolò per la compatibilità del projet en ejam, metui jù dal dr. geol. Simone Dallapozza e registré tel protocol de comun ai 26.8.2021 col n. 9122, che l moscia na speisa en dut de € 536.890,00- de chisc € 370.977,14- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies de la segurezza valia € 8.699,23- e € 165.912,86- per sumes a la leta de l'Amministrazion;

- I pont 6 de la desposizion de chesta deliberazion de jonta ge dèsc su al Responsabol la encèria de gestir i ac che vegn ca per aer tout su l provediment recordà dant, desche Responsabol del prozediment;
- donca, con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 37 dai 21 de oril del 2023 l é stat scomenzà via l prozediment che vèrda i lurieres en chestion, col stabilir de cerner l contraent tras prozedura de cordanza fiduzièra, tel respet de chel che vegn pervedù da la desposizioni coordinèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion con envit a amancol 5 firmes, estra che col criterie de agiudicazion del priesc più bonmarcià, determinà aldò del rebas maor sul emport di lurieres stabili desche basa del encant, lascian fora i cosc per la segurezza, senza fèr la valutazion de la perferides no regolères; l é stat aproà l schem de letra de envit a la garejèda telematica n. **CT 116735/2023** e l é stat aproà ence la lingia de la firmes da envièr a la prozedura, col perveder ence la consegna dantfora;
- l emport en dut a basa del encant l é de € 370.977,14- de chi che Euro 8.699,23- l é i cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, donca la suma per i lurieres, sotmetuda a rebas la é de € 362.277,91-;
- I Responsabol del Prozediment, con letra de envit a tor pèrt a la garejèda telematica c\_m390/RFC\_M390-21/04/2023-0004052/P- *gara telematica n. 116735* l à envià a chest confront concorenzièl la n. 5 firmes metudes dant te la lingia enjontèda a la determinazion n. 37/2023 recordèda sun sora e chiò specifichèdes avisa: 1. SEVIS SRL, 2. STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, 3. BETTA SRL, 4. CO.GI SRL e 5. ALTA QUOTA SRL;
- dant dal termin per manèr ite la perferides, pervedù ai 22.05.2023 da les 12:00, cater firmes les à portà dant sia perferida;

- in data 22 maggio 2023 ad ore 14:30, si sono svolte, presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan le operazioni di apertura delle offerte;
  - a seguito delle operazioni descritte nel verbale di gara telematica – procedura n. 116735 di data 22.5.2023 e acquisito agli atti, l'impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Moena (TN) risulta affidataria dei lavori in oggetto;
  - in data 24.5.2023 è stato pubblicato all'albo telematico e sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, l'Avviso di aggiudicazione, c\_m390/RFC\_M390-24/05/2023-0005209/P;
  - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 89 del 10 luglio 2023 si è preso atto dell'esito del confronto concorrenziale ed approvato lo schema di contratto;
  - con processo verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, la DL ing. Michel Senes, in data 22 giugno 2023 ha provveduto alla consegna anticipata delle opere, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 6756;
  - il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito in 150 (centocinquanta) giorni dalla data di consegna, pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 18 novembre 2023;
  - in data 19 luglio 2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, giusta n. 505/AP di pari data, verso un importo contrattuale di € 341.089,21-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso dell'8,250% sull'importo a base d'asta di € 362.277,91- cui vanno aggiunti € 8.699,23- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - con processo verbale di sospensione dei lavori n. 1 di data 22.8.2023, la DL ing. Michele Senes ha provveduto a sospendere i lavori di che trattasi dal giorno 23.8.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.10.2023 al n. 11417;
  - con processo verbale di ripresa dei lavori n. 1, acquisito al protocollo comunale in data 4.10.2023 al n. 10562, la DL ing. Michele Senes ha ordinato la ripresa dei lavori a decorrere dal 3 ottobre 2023;
  - con processo verbale di sospensione dei lavori n. 2 di data 15.11.2023, la DL ing. Michele Senes ha provveduto a sospendere i lavori di che trattasi dal
- ai 22 de mé del 2023 da les 14:30 l'é stat metù a jir alò dal Ofize del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie del Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan la operations per averjer la perferides;
  - aldò de la operations metudes dant tel verbal de garejèda telematica – prozedura n. 116735 dai 22.5.2023 e registrà ti documenc, la firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta legala a Moena (TN) l'à vent la garejèda per chesta encèria;
  - ai 24.5.2023 l'é stat publicà sul albo telematiche e sul sit istituzionèl del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan l'Avis de agiudicazion, c\_m390/RFC\_M390-24/05/2023-0005209/P;
  - con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 89 dai 10 de messèl del 2023 l'é stat tout at del ejit del confront concorenzièl e aproà l'schem de contrat;
  - con prozes verbal de consegna di lurieres aldò de la lege, la DL enj. Michel Senes, ai 22 de jugn del 2023 l'à consegnà dantfora i lurieres, aldò del verbal registrà te protocol de Comun en chel medemo di col n. 6756;
  - l'trat de temp per poder fenir via i lurieres l'é stat stabili te 150 (centecincanta) dis da canche i vegn dac su, donca i medemi i cognarà vegnir sturté via dant dai 18 de november del 2023;
  - ai 19 de messèl del 2023 l'é stat sotscrit l'contrat de apalt co la firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, n. 505/AP del medemo di, per na suma de contrat de € 341.089,21-, determinèda coscita aldò de la perferida portèda dant col rebas del 8,250% sul emport a basa del encant de € 362.277,91- a chi che ge vel jontèr ite € 8.699,23- per i cosc per la segurezza, no sotmetui a rebas;
  - con prozes verbal de sospenjion di lurieres n. 1 dai 22.8.2023, la DL enj. Michele Senes l'à lascià su i lurieres de chi che se trata dai 23.8.2023, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 21.10.2023 col n. 11417;
  - con prozes verbal de nef scomenz di lurieres n. 1, registrà te protocol de Comun ai 4.10.2023 col n. 10562, la DL enj. Michele Senes l'à comanà de tachèr endò via coi lurieres a scomenzèr dai 3 de otober del 2023;
  - con prozes verbal de sospenjion n. 2 dai 15.11.2023, la DL enj. Michele Senes l'à lascià su i lurieres de chi che se trata dai 16.11.2023, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 15.11.2023 col n. 12364;

giorno 16.11.2023, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 15.11.2023 al n. 12364;

- con nota pec di data 2 febbraio 2024, acquisita al protocollo comunale in data 5.2.2024 al n. 1166, l'ing. Michele Senes ha evidenziato la necessità di redigere, previo accertamento del Responsabile del procedimento, una variante progettuale, illustrando le modifiche da introdurre rispetto alle previsioni progettuali che non erano assolutamente prevedibili alla data di elaborazione del progetto esecutivo;
- con nota pec di data 28 febbraio 2024, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 2146, l'ing. Michele Senes ha nuovamente illustrato la necessità di redigere una variante progettuale, precisando questa volta che, tutte le lavorazioni ivi contenute, comporteranno un incremento di spesa quantificabile in circa 15.000,00- /20.000,00- euro rispetto all'importo finanziato dei lavori;
- tale nota è stata esaminata nella seduta della Giunta comunale del 6 marzo 2024, la quale si è così espressa: "La Giunta è d'accordo sulla proposta di redazione di una variante progettuale per i lavori di cui alla nota prot. n. 2146 in oggetto. Francesca proceda all'incarico.";
- con comunicazione del 5 aprile 2024, giusta prot. n. 3498, il Responsabile del procedimento ha autorizzato, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il professionista nonché DL dei lavori oggettivati, ing. Michele Sens, a redigere la perizia di variante e di contattare il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per definire il relativo preventivo di parcella;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 416 del 10.10.2024 è stato affidato all'ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, l'incarico professionale attinente il servizio di redazione della perizia di variante nonché adeguamento compenso per il servizio di DL per la realizzazione dei lavori di "Lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate "Pian de la Peracia", "Garneté Nuova" e "Garneté Bassa", nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa "Pian de la Peracia" ed il pozzetto 72";
- con comunicazione pec dai 2 de firé del 2024, registrèda te protocol de Comun ai 5.2.2024 col n. 1166, l enj. Michele Senes l à sotriassà l besegn de endrezèr, do dal zertament del Responsabol del prozediment, na mudazion de projet, col meter dant i mudamenc da jontèr ite respet a la previjions de projet che no i era da poder perveder canche l é stat enjignà l projet esecutif;
- con comunicazione pec dai 28 de firé del 2024, registrèda te protocol de Comun en chel medemo di col n. 2146, l enj. Michele Senes l à endò portà dant l besegn de endrezèr na mudazion de projet, col prezisèr chesta outa che, duc i lurieres chiò touc ite, i comportarà n smaorament de la speisa de presciapèch 15.000,00- /20.000,00- euro respet al emport finanzia di lurieres;
- chesta comunicazion la é stata vardèda fora te la sentèda de la Jonta de Comun dai 6 de mèrz del 2024, che l'à dit: "La Jonta la é a una en cont de la proponeta de endrezèr na mudazion de projet per i lurieres aldò de la comunicazion n. 2146 en argoment. Francesca la se cruzie de l'encèria";
- con comunicazione dai 5 de oril del 2024, prot. n. 3498, l Responsabol del prozediment l à autorisà, aldò del art. 120 c. 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023, l profesionist e ence DL di lurieres, enj. Michele Senes, a endrezèr la perizia de mudazion e a contatèr l Servije Lurieres Publics e Patrimonie per stabilir l preventif de onorarie;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 416 dai 10.10.2024 l é stat dat su al enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, l'encèria profesionèla en cont del servije per endrezèr la perizia de mudazion e ence per l adatement del onorarie per l servije de DL per i "Lurieres per comedèr la prejes a servije del bosserlait de comun dal inom "Pian de la Peracia", "Garneté Neva" e "Garneté Bassa", e per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr fora n toch de condot anter la preja de "Pian de la Peracia" e l pozet 72";
- col medemo provediment l é stat aproà l schem de At de enjonta al contrat di Servijes n. 456/AP dai 27.10.2022;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo al contratto di Servizi n. 456/AP del 27.10.2022;
- con processo verbale di ripresa dei lavori n. 2 la DL ing. Michele Senes ha ordinato la ripresa dei lavori in data 22 ottobre 2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 22.10.2024 al n. 11505, stabilendo nel 4 dicembre 2024 il nuovo termine di ultimazione delle opere;
- in data 23.10.2024, giusta n. 589/AP è stato sottoscritto in modalità elettronica l'Atto aggiuntivo con l'ing. Michele Senes attinente l'adeguamento dell'onorario per il Servizio di Direzione lavori e il compenso per la redazione della I variante progettuale;
- con nota di data 15 gennaio 2025, acquisita al protocollo comunale in pari data, giusta prot. n. 508, il notaio dott. Alessandro Franco con Studio Notarile a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, ha dichiarato che con atto di compravendita, in corso di registrazione, l'ASUC di Pozza di Fassa ha venduto al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan la piena proprietà dell'immobile identificato dalla neoformata p.ed. 1189 come da Tipo di frazionamento redatto dal p.ind. Sembenotti e la costituzione da parte dell'ASUC di Pozza di Fassa del diritto di servitù di posa e mantenimento delle condotte a servizio dell'opera di presa a favore della p.ed. 1189 in C.C. Pozza di proprietà comunale;

*tutto ciò premesso,*

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la prima modifica di contratto durante il periodo di validità relativa ai *“Lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate “Pian de la Peracia”, “Garneté Nuova” e “Garneté Bassa”, nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa “Pian de la Peracia” ed il pozzetto 72”*, redatta dalla DL ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 24.10.2024 al n. 11566, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Computo metrico estimativo;

- con proces verbal de nef scomenz di lurieres n. 2 la DL enj. Michele Senes l'à comanà de tachèr endò via i lurieres ai 22 de otober del 2024, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 22.10.2024 col n. 11505, col stabilir ai 4 de dezember l nef termin per sturtèr via i lurieres;
- ai 23.10.2024, n. 589/AP, l é stat sotscrit a na vida eletronica l At de enjonta col enj. Michele Senes en cont del adament del onorarie per l Servije de Direzion di Lurieres e per l paament per aer endrezà la I mudazion de projet;
- con comunicazion dai 15 de jené del 2025, registrèda te protocol de Comun en chel medemo dì, col prot. n. 508, l notèr dr. Alessandro Franco con Studie de Notèr a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, l à declarà che con at de compra, che l é do a vegnir registrà, la Frazion de Poza l' à venù al Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan duta la proprietà del ben no mobil troà fora co la neva p. de f. 1189 aldò de la sort de frazionament endrezà dal p.ind. Sembenotti e che l é stat metù su da la Frazion de Poza l derit de servitù per loghèr ju e mantegnir la condotes a servije de la opera de preja de la p. de f. 1189 te C.C. Poza de proprietà de Comun;

dit dut chest dantfora,

## LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol en cont di *“Lurieres per comedèr la prejes a servije del bosserlait de comun dal inom “Pian de la Peracia”, “Garneté Neva” e “Garneté Bassa”, e per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr fora n toch de condot anter la preja de “Pian de la Peracia” e l pozzet 72”*, enjignèda da la DL enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent, registrèda te protocol de comun ai 24 de otober del 2024 col n. 11566, metuda adum da chesta documentazion tecnica:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Schema Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Computo metrico estimativo;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quadro di raffronto;</li> <li>- Analisi prezzi unitari;</li> <li>- Planimetria generale di variante – scala 1:5.000;</li> <li>- Ortofoto di variante – scala 1.5.000;</li> <li>- Sistemazione sorgente Pian de la Peracia a q.ta 1486.00 m s.l.m. – stato di variante;</li> <li>- Sistemazione sorgente “Garneté nuova” a q.ta 1399.00 m s.l.m. – stato di variante;</li> <li>- Sistemazione sorgente “Garneté bassa” a q.ta 1394.00 m s.l.m. – stato di variante;</li> <li>- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – rifacimento circuito idraulico;</li> <li>- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – rifacimento muri d’ala;</li> <li>- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – rifacimento muri d’ala – disegni esecutivi delle strutture;</li> <li>- Planimetria catastale Stato di variante – scala 1:1.000;</li> <li>- Planimetria a curve di livello sorgente “Garneté Bassa” – scala 1:100;</li> <li>- Planimetria a curve di livello sorgente “Garneté Nuova” – scala 1: 200;</li> <li>- Planimetria a curva di livello nuova condotta – scala 1:500 - stato di variante;</li> <li>- Sezioni Tipo scavo;</li> <li>- Particolare recinzione metallica e canaletta;</li> <li>- Rifacimento circuito idraulico pozzetto P72;</li> <li>- Sorgente “Pian de la Peracia” a q.ta 1486,00 m s.l.m. – impianto elettrico;</li> <li>- Sorgente “Pian de la Peracia” a q.ta 1486.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Nuova” a q.ta 1399.00 m s.l.m. - impianto elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Nuova” a q.ta 1399.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Bassa” a q.ta 1394.00 m s.l.m. – impianto elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Bassa” a q.ta 1394.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quadro di raffronto;</li> <li>- Analisi prezzi unitari;</li> <li>- Planimetria generale di variante – scala 1:5.000;</li> <li>- Ortofoto di variante – scala 1.5.000;</li> <li>- Sistemazione sorgente Pian de la Peracia a q.ta 1486.00 m s.l.m. – stato di variante;</li> <li>- Sistemazione sorgente “Garneté nuova” a q.ta 1399.00 m s.l.m. – stato di variante;</li> <li>- Sistemazione sorgente “Garneté bassa” a q.ta 1394.00 m s.l.m. – stato di variante;</li> <li>- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – rifacimento circuito idraulico;</li> <li>- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – rifacimento muri d’ala;</li> <li>- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – rifacimento muri d’ala – disegni esecutivi delle strutture;</li> <li>- Planimetria catastale Stato di variante – scala 1:1.000;</li> <li>- Planimetria a curve di livello sorgente “Garneté Bassa” – scala 1:100;</li> <li>- Planimetria a curve di livello sorgente “Garneté Nuova” – scala 1: 200;</li> <li>- Planimetria a curva di livello nuova condotta – scala 1:500 - stato di variante;</li> <li>- Sezioni Tipo scavo;</li> <li>- Particolare recinzione metallica e canaletta;</li> <li>- Rifacimento circuito idraulico pozzetto P72;</li> <li>- Sorgente “Pian de la Peracia” a q.ta 1486,00 m s.l.m. – impianto elettrico;</li> <li>- Sorgente “Pian de la Peracia” a q.ta 1486.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Nuova” a q.ta 1399.00 m s.l.m. - impianto elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Nuova” a q.ta 1399.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Bassa” a q.ta 1394.00 m s.l.m. – impianto elettrico;</li> <li>- Sorgente “Garneté Bassa” a q.ta 1394.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;</li> </ul> |
|---|---|

- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390 m s.l.m. – impianto elettrico;
- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Analisi dei rischi;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo dell’opera;
- Piano di sicurezza e Coordinamento – planimetria di cantiere con descrizione delle lavorazioni;
- Piano di sicurezza e Coordinamento – Particolari apprestamenti di cantiere;
- Piano di sicurezza e Coordinamento – Planimetria Fasi di lavorazione;

RILEVATO che la presente variante, ha ottenuto i seguenti pareri:

- parere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio nel Comun general de Fascia, rilasciato con verbale di deliberazione n. 126/2024 – pratica 1/4083 del 25.9.2024, acquisito al protocollo comunale in data 26.9.2025 al n. 10467;
- parere favorevole ai sensi dell’art. 79 c. 2 della L.P. 15/2015 (conformità urbanistica) della Commissione Edilizia Comunale rilasciato nella seduta del 6.2.2025, giusta punto n. 06 e acquisito al protocollo comunale in data 12.2.2025 al n. 1488;

CONSIDERATO che la modifica progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità espresse dalla DL ing. Michele Senes, come meglio esplicitato nella comunicazione di autorizzazione nonché dettagliatamente illustrate nella Relazione tecnica di variante e nella documentazione summenzionata;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390 m s.l.m. – impianto elettrico;
- Serbatoio “Garneté” a q.ta 1390.00 m s.l.m. – schema quadro elettrico;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Analisi dei rischi;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo dell’opera;
- Piano di sicurezza e Coordinamento – planimetria di cantiere con descrizione delle lavorazioni;
- Piano di sicurezza e Coordinamento – Particolari apprestamenti di cantiere;
- Piano di sicurezza e Coordinamento – Planimetria Fasi di lavorazione;

CONSCIDRÀ che chesta perizia en smaorament e de mudament l à ciapà chisc pareres;

- parer de la Comiscion per la pianificazion del terirorie e l paesaje tel Comun general de Fascia, dat fora col verbal de deliberazion n. 126/2024 – pratega 1/4083 dai 25.9.2024, registrà te protocol de comun ai 26.9.2025 col n. 10467;
- parer a favor aldò del art. 79 c. 2 de la L.P. 15/2015 (conformità urbanistica) de la Comiscion de Frabica de Comun dat fora te la sentèda dai 6.2.2025, desche da pont n. 06 e registrà te protocol de comun ai 12.2.2025 col n. 1488;

CONSCIDRÀ che la mudazion al projet la é entria e la é stata metuda ju aldò di besegnes palesé da la DL enj. Michele Senes, recordé avisa te la comunicazion de autorisazion estra che despieghé polito te la Relazion tecnica de mudazion e te la documentazion scritta de sora;

PREZISÀ che aldò de la mudazions metudes dant, l chèder economic l é chest:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI						
A	Lavori		esecutivo	contratto	I modifica	differenze + e -
A1	Interventi presso l'opera di presa "Pian de la Peracia"	€	39.008,57	35.790,36	33.212,85	
A2	Interventi presso l'opera di presa "Garneté Nuova"	€	114.029,63	104.622,19	125.983,82	
A3	Interventi presso l'opera di presa "Garneté Bassa"	€	24.147,94	22.155,73	22.975,00	
A4	Interventi presso il serbatoio "Garneté"	€	95.632,01	87.742,37	101.517,98	
A5	Sostituzione condotta dell'opera di presa Pian de la Peracia al pozzetto esistente P72	€	89.459,76	82.079,33	91.924,92	
A6	Oneri della sicurezza	€	8.699,23	8.699,23	6.531,47	
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>		<b>370.977,14</b>	<b>341.089,21</b>	<b>382.146,04</b>	<b>41.056,83</b>
	Oneri della sicurezza	€	8.699,23	8.699,23	6.531,47	- 2.167,76
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	<b>362.277,91</b>	<b>332.389,98</b>	<b>375.614,57</b>	<b>43.224,59</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					<b>41.056,83</b>
	<i>ribasso d'asta dell'8,250%</i>	€		29.887,93	30.988,20	
B1	Imprevisti	€	15.000,00	15.000,00	-	
B2	Espropri, danni, servitù in cifra arrotondata	€	19.999,90	19.999,90	19.999,90	
B3	Spese generali, tecniche, amministrative	€	55.000,00	55.000,00	65.000,00	
B4	CNAPAIA al 4%	€	2.200,00	2.200,00	2.600,00	
B5	IVA al 10% su A4+A5+B1	€	20.009,18	20.009,18	19.344,29	
B6	IVA 22% su A1+A2+A3+A6+B3+B4	€	53.478,78	53.478,78	56.386,69	
B7	ribasso d'asta (con IVA 22%)			14.617,86		
B8	ribasso d'asta (con IVA 10%)			15.270,07		
B9	Contributo ANAC	€	225,00	225,00	250,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>165.912,86</b>	<b>195.800,79</b>	<b>163.580,88</b>	<b>- 32.219,91</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>536.890,00</b>	<b>536.890,00</b>	<b>545.726,92</b>	<b>8.836,92</b>

PRECISATO altresì che a seguito di detta modifica i lavori a base d'asta aumentano e quindi:

- l'importo del contratto passa da € 341.089,21- ad € 382.146,04- che vengono finanziati attingendo dall'importo accantonato relativo al ribasso d'asta e dagli imprevisti;
- l'importo degli oneri della sicurezza passa da € 8.699,23- ad € 6.531,47-;
- è stata aggiornata la voce spese tecniche e conseguentemente i relativi oneri;
- sono state aggiornate di conseguenza le voci relative all'IVA al 10% e al 22%;
- è stato adeguato il contributo ANAC;

PRECISATO ancora che l'opera risulta finanziata per un importo complessivo di € 536.890,00- e che per quanto sopra, l'importo totale della spesa passa a 545.726,92- e quindi per una maggiore spesa di € 8.836,92-, per la quale si provvede, mediante il presente provvedimento a rifinanziare l'opera;

VISTO in particolare il quadro di variante dal quale si evince appunto un aumento dell'importo contrattuale di € 41.056,83-, cifra inferiore al 15% del valore del contratto iniziale;

ACCERTATO che la modifica del contratto in corso di validità risulta in aumento rispetto all'importo originario d'appalto ma contenuta nel limite del 15% e rientrante nella fattispecie di cui all'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. n. 2/2016 che seppure abrogato è vigente per l'appalto in oggetto;

RICORDATO che l'appalto in questione è eseguito con il sistema del cottimo di cui all'art. 52

PREZISÀ enche do da chesta mudazion i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré e donca:

- la suma del contrat da € 341.089,21- la doventa € 382.146,04-, finanzié se emprevalan de la suma metuda da na man che revèrda l rebas de apalt e speises no pervedudes;
- la suma di agravies per la segurezza da € 8.699,23- la doventa € 6.531,47-;
- la ousc che vèrda la speises tecniches la é stata agiornèda e dapò sie agravies;
- la oujes che revèrda la SVE al 10% e al 22% les é states agiornèdes;
- l é stat adatà l contribut ANAC;

PREZISÀ amò che l'opera la é finanzièda per na suma en dut de € 536.890,00- e che per la rejons scrites de sora, la suma en dut de la speisa la doventa de € 545.726,92- e donca vegn fora na speisa maora de € 8.836,92- per chela che, con chest provediment, se finanzia endò l'opera;

VEDÙ soraldut l chèder de la mudazion da chel che vegn fora apontin n smaorament de la suma de contrat de € 41.056,83-, suma mendra che l 15% del valor del contrat dal scomenz;

ZERTÀ che l mudament del contrat endèna che l é valevol l met dant n smaorament respet a la zifra de contrat originèl de apalt tel limit del 15% e che l fèsc pèrt de la sort perveduda dal art. 27 coma 2 let. f) de la L.P. n. 2/2016 che enche se tout ju l vegn metù en दौरa per l apalt en argoment;

RECORDÀ che l aplt en costion l vegn metù a jir col sistem de cordanza fiduzièra aldò del art. 52

della L.P. n. 26/1993 e che trova applicazione l'art. 126 co. 4 e 5 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. seppure abrogati nonché l'art. 27 della L.P. n. 2/2016.

VISTA anche la legge sui contratti e sui beni provinciali n. 23/1990 e ss.mm. e nel particolare l'art. 29 il quale prevede che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento, o in diminuzione della prestazione, come nel caso di specie, nei limiti del 20 per cento dell'importo e sempre che non muti la natura della prestazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 c. 2 lettera e), per le variazioni eccedenti il limite percentuale predetto, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale, e che qui si approva, con il quale l'impresa si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella citata perizia. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi che vengono concordati con la presente variante;

RILEVATO pertanto che la modifica contrattuale suddetta comporta l'introduzione di n. 25 nuovi prezzi non previsti in progetto (da N.P.1 a N.P.25);

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Moena (TN), appaltatrice dell'opera principale;

DATO ATTO che per effetto dei lavori derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 60 giorni;

RAVVISATA infine la necessità di approvare la I modifica al contratto originario al progetto riguardante i *“Lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell'acquedotto comunale denominate “Pian de la Peracia”, “Garneté Nuova” e “Garneté Bassa”, nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa “Pian de la Peracia” ed il pozzetto 72”*, così come redatta dalla DL ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 24 ottobre 2024 al n. 11566;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTA la L.P. 23/1990 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

de la L.P. n. 26/1993 e che vegn metù en दौरa l art. 126 c. 4 e 5 del D.P.P. dai 11.05.2012, n. 9-84/Leg., ence se touc ju, e ence l art. 27 de la L.P. n. 2/2016.

VEDÙ ence la lege sui contrac e sui bens provinzièi n. 23/1990 e m.f.d. e avisa l art. 29 che perveit che se entravegnissa l besegn, endèna che l contrat l é en esser, de fèr na mudazion en smaorament, o en smendrament de la prestazion, desche te chest cajo, tel 20% de la suma e semper che no mude la sort de prestazion, lascian valer chel che stabilesc l art. 21 c. 2 letra e), per la mudazions che va sorafora l limit del perzent dit dant, ge vel sotscriber n at de enjonta do aer tout su n provediment spezifich da man del orghen competent;

VEDÙ donca l schem de At de sotmiscion e l Verbal de Cordanza di priesc neves n. 1, da meter ju co la medema vida per la sotscrizion durèda per l contrat prinzipal, e che ades vegn aproà, con chel che la firma la se met dant, senza neguna eccezion, de fèr i desvalives lurieres en più e de mudazion pervedui te la perizia. I lurieres pervedui i vegnarà fac aldò de la modalitèdes pervedudes e metan en दौरa i priesc unitères stabilì tel contrat e i neves priesc che i vegn stabilii con chesta mudazion;

CONSCIDRÀ donca che chesta mudazion de contrat la perveit de meter en दौरa 25 neves priesc no pervedui tel projet (da N.P.1 a N.P.25);

CONSCIDRÀ ence de ge dèr su i lurieres en più pervedui da chesta mudazion a la firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta legala a Moena (TN), che à l apalt de l'opera prinzipala;

DAT AT che aldò de chisc lurieres en più che vegn ca da chesta mudazion, l termin per meter a jir chisc lurieres l vegn sperlongià de 60 dis;

ZERTÀ tinultima l besegn de aproèr la I mudazion tel prum contrat del projet che revèrda i lurieres de *“Lurieres per comedèr la prejes a servije del bosslerlait de comun dal inom “Pian de la Peracia”, “Garneté Neva” e “Garneté Bassa”, e per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr fora n toch de condot anter la preja de “Pian de la Peracia” e l pozet 72”*, metuda ju da la D.L. enj. Michele Senes del Studie Tecnich Pedrolli con senta a Trent (TN), registrèda te protocol de comun ai 24 de otober del 2024 col n. 11566;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ la L.P. 23/1990 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.2.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di completare le opere in questione;

ALL’UNANIMITÀ dei voti palesamente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4 contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

## DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la prima modifica al contratto originario al progetto dei “Lavori di adeguamento delle opere di presa a servizio dell’acquedotto comunale denominate “Pian de la Peracia”, “Garneté Nuova” e “Garneté Bassa”, nonché della predisposizione delle stesse al telecontrollo e sostituzione di un tratto di condotta tra la presa “Pian de la Peracia” ed il pozzetto 72”, così come redatta dalla DL ing. Michele Senes dello Studio Pedrolli con sede a Trento, acquisita al protocollo comunale in data 24 ottobre 2024 al n. 11566, e composta dagli elaborati meglio elencati in

VEDÙ la deliberazione della Junta de Comun n. 175 del 28.11.2019 dintornvìa: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 del 12 de oril del 2018”;

VEDÙ I Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ I nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazione del Consei de Comun n. 61 del 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazione del Consei de Comun n. 5 del 27 de firé del 2025 che à per agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2025-2027 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2025-2027”, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ la deliberazione della Junta de Comun n. 28 del 27 de firé del 2025 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2025-2027”, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ I “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I parer enjontà de regolarità tecnico-amministrativa dat ju dintornvìa la proponeta de deliberazione aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvìa la proponeta de deliberazione, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ I besegn de declarèr chesta deliberazione en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su la operes en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèr e che à lità)

## DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la pruma mudazione al contrat originèl al projet per i lurieres de “Lurieres per comedèr la prejes a servije del bosserlait de comun dal inom “Pian de la Peracia”, “Garneté Neva” e “Garneté Bassa”, e per endrezèr la medemes al telecontrol e per mudèr fora n toch de condot anter la preja de “Pian de la Peracia” e l pozet 72” enjignèda da la DL enj. Michele Senes del Studie Pedrolli con senta a Trent, registrèda te protocol de comun ai 24 de otober del 2024 col n. 11566, e metuda adum da la documentazione scritta de sora, che met dant la suma neva de contrat de €

premesse, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 382.146,04- con un aumento di € 41.056,83- rispetto all'importo contrattuale di € 341.089,21-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 545.726,92- e risulta essere così suddiviso:

- € 382.146,83- per lavorazioni al netto del ribasso dell'8,250%, di cui € 6.531,47- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 163.580,88- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con una maggiore spesa di € 8.836,92- rispetto a quanto finanziato a suo tempo (€ 536.890,00-);

2. di affidare, sempre per le ragioni illustrate in preambolo, all'Impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Moena (TN), appaltatrice dell'opera principale, i lavori suppletivi per € 41.056,83- oltre all'IVA, rideterminando in € 382.146,04- di cui € 6.531,47- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo dell'appalto di cui al Contratto n. 505/AP del 19.7.2023;
3. di precisare che l'Impresa suddetta ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
4. di approvare pertanto lo schema di Atto aggiuntivo e Verbale concordamento Nuovi prezzi n. 1 dal quale risulta che i maggiori lavori saranno affidati alla medesima impresa aggiudicataria dell'opera principale, da redigersi nella medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale e, di autorizzarne la sua sottoscrizione;
5. di approvare conseguentemente l'Elenco Nuovi Prezzi n. 1 inserito nell'Atto di Sottomissione (da N.P.1 a N.P.25);
6. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione degli stessi viene prorogato di 60 giorni;
7. di prenotare la maggiore spesa di € 8.836,92- derivante dall'approvazione della presente modifica contrattuale nonché dal nuovo quadro economico modificato al Cap. 29404 Art. 505 del Bilancio di Previsione EF 2025;
8. di dare atto che la spesa derivante dall'aumento dell'importo contrattuale pari ad € 41.056,83- + IVA al 10% e 22% per un totale di € 47.254,78- viene impegnata al Cap. 29404 Art. 505 del Bilancio di Previsione per l'EF 2025 (capitolo in parte finanziato da FPV);

382.146,04- con n smaorament de € 41.056,83- respet a la suma de contrat de € 341.089,21-, e l cost en dut de l'opera per € 545.335,03- spartì su te:

- € 382.146,83- per lurieres al net del rebas del 8,250%, de chisc € 6.531,47 - per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas;
- € 163.580,88- per sumes a la leta de l'Aministrazion;

con na maor speisa de € 8.836,92- respet a chel tant finanzia (€ 536.890,00-);

2. de ge dèr su, scialdi aldò de la rejons despieghèdes dantfora, a la Firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL con senta legala a Moena (TN), che à ciapà l lurier prinzipal, i lurieres de enjonta per € 41.056,83- estra che la SVE, determinan endò te € 382.146,04- con € 6.531,47 per agravies per la segurezza no sotmetui a rebas, la suma del apalt aldò del contrat n. 505/AP dai 19.7.2023;
3. de prezisèr che la Firma soradita la se à tout l empegn de fèr, senza nesciuna ecezion, i lurieres de enjonta e de mudazion tras la sotscrizion de Schem de At de sotmiscion e Verbal de Cordanza Priesc Neves n. 1;
4. de aproèr donca l schem de at de enjonta e l verbal de cordanza di priesc neves n. 1, da chel che vegn fora che i lureres en più i ge vegnarà dac su a la firma che à ciapà la encèria di lurieres prinzipai, da meter ju co la medema vida per la sotscrizion durèda per l contrat prinzipal e de autorisèr sia sotscrizion;
5. de autorisèr donca la Lingia di Priesc neves n. 1 metuda ite tel at de enjonta (da N.P.1 a N.P.25);
6. de dèr at che a cajon di lurieres de enjonta che vegn ca da la mudazion en argoment, l temp a la leta per i lurieres l vegn sperlongià de 60 dis;
7. de prenotèr la maor speisa de € 8.836,92- che vegn ca da la aproazion de chesta mudazion de contrat estra che dal nef chèder economich mudà sul capitol 29404 Art. 505 del bilanz de previjion AF 2025;
8. de dèr at che la speisa che vegn ca dal smaorament de la suma de contrat per € 41.056,83- più SVE al 10% e 22% per € 47.254,78- en dut la vegn empegnèda sul capitol 29404 Art. 502 del Bilanz de Previjion per l AF 2025 (capitol en pèrt finanzia da FPV);

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di completare le opere in questione;
10. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Michele Senes e all'Impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica interna per gli adempimenti conseguenti;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il contraente in oggetto si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, con l'evidenza che ove le transazioni di cui al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto medesimo sarà risolto d'ufficio;
12. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
  - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
  - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
  - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104

Resp.Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

9. de declarer con n'otra litazion e con duta la stimes a una, chesta deliberazion en दौरa da sobito aldò del art. 183, coma 4°, del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su i lurieres en costion;
10. de ge manèr na copia de chest provediment a la DL enj. Michele Senes e a la Firma STE COSTRUZIONI GENERALI SRL per pec, estra che al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta eletronica interna per i adempimenc de referiment;
11. de dèr at che, aldò del art. 3, coma 8 de la Lege 136/2010, l contraent desche dit tel pont 1. l se tol l obligh del control di movimenc finanzièi pervedù da la medema Lege, sotriissan che, cò i paamenc che vèrda i contrac en costion i vegnissa fac senza se emprevaler de banche o de la sozietà Poste Italiane Spa, l contrac medemo l vegnissa fat fora de ofize;
12. de meter en consaputa de chesta deliberazion i Capigrop de Consei;
13. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:
  - ◆ oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;
  - ◆ recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;
  - ◆ recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La opositions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Il Segretario Generale Supplente <i>dott. Alessandro Svaldi</i></p>
---	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*